

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D3/.....

data.....

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 45 DEL 16-06-2011

OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE NELL'I.T.C. "QUASIMODO" DI MESSINA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 29 del 30/05/2007 fu approvato il progetto per "lavori da eseguire nell'I.T.C. "Quasimodo" di Messina per la messa a norma dell'impianto elettrico" per l'importo complessivo di € 98.000,00;

CHE la somma complessiva di € 98.000,00 venne assegnata dall' Ass.to Reg.le BB.CC.AA. e P.I con D.D.G. n. 1007 del 24/10/2007 e D.D.S. n° 767/XV del 25/07/2008; che con successivo D.D.S. n° 1493/XV del 22/12/2008 fu rideterminato l'importo in € 84.179,36;

CHE, con Determinazione Dirigenziale n° 168 del 26/11/2008, i lavori vennero aggiudicati definitivamente alla ditta S.V. Costruzioni s.r.l., con sede in Messina, via Degli Angeli, 12 Villaggio Santo con il ribasso del 15,2748%, giusto contratto d'appalto n° 13576 di repertorio del 05 febbraio 2009, registrato ai fini fiscali in Messina in data 19 febbraio 2009 al n° 175 serie I;

CHE i lavori in oggetto vennero consegnati con verbale del 06/07/2009;

CHE i lavori furono ultimati in data 05.09.2009 giusto verbale del 10/09/2009;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 03 dicembre 2009, per l'importo netto di € 65.462,47, da cui detraendo il certificato di pagamento liquidato alla ditta pari ad € 62.362,00, resta a credito della stessa l'importo di € 3.100,47;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 02/03/2010;

VISTA la legge 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. N.07/2002 e N.07/2003;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000 ;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTA la L.R. n° 48 del 11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai: "Lavori da eseguire nell'I.T.C. "Quasimodo" di Messina per la messa a norma dell'impianto elettrico", da cui si evince che la ditta S.V. Costruzioni s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 65.462,47 e che risulta un credito a favore della medesima ditta di € 3.100,47;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo lordo di € 76.976,09, allegato alla presente determinazione;

PROVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma di euro 3.720,56 compreso IVA, alla ditta S.V. Costruzioni s.r.l. con sede in Messina, via Degli Angeli 12 Villaggio Santo – Partita IVA 02706890833, ed il pagamento degli incentivi per le competenze tecniche pari ad € 1.587,56, a seguito dell'accreditamento delle somme assegnate con D.D.S. 1493/XV del 22.12.2008;

ALLEGATI:

1. Stato Finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione
3. D.D.S. 767/XV del 25.07.2008
4. D.D.S. 1493/XV del 22.12.2008

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 1/7/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Visto presa nota

IL RAGIONIERE GENERALE

IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo CARDITELLO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Manutenzione e Realizzazione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE NELL'I.T.C. "QUASIMODO" DI MESSINA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Importo a base d'asta:	€	75.400,00
Ribasso d'asta del 15,2748	€	11.517,20
Oneri per la sicurezza	€	1.600,00
Importo netto dei lavori	€	65.482,80

IMPRESA: S. V. Costruzioni s. r. l.

Certificato di regolare esecuzione

Progetto redatto in data 04 giugno 2008 dal 1° Ufficio Dirigenziale del V Dipartimento ed approvato con determinazione dirigenziale n° 96 del 04/07/2008 per l'importo complessivo di € 98.000,00= così ripartite:

1- per lavori a base d'asta	€	75.400,00
2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.600,00
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
a) per I.V.A. 20% (1+2)	€	15.400,00
b) per Spese Tecniche	€	1.600,00
c) Imprevisti	€	4.000,00

In uno

Importo totale

€ 21.000,00
€ 98.000,00

Contratto in data 05 febbraio 2009 n°13576 di rep., registrato a Messina il 19 febbraio 2009 al n° 175, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 15,2748%.

Somme autorizzate	Contratto principale	€ 65.482,80
	Atti aggiuntivi	€ ...====...
	Totale somme autorizzate	<u>€ 65.482,80</u>

Consegna e durata dei lavori: I lavori vennero consegnati il 06 luglio 2009 come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 1.3.2 del C.S.A. i lavori dovevano compiersi in giorni sessanta e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 05 settembre 2009.

Sospensioni e proroghe: = = = =

Assicurazione operai: INAIL di Messina - Codice ditta n° 18046404.

L'ultimazione dei lavori: avvenne entro i termini contrattuali come risulta dal relativo verbale.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale in data 03 dicembre 2009 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 65.462,47= e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 20,33=.

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori venne fatto all'impresa un pagamento in acconto per l'ammontare di € 62.362,00= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 3.100,47=.

=====

Ciò premesso i sottoscritti ing. Vincenzo Carditello e arch. Stefano Milioti nella qualità di direttori dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 20,33= a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa S. V. Costruzioni s. r. l.: per "lavori da eseguire nell'I.T.C. "Quasimodo" di Messina per la messa a norma dell'impianto elettrico" sono regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 1.4.3 del C.S.A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 65.462,47
Dedotti gli acconti	€ 62.362,00
Resta il credito liquido dell'Impresa	€ <u>3.100,47</u>

Diconsi eurotrecento /47

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 02/03/2010

L'IMPRESA

S. V. Costruzioni s. r. l.

S. V. Costruzioni s. r. l.
Via M. Salandra n. 6 is. 50 int. 52
98124 MESSINA
Cod. Fisc. e P.IVA 02705890933

LA DIREZIONE DEI LAVORI

ing. Vincenzo Carditello

arch. Stefano Milioti

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Vincenzo Carditello

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090) 7761201 Fax (090) 7761813

LAVORI DA ESEGUIRE NELL'I.T.C. "QUASIMODO" DI MESSINA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO D.D.S. n.767/XV del 25/07/2008

IMPRESA: S.V. COSTRUZIONI S.R.L.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 05 settembre 2009

Contratto in data 05 febbraio 2009 n° 13576 di repertorio Registrato in Messina in data 19.02.2009 al n° 175 Serie I.

Importo del progetto a base d'asta	€	75.400,00	Data della consegna	06.07.2009
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	1.600,00	Data dell'inizio dei lavori	06.07.2009
Importo lordo suppletivo	€		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	05.09.2009
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>21.000,00</u>		
Sommano a lordo	€	<u>98.000,00</u>		
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 15,2748 %	€	65.482,80	I lavori rimasero sospesi per e prorogati per	gg gg
Oneri per la sicurezza	€	1.600,00	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	21.000,00	Giorni impiegati in più	
Sommano al netto	€	<u>88.082,80</u>	Giorni impiegati in meno	
Importo netto dei lavori eseguiti	€	65.462,47	Multa	
Certificati di acconto	€	62.362,00		
Rimane a saldo da pagare all'impresa	€	<u>3.100,47</u>		
Differenza in meno	€	20,33		

Il Dirigente
ing. Vincenzo Carditello



La Direzione dei Lavori
ing. Vincenzo Carditello

arch. Stefano Milloti

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 14.1	Punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del locale o dal punto ... ti indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2 SOMMANO cadauno	314,00	73,60	23'110,40
2 14.1.11	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale t ... malta cementizia, la morsetteria, la minuteria, i collegamenti elettrici ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2 SOMMANO cadauno	1,00	85,70	85,70
3 14.2	Presa di corrente di sicurezza bipolare x10/16 A con un polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uff ... ementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. SOMMANO cadauno	104,00	71,50	7'436,00
4 14.5	Punto luce per illuminazione scala interrotto, commutato, in impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai ... mentizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. SOMMANO cadauno	22,00	114,50	2'519,00
5 14.5.10a	Fornitura e posa in opera di proiettore IP65 con lampada JM-TS 150 W, realizzata con corpo in alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere polies ... ccessori di fissaggio, del puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: SOMMANO cadauno	1,00	165,80	165,80
6 14.5.10b	Fornitura e posa in opera di proiettore IP65 con lampada JM-TS 250 W, realizzata con corpo in alluminio presso fuso, con alettature di raffreddamento, verniciato con polvere polies ... ccessori di fissaggio, del puntamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: SOMMANO cadauno	1,00	171,20	171,20
7 14.5.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66 1x18 W, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati a ... elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: SOMMANO cadauno	20,00	53,30	1'066,00
8 14.5.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66 2x18 W, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati a ... elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: SOMMANO cadauno	15,00	70,70	1'060,50
9 14.5.3	Fornitura e posa in opera di plafoniera prismatizzata IP40 2x36 W, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in lamiera di acciaio stampato, diffusore in policarbonat ... elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: SOMMANO cadauno	90,00	89,80	8'082,00
10 14.5.4	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20 4x18 W, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark l ... elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: SOMMANO cadauno	8,00	144,50	1'156,00
11 14.5.7	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, ... elettrici, gli accessori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: SOMMANO cadauno	9,00	120,00	1'080,00
12 E.016	Smontaggio impianto elettrico esistente e smaltimento dello stesso. SOMMANO a corpo	2,00	2'900,00	5'800,00
13 E.017	Manutenzione plafoniere esistenti SOMMANO a corpo	2,00	2'900,00	5'800,00
14 E.A.P.003	F.p.o. di INTERRUETTORE magnetotermico differenziale Potere di interruzione 10 KA quadrupolare fino a 63 A SOMMANO cadauno	4,00	342,01	1'368,04
15 E.A.P.004	F.p.o. di TUBO termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, diametro esterno mm 40			
	A R I P O R T A R E			58'900,64

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			58'900,64
16 I.E.A.P.005	F.p.o. Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incen ... di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 1 - sezione 10 mmq SOMMANO ml	80,00	5,76	460,80
17 I.E.A.P.006	F.p.o. Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di morsettiera, accessori,63 moduli: SOMMANO ml	322,00	2,99	962,80
18 I.E.A.P.007	F.p.o. TUBO termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, diametro esterno mm 25 SOMMANO cadauno	1,00	1'965,37	1'965,37
19 I.E.A.P.008	F.p.o. TUBO termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, diametro esterno mm 32 SOMMANO cadauno	785,00	5,74	4'505,90
20 I.E.A.P.009	F.p.o. Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incen ... di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 3 - sezione 4 mmq SOMMANO ml	275,00	5,52	1'518,00
21 I.E.A.P.010	F.p.o. Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di morsettiera, accessori,36 moduli SOMMANO ml	1'060,00	3,84	4'070,40
22 I.E.A.P.011	F.p.o. Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di morsettiera, accessori,36 moduli SOMMANO cadauno	1,00	1'300,84	1'300,84
23 I.E.A.P.012	F.p.o. Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di morsettiera, accessori,36 moduli SOMMANO cadauno	1,00	1'581,11	1'581,11
24 I.E.A.P.013	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 1 - sezione 16 mmq SOMMANO ml	1,00	1'462,73	1'462,73
	SOMMANO ml	55,00	4,50	247,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro			76'976,09
	RIBASSO del 15,2748% da considerare su euro			76'976,09
	T O T A L E euro			76'976,09
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			58'900,64
	SOMMANO ml	80,00	5,76	460,80
16 L.E.A.P.005	F.p.o. Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incen ... di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 1 - sezione 10 mmq			
	SOMMANO ml	322,00	2,99	962,80
17 L.E.A.P.006	F.p.o. Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di morsettiera, accessori,63 moduli:			
	SOMMANO cadauno	1,00	1'965,37	1'965,37
18 L.E.A.P.007	F.p.o TUBO termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, diametro esterno mm 25			
	SOMMANO cadauno	785,00	5,74	4'505,90
19 L.E.A.P.008	F.p.o. TUBO termoplastico flessibile, serie pesante a norme C.E.I., con marchio Italiano di Qualità (colore nero) autoestinguente, diametro esteriore mm 32			
	SOMMANO cadauno	275,00	5,52	1'518,00
20 L.E.A.P.009	F.p.o. Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incen ... di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 3 - sezione 4 mmq			
	SOMMANO ml	1'060,00	3,84	4'070,40
21 L.E.A.P.010	F.p.o. Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di morsettiera, accessori,36 moduli			
	SOMMANO cadauno	1,00	1'300,84	1'300,84
22 L.E.A.P.011	F.p.o. Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di morsettiera, accessori,36 moduli			
	SOMMANO cadauno	1,00	1'581,11	1'581,11
23 L.E.A.P.012	F.p.o. Centralino in materiale termoplastico con sportello incernierato, I.P. 55, predisposto al montaggio di apparecchiature modulari a mezzo guida DIN, completo di morsettiera, accessori,36 moduli			
	SOMMANO cadauno	1,00	1'462,73	1'462,73
24 L.E.A.P.013	Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CE ... di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio, FG7OR 0,6/1kV (C.E.I.-UNEL 35375) conduttori: 1 - sezione 16 mmq			
	SOMMANO ml	55,00	4,50	247,50
	Parziale LAVORI A MISURA euro			76'976,09
	RIBASSO del 15,2748% da considerare su euro			76'976,09
	T O T A L E euro			76'976,09
	A R I P O R T A R E			

A RIPORTARE

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILLANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali
ed Ambientali e della Pubblica Istruzione

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA"

RAGIONERIA CENTRALE
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto:
Preso nota al N. 1276
Schada N. CAP. 772004
Palermo, li 07 AGO 2008
IL DIRETTORE CAPO
DELLA RAGIONERIA CENTRALE

VISTO
VISTA

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

CCERTATO

ISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;
la L.R. 09.08.1988 n. 15 recante "Interventi nel settore dell'Edilizia Scolastica ed
Universitaria";

la L.R. 09.08.1988 n. 15 art. 8;
L.n.109/94 come modificata ed integrata dalla legge regionale n.7/2002 e dalla legge
regionale 7/2003 e succ. modifiche ed integrazioni;

Il D.D.G. n. 378/XV del 16/04/2007 con il quale è stato approvato ed emanato
l'allegato avviso pubblico (GURS Parte I, n.20 del 27/04/2007) finalizzato alla
elaborazione di due programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche nel
settore dell'edilizia scolastica destinati agli Enti obbligati (Province e Comuni) per la
realizzazione di interventi negli edifici scolastici di ogni ordine e grado riguardanti
gli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2007 sui Capitoli 772003 e
772004 rispettivamente di €. 5.000.000,00 e di €. 20.000.000,00;

Il D.D.G. n.596/XV del 05.06.07 con il quale, il termine per la presentazione delle
istanze di finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico è stato riaperto e fissato
entro e non oltre il 21 giugno 2007;

il D.D.G. n.1007 del 24/10/2007, con il quale vengono conservate sul Cap 772004
le somme a sostegno degli interventi previsti nel citato programma;

il D.D.G. n.14 del 25.01.2008, con il quale è approvato il programma di spesa
riguardante l'attuazione di interventi di edilizia scolastica di cui bili al Cap.772004;

CCERTATO che col predetto decreto è stata assegnata la somma di €. 98.000,00 a favore della
Provincia Regionale di Messina per la realizzazione della seguente opera:
"Lavori da eseguire nell'Istituto Tecnico Commerciale S.Quasimodo di Messina per
la messa a norma dell'impianto elettrico;

il progetto esecutivo relativo all'opera in argomento, inviato dall'Ente con nota prot.
n.3955/08 completo dei visti, pareri ed attestazioni di legge ed approvato con
Determina Dirigenziale n.96 del 04.07.2008 per l'importo complessivo di
€.98.000,00;

RITENUTO di dover esporre il quadro economico di spesa del suddetto progetto, adeguandolo alla normativa vigente, considerando indicative le spese tecniche in quanto le stesse dovranno essere liquidate in base a parcelle regolarmente vistate dall'Organo competente, distribuendo, pertanto, le somme come segue:

A) Lavori a base d'asta	=	Importi in €	75.400,00
Oneri sicurezza			1.600,00
Sommano			€. 77.000,00
B) Somme a disposiz. dell'Amm.ne:			
1) I.V.A. 20%		15.400,00	
2) Imprevisti (compresa I.V.A.)		4.000,00	
3) Competenze tecniche		1.600,00	
Sommano		€.21.000,00	21.000,00
Totale			€. 98.000,00

VISTO il bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio in corso

DECRETA

ART. 1) In conformità alle premesse, si prende atto del progetto approvato dalla Provincia Regionale di Messina con delibera n.96 del 04.07.2008 relativo ai "Lavori da eseguire nell'Istituto Tecnico Commerciale S.Quasimodo di Messina per la messa a norma dell'impianto elettrico" per l'importo complessivo di €.98.000,00;

ART. 2) All'affidamento e all'esecuzione dei lavori provvederà l'Ente obbligato. Le procedure per l'appalto dovranno essere iniziate con urgenza dalla notifica del presente decreto. L'Ente obbligato dovrà dare tempestiva comunicazione a questo Assessorato della consegna e dell'inizio dei lavori. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di giorni 60 naturali consecutivi previsto dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 3) L'Ente obbligato dovrà procedere con urgenza all'aggiudicazione dei lavori e trasmettere il relativo verbale nonché il contratto d'appalto entro il 30.11.2008 affinché l'Assessorato possa procedere ad impegnare le somme necessarie precedentemente conservate con il suddetto D.D.G.n.1007 del 24/10/07, sul Cap.772004 che in caso contrario costituiranno economia di spesa. Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li **25 LUG. 2008**



D. D.S. n. 1493/XV

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali
ed Ambientali e della Pubblica Istruzione
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA"

RAGIONERIA CENTRALE
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO e assunto/ridotto/prenotato impegno

definitivo/provisorio di € 95.696,56

imperfetto/residuo di stanziamento

n. 92 cap. 772003/772004 es. fin. 2008

Palermo, li 29-01-2008

IL DIRETTORE CAPO DELLA RAGIONERIA CENTRALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 09.08.1988 n. 15 recante "Interventi nel settore dell'Edilizia Scolastica ed Universitaria";
- VISTA** la L.R. 09.08.1988 n. 15 art. 8;
- VISTA** L.n.109/94 come modificata ed integrata dalla legge regionale n.7/2002 e dalla legge regionale 7/2003 e succ. modifiche ed integrazioni;
- VISTO** Il D.D.G. n. 378/XV del 16/04/2007 con il quale è stato approvato ed emanato l'allegato avviso pubblico (GURS Parte I, n.20 del 27/04/2007) finalizzato alla elaborazione di due programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche nel settore dell'edilizia scolastica destinati agli Enti obbligati (Province e Comuni) per la realizzazione di interventi negli edifici scolastici di ogni ordine e grado riguardanti gli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2007 sui Capitoli 772003 e 772004 rispettivamente di €. 5.000.000,00 e di €. 20.000.000,00;
- VISTO** Il D.D.G. n.596/XV del 05.06.07 con il quale, il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico è stato riaperto e fissato entro e non oltre il 21 giugno 2007;
- VISTO** il D.D.G. n.1007 del 24.10.2007, con il quale vengono conservate sul Cap 772004 le somme a sostegno degli interventi previsti nel citato programma;
- VISTO** il D.D.G. n.14 del 25.01.2008, con il quale è approvato il programma di spesa riguardante l'attuazione di interventi di edilizia scolastica di cui al Cap.772004;
- VISTO** il proprio D.D.S. n. 767/XV del 25.07.2008, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC.AA.e P.I. al n.1276 del 07.08.2008, di presa d'atto approvazione del progetto e di prenotazione della somma a carico della Regione relativo ai "Lavori da eseguire nell'Istituto Tecnico Commerciale S.Quasimodo di Messina per la messa a norma dell'impianto elettrico" dell'importo complessivo di €. 98.000,00;
- VISTO** il verbale di aggiudicazione del 26.11.2008, con il quale la Provincia Regionale di Messina affida i suddetti lavori per l'importo netto di €.63.882,80 I.V.A. esclusa ed esclusi gli oneri di sicurezza, alla Ditta SV Costruzioni s.r.l., con sede in via degli Angeli, 12 - Messina, determinando un ribasso d'asta di €.11.517,20;
- RITENUTO** di dover rideterminare il quadro economico di spesa in base all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e di doverlo adeguare alla normativa vigente, tenendo conto, anche, delle eventuali variazioni delle aliquote I.V.A. e considerando indicativa l'esposizione delle spese tecniche, che dovranno essere liquidate in base a parcelle

regolarmente vistate dall'Organo competente, distribuendo, pertanto, le somme come segue:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta	Importi in €.	63.882,80
Oneri sicurezza		1.600,00
	Sommano	€. 65.482,80
B) Somme a disposiz. dell'Amm.ne:		
1) I.V.A. 20%	13.096,56	
2) Imprevisti (compresa I.V.A.)	4.000,00	
3) Competenze tecniche	1.600,00	
	Sommano	€. 18.696,56
Importo destinato alla realizzazione dell'opera		€. 84.179,36
Ribasso d'asta (L.R.7/02 art.9 c.13)		€. 11.517,20

RITENUTO che il ribasso d'asta di €.11.517,20, ai sensi dell'art. 9 com.13 della L.R.7/02, dovrà essere trasferito per il 50% all'Ente attuatore e l'altro 50% in entrata tramite mandato speciale alla Regione;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio in corso

DECRETA


ART.1) In conformità alle premesse, la somma complessiva di €. 98.000,00 conservata col D.D.G.n.1007 del 24.10.2007 e specificata nel D.D.G.n.14 del 25.01.2008 a favore della Provincia Regionale di Messina relativa ai "Lavori da eseguire nell'Istituto Tecnico Commerciale S.Quasimodo di Messina per la messa a norma dell'impianto elettrico", con il presente decreto viene rideterminata in €.95.696,56 e trasformata in impegno effettivo, destinando €. 84.179,36 per la realizzazione dell'opera ed €. 11.517,20 quale quota di ribasso d'asta da dovere successivamente trasferire, ai sensi dell'art.9 com.13 della L.R.7/02, destinando €.5.758,60 alla Regione Siciliana ed €. 5.758,60 alla Provincia Regionale di Messina.

ART.2) Viene impegnata con il presente decreto la somma complessiva di €. 95.696,56 utilizzando lo stanziamento previsto in favore dell'Ente col suddetto D.D.G. di conservazione n.1007 del 24.10.2007 sul Cap. 772004.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li **22 DIC. 2008**

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica ed Universitaria
(Arch. Nicola Trentacosti)



P.e.e.
