



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 186 del 01/06/2011

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA S.P. 119 (LIBRIZZI) DI MORERI. (PERCORSO TURISTICO PIT 12 "Tindari - Nebrodi").
C.U.P.: B47H07001470001
Approvazione stato finale e certificato di collaudo.

Impresa: European Construction Corporation s.r.l.
Contratto: in data 12/11/2009 n° 13699, reg.to a Messina in data 02/12/2009 al n° 1397 serie I, e successivo atto integrativo in data 15/03/2010 rep. n. 13756 reg.to a Messina il 21/04/2010 n. 344 Serie I.
Atto di sottomissione n° 1 rubricato al n° 522 del 21/05/2010
Atto di sottomissione n° 2 rubricato al n° 597 del 11/10/2010

IL DIRIGENTE

PREMESSO

E' copia conforme all'originale
Messina

Che il progetto principale, redatto in data 04/05/2009 dall'ing. Antonino SCIUTTERI, dal geom. Antonio LORELLO e dal Geom. Ferdinando PULLELLA, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento. ing. Benedetto S IDOTI PINTO, con parere n° 19 del 08/06/2009, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:		€ 801.600,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 24.048,00	
restano a base d'asta:	€ 777.552,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 160.320,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 16.032,00	
3) Pubblicità gara	€ 22.048,00	
sommato	€ 198.400,00	€ 198.400,00
Importo complessivo		€ 1.000.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con asta pubblica, svolta in data 15/09/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa European Construction Corporation s.r.l. con il ribasso del 7,3152%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 12/11/2009 al n° 13699 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 02/12/2009 al n° 1397 Serie I e successivo atto integrativo in data 15/03/2010 rep. 13756 registrato a Messina il 21/04/2010 n. 344 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 24/11/2009 come risulta dal relativo verbale in pari data;

che in data 28/04/2010, il direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 928.701,24, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	777.552,00
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>56.879,48</u>
importo netto ribassato	€	720.672,52
oneri sicurezza	€	<u>24.048,00</u>
importo netto contrattuale	€	744.720,52

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	148.944,10
Spese tecniche 2%	€	16.032,00
Pubblicità gara	€	<u>19.004,62</u>
Sommano a disposizione	€	183.980,72
	€	<u>183.980,72</u>
Importo complessivo	€	928.701,24

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso del 7,3152%	€	56.879,48
I.V.A. sul ribasso	€	11.375,90
Per pubblicazione	€	<u>3.043,38</u>
Sommano	€	71.298,76
	€	<u>71.298,76</u>
Tornano	€	1.000.000,00

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 13 del 19/05/2010;

che in data 27/09/2010, il direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ha redatto una seconda perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 928.701,24 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	777.552,00
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>56.879,48</u>
importo netto ribassato	€	720.672,52
oneri sicurezza	€	<u>24.048,00</u>
importo netto contrattuale	€	744.720,52

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	148.944,10
Spese tecniche 2%	€	16.032,00
Pubblicità gara	€	<u>19.004,62</u>
Sommano a disposizione	€	183.980,72
	€	<u>183.980,72</u>
Importo complessivo	€	928.701,24

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso del 7,3152%	€	56.879,48
I.V.A. sul ribasso	€	11.375,90
Per pubblicazione	€	<u>3.043,38</u>
Sommano	€	71.298,76
	€	<u>71.298,76</u>
Tornano	€	1.000.000,00

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 45 del 06/10/2010;

che il primo atto di sottomissione del 21/05/2010 è stato rubricato al n° 522;

che il secondo atto di sottomissione del 11/10/2010 è stato rubricato al n° 597;
 che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 07/10/2010, come accertato dal relativo verbale redatto in pari data e, quindi, entro i termini contrattuali;
 che, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni e non sono state concesse proroghe del termine di ultimazione;
 che la stessa impresa esecutrice ha firmato il registro di contabilità apponendo n. 7 riserve che ha confermato nello stato finale;
 che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 20/12/2010;
 che il certificato di collaudo è stato redatto dall'arch. Roberto SIRACUSANO in data 18/05/2011, con esito positivo e con la rettifica dell'importo dello stato finale da € 744.713,70 a € 744.094,12, con una differenza in meno di € 623,58;
 che il R.U.P., viste le riserve dell'Impresa, viste le controdeduzioni del Direttore dei Lavori, visto il verbale del contraddittorio svolto in data 18/10/2010 con cui si sono rigettate le riserve, acquisito l'ulteriore parere in merito del Collaudatore, conferma il rigetto di tutte le riserve avanzate dall'Impresa con le motivazioni riportate nel succitato verbale del 18/10/2010;
 che come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 1.000.000,00 sono residuati € 72.050,44,

Certificati di pagamento:

N° 1 del 22/02/2010 di	€ 262.500,00	
N° 2 del 28/05/2010 di	€ 209.765,00	
N° 3 del 09/11/2010 di	€ 194.630,00	
N° 4 del 22/11/2010 di	€ 74.000,00	
Saldo del 07.03.2011 di	€ <u>3.199,12</u>	
Sommano	€ 744.094,12	€ 744.094,12
I.V.A. 20%	€ 148.818,82	
Spese tecniche 2%	€ 16.032,00	
Pubblicità	€ <u>19.004,62</u>	
	€ 183.855,44	€ <u>183.855,44</u>
Sommano		€ 927.949,56
Economie		€ <u>72.050,44</u>
Totale		€ 1.000.000,00

VISTI

lo stato finale redatto in data 20/12/2010 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, per l'importo di € 744.094,12, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 24.027,77, come rettificato dal Collaudatore;

il certificato di collaudo, redatto in data 18/05/2011 con esito positivo, dall'arch. Roberto SIRACUSANO che ha così rettificato l'importo dello stato finale:

- importo somme autorizzate € 744.720,52
 - importo rettificato dal Collaudatore € 744.094,12
 per cui si è avuto un minore importo di € 626,40

il D.U.R.C. del 07/02/2011 con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 20/12/2010- liquidazione finale dei lavori - l'impresa European Construction Corporation s.r.l. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Messina e alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L. di Messina;

CONSIDERATO

che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 626,40;

che, come si evince dallo stesso certificato di collaudo, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

che dell'importo complessivo originario di € 1.000.000,00 sono residuati € 72.050,44

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data 20/12/2010 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI con le rettifiche apportate dal Collaudatore, per l'importo di € 744.094,12, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 24.027,77 e il certificato di collaudo dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 119 (Librizzi) di Moreri. (Percorso Turistico PIT 12 "Tindari - Nebrodi")", redatto in data 18/05/2011, con esito positivo, dall'arch. Roberto SIRACUSANO;

LIQUIDARE E PAGARE all'impresa European Construction Corporation s.r.l. la rata di saldo di € 3.199,12 oltre I.V.A., con successivo provvedimento;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007; DD. 51/7/2 del 29/12/2008 CAP. 7736.-

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESQ.NOTA

MESSINA 24/8/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Il Dirigente

Ing. Benedetto SIDOTI PINTO

