

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 261 del 9/11/2011

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. di S. Angelo di Brolo - Fondachello sino alla S.S. 116 in C.da Mirenda, per facilitare l'accesso al PIT 1 "Tindari - Nebrodi".-

C.U.P.: B87HO7000730001

Approvazione stato finale e certificato di collaudo.

Impresa: GERRATANA GAETANO s.n.c.
Contratto: in data 12/11/2009 n° 13698, reg.to a Messina in data 24/11/2009 al n° 1379 serie I. Atto di sottomissione rubricato al n° 580 del 13.09.2010. Atto aggiuntivo Rep. n° 13843 dell'11/03/2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto principale, redatto in data 25.05.2009 dall'ing. Rosario Bonanno e dal geom. Rosario Cannavò, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 26 del 19/06/2009, per l'importo complessivo di € 950.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:		€ 752.860,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 15.650,00	
restano a base d'asta:	€ 737.210,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 150.572,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 15.057,20	
3) Oneri discarica	€ 6.510,80	
4) Pubblicità gara	€ 25.000,00	
sommano	€ 197.140,00	€ 197.140,00
Importo complessivo		€ 950.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con asta pubblica, svolta in data 01/10/2009, è rimasta aggiudicataria GERRATANA Gaetano & C. s.n.c., con il ribasso del 7,3152%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 12/11/2009 al n° 13698 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 24/11/2009, al n° 1379;

che i lavori furono consegnati in data 24.11.2009 come risulta dal relativo verbale in pari data;

che in data 20/08/2010, dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le

norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 950.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	737.210,00
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>53.928,39</u>
importo netto ribassato	€	683.281,61
oneri sicurezza	€	<u>15.650,00</u>
importo netto contrattuale	€	698.931,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	139.786,32		
Spese tecniche 2%	€	15.057,20		
Oneri discarica	€	16.510,80		
Pubblicità gara	€	<u>15.000,00</u>		
Sommano a disposizione	€	186.354,32	€	<u>186.354,32</u>
Importo complessivo	€		€	885.285,93

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso del 7,3152%	€	53.928,39		
I.V.A. sul ribasso	€	<u>10.785,68</u>		
Sommano	€	64.714,07	€	<u>64.714,07</u>
Tornano	€		€	950.000,00

che il relativo atto di sottomissione, del 13.09.2010, è stato rubricato al n° 580;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 38 del 02.09.2010;

che, durante l'esecuzione dei lavori, è stata effettuata una sospensione dal 02/02/2010 al 02/03/2010 ed è stata richiesta e concessa, all'impresa esecutrice, una proroga di 30 giorni per il termine di ultimazione, per cui il nuovo termine di scadenza veniva portato al 21/10/2010;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21.10.2010, come accertato dal relativo verbale redatto in data 16.11.2010, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 10/01/2011;

che è stato stipulato Atto aggiuntivo al contratto di appalto in data 11/03/2011 n° 13843 di rep. per la modifica dell'intestazione societaria e sede legale oltre alla variazione dei soggetti soci. L'atto è stato registrato a Messina il 30/03/2011 al n° 301. La nuova ragione sociale è "Gerratana Gaetano snc con sede in Modica, (RG) via Cozzo Rotondo, 68, P.IVA 00710560889;

che il certificato di collaudo è stato redatto in data 28/09/2011 dall'arch. Vincenzo GITTO che ha confermato l'importo dello stato finale;

VISTI

lo stato finale redatto in data 10.01.2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, per l'importo di € 698.908,90, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 15.649,49;

il certificato di collaudo, redatto in data 28.09.2011 dall'arch. Vincenzo GITTO che ha confermato l'importo dello stato finale;

il D.U.R.C. del 16/02/2011 con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 21/10/2010 - liquidazione finale dei lavori - l'impresa GERRATANA Gaetano & C. s.n.c. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Messina e alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L. di Ragusa;

CONSIDERATO

che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 22,71;

che, come si evince dallo stesso certificato di collaudo, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;


DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data 10/01/2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, per l'importo di € 698.908,90, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 15.649,49, e il certificato di collaudo dei "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. di S. Angelo di Brolo - Fondachello sino alla S.S. 116 in C.da Mirenda, per facilitare l'accesso al PIT 1 "Tindari - Nebrodi", redatto in data 28.09.2011 dall'arch. Vincenzo GITTO;

LIQUIDARE E PAGARE all'impresa GERRATANA Gaetano s.n.c., la rata di saldo di € 154.764,07;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

Il Dirigente e Responsabile del Piano
Ing. Benedetto Sidoti Pinto



2° DIR. 11.02.2011 C. INDEGRIE PARERI
VISTO: PRES. NOT.
MESSINA 18/10/11 M. ell

