

Rep. Gen.le N. 979 del 9/11/11



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 256 del 11/10/2011

LAVORI: Lavori di sistemazione e manutenzione della Via Zappulia, nel Comune di Torrenova che collega la S.S. 113 e la litoranea Capo d'Orlando – S. Agata Militello.

Approvazione stato finale e certificato di collaudo.

C.U.P. B14E07000190001

Impresa: EVERGREEN S.R.L. UNIPERSONALE, VIALE SAN MARTINO N° 373- MESSINA

Contratto: in data 23/06/2010 al n° 13790 di rec. e il 07/07/2010 è stato registrato a Messina, al n° 723, per un importo netto di € 740.446,93;

Atto di sottomissione in data 05/02/2011 al n. 776 per un importo netto di € 740.446,93.

IL DIRIGENTE,

PREMESSO

Che il progetto principale, recante la data 25.05.2009 dall'ing. Rosario Bonanno dall' Ing. Giuseppe Lo Presti, e dal geom. Gino Castano, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. B. Sidoti Pinto, con parere n° 12 del 04/06/2009, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00 così ripartito:

A) Imposto Ivati:		€ 797.000,00
di cui per oneri per la sicurezza:		€ 23.910,00
restano a base d'asta:		€ 773.090,00
B) Somma a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 159.400,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 15.940,00	
3) Pubblicità gara	€ 25.000,00	
4) Oneri discarica	€ 2.660,00	
sommano	€ 203.000,00	€ 203.000,00
importo complessivo		€ 1.000.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 08/07/2009 è stato approvato il progetto, lo scheda del bando di gara e il disciplinare di gara e con la stessa determinazione, si è stabilito altresì di fronteggiare la spesa di € 1.000.000,00 con i fondi di cui al Cap. 7736 Titolo II anno 2008/R – Bilancio 2009.

che con asta pubblica, svolta in data 17/09/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa EVERGREEN S.R.L. UNIPERSONALE con il ribasso del 7,3152%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 23/06/2010 al n° 13790 di rep., e il 07/07/2010 ed è stato registrato a Messina, al n° 723.

che i lavori furono consegnati in data 22/06/2010 come risulta dal relativo verbale in pari data;

che in data 02/11/2010, il direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 932.136,32 così ripartito:

A) Importo lavori:

a base d'asta	€	773.090,00
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>56.553,07</u>
importo netto ribassato	€	716.536,93
oneri sicurezza	€	<u>23.910,00</u>
importo netto contrattuale	€	740.446,93

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 20%	€	148.089,39
Spese tecniche 2%	€	15.940,00
Oneri discarica	€	12.660,00
Spese di pubblicazione	€	<u>15.000,00</u>
Sommario a disposizione	€	191.689,39
Importo complessivo	€	932.136,32

che il relativo atto di sottomissione, del 05/02/2011, è stato repertoriato al n° 776;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 04/11 del 04/02/2011 ed in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 64 del 13/02/2011;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 27/04/2011, come accertato dal relativo verbale redatto in data 07/05/2011 e, quindi, entro i termini contrattuali;

che, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni e non sono state richieste, da parte dell'impresa esecutrice, proroghe per il termine di ultimazione;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 23/06/2011;

che il certificato di collaudo è stato redatto in data 05/10/2011 dall'ing. Giovanni Lentini che ha confermato l'importo dello stato finale;

che, come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 1.000.000,00 sono state spese:

Certificati di pagamento:

N° 1 del 14/10/2010 di	€	221.110,00
N° 2 del 14/03/2011 di	€	185.111,73
N° 3 del 29/05/2011 di	€	148.089,39
Saldo del 05/10/2011 (da liquidare) di	€	<u>185.757,23</u>
Sommario lavori	€	740.068,35

I.V.A. 20% su € 554.311,12	€	110.862,23
I.V.A. 21% su € 185.757,23	€	<u>39.009,02</u>
Totale I.V.A.	€	149.871,25
Competenze tecniche	€	15.940,00
Pubblicità	€	<u>10.643,02</u>
Sommario	€	916.522,62

VISTI

lo stato finale redatto in data 23/06/2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, per l'importo di € 740.068,35, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 23.897,78;

il certificato di collaudo, redatto in data 05/10/2011 dall'ing. Giovanni Lentini che ha confermato l'importo dello stato finale;

il D.U.R.C. del 28/09/2011 con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 27/04/2011 - liquidazione finale dei lavori - l'impresa EVERGREEN S.R.L. UNIPERSONALE risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Messina e alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L. di Messina;

CONSIDERATO

che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 378,58;

che, come si evince dallo stesso certificato di collaudo, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

che dell'importo complessivo originario di € 1.000.000,00 ad oggi sono state spese € 916.522,61 di cui € 185.757,23 da liquidare a saldo;

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data 23/06/2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, per l'importo di € 740.068,35, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 23.897,78, e il certificato di collaudo dei "Lavori di sistemazione e manutenzione della Via Zapulla, nel Comune di Torrenova che collega la S.S. 113 e la Maronea Capo d'Orlando - S. Agata Militello", redatto in data 05/10/2011 dall'ing. Giovanni Lentini,

LIQUIDARE E PAGARE all'impresa EVERGREEN S.R.L. UNIPERSONALE, la rata di saldo di € 185.757,23

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

77/10/11
Il Dirigente

