

Rep. Gen.le N. 1019 del 7/12/11



CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - DIFESA SUOLO E PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA' 1° DISTRETTO

Determinazione N° 105 del 8/11/2011

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S. P. LITORANEA DI
PONENTE BARCELLONA P. G. - MILAZZO
Approvazione stato finale e certificato di collaudo.

Impresa: FRATELLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L.
Contratto: in data 30/04/2010 n° 13769, reg.to a Messina in data 15/05/2010 al n° 484 serie I.
Atto di sottomissione n° 13875 di rep. del 19/05/2011

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto principale, redatto in data 5.05.2009 dall'ing. Anna Chiofalo e dai Geomm. Sebastiano Mufale e Giovanni Mento, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELI, con parere n° 22 del 18/05/2009, per l'importo complessivo di € 700.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:		€ 500.695,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 15.005,98	
restano a base d'asta:	€ 485.689,02	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 100.139,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 10.013,90	
3) Indagini geognostiche	€ 3.500,00	
4) Prove materiali	€ 12.000,00	
5) Pubblicazione bando di gara ed avvisi opponend	€ 27.000,00	
6) Indennità proprietari e/o danni	€ 1.800,00	
7) Oneri discarica	€ 15.000,00	
8) Accantonamento art. 26	€ 9.600,00	
9) Imprevisti e arrotondamento	€ 20.252,10	
sommano	€ 199.305,00	€ 199.305,00
Importo complessivo		€ 700.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con asta pubblica, svolta in data 20/01/2010, è rimasta aggiudicataria l'impresa FRATELLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L., con il ribasso del 7,3152%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 30/04/2010 al n° 13769 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 15/05/2010, al n° 484;
che i lavori furono consegnati in data 14/05/2010 come risulta dal relativo verbale in pari data;
che in data 02.03.2011, il direttore dei lavori, ing. Anna Chiofalo, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle L. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 682.000,00, così ripartito

IMPORTO LAVORI:

importo netto ribassato del 7,3152%	€ 511.18,05
oneri sicurezza	€ 16.504,48
importo netto contrattuale	€ 511.622,53

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 102.324,51	
Spese tecniche 2%	€ 11.014,00	
Oneri discarica	€ 22.000,00	
Pubblicità gara	€ 16.000,00	
Fornitura segnaletica	€ 4.200,00	
Prove materiali e arrot.	€ 11.838,96	
Sommano a disposizione	€ 170.377,47	€ 170.377,47
Importo complessivo	€ 682.000,00	
ECONOMIE	€ 18.000,00	
Tornano	€ 700.000,00	

che il relativo atto di sottomissione, del 29.04.2011, è stato repertoriato al n° 13875 in data 19/05/2011;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 7/2011 del 11/04/2011;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 15/04/2011, come accertato dal relativo verbale redatto in pari data, e quindi i lavori risultano ultimati entro i termini contrattuali;

che, durante l'esecuzione dei lavori, sono state effettuate N° 3 sospensioni per complessivi 117 giorni, e non sono state richieste, da parte dell'impresa esecutrice, proroghe per il termine di ultimazione;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 08.08.2011;

che il certificato di collaudo è stato redatto in data 25.10.2011 dall'ing. Giuseppe LO PRESTI che ha confermato l'importo dello stato finale;

VISTI

lo stato finale redatto in data 08/08/2011 dal direttore dei lavori, ing. Anna Chiofalo, per l'importo di € 511.622,53, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

il certificato di collaudo, redatto in data 25.10.2011 dall'ing. Giuseppe Lo Presti che ha confermato l'importo dello stato finale;

il D.U.R.C. del 06.09.2011 con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che - per la liquidazione finale dei lavori - l'impresa FRATELLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Messina e alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L. di Messina;

CONSIDERATO

che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 0,00;

me si evince dallo stesso certificato di collaudo, i lavori sono stati eseguiti con la completa
nza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

DETERMINA

DIVARE:

lo stato finale, redatto in data 8/8/2011 dal direttore dei lavori, ing. Anna Chiofalo, per
l'importo di € 511.622,53, al netto del ribasso d'asta del 7,3152% comprensivi degli oneri
irriducibili per la sicurezza.

Il certificato di collaudo dei "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S. P.
Litoranea di Ponente Barcellona P. G. - Milazzo", redatto in data 25.10.2011 dall'ing.
Giuseppe Lo Presti

DARE E PAGARE all'impresa **FRATELLI BARRESI COSTRUZIONI S.R.L.**, la rata di
li € 93.039,57 ;

PARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del
iamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai
nell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

 **Dirigente RUP**
Ing. Giuseppe CELI

Visto: il **Ragioniere Generale**

UFFICIO U.D. 7° U.O. - IMPEDI E PARERI
VISTO: PRESO NOTA
RECELIJA 18.11.11

