

Rep. Gen.le N. 110P del 15/12



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 259 del 31/10/2011

Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. 154 S. Giorgio Contura nel comune di Castell'Umberto.-

C.U.P.: B67H07000740001

Approvazione stato finale e certificato di collaudo.

Impresa: SALA s.r.l. di Andaloro Saverio
Contratto: in data 29/01/2010 n° 13720, reg.to a Messina in data 16/02/2010 al n° 110 serie I. Atto di sottomissione rubricato al n° 598 del 11/10/2010.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto principale, redatto in data 25/05/2009 dall'ing. Rosario Bonanno e dal geom. Rosario Cannavò, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 28 del 19/06/2009, per l'importo complessivo di € 300.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€ 221.595,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 6.180,00
restano a base d'asta:	€ 215.415,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20% di A)	€ 44.319,00
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 4.431,90
3) Oneri discarica	€ 4.654,10
4) Pubblicità gara	€ 25.000,00
sommano	€ 78.405,00
Importo complessivo	€ 300.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con asta pubblica, svolta in data 29/10/2009, è rimasta aggiudicataria SALA s.r.l. di Andaloro Saverio, con il ribasso del 7,3152%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 29/01/2010 al n° 13720 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 16/02/2010, al n° 110;

che i lavori furono consegnati in data 05/02/2010 come risulta dal relativo verbale in pari data;

che in data 14/06/2010, il direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le

norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 300.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	215.415,00
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>15.758,04</u>
importo netto ribassato	€	199.656,96
oneri sicurezza	€	<u>6.180,00</u>
importo netto contrattuale	€	205.836,96

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	41.167,39
Spese tecniche 2%	€	4.431,90
Oneri discarica	€	9.654,10
Pubblicità gara	€	<u>20.000,00</u>
Sommano a disposizione	€	75.253,39
	€	<u>75.253,39</u>
Importo complessivo	€	281.090,35

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso del 7,3152%	€	15.758,04
I.V.A. sul ribasso	€	<u>3.151,61</u>
Sommano	€	18.909,65
	€	<u>18.909,65</u>
Tornano	€	300.000,00

che il relativo atto di sottomissione, dell' 11/10/2010, è stato rubricato al n° 598;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 23 del 05/07/2010;

che in data 07/01/2011, il direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, ha redatto una seconda perizia di variante tecnica e assestamento somme, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., con l'importo complessivo inalterato;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 03 del 24/01/2011;

che, durante l'esecuzione dei lavori, è stata effettuata una sospensione dal 12/02/2010 al 05/07/2010, per cui il nuovo termine di scadenza veniva portato al 29/01/2011;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28/01/2011, come accertato dal relativo verbale redatto in data 15/02/2011, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sono stati redatti dal direttore dei lavori in data 21/04/2011, quindi entro i termini prescritti dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto;

che il certificato di collaudo statico è stato redatto in data 19/10/2011 dall'ing. Anna CHIOFALO, con esito positivo;

VISTI

lo Stato Finale redatto in data 21/04/2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, per l'importo di € 205.595,54, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 6.172,75;

il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21/04/2011 dall'ing. Rosario Bonanno, che ha confermato l'importo dello Stato Finale;

il certificato di collaudo statico redatto in data 19/10/2011 dall'ing. Anna CHIOFALO, con esito positivo;

il D.U.R.C. del 02/05/2011 con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 28/01/2011 - liquidazione finale dei lavori - l'impresa SALA s.r.l. di Andaloro Saverio risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Messina e alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L. di Milazzo;

CONSIDERATO

che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 241,42;

che, come si evince dallo stesso C.R.E. e dal certificato di collaudo statico, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

che: sulla base delle recenti norme in materia tributaria l'iva sulle opere edili è da calcolarsi al 21% anziché 20% ; e che per la copertura delle relative somme può attingersi dalle somme previste nel quadro economico alla voce "oneri discarica";

che in conseguenza di ciò il nuovo quadro economico risulta così suddiviso:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	215.415,00	
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>15.758,04</u>	
importo netto ribassato	€	199.656,96	
oneri sicurezza	€	<u>6.180,00</u>	
importo netto contrattuale	€	205.836,96	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20% su somme già liquidate	€	32.833,48	
I.V.A. 21% su somme da liquidate	€	8.699,91	
Spese tecniche 2%	€	4.431,90	
Oneri discarica	€	9.288,10	
Pubblicità gara	€	<u>20.000,00</u>	
Sommano a disposizione	€	75.253,39	€ <u>75.253,39</u>
Importo complessivo	€		€ 281.090,35

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso del 7,3152%	€	15.758,04	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>3.151,61</u>	
Sommano	€	18.909,65	€ <u>18.909,65</u>

Tornano

€ 300.000,00

Che come si evince dallo stesso C.R.E. e dal certificato di collaudo statico, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori

D E T E R M I N A


APPROVARE lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti in data 21/04/2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, per l'importo di € 205.595,54, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 6.172,75, e il certificato di collaudo statico per i "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. 154 S. Giorgio Contura nel comune di Castell'Umberto ", redatto in data 19/10/2011 dall'ing. Anna Chiofalo;

APPROVARE il quadro economico assestato negli importi alla voce "IVA 21% su somme da liquidare" e alla voce "oneri discarica" ;

LIQUIDARE E PAGARE all'impresa SAIA s.r.l. di Andaloro Saverio, la rata di saldo di € 41.428,14;


DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.l. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007.-

Il Dirigente e Responsabile del Piano
Ing. Benedetto Sidoti Pinto



2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPIEGATE PARENTE

VISTO: PRESONCOV

MEZZA 18-11-11 

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

