



Rep. Gen.le N. 1112 del 15/12/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 269 del 16/11/2011

LAVORI

PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE VIARIA LUNGO LA S.P. N° 127 DI S. GIUSEPPE E LA S.P. N° 128 DI MACERA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTAGNAREALE

C.U.P.: B47H07001500001

Approvazione stato finale e certificato regolare esecuzione.

Impresa:

SILGEO s.r.l.

Contratto:

in data 01/02/2010 rep. n. 13724 registrato a Messina il 12/02/2010 al n. 102 serie I.

Atto di sottomissione n. 1 rubricato al n. 582 del 27/09/2010

Atto di sottomissione n. 2 rubricato al n. 839 del 27/06/2011

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto principale, redatto in data 18/06/2009 dall'ing. Antonino SCIUTTERI e dal geom. Placido GIORDANO, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto SIDOTI PINTO, con parere n° 25 del 19/06/2009, per l'importo complessivo di € 438.988,36 così ripartito:

A) Importo lavori:	€	344.262,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€	10.327,86
restano a base d'asta:	€	333.934,14
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€	68.852,40
2) Spese tecniche 2% di A)	€	6.885,24
3) Pubblicità gara	€	18.988,72
sommano	€	94.726,36
Importo complessivo	€	438.988,36

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con asta pubblica, svolta in data 22/09/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa SILGEO s.r.l. con il ribasso del 7,3152%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 01/02/2010 al n° 13724 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 12/02/2010, al n° 102;

che i lavori furono consegnati in data 15/12/2009 come risulta dal relativo verbale in pari data;

che in data 13/09/2010, il direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 409.674,81, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	333.934,14
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>24.427,95</u>
importo netto ribassato	€	309.506,18
oneri sicurezza	€	<u>10.327,86</u>
importo netto contrattuale	€	319.834,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	63.966,81	
Spese tecniche 2%	€	6.885,24	
Pubblicità gara	€	<u>18.988,72</u>	
Sommano a disposizione	€	89.840,77	€ <u>89.840,77</u>
Importo complessivo			€ 409.674,81

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso del 7,3152%	€	24.427,95	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>4.885,60</u>	
Sommano	€	29.313,55	€ <u>29.313,55</u>
Tornano			€ 438.988,36

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 43 del 24/09/2010;

che in data 20/06/2011, il direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ha redatto una seconda perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 409.674,81, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	333.934,14
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>24.427,95</u>
importo netto ribassato	€	309.506,18
oneri sicurezza	€	<u>10.327,86</u>
importo netto contrattuale	€	319.834,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	63.966,81	
Spese tecniche 2%	€	6.885,24	
Pubblicità gara	€	<u>18.988,72</u>	
Sommano a disposizione	€	89.840,77	€ <u>89.840,77</u>
Importo complessivo			€ 409.674,81

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso del 7,3152%	€ 24.427,95	
I.V.A. sul ribasso	€ 4.885,60	
Sommano	€ 29.313,55	€ 29.313,55
Tornano		€ 438.988,36

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 23 del 21/06/2011;

che il primo atto di sottomissione del 27/09/2010 è stato rubricato al n° 582;

che il secondo atto di sottomissione del 27/02/2011 è stato rubricato al n° 839;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 28/06/2011, come accertato dal relativo verbale redatto in data 29/06/2011, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che i lavori furono sospesi dal 03/11/2010 al 07/06/2011 per giorni 217 e, a seguito di istanza dell'Impresa, è stata concessa una proroga di giorni novanta; e con Atto di Sottomissione del 27/09/2010 n° 582 di rubrica sono stati concessi ulteriori sessanta giorni; pertanto l'ultimazione dei lavori rimase fissata al 27/07/2011.

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, in data 01/09/2011;

che i lavori sono stati collaudati, con esito positivo, dall'ing. Anna CHIOFALO per la parte statica con certificato del 06/11/2011;

che il certificato di regolare esecuzione è stato redatto dal Direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI in data 14/11/2011;

VISTI

lo stato finale redatto in data 01/09/2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, per l'importo di € 319.823,75, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivo degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 10.327,53;

il certificato di collaudo statico redatto dall'Ing. Anna CHIOFALO in data 06/11/2011;

il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 14/11/2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI;

il D.U.R.C. del 06/10/2011 con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 01/09/2011- liquidazione finale dei lavori - l'impresa SILGEO s.r.l. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Agrigento, alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L. di Agrigento;

CONSIDERATO

che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 10,29;

che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

D E T E R M I N A

APPROVARE lo stato finale, redatto in data 01/09/2011 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, il certificato di collaudo statico redatto dall'Ing. Anna CHIOFALO in data 06/11/2011

e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori per il consolidamento della sede viaria lungo la S.P. N° 127 di S. Giuseppe e la S.P. N° 128 di Macera nel territorio del comune di Montagnareale" redatto in data 14/11/2011 dall'ing. Antonino SCIUTTERI;

LIQUIDARE E PAGARE all'Impresa SILGEO s.r.l. la rata di saldo con successivo atto.

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007.

Il Dirigente
Ing. Benedetto Sidoti Pinto




2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 6/12/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
ott. Antonino Calabrò





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IV Dipartimento - Viabilità II Distretto

LAVORI per il consolidamento della sede viaria lungo la S.P. N. 127 di S. Giuseppe e la S.P. N. 128 di Macera nel territorio del Comune di Montagnareale.-
Codice Unico Progetto: B47H07001500001

IMPRESA: SILGEO s.r.l.

CONTRATTO: rep. n. 13724 del 01/02/2010 registrato a Messina il 12/02/2010 al n° 102 serie I.

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data 18/06/2009 redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale di Messina e approvato dal R.U.P., ai sensi dell'art. 7 bis della L. 109/94 coordinata con la L. R. n° 7/02, ss.mm.ii. per l'importo complessivo di euro 438.988,36 così ripartite:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 333.934,14
oneri irriducibili sicurezza	€ 10.327,86
totale lavori	€ 344.262,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 68.852,40	
Spese tecniche 2%	€ 6.885,24	
Pubblicità gara	€ 18.988,72	
Sommano a disposizione	€ 94.726,36	€ 94.726,36
Importo complessivo		€ 438.988,36

Contratto in data 01/02/2010 n° 13724 di rep. registrato a Messina il 12/02/2010 al n° 102 serie I col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 7,3152% e, quindi, per un importo netto di € 319.834,04.

Consegna e durata dei lavori: i lavori vennero consegnati il 15/12/2009 come risulta dal relativo verbale. A termini dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano compiersi in 222 giorni e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 24/07/2010.

Sospensioni e proroghe: i lavori furono sospesi dal 03/11/2010 al 07/06/2011 per giorni duecentodiciassette; a seguito di istanza dell'Impresa, è stata concessa una proroga di giorni novanta e, con Atto di Sottomissione del 27/09/2010 n. 582 di Rub., sono stati concessi ulteriori sessanta giorni; pertanto l'ultimazione dei lavori rimase fissata al 27/07/2011.

Assicurazione operai: gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Agrigento - posizione n° 9213885881 decorrente dal 21/01/2010 continuativa.

L'ultimazione dei lavori avvenne in data 28/06/2011 come risulta dal relativo certificato redatto in data 29/06/2011.

Andamento dei lavori: si dichiara la puntuale osservanza dell'impresa alle prescrizioni contrattuali e alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori. **E copia conforme all'originale**



Perizia di variante tecnica: N. 1 redatta in data 13/09/2010, per un importo netto di € 319.834,04, compresi € 10.327,86 di oneri sicurezza, inalterato rispetto all'importo contrattuale e per un importo complessivo di € 409.674,81 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	333.934,14
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>24.427,95</u>
importo netto ribassato	€	309.506,18
oneri sicurezza	€	<u>10.327,86</u>
importo netto contrattuale	€	319.834,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	63.966,81	
Spese tecniche 2%	€	6.885,24	
Pubblicità gara	€	<u>18.988,72</u>	
Sommano a disposizione	€	89.840,77	€ 89.840,77
Importo complessivo	€		409.674,81

ECONOMIE

ribasso del 7,3152%	€	24.427,95	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>4.885,60</u>	
Sommano	€	29.313,55	€ 29.313,55
Tornano	€		438.988,36

Perizia di variante tecnica: N. 2 redatta in data 20/06/2011, per un importo netto di € 319.834,04, compresi € 10.327,86 di oneri sicurezza, inalterato rispetto all'importo contrattuale e per un importo complessivo di € 409.674,81 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	333.934,14
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>24.427,95</u>
importo netto ribassato	€	309.506,18
oneri sicurezza	€	<u>10.327,86</u>
importo netto contrattuale	€	319.834,04

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	63.966,81	
Spese tecniche 2%	€	6.885,24	
Pubblicità gara	€	<u>18.988,72</u>	
Sommano a disposizione	€	89.840,77	€ 89.840,77
Importo complessivo	€		409.674,81

ECONOMIE

ribasso del 7,3152%	€	24.427,95	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>4.885,60</u>	
Sommano	€	29.313,55	€ 29.313,55
Tornano	€		438.988,36

Conto finale: il conto finale in data 01/09/2011 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 319.823,75 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 10,29.

Credito dell'impresa: durante il corso dei lavori vennero fatti all'impresa N. 4 pagamenti in acconto, di seguito riportati, per l'ammontare di € 318.180,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 1.643,75.

Ciò premesso, il sottoscritto ing. Antonino SCIUTTERI, nella qualità di Direttore dei lavori:

Visto

Il D.U.R.C. del 06/10/2011 che evidenzia la regolarità dell'impresa nei confronti dell'I.N.A.I.L. e dell'I.N.P.S e di Agrigento, e della CASSA EDILE di Messina, alla data del 01/09/2011 (liquidazione finale dei lavori).

Che i lavori sono stati collaudati con esito positivo dall'ing. Anna CHIOFALO per la parte statica con certificato del 06/11/2011

Considerato

che l'impresa ha completamente osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

che la stessa impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

Certifica

che i "Lavori per il consolidamento della sede viaria lungo la S.P. N. 127 di S. Giuseppe e la S.P. N. 128 di Macera nel territorio del Comune di Montagnareale" sono stati eseguiti dall'impresa SILGEO s.r.l. con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori che a norma dell' art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 319.823,75
Dedotti degli acconti	€ 318.180,00
Resta il credito liquido dell'Impresa	<u>€ 1.643,75</u>

diconsi euro milleseicentoquarantatre/75

Si propone altresì lo svincolo della cauzione, salvo l'approvazione del presente atto da parte dei superiori organi.

Messina, 14/11/2011

L'Impresa
Eto SILGEO s.r.l.

Il Direttore dei lavori
Eto ing. Antonino SCIUTTERI

Visto: IL R.U.P.
Eto ing. Benedetto SIDOTI PINTO