

Rep. Gen.le N. 1120 del 14/11/11



Benedetto Sidoti Pinto



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 267 del 15/11/2011

Lavori Lavori di adeguamento per la messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P.160 Aluntina (percorso culturale ed artistico) di S.Marco d'Alunzio (ME).-

Approvazione stato finale e certificato di collaudo.

Impresa : GISAM S.R.L. Via Delle Ginestre ROSOLINI (SR)

Subappaltatore: KREO CASA via SS. Annunziata, 23 S.Marco d'Alunzio (Me)

Contratto: in data 22/02/2010 al n° 13747 di rep., e il 11/03/2010 è stato registrato a Messina, al n° 147.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto principale, redatto in data 25.05.2009 dall'ing. Rosario Bonanno e dal geom. Antonino Letizia, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 42 del 24/08/2009, per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€ 1.080.000,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€ 24.562,00
restano a base d'asta:	€ 1.055.438,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20% di A)	€ 216.000,00
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 21.600,00
3) Pubblicità gara	€ 26.400,00
4) per espropriazioni	€ 150.000,00
4) accertamenti di laboratorio\	€ 6.000,00
sommano	€ 420.000,00
Importo complessivo	€ 1.500.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con asta pubblica, svolta in data 21/12/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa GISAM s.r.l. con sede in Rosolini (SR) via delle Ginestre per un importo contrattuale di € 1.002.792,60 (di cui € 24.562,00 per oneri irriducibili per sicurezza) a seguito del ribasso del 7,3152 % sull'importo a base d'asta di € 1.055.438,00.

che Il contratto principale è stato stipulato in data 22/02/2010 al n° 13747 di rep., e il 11/03/2010 è stato registrato a Messina, al n° 147.

che i lavori furono consegnati in data 05/03/2010 come risulta dal relativo verbale;

che in data 03/11/2010, il direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b-bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss. mm. ii., per l'importo complessivo di € 1.500.000,00, così ripartito:

A) Importo lavori:

a base d'asta	€	1.055.438,00
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>77.207,40</u>
importo netto ribassato	€	978.230,60
oneri sicurezza	€	<u>24.562,00</u>
importo netto contrattuale	€	1.002.792,60

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 20%	€	200.558,52	
Espropriazioni	€	150.000,00	
Spese tecniche 2%	€	21.600,00	
Accertamenti di laboratorio	€	6.000,00	
Spese di pubblicazione	€	26.400,00	
Sommario a disposizione	€	404.558,52	€ <u>404.558,52</u>
Importo complessivo	€		€ 1.407.351,12

C) Economie di ribasso

ribasso del 7,3152%	€	77.207,40	
I.V.A. sul ribasso	€	15.441,48	
Sommario	€	92.648,88	€ <u>92.648,88</u>
Tornano	€		€ 1.500.000,00

che il relativo atto di sottomissione, sottoscritto e rubricato il 06/12/2010 n° 729 per un importo netto di € 1.002.792,60;

Con nota n° 19 del 01/06/2010 il RUP ha autorizzato il subappalto entro i limiti di legge, per la categoria OG3, alla ditta KREO CASA s.r.l. con sede in S.Marco d'Alunzio, via S. Annunziata n° 23;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica in data 02/12/2010 con parere n° 92 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n. 106 in data 15/03/2011;

che, la definitiva ultimazione è avvenuta il 15/04/2011 come risulta da verbale redatto in data 05/05/2011; con un ritardo di giorni 65 rispetto al termine contrattuale; in tale data l'impresa ha avanzato richiesta di non applicabilità della penale per ritardata ultimazione in quanto l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 18 della L.64/74 da parte del Genio Civile è stata rilasciata in data 08/02/2011 prot. 3745, data in cui sono materialmente iniziati i lavori per la costruzione della struttura su micropali nella curva S.S. Annunziata; sia la direzione lavori, che il collaudatore amministrativo a tal proposito, hanno espresso parere favorevole in merito a tale richiesta dato che le lavorazioni di perforazione dei micropali non potevano essere intraprese in mancanza della

superiore approvazione; il ritardo nella definitiva ultimazione non è imputabile quindi alla impresa esecutrice.

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 08/07/2011;

che il certificato di collaudo è stato redatto in data 14/11/2011 dall'ing. Antonino Sciutteri che ha confermato l'importo dello stato finale;

VISTI

lo stato finale redatto in data 08/07/2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, per l'importo di € 1.002.776,66 al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 24.561,61;

il certificato di collaudo, redatto in data 14.11.2011 dall'ing. Antonino Sciutteri che ha confermato l'importo dello stato finale;

il D.U.R.C. del 28/10/2011 con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 15/04/2011 - liquidazione finale dei lavori - l'impresa GISAM s.r.l. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Noto e alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L. di Siracusa;

il D.U.R.C. del 17/10/2011 con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 15/04/2011 - liquidazione finale dei lavori - l'impresa KREO CASA s.r.l. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Messina e alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L. di Milazzo;

CONSIDERATO

che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 15,94;

che, come si evince dallo stesso certificato di collaudo, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data 08/07/2011 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, per l'importo di € 1.002.776,66, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 24.561,61, e il certificato di collaudo dei "Lavori di adeguamento per la messa in sicurezza e per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P.160 Aluntina (percorso culturale ed artistico) di S.Marco d'Alunzio (ME).-", redatto in data 14/11/2011 dall'ing. Antonino Sciutteri;

LIQUIDARE E PAGARE all'impresa GISAM s.r.l., la rata di saldo di € 221.918,76; *CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO*

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

Il Dirigente e Responsabile del Piano
Ing. Benedetto Sidoti Pinto

STAMP. 14/11/2011

DETERMINA

VISTO il Piano di

del 30-11-11

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabro

