



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D3/..... data.....

Rep. Gen.le N. 1132 del 20/11/11

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 118 del 28-11-2011

OGGETTO: Lavori da eseguire nell'I.P.S.A. "LEONTI" di Barcellona P.G., per la messa a norma dell'impianto elettrico.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E STATO FINALE

**IL DIRIGENTE
DEL 3°DIPARTIMENTO 1°U.D.**

PREMESSO CHE con determina dirigenziale n. 99 del 04/07/2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 98.000,00, finanziati ai sensi della L.R. 15/88 dall'Assessorato Regionale BB.CC. AA. e P.I. con D.D.S n.763/XV del 25/07/2008, annotato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato al n.1272 del 07/08/2008 Cap.772004 del Bilancio Regionale;

CHE l'Assessorato Regionale BB.CC. AA. con successivo D.D.S - n.1443/XV del 18/12/2008 - ha rideterminato l'importo complessivo pari ad Euro 95.407,01;

CHE con determina dirigenziale n. 174 del 28/11/2008 è stato approvato il verbale di gara per l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi;

CHE con contratto di appalto in data 3/02/09 n. 13572 di repertorio registrato a Messina l'11/02/09 al n. 108 serie I, venivano affidati alla ditta **DESTRO Pastizzaro Sebastiano** con sede a Tortorici (Me) - Via Margio Di Carlo, civ.42, i "Lavori da eseguire nell'I.P.S.A. "LEONTI" di Barcellona P.G., per la messa a norma dell'impianto elettrico";

CHE i lavori vennero consegnati in data 24/07/2009 come da relativo verbale;

CHE i lavori vennero ultimati in data 21/09/2009 come da relativo verbale;

VISTA la D.D. N°2 dell'11.01.2011 relativa alla presa atto di perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L.;

VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori redatto dalla D.L. dell'importo complessivo di €. 66.842,49 da cui risulta che, detratti i certificati di acconto liquidati all'impresa di €. 63.771,00, resta a credito della stessa l'importo di €. 3.071,49 oltre IVA;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data ;

VISTA la L. 109/94 coordinata con le norme della LL.RR. n. 7/02 e n. 7/03;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. relativo ai " *Lavori da eseguire nell'I.P.S.A. "LEONTI" , per la messa a norma dell'impianto elettrico*";

APPROVARE lo stato finale, dei lavori in oggetto, dal quale risulta il credito netto pari ad €. 3.071,49 + IVA, a favore dell'impresa **PROVVEDERE** con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di €. 3.688,92 , a favore dell'impresa **DESTRO Pastizzaro Sebastiano** con sede a Tortorici (Me) - Via Margio Di Carlo, civ.42, a seguito di regolare fattura, e gli incentivi per le competenze tecniche pari ad €. 1.540,00, a seguito dell'accreditamento delle somme assegnate con D.D.S. N.1443/XV del 18.12.2008.

ALLEGATI:

1. Copia D.D.99 del 4.07.2008
2. Copia D.D.S. N.1443 del 18.12.2008
3. Copia D.D.174 del 28.11.2008
4. Copia D.D. 2 dell'11.01.2011
5. Stato Finale e certificato di regolare esecuzione

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

A.M.M.
IL FUNZIONARIO



IL DIRIGENTE

(*Ing. Vincenzo* CARDITELLO)

Visto : di preso nota
IL RAGIONIERE GENERALE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N 99 del 04.10.2008.

OGGETTO: LAVORI DA ESEGUIRE NELL'IPSA "LEONTI" DI BARCELLONA P.G.
PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO.
IMPORTO COMPLESSIVO €. 98.000,00.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

IL DIRIGENTE
DEL 5° DIPARTIMENTO 1° U.D.

PREMESSO CHE tra i compiti istituzionali di questa Provincia Regionale vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici provinciali;

CHE con determinazione dirigenziale n. 26 del 30.05.2007 è stato approvato il progetto definitivo dei "LAVORI DA ESEGUIRE NELL'IPSA "LEONTI" DI BARCELLONA P.G. PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO" per l'importo complessivo di €. 98.000,00;

CHE la Regione Siciliana con nota n. 511 del 06/02/08 ha comunicato l'inserimento dell'intervento di cui sopra nel programma di spesa approvato con DDG n. 14/XV del 25/01/08, richiedendo la redazione del progetto esecutivo munito dei pareri ed approvazioni previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di opere pubbliche;

VISTO il progetto esecutivo redatto in data 04.06.2008 dell'importo complessivo di €. 98.000,00;

VISTO l'atto di validazione redatto ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 554/99 con il quale si è proceduto alla verifica della conformità del progetto alla normativa vigente;

VISTA l'approvazione in linea tecnica del progetto n.25 del 09.06.2008 espressa dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7/bis della L.109/94 e succ. m. ed i.;

VISTA la L. 109/94;

VISTA la L.R. 7/02 e la L.R. 7/03 e succ. mod. ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000 ;

VISTI gli artt. 4 e 17 del Decr.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale per i **LAVORI DA ESEGUIRE NELL'IPSA "LEONTI" DI BARCELLONA P.G. PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO** per l'importo complessivo €. 98.000,00;

PRENDERE ATTO che l'intervento risulta finanziato ai sensi della LR 15/88 con fondi della Regione Siciliana;

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di Legge.

ALLEGATI:

1. Copia relazione progetto esecutivo

Messina, li 04 LUG. 2008



IL DIRIGENTE DEL 5° DIP. 1° U.D.
Ing. Vincenzo Carditello



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Realizzazione e Manutenzione Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D3/..... data.....

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 2 del 11/01/11

OGGETTO: Lavori da eseguire nell'I.P.S.A. " LEONTI ", per la messa a norma dell'impianto elettrico.

Preso atto perizia di variante e suppletiva, nuovo quadro economico ed approvazione schema atto di sottomissione (art. 25 L.109/94 coordinata con le norme della L.R. n.7/02 e succ. m. ed int.).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con determina dirigenziale n. 99 del 04/07/2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 98.000,00, finanziati ai sensi della L.R. 15/88 dall'Assessorato Regionale BB.CC. AA. e P.I. con D.D.S n.763/XV del 25/07/2008, annotato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato al n.1272 del 07/08/2008 Cap.772004 del Bilancio Regionale;

CHE con determina presidenziale n. 135 del 10/11/2008 è stata autorizzata la procedura di affidamento di detto lavori mediante cottimo appalto;

CHE in data 28/11/2008 è stata espletata la gara di appalto nella quale è risultata aggiudicataria la Ditta Destro Pastizzaro Sebastiano con sede in Tortorici che ha offerto il ribasso del 17,1721%;

CHE per i lavori di cui sopra la ditta Destro Pastizzaro Sebastiano ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 03/02/09 n. 13572 di repertorio registrato a Messina l'11/02/09 al n. 108 serie I;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 24/07/2009 come da relativo verbale con decorrenza 27/07/2009;

CHE l'Assessorato Regionale BB.CC.AA.e P.I., con proprio D.D.S - n.1443/XV del 18/12/2008 - ha riformulato il quadro economico dell'appalto riducendo l'impegno finanziario a Euro 95.407,01, fermo restando l'impegno originario con il D.D.G. di conservazione n.1007 del 24/10/2007 sul Cap. 772004;

CHE nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire alcune categorie di lavoro, non prevedibili all'atto della redazione del progetto, per i quali non risultavano previsti i relativi prezzi, nonché ulteriori lavori di adeguamento;

VISTA la perizia di variante redatta dalla DL, nell'ambito delle somme finanziate, ai sensi dell'art. 25 comma comma 3 della L.109/94 coord. con la LR 7/02 e succ. mod. ed int., per l'importo di €. 80.380,68 di cui €. 66.843,80 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, con il quale si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori pari ad €. 2.758,74 agli stessi patti e condizioni del contratto principale oltre ad accettare i nuovi prezzi precedentemente concordati con la DL;

CONSIDERATO CHE la perizia di che trattasi, redatta ai sensi dell'art. 25 della L.109/94 coordinata con la LR n. 7/02, non comporta impegno di maggiore spesa rispetto la somma finanziata;

VISTA la L. 109/94 coordinata con le norme della LL.RR. n. 7/02 e n. 7/03;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

PRENDERE ATTO della perizia di variante redatta dalla DL senza impegno di maggiore spesa, ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. 109/94 coordinata con la LR n. 7/02;

APPROVARE l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, con il quale si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori pari ad **€. 2.758,74** agli stessi patti e condizioni del contratto principale oltre ad accettare i nuovi prezzi precedentemente concordati con la DL;

TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di conseguenza.

ALLEGATI:

1. Relazione
2. Stima lavori
3. Atto di sottomissione

IL DIRIGENTE
(fig. Vincenza CARDITELLO)





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
5° Dipartimento - 1° U.D.

DETERMINAZIONE N° 174 del 28.11.2008

OGGETTO: *Approvazione verbale di gara cottimo appalto ed aggiudicazione definitiva.
Lavori da eseguire nell'I.P.S.A. Leonti di Barcellona P.G. per la messa a norma dell'impianto elettrico.
Importo dei lavori €.77.050,00 di cui €.1.550,00 per oneri per la sicurezza.*

IL DIRIGENTE

PREMESSO con Determina Dirigenziale n. 99 del 04-07-2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dall'importo complessivo di €.98.000,00;

- che, con Determinazione Dirigenziale n° 140 del 21.10.2008, è stato approvato lo schema della lettera d'invito per il cottimo appalto dei lavori di che trattasi;

- che, con Determinazione Presidenziale n° 135 del 10.11.2008, lo scrivente è stato autorizzato il ricorso al cottimo appalto;

- che l'opera risulta finanziata con D.D.S. n.763/XV del 25.07.2008 dalla Regione Sicilia Assessorato dei BB.CC.e P.I. vistato dalla Ragioneria Centrale il 07.08.2008 al n.1272 ;

- che quest'Ufficio con successiva nota prot. n° 34754 del 12.11.2008 sono state invitate a presentare offerta n.23 ditte elencate in calce alla medesima nota;

VISTO il verbale di gara del 28.11.2008, da cui risulta aggiudicataria l'Impresa **DESTRO Pastizzaro Sebastiano con sede a Tortorici (Me) Via Margio Di Carlo,42, - P.I. 01514720836**, con il ribasso del 17,1721%, che si allega alla presente;

VISTA la legge 109/94 s.m.i., così come pubblicata nella G.U.R.S. n.40 del 31/08/2007;

VISTO il D. L.gvo n. 267/2000 nonché la L.R. n° 30/2000;

VISTI gli artt. 04 e 17 del Decreto Legislativo del 30/03/2001, n.165 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti ;

VISTO il Regolamento sui cottimi fiduciari ai sensi della L.R. n. 7/2002, approvato dal Consiglio Provinciale del 17/02/03 n. 19;

VISTO lo Statuto Provinciale e il regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il verbale di gara richiamato in premessa.
- 2) **AFFIDARE** i lavori in oggetto alla Ditta **DESTRO Pastizzaro Sebastiano con sede a Tortorici (Me) Via Margio Di Carlo,42, - P.I. 01514720836**, che ha presentato il ribasso del 17,1721%;
- 3) **FORMALIZZARE** l'aggiudicazione trasmettendo il verbale di gara e quant'altro necessario all'Ufficio contratti per la registrazione e gli atti consequenziali, ai sensi del vigente Regolamento;

La presente determina, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente.

Si allega copia del verbale di gara del 28.11.2008;

IL DIRIGENTE COORDINATORE
Ing. Vincenzo Carditello



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali
ed Ambientali e della Pubblica Istruzione
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
"EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA"

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 09.08.1988 n. 15 recante "Interventi nel settore dell'Edilizia Scolastica ed Universitaria";
- VISTA** la L.R. 09.08.1988 n. 15 art. 8;
- VISTA** L.n.109/94 come modificata ed integrata dalla legge regionale n.7/2002 e dalla legge regionale 7/2003 e succ. modifiche ed integrazioni;
- VISTO** Il D.D.G. n. 378/XV del 16/04/2007 con il quale è stato approvato ed emanato l'allegato avviso pubblico (GURS Parte I, n.20 del 27/04/2007) finalizzato alla elaborazione di due programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche nel settore dell'edilizia scolastica destinati agli Enti obbligati (Province e Comuni) per la realizzazione di interventi negli edifici scolastici di ogni ordine e grado riguardanti gli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2007 sui Capitoli 772003 e 772004 rispettivamente di € 5.000.000,00 e di € 20.000.000,00;
- VISTO** Il D.D.G. n.596/XV del 05.06.07 con il quale, il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico è stato riaperto e fissato entro e non oltre il 21 giugno 2007;
- VISTO** il D.D.G. n.1007 del 24.10.2007, con il quale vengono conservate sul Cap 772004 le somme a sostegno degli interventi previsti nel citato programma;
- VISTO** il D.D.G. n.14 del 25.01.2008, con il quale è approvato il programma di spesa riguardante l'attuazione di interventi di edilizia scolastica di cui al Cap.772004;
- VISTO** il proprio D.D.S. n. 763/XV del 25.07.2008, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC.AA.e P.I. al n.1272 del 07.08.2008, di presa d'atto approvazione del progetto e di prenotazione della somma a carico della Regione relativo ai "Lavori da eseguire nell'I.P.S.A. Leonti di Barcellona P.G. per la messa a norma dell'impianto elettrico" dell'importo complessivo di € 98.000,00;
- VISTO** il verbale di aggiudicazione del 28.11.2008, con il quale la Provincia Regionale di Messina affida i suddetti lavori per l'importo netto di €62.535,06 I.V.A. esclusa ed esclusi gli oneri di sicurezza, alla Ditta Destro Pastizzaro Sebastiano con sede in via Margio Di Carlo, 42. determinando un ribasso d'asta di €12.964,94;
- RITENUTO** di dover rideterminare il quadro economico di spesa in base all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e di doverlo adeguare alla normativa vigente, tenendo conto, anche, delle eventuali variazioni delle aliquote I.V.A. e considerando indicativa l'esposizione delle spese tecniche, che dovranno essere liquidate in base a parcelle

regolarmente vistate dall'Organo competente, distribuendo, pertanto, le somme come segue:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta	Importi in €.	62.535,06
Oneri sicurezza		1.550,00
	Sommano	€. 64.085,06
B) Somme a disposiz. dell'Amm.ne:		
1) I.V.A. 20%	12.817,01	
2) Imprevisti (compresa I.V.A.)	4.000,00	
3) Competenze tecniche	1.540,00	
	Sommano	€. 18.357,01
Importo destinato alla realizzazione dell'opera		€. 82.442,07
Ribasso d'asta (L.R.7/02 art.9 c.13)		€. 12.964,94

RITENUTO che il ribasso d'asta di €.12.964,94, ai sensi dell'art. 9 com.13 della L.R.7/02, dovrà essere trasferito per il 50% all'Ente attuatore e l'altro 50% in entrata tramite mandato speciale alla Regione;

VISTO il Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio in corso

DECRETA

ART.1) In conformità alle premesse, la somma complessiva di €. 98.000,00 conservata col D.D.G.n.1007 del 24.10.2007 e specificata nel D.D.G.n.14 del 25.01.2008 a favore della Provincia Regionale di Messina relativa ai "Lavori da eseguire nell'I.P.S.A. Leonti di Barcellona P.G. per la messa a norma dell'impianto elettrico", con il presente decreto viene rideterminata in €. 95.407,01 e trasformata in impegno effettivo, destinando €.82.442,07 per la realizzazione dell'opera ed €.12.964,94 quale quota di ribasso d'asta da dovere successivamente trasferire, ai sensi dell'art.9 com.13 della L.R.7/02, destinando €.6.482,47 alla Regione Siciliana ed €.6.482,47 alla Provincia Regionale di Messina.

ART.2) Viene impegnata con il presente decreto la somma complessiva di €.95.407,01 utilizzando lo stanziamento previsto in favore dell'Ente col suddetto D.D.G. di conservazione n.1007 del 24.10.2007 sul Cap. 772004.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li **18 DIC. 2008**

Il Dirigente del Servizio
Edilizia Scolastica ed Universitaria
(Arch. Nicolò Trentalosti)

P.e.e.
G. Balle



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

III DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

LAVORI da eseguire nell'I.P.S.A. "LEONTI" per la messa a norma dell'impianto elettrico.

IMPRESA: DESTRO PASTIZZARO SEBASTIANO


STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 21 settembre 2009

CONTRATTO PRINCIPALE in data 1° aprile 2009 rep. 13605 Vistato dalla Prefettura in data _____ col n° _____ Registrato in data 20.04.2009 al n°394, serie I. Vol. _____ Fogl. _____.


CONTRATTO SUPPLETIVO in data _____ Vistato dalla Prefettura in data _____ col n° _____ Registrato in data _____ al n° _____ Vol. _____ Fogl. _____.

Importo lordo del progetto a base d'asta €.	77.050,00	Data della consegna	24 luglio 2009
Importo oneri di sicurezza €.	1.550,00	Data dell'inizio dei lavori	21 settembre 2009
Fondo a disposizione dell'Amministrazione €.	20.950,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	24 settembre 2009
Sommario a lordo €.	98.000,00		
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 17,1721% (compr. oneri sicurezza) €.	64.085,06	I lavori rimasero sospesi e prorogati per
Importo lavori suppl. al netto €.	2.758,74	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è
Fondo a disposizione dell'Amministrazione €.	<u>15.598,27</u>	Giorni impiegati in più
Sommario al netto €.	82.442,07	Giorni impiegati in meno	tre
Importo netto dei lavori eseguiti €.	65.292,49	Multa	
Importo oneri di sicurezza €.	1.550,00		
Certificati di acconto €.	<u>63.771,00</u>		
rimanenza a saldo da pagare all'impresa oltre IVA €.	3.071,49		
Differenza in più		L'imposta sulle entrate in €..... è stata	
Meno €.	1,58	assolta mediante versamento sul C.C.P. n°7/100	
		intestato all'Ufficio del Registro di Palermo con	
		certificato di allib. n°.....del	
		presso l'Ufficio Postale di Messina.	

Indirigente
ing. Vincenzo Carditello



I Direttori dei Lavori
ing. Vincenzo Carditello
geom. Carmelo Galofaro



Num.	Data	Articolo	LAVORI O PROVVISIE	Lib. Misure		Prodotti	Prezzo	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Posit. e negat.	Unitario
1	08/10/2009	A.P.01	Fornitura e collocazione di quadro elett	cad	1	2	1,00	6.032,00	6.032,00
2	08/10/2009	A.P.02	Fornitura e collocazione di quadro elett	cad	1	2	1,00	2.415,00	2.415,00
3	08/10/2009	A.P.03	Fornitura e posa in op. di can. 200x75.	m	1	2	130,50	66,70	8.704,25
4	08/10/2009	A.P.05	Forn. e posa in opera di curva con variaz	cad	1	2	2,00	61,80	122,00
5	08/10/2009	A.P.04	Fornitura e posa in opera di curva piana	cad	1	2	2,00	44,00	88,00
6	08/10/2009	1 M.O.	Operaio Specializzato	h	1	2	48,00	27,38	1.314,24
7	08/10/2009	2 M.O.	Operaio qualificato	h	1	2	48,00	25,58	1.227,84
8	08/10/2009	3 M.O.	Operaio comune	h	1	2	48,00	23,24	1.115,52
9	08/10/2009	5 M.O.	Autocarro compreso consumo e conducente	h	1	2	8,00	52,00	416,00
10	08/10/2009	A.P.12	Lampada di emergenza 18Watt	cad	1	2	18,00	187,23	3.370,14
11	08/10/2009	A.P.06	Forn. e posa in opera di piastra 200x75	cad	1	2/3	33,00	31,80	1.049,40
12	08/10/2009	14.3.3.1	Forn. e posa in op. cavo 1 x 1,5 mmq.	m	1	3	486,00	0,78	379,08
13	08/10/2009	14.3.3.2	Forn. e posa in op. cavo 1 x 2,5 mmq.	m	1	3	2.380,00	1,14	2.713,20
14	08/10/2009	14.3.3.3	Forn. e posa in op. cavo 1 x 4 mmq.	m	1	3/4	3.270,00	1,56	5.181,20
15	08/10/2009	14.3.3.4	Forn. e posa in op. cavo 1 x 6 mmq.	m	1	4	360,00	2,09	752,40
16	08/10/2009	14.3.3.5	Forn. e posa in op. cavo 1 x 10 mmq.	m	1	4	2.280,00	3,02	6.885,60
17	08/10/2009	14.3.3.6	Forn. e posa in op. cavo 1 x 16 mmq.	m	1	4	250,00	4,10	1.025,00
18	08/10/2009	14.3.3.7	Forn. e posa in opera di cavo 1x25mm	m	1	5	130,00	5,84	759,20
19	08/10/2009	14.1	Punto luce semplice, interrotto, commutato	cad	1	4	164,80	73,60	12.070,40
20	08/10/2009	14.2	Pres. di corrente di sicurezza bipolare	cad	1	4/5	172,00	71,50	12.298,00
21	08/10/2009	R.11.C	Fornitura e coll. di plafoniera 4x13w	cad	1	5	38,00	143,50	5.453,00
22	08/10/2009	A.P.07	Fornitura e posa in op. di can. 100x75.	m	1	5	58,00	53,00	3.074,00
23	08/10/2009	A.P.08	Fornitura e posa in opera di curva piana	cad	1	5	1,00	31,00	31,00
24	08/10/2009	A.P.09	Fornitura e posa in opera di curva da 30	cad	1	5	2,00	31,30	62,60
25	08/10/2009	A.P.10	Fornitura e posa in opera di riduzione.	cad	1	5	2,00	40,00	80,00
26	08/10/2009	A.P.11	Forn. e posa in opera di piastra 100x75	cad	1	5	15,00	21,00	315,00
A RIPORTARE									76.854,1

[Handwritten signature]

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISITE	Lib. Misure		Prezzi Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO						76.854,17
27	08/10/2009	14.3.2.2	Fornitura e posa in opera tubi D/25mmq m	1		35,00	5,55	194,25	
28	08/10/2009	7.2.7	Ponteggio mobile per altezze non superio m ³	1		5,20	14,50	75,40	
29	08/10/2009	7.2.8	Per ogni spostamento del ponteggio di cad	1		46,00	12,50	575,00	
30	08/10/2009	1 MO	Operaio Specializzato h	1		16,00	27,38	438,08	
31	08/10/2009	2 MO	Operaio qualificato h	1		80,00	23,24	1.859,20	
32	08/10/2009	5 MO	Autocarro fino a q.li 100 compreso consu. h	1		4,00	52,00	208,00	
33	08/10/2009	14.3.7.3	Cassetta di derivazione in materiale ter cad			10,00	17,50	175,00	

Somma	€. 80.379,10
Detrazione oneri di sicurezza	€. 1.550,00
Restano	€. 78.829,10
Al netto del ribasso d'asta pari a 17,1721%	€. 13.536,61
Totale	€. 65.292,49
compreso oneri di sicurezza	€. 66.842,49

Messina, li 20.10.2009

L'Impresa
Destro Pastizzaro Sebastiano

Destro Pastizzaro Sebastiano

I Direttori dei Lavori

ing. Vincenzo Carditello
geom. Carmelo Galofaro

Vincenzo Carditello



IL RUP
Vincenzo Carditello

Vincenzo Carditello



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3 Dipartimento

Realizzazione e Manutenzione Edilizia Scolastica

LAVORI DA ESEGUIRE NELL'IPSA "LEONTI" DI BARCELLONA P.G. PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO

Importo complessivo € 98.000,00.

IMPRESA: DESTRO PASTIZZARO SEBASTIANO

Certificato di regolare esecuzione

Progetto redatto in data 04 luglio 2008 dal I Ufficio Dirigenziale del V Dipartimento ed approvato con determinazione Dirigenziale n° 99 del 04/07/2008 per l'importo complessivo di € 98.000,00= così ripartiti:

1- per lavori a base d'asta	€ 75.500,00
2- di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.550,00
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:	
a) per I.V.A. 20%	€ 15.410,00
b) per Spese Tecniche 1,766%	€ 1.540,00
c) imprevisti (IVA compresa)	€ 4.000,00
In uno	<u>€ 20.950,00</u>
Importo totale	<u>€ 98.000,00</u>

Contratto in data 03/02/2009 n° 13572 di rep., registrato a Messina l'11 febbraio 2009 al n° 108, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta .

Somme autorizzate	Contratto principale	€ 64.085,06
	Lavori suppletivi	€ 2.758,74
	Atti aggiuntivi	€ 15.598,27
	Totale somme autorizzate	<u>€ 82.442,07</u>

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 24 luglio 2009 come risulta dal relativo verbale e che gli stessi lavori dovevano compiersi in giorni sessanta e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 24 settembre 2009.

Sospensioni e proroghe = = = =

Assicurazione operai: INAIL di Milazzo posizione n° 978215.

L'ultimazione dei lavori avvenne il 21 settembre 2009 entro i termini contrattuali, così come risulta dal relativo verbale redatto il 7 ottobre 2009.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 20 ottobre 2009 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 66.842,49 = e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 1,58=.

Credito dell'impresa. È stato fatto all'impresa un pagamento in acconto per l'ammontare di € 63.771,00= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 3.071,49=.

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Carmelo Galofaro nella qualità di Codirettore dei lavori;
Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 1,58= a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa: "Lavori da eseguire nell'IPSA "LEONTI" di Barcellona P.G. per la messa a norma dell'impianto elettrico" sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€. 66.842,49
Dedotti gli acconti	€ <u>63.771,00</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€. 3.071,49


Diconsi eurotre milazero settantuno/49

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 14 dicembre 2009

L'IMPRESA

Destro Pastizzaro Sebastiano



IL CODIRETTORE DEI LAVORI

geom. Carmelo Galofaro

