



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 158 del 27.10.2010

LAVORI di ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. Castel di Lucio - Gangi, nel territorio del Comune di Castel di Lucio. C. U. P.: B57H07000720001.
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

IMPRESA: SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO

CONTRATTO: rep. n. 13718 del 29/01/2010 registrato a Messina il 15/02/2010

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 25.05.2009 dall'ing. Giuseppe Lo Presti e dal geom. Gino Castano, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 10 del 04/06/2009, per l'importo complessivo di € 600.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 463.300,00	
per oneri per la sicurezza:	€ 13.700,00	
Importo totale lavori:	€ 477.000,00	
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€ 95.400,00	
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 9.540,00	
3) Pubblicità gara	€ 18.060,00	
sommano	€ 123.000,00	€ 123.000,00
Importo complessivo		€ 600.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.l. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con asta pubblica, svolta in data 03/09/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa Sgró geom. Alberto Alvaro, con il ribasso del 7,3152%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 29/01/2010 al n° 13718 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 15/02/2010, al n° 108;

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 15/02/2010, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 20/09/2010;

che in data 30.06.2010 il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Lo Presti, ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera b, della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 559.330,42 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	463.300,00
a detrarre il ribasso del 7,3152%	€	<u>33.891,32</u>
importo netto ribassato	€	429.408,68
oneri sicurezza	€	<u>13.700,00</u>
importo netto contrattuale	€	443.108,68

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	88.621,74		
Spese tecniche 2%	€	9.540,00		
Pubblicità gara	€	<u>18.060,00</u>		
Sommano a disposizione	€	116.221,74	€	<u>116.221,74</u>
Importo complessivo	€	559.330,42		

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso del 7,3152%	€	33.891,32		
I.V.A. sul ribasso	€	<u>6.778,26</u>		
Sommano	€	40.669,58	€	<u>40.669,58</u>
Tornano	€	600.000,00	€	<u>600.000,00</u>

che il relativo atto di sottomissione, del 09.07.2010, è stato repertoriato in data 12.07.2010, al n° 553;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 25 del 05.07.2010;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 05.08.2010, come accertato dal relativo verbale redatto in data 10.08.2010, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni e non sono state richieste, da parte dell'impresa esecutrice, proroghe per il termine di ultimazione;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione sono stati redatti dal direttore dei lavori, rispettivamente, in data 20.09.2010 e 14.10.2010;

che, come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 200.000,00 restano in economia **€ 48.926,00**

Certificati di pagamento:

N° 1 del 25.06.2010 di	€	132.692,00
N° 2 del 10.05.2010 di	€	132.141,00
N° 3 del 31.08.2010 di	€	79.063,00
Saldo del 20.09.2010 di	€	<u>98.616,48</u>
Sommano	€	442.512,48
I.V.A. 20%	€	88.502,50
Competenze tecniche	€	9.540,00
Pubblicità	€	10.369,02
Autorità Vigilanza	€	<u>150,00</u>
Sommano	€	551.074,00
Economie	€	<u>48.926,00</u>
Tornano	€	600.000,00

VISTI

lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 442.512,38 e il certificato di regolare esecuzione, redatti dal direttore dei lavori, rispettivamente, in data 20.09.2010 e 14.10.2010;

il D.U.R.C. del 05.10.2010, con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina ha dichiarato che alla data del 05/08/2010 – liquidazione finale dei lavori - l'impresa SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S. di Messina e alla C.E. di Messina e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L. di Catania.

CONSIDERATO

che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 596,30;

che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

che dell'importo complessivo originario di € 600.000,00 restano in economia € 48.926,00 il cui utilizzo sarà successivamente determinato da questa Amministrazione;

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di ammodernamento e la messa in sicurezza della S.P. Castel di Lucio - Gangi, nel territorio del Comune di Castel di Lucio", redatti, rispettivamente, in data 20.09.2010 e 14.10.2010 dal direttore dei lavori, ing. Giuseppe Lo Presti, per l'importo di € 442.512,38, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 13.681,56;

LIQUIDARE E PAGARE all'impresa SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO, la rata di saldo di € 98.616,38;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.l. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto

Visto: IL RAGIONIERE



1° DIRIGENTE U.O. - Imprese e Pagari

VISTO: PRESO NOTA

31.12.10
L. FIDELIARIO

