



Rep. Gen.le N. 307 del 3/3/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 224 del 14.12.2010

Oggetto: Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. 173 nei comuni di Pettineo - Motta D'Affermo - Mistretta (pit n° 33 Nebrodi). Lotto di completamento. C.U.P.: B17H07001240001. Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

Impresa: CALLARI COSTRUZIONI S.R.L.

Contratto: in data 29/01/2010 n° 13719, reg.to a Messina il 09/02/2010 al n° 87 serie I.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 25.05.2009 dall'ing. Giuseppe Lo Presti e dal geom. Gino Castano, dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 13 del 04/06/2009, per l'importo complessivo di € 2.000.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 156.500,00
oneri irriducibili sicurezza	€ 4.500,00
- totale lavori	€ 161.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€ 32.200,00	
Spese tecniche 2%	€ 3.220,00	
Oneri scarica	€ 3.580,00	
Sommano a disposizione	€ 39.000,00	€ 39.000,00
Importo complessivo		€ 200.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 97/74/UDCGAB del 13 luglio 2007;

che con asta pubblica, svolta in data 24/08/2009, è rimasta aggiudicataria l'impresa Callari Costruzioni S.r.l., con il ribasso del 7,3152%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 29/01/2010 al n° 13719 di rep. ed è stato registrato a Messina in data 09/02/2010, al n° 87;

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 28/12/2009, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 30/05/2010;

che in data 22.03.2010 il direttore dei lavori, ing. Giuseppe Lo Presti, ha redatto una perizia di variante tecnica, disponendo dell'importo di € 200.000,00.

VISTI

lo stato finale dei lavori dell'importo netto di € 148.263,21 e il certificato di regolare esecuzione, redatti dal direttore dei lavori in data 12.07.2010;

il D.U.R.C. del 05.08.2010, con cui lo Sportello Unico Previdenziale della Cassa Edile di Messina attesta la regolarità contributiva dell'impresa CALLARI COSTRUZIONI S.R.L.,

CONSIDERATO

che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 1.288,51;

che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

che dell'importo complessivo originario di € 200.000,00 restano in economia € 18.714,15 il cui utilizzo sarà successivamente determinato da questa Amministrazione;

DETERMINA


APPROVARE lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione dei "LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ LUNGO LA S.P. 173 NEI COMUNI DI PETTINEO - MOTTA D'AFFERMO - MISTRETTA (PIT N° 33 NEBRODI). LOTTO DI COMPLETAMENTO", redatti in data 12.07.2010 dal direttore dei lavori, ing. Giuseppe Lo Presti, per l'importo di € 148.263,21, al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 4.461,23;

LIQUIDARE E PAGARE all'impresa CALLARI COSTRUZIONI S.R.L., la rata di saldo di € 741,96;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento di cui all'art. 1, comma 1152 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come ripartito ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 9774/UDCGAB del 13 luglio 2007;

Il Dirigente

Ing. Benedetto Sidoti Pinto




VISTO: 12 RAGIONIERE

2° D.D.P. 1° U.O. 7° U.O. - INFEGATE PARRI

VISTO: PRESO NOTA

MECCANO



1. RAGIONIERE



coordinata con le norme delle LL. R.R. n° 7/2002 e n°7/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 186.262,06 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	156.500,00
di detrarre il ribasso del 7,3152%	€	11.448,28
importo netto ribassato	€	145.051,72
di cui sicurezza	€	4.500,00
importo netto contrattuale	€	149.551,72

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	29.910,34	
Spese tecniche 2%	€	3.220,00	
Oneri discarica	€	<u>3.580,00</u>	
Sommano a disposizione	€	36.710,34	€ 36.710,34
Importo complessivo			€ 186.262,06

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso del 7,3152%	€	11.448,28	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>2.289,66</u>	
Sommano	€	13.737,94	€ 13.737,94
Tornano			€ 200.000,00

che il relativo atto di sottomissione è stato repertoriato in data 31.03.2010, al n° 491;

che la stessa perizia è stata approvata in linea tecnica dallo scrivente, in qualità di R.U.P., con parere n° 04 del 31.03.2010;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 26.05.2010, come accertato dal relativo verbale redatto in data 10.06.2010, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni e non sono state richieste, da parte dell'impresa esecutrice, proroghe per il termine di ultimazione;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione sono stati redatti dal direttore dei lavori in data 12.07.2010;

che, come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 200.000,00 restano in economia **€ 18.714,15**.

Certificati di pagamento:

N° 1 del 01.03.2010 di	€	73.878,25
N° 2 del 10.05.2010 di	€	17.269,00
N° 3 del 18.06.2010 di	€	56.374,00
Saldo in data 12.07.2010 di	€	741,96
Sommano	€	148.263,21
I.V.A. 20%	€	29.652,64
Competenze tecniche	€	3.220,00
Autorità Vigilanza	€	150,00
Sommano	€	181.285,85
Economie	€	18.714,15
Tornano	€	200.000,00