



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Ufficio Realizzazione e manutenzione edifici scolastici
Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** N. 120 del 06/12/2011**OGGETTO:** Lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e delle controsoffittature da eseguire presso l'I.T.I. "COPERNICO" di Barcellona P.G.Impresa: **TIRRENIA APPALTI sas di Munafò arch. Antonino & C.**

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con D.D. n° 24 del 6.02.2008 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di €. 25.000,00 con imputazione al Cap.7516/R/06 giusto impegno con D.D. 48 del 31.07.2006;

CHE con contratto d'appalto n°13504 del 13.06.2008 reg. a Messina il 18.06.2008 al n°69 serie I, venivano affidati alla ditta TIRRENIA APPALTI sas di Munafò arch. Antonino & C. con sede in Via Roma,150 – Barcellona P.G. i , " *Lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e delle controsoffittature da eseguire presso l'I.T.I. "COPERNICO" di Barcellona P.G.* ";

CHE i lavori in oggetto vennero consegnati con verbale in data 4.07.2008;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 30.09.2008, come risulta dal certificato di ultimazione lavori;

VISTI gli atti di Contabilità Finale, dai quali risulta, allo Stato Finale dei Lavori redatto in data 28/11/08, un credito dell'impresa pari ad €. 69,44 ;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 26/01/09;

VISTA la L. 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. N. 07/2002 e N. 07/2003 e succ. mod. ed int;

VISTO l'art. 13 della L. 30/2000 ;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

VISTI gli artt. 4 e 17 del Decr.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti dalla D.I., relativi ai "Lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e delle controsoffittature da eseguire presso l'I.T.I. "COPERNICO" di Barcellona P.G. "

nei quali si evince che la Ditta TIRRENIA APPALTI sas di Munafò arch. Antonino & C., esecutrice dei lavori in questione, è creditrice di €. 69,44;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma di €. 69,44 oltre IVA, per un importo complessivo di €. 84,02, alla Ditta TIRRENIA APPALTI sas di Munafò arch. Antonino & C. con sede in Via Roma ,150 – Barcellona P.G., a seguito di presentazione di regolare fattura utilizzando le somme impegnate al Bilancio Provinciale anno 2011 al cap. 7516/R/06 ,giusta D.D. n°48 del 31.07.2006;

DISPORRE l'accantonamento delle competenze tecniche pari ad €. 389,40 che saranno liquidate con successivo atto.

Il presente atto diventerà esecutivo acquisito il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria da parte del Ragioniere Generale, che sarà allegato per farne parte integrante e sostanziale.

ALLEGATI:

1. Contabilità Finale
2. Certificato di regolare esecuzione
3. D.D. n. 48 del 31/07/06
4. D.D. n. 24 del 6.02.2008

Messina, lì 4.11.2011

IL DIRIGENTE
(ing. Vincenzo CARDITELLO)

2° DIP. 1° U.D. - INGEGNERE PAVIERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 28/11/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

III DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

LAVORI urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e delle controsoffittature da eseguire presso l'I.T.I. "COPERNICO" di Barcellona P.G.

IMPRESA: TIRRENIA APPALTI sas di Munafò arch. Antonino & C.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 2 dicembre 2009

CONTRATTO PRINCIPALE in data 13 giugno 2008 rep. 13504 Vistato dalla Prefettura in data _____ col n° _____ Registrato a Messina in data 18.06.2008 al n°69, serie I. Vol. _____ Fogl. _____

CONTRATTO SUPPLETIVO in data _____ Vistato dalla Prefettura in data _____ col n° _____ Registrato in data _____ al n° _____ Vol. _____ Fogl. _____

Importo lordo del progetto a base d'asta	€.	20.152,00		
Importo oneri di sicurezza	€.	343,00	Data della consegna	4 luglio 2008
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	4.505,00	Data dell'inizio dei lavori	4 luglio 2008
Sommano a lordo	€.	<u>25.000,00</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	4 settembre 2008
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 13,327% (compr. oneri sicurezza)	€.	17.809,35	I lavori rimasero sospesi e prorogati per	30 gg.
Importo lavori suppl. al netto	€.	1.423,09	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	4 ottobre 2008
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	<u>5.767,56</u>	Giorni impiegati in più	
Sommano al netto	€.	25.000,00	Giorni impiegati in meno	quattro
Importo netto dei lavori eseguiti	€.	18.889,44	Multa	
Importo oneri di sicurezza	€.	343,00		
Certificati di acconto	€.	<u>19.163,00</u>		
Rimane a saldo da pagare all'impresa oltre IVA	€.	69,44		
Differenza in più			L'imposta sulle entrate in €..... è stata assolta mediante versamento sul C.C.P. n°7/100 intestato all'Ufficio del Registro di Palermo con certificato di allib. n°.....del presso l'Ufficio Postale di Messina.	
Meno	€.	27,00		

Il Dirigente
ing. Vincenzo Carditello

Il Direttore dei Lavori
geom. Daniele Galofaro

Num.	Data	Articolo	LAVORI O PROVVISIE	Lib. Misure		Prodotti	Prezzo	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
Ord.	Misura	Elenco Prezzi				Posit. e negat.	Unitario		
			RIPORTO						
1	24/07/2008	7.2.7	Ponteggio mobile	m²	1	56,00	14,50	812,00	
2	24/07/2008	7.2.8	per ogni spostamento di ponteggio	cad	1	43,00	12,50	537,50	
3	24/07/2008	18.6.2.2	Fornitura e collocazione di tiranti in	m	1	441,000	8,31	3.664,71	
4	24/07/2008	R.15.A	Forme posa in opera di tubi termoplastici	m	1	40,00	10,50	420,00	
5	24/07/2008	1 M.O.	Operario Specializzato	h	1	80,00	27,38	2.190,40	
6	24/07/2008	3 M.O.	Operario comune	h	1	40,00	23,24	929,60	
7	24/07/2008	18.5.2.7	Sez. 1x 25 mm²	m	1	550,00	5,96	3.278,00	
8	24/07/2008	18.5.2.6	Sez. 1x 16 mm²	m	1	800,00	4,15	3.320,00	
9	24/07/2008	18.5.2.5	Sez. 1x 10 mm²	m	1	800,00	3,15	2.520,00	
10	24/07/2008	18.5.2.4	Sez. 1x 6 mm²	m	1	602,00	2,33	1.402,66	
11	24/07/2008	18.5.2.3	Sez. 1x 4 mm²	m	1	519,00	2,05	1.063,95	
12	17/09/2008	R.28.E	Forme posa in opera di quadro elettrico	cad	1	1,00	346,00	346,00	
13	17/09/2008	R.37.A	Forma interruttore quadripolare 32A	cad	1	4,00	196,50	786,00	
14	17/09/2008	R.36.A	Forma interruttore bipolare 25A	cad	1	5,00	57,90	289,50	
15	17/09/2008	R.37.B	Forma di interruttore quadripolare 63A	cad	1	1,00	233,60	233,60	
SOMMANO								21.793,92	
A DETRAERE 13,323%								€ 21.793,92	
								€ 2.904,48	
RESTANO €								18.889,44	

Il, 28/11/2008

L'Impresa

TIRRENA APPALTI S.R.L.
MUNATO & C. S.p.A.
Via Roma, 750 - Barcellona P.G. (Me)
tel/fax 090 9702281
Partita IVA 02 092 250 832

Il Direttore dei lavori

Il responsabile del procedimento





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3 Dipartimento

Realizzazione e Manutenzione Edilizia Scolastica

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL' IMPIANTO ELETTRICO E DELLE CONTROSOFFITTATURE DA ESEGUIRE PRESSO L'I.T.I. " COPERNICO " DI BARCELLONA P.G.

IMPRESA: TIRRENIA APPALTI sas di Munafò arch.Antonino & C.

Certificato di regolare esecuzione

Progetto redatto in data 04 Giugno 2008 dal I Ufficio Dirigenziale del V Dipartimento ed approvato con determinazione Dirigenziale n° 24 del 05/06/2007 per l'importo complessivo di € 25.000,00= così ripartite:

1- per lavori a base d'asta	€ 20.152,00
2- di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 343,00
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:	

a) per I.V.A. 20%	€ 4.099,00	
b) per Spese Tecniche 2%	€ 406,00	
In uno	€ 4.505,00	€ 4.505,00
Importo totale		<u>€ 25.000,00</u>

Contratto in data 13/06/2008 n°13504 di rep., registrato a Messina il 18 giugno 2008 al n° 69, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta.

Somme autorizzate	Lavori suppletivi	€ 1.423,09
	Atti aggiuntivi	<u>€ 5.767,56</u>
	Totale somme autorizzate	<u>€ 25.000,00</u>

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 4 luglio 2008 come risulta dal relativo verbale e che gli stessi lavori dovevano compiersi in giorni sessanta e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 4 settembre 2008.

Sospensioni e proroghe : 30 gg

Assicurazione operai: INAIL di Milazzo posizione n° 4421037.

L'ultimazione dei lavori avvenne entro i termini contrattuali della perizia suppletiva, così come risulta dal relativo verbale redatto il 7 ottobre 2008

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 28 novembre 2008 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 19.232,44= e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 27,00=.

Credito dell'impresa. E' stato fatto all'impresa un pagamento in acconto per l'ammontare di € 19.163,00= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 69,44=.

Ciò premesso il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro nella qualità di direttore dei lavori;
Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 27,00= a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa Tirrenia Appalti sas di Munafò arch. Antonino & C.: "Lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e delle controsoffittature da eseguire presso l'I.T.I. "COPERNICO" di Barcellona PG. sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale € 19.232,44

Dedotti gli acconti € 19.163,00

Resta il credito liquido dell'Impresa € 69,44

Diconsi eurosessantanove/44

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 26 gennaio 2009

L'IMPRESA

Tirrenia Appalti sas
di Munafò arch. Antonino & C.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Carmelo Galofaro

Visto e confermato:

IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Ing. Vincenzo Carditello



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° Dip. 1° U.D.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 48 del 31 luglio 2006

OGGETTO: Progetto per la realizzazione della sopraelevazione del Liceo Scientifico "Sequenza" di Messina. Studio di fattibilità.
IMPEGNO di SPESA della somma di € 100.000,00 da imputarsi al cap. 7516 Bil. /2006

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

CHE tra i compiti del 1° U.D. del 5° Dip rientra la progettazione di opere di edilizia scolastica relativa alle scuole superiori secondarie, ubicate nell'ambito del territorio provinciale;

CHE nel Piano Triennale delle OO.PP. 2005/2007 della Provincia Regionale di Messina è stata inserita l'opera in oggetto per un importo complessivo di € 1.921.593,00;

CHE questo ufficio per la realizzazione dell'opera in oggetto, ha la necessità di affidare a un Ingegnere specializzato in calcoli statici, considerata la carenza di tale figura nell'organico di questo Ente, l'incarico per lo studio di fattibilità relativo ai lavori sopra emarginati;

CHE, preliminarmente all'esecuzione dei lavori necessita il preventivo impegno di spesa pari a € 100.000,00, necessario a sostenere le spese da corrispondere al professionista per la redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione dell'opera in oggetto;

VISTA la L. 109/94;

VISTA la L.R. n. 7/2002 e L.R. n. 7/03;

VISTA la L.R. n. 16/2005 che modifica ed integra la normativa regionale in materia di appalti;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e Contratti;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

VISTO lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate

ASSUMERE l'impegno di spesa per il complessivo importo di € 100.000,00 da destinare al pagamento delle competenze tecniche da corrispondere al professionista per la redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione dell'opera in oggetto;

DARE IMPUTAZIONE della spesa al capitolo 7516 del bilancio dell'esercizio 2006 in corso;

TRASMETTERE la presente agli uffici di Ragioneria per i provvedimenti di competenza.

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. G. Schifilliti)

G. Schifilliti

U.O. C.E.D. 8431
Impegno Definitivo N. 8431
Accertamento N. 8431
Data 02-08-06 Firma Sel orlo

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria

Il Ragioniere Generale

[Firma]

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

IMPEGNO PROVVISORIO N. 8431

DISPONIBILITA' CAP. 7516 Bil. 06

MESSINA, 02-08-06 IL FUNZIONARIO [Firma]



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° DIPARTIMENTO EDILIZIA

1° Ufficio Dirigenziale "Edilizia Scolastica"

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel. (090) 7761201 Fax (090) 7761813

prot. n. D5/241/ESV

data 06-02-2008

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24 DEL 06-02-2008

Oggetto: Lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e delle controsottature da eseguire presso l'I.T.I. Copernico di Barcellona P.G.
Importo totale Euro 25'000.
Approvazione progetto e schema lettera invito.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PREMESSO che ai sensi della L.R.9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla manutenzione degli edifici provinciali;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto redatto dai Tecnici di quest'Ufficio, per l'importo complessivo di Euro 25'000 di cui Euro 20'495,00 per lavori a base d'asta, ivi compresi Euro 343,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA l'approvazione in linea tecnica n. 02 dell'01/02/2008, espressa dal responsabile del procedimento.

VISTA la determina dirigenziale n.48 del 31.07.2006 con cui il dirigente pro-tempore ha impegnato sul cap.7516/2006 la somma complessiva di € 100'000,00, per l'affidamento ad un professionista di uno studio di fattibilità per la realizzazione della sopraelevazione del Liceo Scientifico Seguenza di Messina;

TENUTO CONTO che è intenzione di affidare il sopraindicato incarico a personale di questo Ente;

CONSIDERATO che le risorse finanziarie impegnate con la citata determina dirigenziale n.48 sono, pertanto, ancora disponibili per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto;

VISTO lo schema di lettera d'invito, che prevede l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, previa autorizzazione del Presidente, ai sensi dell'art.24bis L.109/94 come recepita in Sicilia con L.R.7/02 e s.m.i.;

VISTA la L.R.7/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

- 1) APPROVARE il progetto relativo ai lavori urgenti per la messa in sicurezza dell'impianto elettrico e delle controsottature da eseguire presso l'I.T.I. Copernico di Barcellona P.G. Importo totale Euro 25'000,00 (Euro venticinquemila) di cui Euro 20'495,00 per lavori a base d'asta, ivi compresi Euro 343,00, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2) APPROVARE lo schema di lettera d'invito per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto ai sensi dell'art.24 bis della Legge 109/94 s.m.i. come recepita in Sicilia;
- 3) FRONTEGGIARE la spesa con le risorse finanziarie disponibili al Cap.7516/06 giusta determina dirigenziale di impegno n.48 del 31.07.2006;
- 4) PROCEDERE al relativo affidamento mediante cottimo appalto previa autorizzazione del Sig. Presidente della Provincia, ai sensi del citato art.24 bis, e del vigente Regolamento dei Cottimi Fiduciari.

Si allegano:

- copia del progetto
- schema della lettera d'invito
- copia determina dirigenziale n.48 del 31.07.2006

IL DIRIGENTE COORDINATORE

Visto di copertura finanziaria espresso dal Ragioniere Generale

2° DIP. U.D. 7° U.O. IMPRESI E PAGARI

VISTO: PRESUNTA

MESSINA, 16-2-08

IL FUNZIONARIO RAGIONIERE GENERALE

Messina, li _____