



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

progr. n. D3/ ..... data .....

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 15 del 25.01.2012

**OGGETTO:** Lavori da eseguire nell'Istituto Regionale D'Arte di S. Stefano di Camastra, per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex novo dell'impianto antincendio.

**APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### IL DIRIGENTE DEL 3° DIPARTIMENTO 1°U.D.

**PREMESSO CHE** con determina dirigenziale n. 100 del 04/07/2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 98.000,00, finanziati ai sensi della L.R. 15/88 dall'Assessorato Regionale BB.CC. AA. e P.I. con D.D.S n.766/XV del 25/07/2008, annotato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato al n.1275 del 07/08/2008 Cap.772004 del Bilancio Regionale;

**CHE** l'Assessorato Regionale BB.CC. AA. con successivo D.D.S - n.1440/XV del 18/12/2008 - ha rideterminato l'importo complessivo pari ad Euro 95.929,79;

**CHE** con determina dirigenziale n. 157 del 25/11/2008 è stato approvato il verbale di gara per l'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi;

**CHE** con contratto di appalto in data 1/04/09 n. 13605 di repertorio registrato a Messina il 20/04/09 al n. 394 serie I, venivano affidati alla ditta ITALPROGET srl con sede a Messina - Viale Principe Umberto, civ.69, i " *Lavori da eseguire nell'Istituto Regionale D'Arte di S. Stefano di Camastra, per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex novo dell'impianto antincendio*";

**CHE** i lavori vennero consegnati in data 8/10/2009 come da relativo verbale;

**CHE** i lavori vennero ultimati in data 02/12/2009 come da relativo verbale;

**VISTA** la D.D. N°113 del 16.11.2011 relativa alla presa atto perizia di variante e suppletiva redatta dalla D.L.;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori redatto dalla D.L. dell'importo complessivo di €. **73.283,71** da cui risulta che, detratti i certificati di acconto liquidati all'impresa di €. 66.370,00, resta a credito della stessa l'importo di €. **6.913,71 oltre IVA**;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 12.04.2010;

**VISTA** la L. 109/94 coordinata con le norme della LL.RR. n. 7/02 e n. 7/03;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

**VISTA** la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

## DETERMINA

**APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. relativo ai " *Lavori da eseguire nell'Istituto Regionale D'Arte di S. Stefano di Camastra, per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex novo dell'impianto antincendio*";

**APPROVARE** lo stato finale, dei lavori in oggetto, dal quale risulta il credito netto pari ad €. 6.913,71 + IVA, a favore dell'impresa,

**PROVVEDERE** con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di €. **8.336,92 IVA compresa**, (di cui €.3.834,93 Iva compresa a carico della Regione ed €. 4.501,99 Iva compresa a carico Ente Provincia) a favore dell'impresa ITALPROGET srl con sede a Messina - Viale Principe Umberto, civ.69, a seguito di regolare fattura, e gli incentivi per le competenze tecniche pari ad €. 1.539,99, a seguito dell'accreditamento delle somme assegnate con D.D.S. N.1440/XV del 18.12.2008.

### ALLEGATI:

1. Copia D.D.100 del 4.07.2008
2. Copia D.D.S. N.1440 del 18.12.2008
3. Copia D.D.157 del 25.11.2008
4. Copia D.D. 113 del 16.11.2011
5. Stato Finale e certificato di regolare esecuzione

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA - U.O. DIRIGENTI E PARERI

VISTO PRESO NOTA

MESSINA, 2/3/12

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Galabrò



DIRIGENTE

(Ing. Vincenzo CARDITELLO)

Visto di preso nota e copertura finanziaria  
IL RAGIONIERE GENERALE



Copia  
ufficiale  
R

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N 100 del 04 LUG. 2008

**OGGETTO:** LAVORI DA ESEGUIRE NELL'ISTITUTO D'ARTE DI S.STEFANO DI CAMASTRA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E LA REALIZZAZIONE EX NOVO DELL' IMPIANTO ANTINCENDIO.  
IMPORTO COMPLESSIVO €. 98.000,00.  
**APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.**

**IL DIRIGENTE**  
**DEL 5°DIPARTIMENTO 1°U.D.**

**PREMESSO CHE** tra i compiti istituzionali di questa Provincia Regionale vi è quello di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli Istituti Scolastici provinciali;

**CHE** con determinazione dirigenziale n. 32 del 30.05.2007 è stato approvato il progetto definitivo dei "LAVORI DA ESEGUIRE NELL'ISTITUTO D'ARTE DI S. STEFANO DI CAMASTRA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E LA REALIZZAZIONE EX NOVO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO" per l'importo complessivo €. 98.000,00;

**CHE** la Regione Siciliana con nota n.505 del 06.02.2008 ha comunicato l'inserimento dell'intervento di cui sopra nel programma di spesa approvato con DDG n. 14/XV del 25/01/08, richiedendo la redazione del progetto esecutivo munito dei pareri ed approvazioni previsti dalla legislazione regionale vigente in materia di opere pubbliche;

**VISTO** il progetto esecutivo redatto in data 04.06.2008 dell'importo complessivo di €. 98.000,00;

**VISTO** l'atto di validazione redatto ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 554/99 con il quale si è proceduto alla verifica della conformità del progetto alla normativa vigente;

**VISTA** l'approvazione in linea tecnica del progetto n.24/08 del 09.06.2008 espressa dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 7/bis della L.109/94 e succ. m. ed i.;

**VISTA** la L. 109/94;

**VISTA** la L.R.7/02 e la L.R. 7/03 e succ. mod. ed integrazioni;

**VISTO** il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

**VISTA** la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

**VISTO** l'art. 13 della L. 30/2000 ;

**VISTI** gli artt. 4 e 17 del Decr.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

## DETERMINA

**APPROVARE** il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale per i "LAVORI DA ESEGUIRE NELL'ISTITUTO D'ARTE DI S.STEFANO C. PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E LA REALIZZAZIONE EX NOVO DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO" per l'importo complessivo €. 98.000,00;

**PRENDERE ATTO** che l'intervento risulta finanziato ai sensi della LR 15/88 con fondi della Regione Siciliana;

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di Legge.

### ALLEGATI:

1. Copia relazione progetto esecutivo;

Messina, li 04 LUG. 2008

IL DIRIGENTE DEL 5° DIP. 1° U.D.

Ing. Vincenzo Carditello





## REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali  
ed Ambientali e della Pubblica Istruzione  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
"EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA"

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 09.08.1988 n. 15 recante "Interventi nel settore dell'Edilizia Scolastica ed Universitaria";
- VISTA** la L.R. 09.08.1988 n. 15 art. 8;
- VISTA** L.n.109/94 come modificata ed integrata dalla legge regionale n.7/2002 e dalla legge regionale 7/2003 e succ. modifiche ed integrazioni;
- VISTO** Il D.D.G. n. 378/XV del 16/04/2007 con il quale è stato approvato ed emanato l'allegato avviso pubblico (GURS Parte I, n.20 del 27/04/2007) finalizzato alla elaborazione di due programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche nel settore dell'edilizia scolastica destinati agli Enti obbligati (Province e Comuni) per la realizzazione di interventi negli edifici scolastici di ogni ordine e grado riguardanti gli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario 2007 sui Capitoli 772003 e 772004 rispettivamente di €. 5.000.000,00 e di €. 20.000.000,00 ;
- VISTO** Il D.D.G. n.596/XV del 05.06.07 con il quale , il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento di cui al suddetto avviso pubblico è stato riaperto e fissato entro e non oltre il 21 giugno 2007;
- VISTO** il D.D.G. n.1007 del 24.10.2007 , con il quale vengono conservate sul Cap 772004 le somme a sostegno degli interventi previsti nel citato programma;
- VISTO** il D.D.G. n.14 del 25.01.2008, con il quale è approvato il programma di spesa riguardante l'attuazione di interventi di edilizia scolastica di cui al Cap.772004;
- VISTO** il proprio D.D.S. n. 766/XV del 25.07.2008, annotato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato BB.CC.AA.e P.I. al n.1275 del 07.08.2008, di presa d'atto approvazione del progetto e di prenotazione della somma a carico della Regione relativo ai "Lavori da eseguire nell'Istituto d'Arte di S.Stefano di Camastra per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex - novo dell'impianto antincendio" dell'importo complessivo di €. 98.000,00;
- VISTO** il verbale di aggiudicazione del 25.11.2008 , con il quale la Provincia Regionale di Messina affida i suddetti lavori per l'importo netto di €.65.148,95 I.V.A. esclusa ed esclusi gli oneri di sicurezza, alla Ditta ITALPROGET s.r.l. con sede in via Principe Umberto n.69 - Messina, determinando un ribasso d'asta di €.10.351,05;
- RITENUTO** di dover rideterminare il quadro economico di spesa in base all'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e di doverlo adeguare alla normativa vigente, tenendo conto, anche, delle eventuali variazioni delle aliquote I.V.A. e considerando indicativa l'esposizione delle spese tecniche, che dovranno essere liquidate in base a parcelle

regolarmente Vistate dall'Organo competente, distribuendo, pertanto, le somme com-  
segue:

A) Lavori al netto del ribasso d'asta	Importi in €.	65.148,95
Oneri sicurezza		1.550,00
	Sommano	€. 66.698,95
B) Somme a disposiz. dell'Amm.ne:		
1) I.V.A. 20%	13.339,79	
2) Imprevisti (compresa I.V.A.)	4.000,00	
3) Competenze tecniche	1.540,00	
	Sommano	€. 18.879,79
Importo destinato alla realizzazione dell'opera		€. 85.578,74
Ribasso d'asta ( L.R.7/02 art.9 c.13)		€. 10.351,05

**RITENUTO** che il ribasso d'asta di €.10.351,05, ai sensi dell'art. 9 com.13 della L.R.7/02, dovrà essere trasferito per il 50% all'Ente attuatore e l'altro 50% in entrata tramite mandato speciale alla Regione;

**VISTO** il Bilancio della Regione Siciliana per l'Esercizio in corso


### DECRETA

**ART.1)** In conformità alle premesse, la somma complessiva di €. 98.000,00 conservata col D.D.G.n.1007 del 24.10.2007 e specificata nel D.D.G.n.14 del 25.01.2008 a favore della Provincia Regionale di Messina relativa ai "Lavori da eseguire nell'Istituto d'Arte di S.Stefano di Camastra per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex - novo dell'impianto antincendio", con il presente decreto viene ride-terminata in €. 95.929,79 e trasformata in impegno effettivo, destinando €.85.578,74 per la realizzazione dell'opera ed €.10.351,05 quale quota di ribasso d'asta da dovere successivamente trasferire; ai sensi dell'art.9 com.13 della L.R.7/02, destinando €.5.175,53 alla Regione Siciliana ed €.5.175,52 alla Provincia Regionale di Messina.


**ART.2)** Viene impegnata con il presente decreto la somma complessiva di €. 95.929,79 utilizzando lo stanziamento previsto in favore dell'Ente col suddetto D.D.G. di conservazione n.1007 del 24.10.2007 sul Cap. 772004.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li **18 DIC. 2008**



Il Dirigente del Servizio  
Edilizia Scolastica ed Universitaria  
(Arch. Nicola Trentacosti)





# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 5° Dipartimento - 1° U.D.

**DETERMINAZIONE N° 157**

**del 25/11/2008**

**OGGETTO:** *Approvazione verbale di gara cottimo appalto ed aggiudicazione definitiva. Lavori da eseguire nell'Istituto d'Arte di S. Stefano di Camastra per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex novo dell'impianto antincendio.*

Importo dei lavori €.77.050,00 di cui €.1.550,00 per oneri per la sicurezza.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** con Determina Dirigenziale n. 100 del 04-07-2008, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dall'importo complessivo di €.98.000,00;

- **che**, con Determinazione Dirigenziale n° 134 del 21.10.2008, è stato approvato lo schema della lettera d'invito per il cottimo appalto dei lavori di che trattasi;

- **che**, con Determinazione Presidenziale n° 137 del 10.11.2008, lo scrivente è stato autorizzato il ricorso al cottimo appalto;

- **che** l'opera risulta finanziata con D.D.S. n.766/XV del 25.07.2008 dalla Regione Sicilia Assessorato dei BB.CC.e P.I. vistato dalla Ragioneria Centrale il 07.08.2008 al n.1275 ;

- **che** quest'Ufficio con successiva nota prot. n° 34654 dell'11.11.2008 sono state invitate a presentare offerta n.15 ditte elencate in calce alla medesima nota;

**VISTO** il verbale di gara del 25.11.2008, da cui risulta aggiudicataria l'Impresa **ITAL PROGET** con sede in Messina , Viale Principe Umberto 69 - P.IVA: 02071760835 tel. 0906011356-3933321205, con il ribasso del 13,71%, che si allega alla presente;

**VISTA** la legge 109/94 s.m.i., così come pubblicata nella G.U.R.S. n.40 del 31/08/2007;

**VISTO** il D. L.gvo n. 267/2000 nonché la L.R. n° 30/2000;

**VISTI** gli artt. 04 e 17 del Decreto Legislativo del 30/03/2001, n.165 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti ;

**VISTO** il Regolamento sui cottimi fiduciari ai sensi della L.R. n. 7/2002, approvato dal Consiglio Provinciale del 17/02/03 n. 19;

**VISTO** lo Statuto Provinciale e il regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti;

### DETERMINA

1) **APPROVARE** il verbale di gara richiamato in premessa.

2) **AFFIDARE** i lavori in oggetto alla Ditta **ITAL PROGET** con sede in Messina , Viale Principe Umberto 69 P.IVA: 02071760835 tel. 0906011356-3933321205, che ha presentato il ribasso del 13,71%;

3) **FORMALIZZARE** l'aggiudicazione trasmettendo il verbale di gara e quant'altro necessario all'Ufficio contratti per la registrazione e gli atti consequenziali, ai sensi del vigente Regolamento;

La presente determina, non comportando impegno di spesa, è immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente.

Si allega copia del verbale di gara del 25.11.2008;

**IL DIRIGENTE COORDINATORE**  
*Ing. Vincenzo Carditello*



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D3/..... data.....

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 113 del 16-11-2011

**OGGETTO:** Lavori da eseguire nell'Istituto Regionale d'Arte di S. Stefano di Camastra, per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex novo dell'impianto antincendio.

**Presa atto perizia di variante e suppletiva, nuovo quadro economico ed approvazione schema atto di sottomissione (art. 25 L.109/94 coordinata con le norme della L.R. n.7/02 e succ. m. ed int.).**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO CHE** con determina dirigenziale n. 100 del 04/07/2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 98.000,00, finanziati ai sensi della L.R. 15/88 dall'Assessorato Regionale BB.CC. AA. e P.I. con D.D.S n.766/XV del 25/07/2008, annotato alla Ragioneria Centrale dello stesso Assessorato al n.1275 del 07/08/2008 Cap.772004 del Bilancio Regionale;

**CHE** con determina presidenziale n. 137 del 10/11/2008 è stata autorizzata la procedura di affidamento di detto lavori mediante cottimo appalto;

**CHE** in data 25/11/2008 è stata espletata la gara di appalto nella quale è risultata aggiudicataria la Ditta ITAL PROGET SRL con sede in Messina che ha offerto il ribasso del 13,710%;

**CHE** per i lavori di cui sopra la ditta ITAL PROGET SRL ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 01/04/09 n. 13605 di repertorio registrato a Messina il 20/04/09 al n. 394 serie I;

**CHE** i lavori sono stati consegnati in data 08/10/2009 come da relativo verbale con decorrenza 08/10/2009;

**CHE** l'Assessorato Regionale BB.CC.AA.e P.I., con proprio D.D.S - n.1440/XV del 18/12/2008 - ha riformulato il quadro economico dell'appalto mediante il recupero dell'importo per l'I.V.A., pari a Euro 2.070,21, calcolato sull'importo contrattuale. Ciò ha ridotto l'impegno finanziario a Euro 95.929,79, fermo restando l'impegno originario con il D.D.G. di conservazione n.1007 del 24/10/2007 sul Cap. 772004;

**CHE** nel corso dei lavori si è reso necessario eseguire alcune categorie di lavoro, non prevedibili all'atto della redazione del progetto, per i quali non risultavano previsti i relativi prezzi, nonché ulteriori lavori di adeguamento;

**VISTA** la perizia di variante redatta dalla DL, nell'ambito delle somme finanziate, ai sensi dell'art. 25 comma comma 3 della L.109/94 coord. con la LR 7/02 e succ. mod. ed int., per l'importo di €. 95.759,91 di cui €. 73.286,59 per lavori al netto del ribasso d'asta oltre IVA;

**VISTO** l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, con il quale si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori pari ad €. 6.587,64 oltre IVA agli stessi patti e condizioni del contratto principale oltre ad accettare i nuovi prezzi precedentemente concordati con la DL;

VISTA la L. 109/94 coordinata con le norme della LL.RR. n. 7/02 e n. 7/03;  
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;  
VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;  
VISTO lo Statuto Provinciale;

### DETERMINA

**PRENDERE ATTO** della perizia di variante e suppletiva redatta dalla DL, ai sensi dell'art. 25 comma 3 della L. 109/94 coordinata con la LR n. 7/02;

**APPROVARE** l'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, con il quale si impegna ad eseguire il maggiore importo dei lavori pari a complessivi €. **7.942,38 IVA compresa**, che potrà essere fronteggiato per €. **4.501,99 IVA compresa**, con le risorse in parte al Cap.2719 R bilancio 2005 ( D.D.91 del 3.07.2008) ed in parte al Cap.7516 R 2006 ( D.D.166 del 26.11.2008 ) e per €. **3.440,39 IVA compresa** ( Voce B somme a disposizione dell'Amministrazione quali " *Imprevisti*" ) con le risorse Regionali di cui al D.D.S - n.1440/XV del 18/12/2008 , agli stessi patti e condizioni del contratto principale oltre ad accettare i nuovi prezzi precedentemente concordati con la DL;

**TRASMETTERE** copia della presente all'Ufficio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di conseguenza.

#### ALLEGATI:

1. Relazione
2. Stima lavori
3. Atto di sottomissione
- 4.D.D.91 del 03.07.2008
- 5.D.D.166 del 26.11.2008

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO; PRESO NOTA

19/12/11

IL FUNZIONARIO

Visto di copertura e regolarità contabile

IL RAGIONIERE GENERALE

IL DIRIGENTE  
(Ing. Vincenzo CARDITELLO)



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## III DIPARTIMENTO

Realizzazione e Manutenzione Edifici Scolastici

LAVORI da eseguire nell'Istituto d'Arte di S.Stefano di Camastra per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex-novo dell'impianto antincendio.

IMPRESA: ITALPROGET SRL

### STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 2 dicembre 2009

CONTRATTO PRINCIPALE in data 1° aprile 2009 rep. 13605 Vistato dalla Prefettura in data \_\_\_\_\_ col n° \_\_\_\_\_ Registrato in data 20.04.2009 al n°394, serie I. Vol. \_\_\_\_\_ Fogl. \_\_\_\_\_.

CONTRATTO SUPPLETIVO in data \_\_\_\_\_ Vistato dalla Prefettura in data \_\_\_\_\_ col n° \_\_\_\_\_ Registrato in data \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_ Vol. \_\_\_\_\_ Fogl. \_\_\_\_\_.

Importo lordo del progetto a base d'asta €.	77.050,00		
Importo oneri di sicurezza €.	1.550,00	Data della consegna	12 ottobre 2009
Fondo a disposizione dell'Amministrazione €.	20.950,00	Data dell'inizio dei lavori	12 ottobre 2009
Sommano a lordo €.	<u>98.000,00</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	2 dicembre 2009
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 13,710% (compr. oneri sicurezza) €.	66.696,07	I lavori rimasero sospesi e prorogati per	.....
Importo lavori suppl. al netto €.	3.720,65	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	.....
Importo imprevisti al netto €.	2.866,99	Giorni impiegati in più	.....
Fondo a disposizione della Regione €.	16.012,22	Giorni impiegati in meno	sei
Fondo a disposizione della Provincia €.	781,34	Multa	
Sommano al netto €.	<u>90.077,27</u>		
Importo netto dei lavori eseguiti €.	71.733,71		
Importo oneri di sicurezza €.	1.550,00		
Certificati di acconto al netto €.	66.370,00		
Da pagare a saldo all'impresa oltre IVA €.	<u>6.913,71</u>		
di cui:			
A carico Regione €2.866,99 oltre Iva al 20% ed € 326,07 oltre Iva al 21%	3.193,06		
A carico Provincia €3.720,65 oltre Iva al 21%	3.720,65		
Differenza in _____ più _____		L'imposta sulle entrate in €..... è stata assolta	
Meno €.	3,34	mediante versamento sul C.C.P. n°7/100 intestato	
		all'Ufficio del Registro di Palermo con certificato di allib.	
		n°.....del .....	
		presso l'Ufficio Postale di Messina.	



I Direttori dei Lavori  
ing. Vincenzo Carditello  
geom. Carmelo Galofaro

Num. Ord	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISI	Lib. Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo		I M P O R T		
				N°	Pagina		Unitario	Liquidato	Pagato		
1	03/02/2010	N.P.1	Forn.e coll.di accessori QUADRO GEN.	cad	1	1,00	9.974,00	9.974,00			
2	03/02/2010	N.P.2	Forn.e coll.di accessori QUADRO SECOND	cad	1	1,00	3.710,00	3.710,00			
3	03/02/2010	A.P.2	Fornitura e posa in opera di carpenteria	m <sup>2</sup>	1	4,00	876,23	3.504,92			
4	03/02/2010	18.5.2.7	Fornitura e collocazione di conduttori	m	1	510,00	5,13	2.616,30			
5	03/02/2010	18.5.2.6	Fornitura e collocazione di conduttori	m	1	1.672,46	3,68	6.154,65			
6	03/02/2010	18.5.2.2	Fornitura e collocazione di conduttori	m	1	1.575,00	1,47	2.315,25			
7	03/02/2010	18.5.2.1	Fornitura e collocazione di conduttori	m	1	1.197,00	1,33	1.592,01			
8	03/02/2010	18.5.2.9	Fornitura e collocazione di conduttori	m	1	75,00	9,07	680,25			
9	03/02/2010	18.5.2.5	Fornitura e collocazione di conduttori	m	1	1.525,00	2,74	4.178,50			
10	03/02/2010	18.5.2.3	Fornitura e collocazione di conduttori	m	1	2.601,00	1,83	4.759,83			
11	03/02/2010	N.P.3	Fornitura e collocazione di conduttori	m	1	176,00	33,00	5.808,00			
12	03/02/2010	N.P.4	Fornitura e collocazione di conduttori	m	1	264,00	64,00	16.896,00			
13	03/02/2010	N.P.5	Forn.e posa in op.di canal.200x75x2000	m	1	122,50	63,50	7.778,75			
14	03/02/2010	N.P.7	Forn.e posa in op.curva a 90°mm.200x75	cad	1	10,00	57,00	570,00			
15	03/02/2010	N.P.6	Forn.e posa in opera di canaletta300x75	m	1	2,00	71,00	142,00			
16	03/02/2010	N.P.8	Fornitura e posa in opera di curva a 90°	cad	1	1,00	66,50	66,50			
17	03/02/2010	N.P.9	Forn.e posa in op.di derivazione piana	T cad	1	1,00	79,00	79,00			
18	03/02/2010	N.P.10	Forn.e posa in op.di riduz.300/200x75	cad	1	2,00	73,50	147,00			
19	03/02/2010	N.P.11	Fornitura e posa in opera di curva a 45°	cad	1	10,00	66,50	665,00			
20	03/02/2010	N.P.12	Forn.e posa in op.di derivazione T/disc	cad	1	2,00	99,00	198,00			
21	03/02/2010	N.P.13	Fornitura e posa in opera di derivazione	cad	1	1,00	118,50	118,50			
22	03/02/2010	N.P.16	Fornitura e posa in opera di curva a 45°	cad	1	2,00	78,00	156,00			
23	03/02/2010	N.P.14	Forn.e posa in opera supporto L=200	cad	1	46,00	39,50	1.817,00			
24	03/02/2010	N.P.15	Forn.e posa in opera supporto L=300	cad	1	73,00	40,50	2.956,50			
25	03/02/2010	N.P.17	Fornitura e posa in opera di piastra di	cad	1	5,00	32,54	162,70			
S O M M A N O									€ 77.046,66		



*[Handwritten signature]*

Data	Articolo	LAVORI O PROVVISI	Lib. Misure		Prof. e negat.	Prezzo	I M P O R T I	
			N°	Pagina			Unitario	Liquidato
							<b>RIPORTO</b>	<b>77.046,66</b>
03/02/2010	7.2.7	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 10 m	1			60,00	15,10	906,00
03/02/2010	7.2.8	Per ogni spostamento successivo al primo				98,00	14,00	1.372,00
03/02/2010	1 MO	Operaio Specializzato		h	1	40,00	19,84	793,60
03/02/2010	3 MO	Operaio Comune		h	1	80,00	16,98	1.358,40
03/02/2010	14 3.7.3	Cassetta di derivazione in materiale		ter	1	9,00	17,50	157,50
03/02/2010	A.P.2	Carpenteria quadro elettrico generale.		m²	1	2,60	876,23	2.278,20
03/02/2010	18.5.2.3	Fornitura e collocazione di conduttori		i	1	420,00	1,83	768,60

<b>Sommano i lavori</b>			€.		84.680,96
<b>Incidenza costo oneri di sicurezza</b>			€.	-1.550,00	83.130,96
<b>Al netto del ribasso d'asta 13,710%</b>			€.	11.397,25	71.733,71
<b>Oneri di sicurezza</b>			€.	1.550,00	1.550,00
<b>Sommano complessivi</b>					<b>73.283,71</b>
<b>A detrarre i certificati corrisposti:</b>			€.	-66.370,00	<b>-66.370,00</b>
<b>Resta il credito netto all'Impresa</b>					<b>€. 6.913,71</b>

Messina, 15.02.2010

L'IMPRESA  
ITAL PROGET SRL

I DIRETTORI DEI LAVORI  
ing. Vincenzo CARDITELLO  
geom. Carmelo GALOFARO

ITAL PROGET S.r.l.  
Società a partecipazione paritetica  
C.P. Unificazione  
06122 MESSINA  
VIA ITALIA, 02 071 700000





**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

**3 Dipartimento**

Realizzazione e Manutenzione Edilizia Scolastica

LAVORI DA ESEGUIRE NELL'ISTITUTO REGIONALE D'ARTE DI S.STEFANO DI CAMASTRA PER LA MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELÉTRICO E LA REALIZZAZIONE EX-NOVO DEL GRUPPO ANTINCENDIO.  
 Importo complessivo € 98.000,00.

**IMPRESA: ITAL PROGET SRL**

**Certificato di regolare esecuzione**

Progetto redatto in data 04 giugno 2008 dal I Ufficio Dirigenziale del V Dipartimento ed approvato con determinazione Dirigenziale n°100 del 04/07/2008 per l'importo complessivo di € 98.000,00= così ripartiti:

1- per lavori a base d'asta	€ 75.500,00
2- di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.550,00
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:	
a) per I.V.A. 20%	€ 15.410,00
b) per Spese Tecniche 1,766%	€ 1.540,00
c) imprevisti (IVA compresa)	€ 4.000,00
In uno	<u>€ 20.950,00</u>
Importo totale	<u>€ 98.000,00</u>

**Contratto** in data 01/04/2009 n°13605 di rep., registrato a Messina il 20 aprile 2009 al n° 394, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta .

	Contratto principale	€ 66.696,07
Somme autorizzate	Lavori suppletivi	€ 6.587,64
	Atti aggiuntivi	€ 16.793,56
	Totale somme autorizzate	<u>€ 90.077,27</u>

**Consegna e durata dei lavori.** I lavori vennero consegnati l'8 ottobre 2009 come risulta dal relativo verbale e che gli stessi lavori dovevano compiersi in giorni sessanta e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata all'8 dicembre 2009.

**Sospensioni e proroghe** = = = =

**Assicurazione operai:** INAIL di Messina posizione n°4410650

L'ultimazione dei lavori avvenne il 2 dicembre 2009 entro i termini contrattuali, così come risulta dal relativo verbale redatto il 21 dicembre 2009.

**Andamento dei lavori.** I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

**Conto finale.** Il conto finale in data 15.02.2010 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 73.283,71 = e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 3,34=.

**Credito dell'impresa.** E' stato fatto all'impresa un pagamento in acconto per l'ammontare di € 66.370,00= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 6.913,71=.

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Carmelo Galofaro nella qualità di Codirettore dei lavori;  
Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 3,34= a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

## C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa: "Lavori da eseguire nell' Istituto Regionale d'Arte di S.Stefano di Camastra per la messa a norma dell'impianto elettrico e la realizzazione ex-novo dell'impianto antincendio" sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€. 73.283,71
Dedotti gli acconti	<u>€. 66.370,00</u>
<b>Resta il credito liquido dell'Impresa</b>	<b>€. 6.913,71</b>

Diconsi euroseimilanovecentotredici/71

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 12 aprile 2010

L'IMPRESA  
ITAL PROGET SRL

IL CODIRETTORE DEI LAVORI  
geom. Carmelo Galofaro

ITALPROGET S.R.L.  
Società a r.l.  
V. P. 117  
98122 MESSINA  
Tel. 0943 0207170



Visto e confermato:

RESPONSABILE DEI LAVORI  
Ing. Vincenzo Carditello