



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° U.D. EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE  
UOC EDILIZIA SCOLASTICA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. D5/..... data.....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE** N 92 del 10.07.2012

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria e recupero del prospetto principale e dei due laterali dell'I.T.A. "Cuppari" di S. Placido Calonerò di Messina. Importo complessivo €. 650.000,00.

Impresa: ANZALONE LUIGI & C. srl.

**APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.  
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO DI SPESA PER ASSESTAMENTO  
SOMME.**

**CIG:0491035EE2**

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO CHE** con determina dirigenziale n. 1 del 19/01/10 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 650.000,00, fronteggiando la relativa spesa con le risorse della devoluzione mutuo CDP spa pos. N. 4496547, iscritto al cap. 7731/R del Bilancio Provinciale;

**CHE** con determina dirigenziale n. 24 del 18/05/10 è stato autorizzato l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto ed è stato approvato il relativo schema di bando di gara;

**CHE** con determina dirigenziale n. 103 del 21/09/10 è stato approvato il verbale di gara del 06/07/10 nel quale è risultata aggiudicataria la Ditta ANZALONE LUIGI & C. srl con sede a Caltanissetta c.da Mumia, che ha offerto il ribasso del 7,3152%, giusto contratto stipulato in data 05/11/10 n. 13814 di repertorio registrato a Messina il 23/11/10 al n. 1241 serie I;

**CHE** con Determina Dirigenziale n. 30 del 25/03/09, a seguito di perizia di variante in aumento, redatta dalla Direzione dei Lavori nell'ambito delle somme finanziate ai sensi dell'art. 25 della L.109/94 coord. con la LR 7/02 e succ. mod. ed int, è stato approvato un nuovo atto di sottomissione con nuovi prezzi sottoscritto dalla Ditta per un maggiore importo netto dei lavori di €. 91.388,00, registrato al n. di rep. 13997;

**CHE** i lavori sono stati ultimati in data 22/12/11 come da verbale redatto in data 22/12/11;

**VISTI** gli atti di Contabilità Finale dal quale risulta che lo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 22/05/2012, ammonta a €. 554.926,83 al netto del ribasso d'asta, da cui detratti i certificati di acconto liquidati alla Ditta pari ad €. 552.152,19, resta un credito a favore della stessa pari ad €. 2.774,64;

**VISTO** il nuovo quadro economico di spesa per assestamento somme, rimodulato dalla DL, successivo allo stato finale;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 16/05/12;

**VISTO** il D.Lgs. 163/06 ed il DPR 207/10, come recepiti in Sicilia con LR 12/11;

**VISTA** la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;

**VISTO** lo Statuto Provinciale;

**DETERMINA**

**APPROVARE** lo Stato Finale e il certificato di regolare esecuzione, redatti dalla D.L., relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria e recupero del prospetto principale e dei due laterali dell'I.T.A. "Cuppari" di S. Placido Calonerò di Messina", nei quali si evince che la Ditta ANZALONE LUIGI & C. srl ha eseguito lavori pari ad €. 554.926,83 e che risulta un credito a favore della stessa impresa di €. 2.774,64;

**APPROVARE** il nuovo quadro economico di spesa per assestamento somme, rimodulato dalla DL, successivo allo stato finale;

**PROVVEDERE** con successivo atto a liquidare e pagare la somma di €. 2.774,64 oltre IVA, per un importo complessivo di €. 3.052,10, alla Ditta ANZALONE LUIGI & C. srl con sede in Caltanissetta c.da Mumia, a seguito di presentazione di regolare fattura utilizzando le somme derivanti dalla devoluzione mutuo CDP spa pos. N. 4496547, iscritto al cap. 7731/R del Bilancio Provinciale;

**TRASMETTERE** copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza.

**ALLEGATI:**

1. stato finale
2. certificato di regolare esecuzione

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 31/7/12

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE  
(Ing. Vincenzo CARDITELLO)

Visto di regolarità contabile e disponibilità finanziaria espressi dal Ragioniere Generale  
Il Dirigente  
del 2° Dip 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabro

Messina, li

IL RAGIONIERE GENERALE

*Ally*


Provincia Regionale di Messina

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria e recupero del prospetto principale e dei due laterali dell'I.T.A. "CUPPARI" di S. Placido Calorenò di Messina.

IMPRESA: Impresa Anzalone Luigi & C. S.r.l. Via Pilato, 33 San Cataldo (CL)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 22.12.2011

CONTRATTO in data 05/11/2010, n. 13814 registrato a Messina	di repertorio, 23/11/2010,	al n. 1241 Serie I
ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 13997 di Repertorio		

Importo Complessivo Progetto Originario	650.000,00	Data consegna lavori	17/11/2010
Importo Lavori a base d'asta	499.355,00		
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 7,3152	463.556,76	Data di inizio dei lavori	01/12/2010
Importo Lavori Perizia di Variante a base d'asta	597.531,55		
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	15.363,00	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	16/11/2011
Importo ribasso d'asta	42.586,79		
Importo Lavori al netto Perizia di Variante	554.944,76		
		I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	8
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile Dopo P.V.	24/01/2012
Fondo a disposizione della Amministrazione .....	95.055,24	Giorni impiegati in piu' Giorni impiegati in meno	

Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
<b>RIFORTO LAVORI A MISURA</b>				
1	7.2.1 Approntamento di ponteggio in elementi p	m <sup>2</sup> 537,690	7,27	3.909,01
2	7.2.2 Nolo di ponteggio in elementi portanti m	m <sup>2</sup> 3.763,830	0,53	1.994,83
3	7.2.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi	m <sup>2</sup> 537,690	2,27	1.220,56
4	9.7 Intonaco civile per esterni dello spesso	m <sup>2</sup> 1.684,476	21,90	36.890,02
5	10.3 Fornitura e collocazione di lastre di ma	m <sup>2</sup> 75,694	119,00	9.007,59
6	11.2 Verniciatura di cancellate, ringhiere e	m <sup>2</sup> 3,750	19,80	74,25
7	21.1.2 Demolizione di calcestruzzo di cemento n	m <sup>2</sup> 3,200	456,60	1.461,12
8	21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per pavim	m <sup>2</sup> 89,402	15,40	1.376,79
9	21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno	m <sup>2</sup> 1.456,829	9,54	13.898,15
10	21.1.12 Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 per rimoz	m <sup>2</sup> 728,419	3,19	2.323,66
11	21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni	m <sup>2</sup> 316,838	13,10	4.150,58
12	21.1.24 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua	m 206,500	3,70	764,05
13	21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del	m <sup>3</sup> 140,749	21,80	3.068,33
14	21.2.3 Muratura di mattoni pieni e malta cement	m <sup>2</sup> 17,508	778,70	13.633,48
15	21.2.4 Sigillatura con malta di cemento a 400 k	m 250,000	2,44	610,00
16	21.3.1.2 Risanamento di strutture intelaiate in c	m <sup>2</sup> 312,065	40,10	12.513,81
17	21.9.8 Fornitura e collocazione di rete porta i	m <sup>2</sup> 1.107,556	7,43	8.229,14
18	21.10.1 Formazione di tracce su muri per l'allog	m 120,000	21,60	2.592,00
19	NP.1 Oneri di conferimento a discarica dei ma	m <sup>3</sup> 74,390	18,50	1.376,22

*[Handwritten signature]*

Num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		RIPORTO			119.093,59
20	NP.2	Lavaggio prospetti con idropulitrice, ge	m <sup>2</sup>	4,00	5.827,32
21	NP.3	Ricostruzione di balaustra parapetto ter	m <sup>2</sup>	742,10	44.428,04
22	NP.5	Ricostruzione di cornici e modanature es	m	61,40	23.257,71
23	NP.7	Sovrapprezzo per intonaco per esterni ne	m <sup>2</sup>	38,20	14.327,56
24	NP.9	Esecuzione di applicazione di biocidi pe	m <sup>2</sup>	39,80	52.354,91
25	NP.10	<Rif. P.R. '09 art. 7.2.4) Approntamento	m <sup>2</sup>	8,68	15.830,30
26	NP.11	(Rif. P.R. '09 art. 7.2.5) Nolo di ponte	m <sup>3</sup>	0,57	7.276,84
27	NP.12	(Rif. P.R. '09 art. 7.2.6) Smontaggio ad	m <sup>2</sup>	3,19	5.817,82
28	NP.13	(Rif. P.R. '09 art. 1.1.8.1) Scavo a sez	m <sup>3</sup>	4,90	901,60
29	NP.14	(Rif. P.R. '09 art. 1.1.9) Scavo a sezio	m <sup>3</sup>	123,50	719,63
30	NP.15	(Rif. P.R. '09 art. 1.5.4) Costituzione	m <sup>3</sup>	2,42	236,98
31	NP.16	(Rif. P.R. '09 art. 3.1.3.1) Conglomerat	m <sup>3</sup>	113,90	4.134,35
32	NP.17	(Rif. P.R. '09 art. 6.4.5.2) Fornitura e	Kg	4,43	6.139,98
33	NP.18	(Rif. P.R. '09 art. 18.1.3) Formazione d	cad	114,80	2.525,60
34	NP.19	Formazione di pozzetto in conglomerato c	cad	139,06	1.529,66
35	NP.20	(Rif. P.R. '09 art. 18.5.2.5) Fornitura	m	3,14	1.915,40
36	NP.21	(Rif. P.R. '09 art. 18.5.2.6) Fornitura	m	4,13	1.701,50
37	NP.22	(Rif. P.R. '09 art. 18.5.2.8) Fornitura	m	7,06	4.631,30
38	NP.23	Fornitura e collocazione di conduttori i	m	6,20	1.016,80
39	NP.24	(Rif. P.R. '09 art. 18.7.1.2) Esecuzione	cad	54,10	1.623,00

Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			<b>315.290,8</b>
40	NP.25(Rif. P.R. '09 art. 18.7.5) Messa a terr.	cad	4,000	43,20
41	NP.26(Rif. P.R. '09 art. 18.7.6) Fornitura e	m	177,450	5,94
42	NP.27(Rif. P.R. '09 art. 18.8.2.3) Fornitura	m	96,300	4,48
43	NP.28(Rif. P.R. '09 art. 18.8.2.5) Fornitura	m	357,700	5,74
44	NP.29Fornitura e posa in opera entro scavo di	m	201,500	8,78
45	NP.30Fornitura e collocazione di conduttori i	m	131,600	7,34
46	NP.31Fornitura e collocazione di conduttori i	m	19,000	10,51
47	NP.32(Rif. P.R. '09 art. 13.8) Formazione del	m <sup>2</sup>	86,083	20,50
48	NP.33(Rif. P.R. '09 art. 14.3.1.3) Fornitura	m	120,000	5,06
49	NP.34(Rif. P.R. '09 art. 14.4.6.4) Interruttori		1,000	176,80
50	NP.35Lavori di smonto di cavi esistenti nel p	acorporo	1,000	3.668,50
51	NP.36Realizzazione e collocazione di gattoni	cad	26,000	222,49
52	NP.37Realizzazione e collocazione di gattoni	cad	314,000	35,33
53	NP.38Realizzazione e collocazione di lesene p	cad	58,000	32,82
54	NP.39Realizzazione e collocazione di testate	cad	16,000	219,96
55	NP.40Realizzazione e collocazione di cornicio	m	502,955	66,90
56	NP.41Rincocciatura ed appiombatura di vecchie	m <sup>2</sup>	728,414	18,00
57	NP.42Fornitura e collocazione a piano di dopp	m <sup>2</sup>	201,784	20,17
58	NP.43Scrostamento della parte superiore del c	m	151,470	5,46
59	NP.44(Rif P.R. '09 art. 12.1.1.) Fornitura e p	m <sup>2</sup>	83,308	7,10

*Deu*

num. ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
		<b>RIPORTO</b>			402.702,39
60	NP.45	(Rif. P.R. '09 art. 2.2.1.2) Tramezzi co	m <sup>2</sup> 26,670	22,70	605,41
61	NP.46	Smonto e ricollocazione di corpi climati	cad 13,000	750,00	9.750,00
62	NP.47	Realizzazione di pavimento in cemento ba	m <sup>2</sup> 95,755	21,40	2.049,16
63	NP.48	Fornitura e collocazione di doppio strat	m <sup>2</sup> 1.107,556	24,49	27.124,04
64	NP.49	Fornitura e posa in opera di pluviali in	m 147,000	25,50	3.748,50
65	NP.50	(Rif. P.R. '09 art. 8.10.2) Fornitura e p	m <sup>2</sup> 116,520	318,30	37.088,31
66	NP.51	(Rif. P.R. '09 art. 8.1.2) Fornitura e po	m <sup>2</sup> 138,727	460,50	63.883,79
67	NP.52	Fornitura e collocazione di portone este	m <sup>2</sup> 23,925	530,00	12.680,25
68	NP.53	Fornitura e posa in opera di vetri termo	m <sup>2</sup> 99,040	55,00	5.447,20
69	NP.54	Fornitura e collocazione di lastre di ma	m <sup>2</sup> 36,529	190,00	6.940,51
70	NP.55	Fornitura e collocazione di canalette in	cad 78,552	15,00	1.178,28
71	NP.56	Fornitura e posa in opera di pittura tra	m <sup>2</sup> 665,093	12,50	8.313,66
72	NP.61/10.10.2	Compenso addizionale per la posa in oper	m <sup>2</sup> 45,341	52,30	2.371,33
73	NP.62/10.12	Formazione di bisellatura fino a 10 mm e	m 178,200	2,08	370,66
74	NP.63/10.14	Formazione di spigolo smussato, eseguito	m 121,000	1,87	226,27
75	NP.64/3.1.3.2	Conglomerato cementizio per strutture no	m <sup>2</sup> 11,150	122,90	1.370,34
76	NP.65/3.2.1.2	Acciaio in barre a aderenza migliorata C	Kg 689,400	1,49	1.027,21
77	NP.66/3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati sem	m <sup>2</sup> 9,176	18,40	168,84
78	NP.67/21.1.1.5	Rimozione di opere in ferro, quali ringh	m <sup>2</sup> 8,415	6,95	58,48
		<b>LAVORI IN ECONOMIA</b>			587.104,63

Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	IMPORTO TOTALE
	RIPORTO			
79	Lista settimanale n° 1 degli operai			587.104,63
				820,70
80	Lista settimanale n° 2 degli operai			892,54
81	Lista settimanale n° 3 degli operai			900,02
82	Lista settimanale n° 4 degli operai			1.223,40
83	Lista settimanale n° 5 degli operai			2.297,52
84	Lista settimanale n° 6 degli operai			1.223,40
85	Lista settimanale n° 7 degli operai			1.826,64
86	Lista settimanale n° 8 degli operai			1.223,40
				<hr/> 10.407,62



Importo lavori a misura  
A CUI SI APPLICA:  
Oneri Sicurezza 2,571078%

597.512,25

15.362,51

582.149,74

42.585,42

539.564,32

539.564,32

15.362,51

IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI  
A CUI SI DETRAE:

554.926,83

- Certificati acconto emessi

N°1 del 23/02/2011 di €. 135.580,30

N°2 del 21/04/2011 di €. 121.873,55

N°3 del 25/06/2011 di €. 95.065,25

N°4 del 17/09/2011 di €. 95.738,87

N°5 del 05/03/2012 di €. 103.894,22

SOMMANO

552.152,19

TOTALE A DETRARRE

552.152,19

RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA

2.774,64

Messina Li 16-05-2012

L'Impresa

*Impresa Costruzione*  
*di Luigi Stanzano & C. s.r.l.*  
Via Rikato, 33-93017 San Cataldo (CL)  
C.A.P. Operativa - Casella Postale  
Cassa Nuova s.n. 93000 CALTANISSETTA  
P.IVA 01187260854

I Direttori dei Lavori

Arch. Domenico Calarco

Arch. Caterina Marino

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Vincenzo Cadedello



Provincia Regionale di Messina

7° DIPARTIMENTO

EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria e recupero del prospetto principale e dei due laterali dell'I.T.A. "Cuppari" di S. Placido Calonerò di Messina.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Impresa** Anzalone Luigi & C. S.r.l., con sede in via C/da Mumia - Caltanissetta s. n

**Contratto** n° rep. 13814 del 05/11/2010 reg. a Messina in data 23.11.2010 al n. 1241 serie I

**Atto di sottomissione** n°13997 della Rubrica dell'Ente.

**Relazione**

**Perizia di Variante e Suppletiva** in data 07.07.2011 dell'importo di € 650.000,00 approvata con Determinazione Dirigenziale n°56 in data 22.07.2011 così ripartito:

a) per lavori al netto del ribasso d'asta			€ 554.944,76	
b) per somme a disposizione dell'Amministrazione:				
1) I.V.A. sui lavori il 10%	€	55.494,48		
2) competenze tecniche	€	11.950,62		
3) Oneri di assicurazione	€	299,00		
4) Spese pubblicità	€	11.681,82		
5) Autorità di vigilanza	€	150,00		
6) Compenso C.T.P. di cui all'art. 3 L.R. 20/2007	€	5.479,32		
7) Spese per consulenza scient. spec. di restauro	€	10.000,00		
	Sommano	€	95.055,24	Euro 95.055,24
	<b>Importo Complessivo</b>			<b>Euro 650.000,00</b>

**Consegna lavori** in data 17.11.2010 e siccome la durata era stabilita in giorni 365 dall'inizio, il termine scadeva il 16.11.2011

**Sospensione e ripresa dei lavori** - I lavori sono stati sospesi in data 20.06.2011 e sono ripresi il 28.06.2011, a seguito dell'approvazione della perizia di variante la nuova scadenza era fissata al 24.01.2012;

**Proroghe** - Durante la esecuzione dei lavori **non** furono concesse proroghe.

**Ultimazione dei lavori** - il 11.12.2011 come da relativo verbale di accertamento in data 22.12.2011 e quindi in tempo utile.

**Verbale di nuovi prezzi** - Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto furono convenuti n°58 nuovi prezzi con verbale in data 21.02.2011 formalizzato con Determinazione n°56 in data 22.07.2011 del Dirigente del 3° Dipartimento.

**Accordi bonari intervenuti** - Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

**Conto finale e credito residuo dell'impresa** - Il conto finale dei lavori compilato in data 16.05.2012 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta:

- per lavori al netto	€	554.926,83
<i>A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa in base a:</i>		
- n°1 certificati di acconto	€	135.580,30
- n°2 certificati di acconto	€	121.873,55
- n°3 certificati di acconto	€	95.065,25
- n°4 certificati di acconto	€	95.738,87
- n°5 certificati di acconto	€	103.894,22
<b>Resta il credito netto dell'impresa, a saldo</b>		<b>2.774,64</b>

**Assicurazioni sociali** - Come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa ~~è~~ non è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

**Cessioni di credito** - Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa;

**Avvisi ad opponendum** - La Direzione dei Lavori non ha rilasciato avvisi ad opponendum.

**Visita sui luoghi** - Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, i sottoscritti arch. Domenico CALARCO e arch. Caterina MARINO il giorno 02.05.2012 si è recato nel sito dei lavori alla presenza del signor Anzalone Luigi, titolare dell'omonima ditta.

*Si è proceduto alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: rimozione intonaci ammalorati; applicazione di biocidi per disinfestazione dei paramenti murari; esecuzione degli intonaci; applicazione di calce naturale per finitura dei prospetti; realizzazione dei parapetti dei balconi; impermeabilizzazione dei balconi, realizzazione pavimentazione con battuto di cemento; eliminazione cavi elettrici dal prospetto e realizzazione nuovo impianto con linee sottotraccia; smontaggio degli infissi esterni, la loro fornitura e la collazione; rifacimento di paramenti decorativi e comici varie;*

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine vari riscontri di misure, si è rilevato che esse corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Il sig. Anzalone Luigi presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.



## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- **che** i lavori sopra indicati eseguiti dalla ditta *Impresa Anzalone Luigi & C. S.r.l.* corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- **che** le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- **che** i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- **che** la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- **che**, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette € 554.926,83;
- **che** tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- **che** gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con posizione I.N.A.I.L. di Caltanissetta n°3874733 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

### SI CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa *Impresa Anzalone Luigi & C. S.r.l.*, con sede in via C/da Mumia - Caltanissetta s.n.

e liquida il relativo importo in nette € 554.926,83

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per € 552.152,19

resta il credito di € 2.774,64

(diconsi Euro duemilasettecentosettantaquattro/64)

da pagarsi all'Impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le eventuali rettifiche che potranno essere apportate.

Messina, 06.06.2012

#### L'Impresa

Anzalone Luigi  
*Impresa Costruzioni*  
*Li Luigi Anzalone & C. s.r.l.*  
Via Filato, 33/93017 San Cataldo (CL)  
Sede operativa: C/da Mumia, 10/A sic  
da Mumia s.n. 93100 CALTANISSETTA  
P.IVA 01187260854

#### La Direzione dei Lavori

arch. Domenico CALARCO *Calarco*  
arch. Caterina MARINO *Marino*

Visto ed accettato si conferma:

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

Ing. Vincenzo Cardifello



*De*