



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 245 del 28 DIC. 2012

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI - ROCCAFIORITA - LIMINA - FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI') - S. ALESSIO - GALLODORO - GRANITI.
Stralcio esecutivo per la messa in sicurezza.

Codice Identificativo POR: 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/123

Preso atto Stato Finale e Certificato di Collaudo.

L'anno duemiladodici il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1. Presidente On- Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>NO</u>
2. Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>SI</u>
3. Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>NO</u>
4. Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
5. Assessore Dott. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
6. Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
7. Assessore Arch. Dario	LA FAUCI	<u>SI</u>
8. Assessore Dott. Daniele	BRUSCHETTA	<u>NO</u>
9. Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10. Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>NO</u>
11. Assessore Sig. Santo	FOTI	<u>SI</u>
12. Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>SI</u>
13. Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
14. Assessore Dott. Giuseppe	CRISAFULLI	<u>NO</u>
15. Assessore Dott. Bruno	CILENTO	<u>SI</u>
16. Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>NO</u>

Assume la Presidenza DO TT. A. TERRANOVA

Partecipa il Segretario Generale AW. M.A. CAPONETTI

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

VISTA la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente, Dott. Antonino Terranova, vista la richiesta del Dirigente proponente, stante l'urgenza di trasmettere gli atti alla Regione per la conclusione dell'iter procedurale, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE

ad unanimità di voti, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

Ufficio Dirigenziale 4° - Protezione Civile – Difesa Suolo – Viabilità - 1° Distretto

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale: Ing. Giuseppe Celi

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI – ROCCAFIORITA – LIMINA - FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI') - S. ALESSIO - GALLODORO - GRANITI. **Stralcio esecutivo per la messa in sicurezza.**

Codice Identificativo POR: 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/123

PROPOSTA

PREMESSO CHE:

- Il progetto e' stato redatto dagli Ingg. Giovanni LENTINI (capogruppo), Anna CHIOFALO, e dai Geomm. Mario LUCCHESI, e Filafelfio MAGNO in data 04/11/2005, ed e' stato validato con parere n° 10 del 07/11/2005 ed approvato in linea tecnica con parere n° 06 del 15/11/2005;
- L'opera è stata cofinanziata dalla Comunità Europea tramite La regione Siciliana con l'emissione Decreto dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n° 1550/15° Bis del 20/11/2006 e dalla Provincia Regionale di Messina con stanziamento del 5% dell'importo complessivo di cui alla delibera della Giunta Provinciale n° 293 del 22/11/2005; il tutto per l'importo complessivo di € 1.222.000,00;
- Oltre al progetto principale è stata redatta perizia di variante di assestamento somme finale ai sensi dell'Art. 25 Comma 3 della L. 109/94 approvata con determina del Dirigente n° 32 del 16/09/2008 ed in linea tecnica con parere dello stesso Dirigente n° 09 del 16/09/2008;
- Il relativo atto di sottomissione venne redatto in data 29/09/2008 ed è stato repertoriato presso l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina al n° 218 del 21/10/2008, non essendoci nuovo impegno di spesa ai fini del rapporto contrattuale con l'impresa;
- Nella gara di pubblico incanto, tenutasi in data 21 Maggio 2007 rimase aggiudicataria l'impresa PIAZZA COSTRUZIONI S.r.l. con sede Via Palermo, n° 125, Mussomeli (CL), che offri' il ribasso del 7,318 %.
- I lavori del contratto principale furono consegnati con verbale redatto senza riserve in data 12/09/2007 per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dal Capitolato Speciale D'Appalto mesi 12 consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna, con un termine utile per l'ultimazione indicato nel il 11/09/2008;
- Durante l'esecuzione dei lavori, non vi sono state sospensioni, né di conseguenza riprese degli stessi e quindi il tempo utile per dare ultimati i lavori risulta confermato nel giorno 11/09/2008, come da verbale di fine lavori in pari data;
- Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 10/10/2008 per l'importo

netto di €. 870.008,35;

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alle perizie di variante senza aumento di spesa e suppletiva di assestamento finale secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;

VISTI gli atti tecnici contabili ed il certificato di collaudo redatto dall'Ing. Agostino MAUROTTO, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale del 18/06/2012 prot. n° 58890, con la quale si chiedeva l'integrazione del suddetto certificato di collaudo amministrativo;

VISTA l'integrazione del certificato di collaudo amministrativo redatto dall'Ing. Agostino MAUROTTO, dal quale si evince che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale, del 19/10/2012 prot. n° 92058, acquisita al protocollo di questa Provincia Regionale in data 30/10/2012 al n° 36005/12, con la quale si restituiscono positivamente gli atti di contabilità finale e di collaudo delle opere in oggetto;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n° 04/4° Dip. del 16/11/2009 con la quale il Dirigente del 4° Dip. ha approvato lo stato finale ed il certificato di collaudo dei lavori di cui alla presente;

VISTA la L.R. n° 9 del 06/03/1986;

VISTA la L. 109/94 nel testo coordinato con le LL.RR. 7/2002 e 7/2003;

VISTA la L. R. 12/2011;

VISTA lo Statuto Provinciale ;

VISTO il D. Lg.vo 267/2000 e la L.R. n° 30/2000;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI

PRENDERE ATTO della circostanza che i lavori di cui in narrativa, sono stati conclusi regolarmente;


PRENDERE ATTO dello stato finale e del certificato di collaudo dei "LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI – ROCCAFIORITA – LIMINA - FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI') - S. ALESSIO - GALLODORO – GRANITI". **Stralcio esecutivo per la messa in sicurezza. Codice Identificativo POR: 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/123**

PRENDERE ATTO della determinazione Dirigenziale n° 04/4° Dip. del 16/11/2009 con la quale il Dirigente del 4° Dip. ha approvato lo stato finale ed il certificato di collaudo dei lavori in oggetto;

DARE MANDATO al Dirigente competente per la trasmissione del presente atto all'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9 – Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale;

DICHIARARE la presente Delibera immediatamente esecutiva.

STANTE L'URGENZA DI TRASMETTERE GLI ATTI ALLA REGIONE PER LA CONCLUSIONE DELL'ITER PROCEDURALE.



SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. COPIA STATO FINALE
2. COPIA CERTIFICATO DI COLLAUDO
3. COPIA INTEGRAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO
4. DET. DIRIG. N° 04/4° Dip. del 16/11/2009
5. NOTA ASS.TO LL.PP. PROT. 92058 DEL 19/10/2012

6. RENDICONTO SPESE SOSTENUTE
CON FONDI REGIONALI E
PROVINCIALI

9. _____

10. _____

li 10-12-2012

Il Responsabile dell'Unità Operativa
Ing. Giovanni LENTINI

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe CELI

li _____

Il Presidente o l'Assessore

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 10-12-2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 19 DIC. 2012

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. ^{U.D.}

Dott. Antonino Calabro

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

3° D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PAGAMENTI

VIS. TO: PRESO NOTA

MESSINA

17/12/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. ^{1° U.D.}
Dott. Antonino Calabro

to confermato e sottoscritto

F.to IL PRESIDENTE

DOIT. A. TERRANOVA

F.to L'ASSESSORE ANZIANO

SIG. R. FICHERA

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

AW. M. A. CAPONETTI

Il presente atto sarà affisso all'Albo
il giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

L'ADDETTO

essina li, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 30 DIC. 2012 giorno
festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio
provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, _____

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3°
comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, 28 DIC. 2012

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AW. M. A. CAPONETTI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 28 DIC. 2012

F.to IL SEGRETARIO GENERALE



P.D.R.U.O.A.

(dott.ssa Giovanna D'Angelo)

LAVORI :

di amm. adeg. e messa in sicurezza e per il miglioram. della percor. la valoriz. degli interventi del P.I.T. n° 13 e dei

IMPRESA :

PIAZZA COSTRUZIONI S.r.l.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 08/09/2008

CONTRATTO in data 31/07/2007, n. 13387 di repertorio, registrato a Messina

in data 13/08/2007, al n. 2280/3 Mod. Vol.

Atto di sottomissione in data , registrato a al n°

Importo Progetto Originario	€	1.222.000,00
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 7,318	€	870.147,23
Importo ribasso d'asta	€	67.280,67
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	18.041,82
Importo cauzione definitiva (10% importo contrattuale)	€	87.014,72
Importo cauzione defin.svincolabile (max.75%)	€	65.261,04

		Tempi	
1) Accantonamento di cui all'art.18 comma 1 della Legge 109/94 (incentivi progettazione 2% dell'importo a b.a.)	18.748,56	Data della consegna	12/09/2007
2) Accantonamento per il collaudo amministrativo	5.586,83	Data di inizio dei lavori	12/09/2007
3) Per assicurazione obbligatoria tecnici protagonisti della progettazione (0.05% dell'importo lordo dei lavori)	468,71	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	11/09/2008
4) Per accantonamento di cui all'Art. 26, Comma 4 L. 109/94 (3% dell'importo lordo dei lavori)	28.122,84	I lavori rimasero sospesi o prorogati per gg.	0
5) Imprevisti (<5% dei lavori a base d'asta)	13.659,58	Per cui la nuova scadenza del tempo utile	
6) Per pratiche eventuali di esproprio	6.000,00	Giorni impiegati in piu'	
7) Per oneri di conferimento in discarica (€12.00/mc)	8.000,00	Giorni impiegati in meno	
8) Per pubblicazione bando di gara	13.500,00		
9) Per pubblicazione avvisi "Ad opponendum"	3.000,00		
10) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo lordo dei lavori)	187.485,58		
Totale			
€ 284.572,10			



ECCELAZIONE ALL'ORIGINALI

Ing. Giovanni LENTINI

ando a disposizione della Amministrazione

num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI ' E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale	
LAVORI A MISURA						
1	N.P.1-1.3.4	Demolizione parziale o totale, per lavor	m³	568,255	12,80	7.273,67
2	1.1.1.1	Scavo di sbancamento per qualsiasi final	m³	3.534,276	2,70	9.542,55
3	1.1.5.1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi	m³	863,757	4,40	3.800,54
4	1.2.5.1	Trasporto di materie provenienti da per	m³xkm	84.479,088	0,36	30.412,47
5	3.1.3.1	Idem come sopra ma confezionato con 250	m³	532,868	81,90	43.641,90
6	3.1.3.2	Idem come sopra ma confezionato con 250	m³	273,196	85,90	23.467,54
7	3.2.5	Fornitura e collocazione di rete di	kg	31.697,268	1,63	51.666,54
8	3.2.4	Casseforme per getti di conglomerati	m²	3.458,115	14,80	51.180,10
9	N.P.2-3.1.4.7	Conglomerato cementizio per strutture in	m³	502,858	96,60	48.576,09
10	N.P.3-3.1.4.17	Conglomerato cementizio per strutture in	m³	422,534	99,20	41.915,37
11	3.2.1.2	Acciaio in barre ad aderenza migliorata	kg	48.588,636	1,27	61.707,56
12	N.P.4-NO.001	Nolo a caldo di mini escavatore gommato	h	311,000	35,00	10.885,00
13	N.P.5-NO.002	Nolo a caldo di autocarro a cassa ribalt	h	311,000	52,00	16.172,00
14	OP.001	Operaio Comune	h	272,000	16,98	4.618,56
15	OP.003	Operaio Qualificato	h	272,000	18,63	5.067,36
16	6.3.3	Costituzione di drenaggi a tergo di manu	m³	141,546	19,50	2.760,15
17	1.2.4	Compenso per rinterro o ricolmo degli	m³	697,645	1,40	976,70
18	N.P.6-1.3.4	Scavo di sbancamento per qualsiasi final	m³	1.154,107	15,60	18.004,07
19	N.P.7-1.3.4	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi	m³	128,576	21,00	2.700,10
20	6.1.4.1	Conglomerato bituminoso per strato di p	m²xcm	31.689,000	1,02	32.322,78
A RIPORTARE						466.691,05

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pa Importo Totale
		RIPORTO			466.691,0
21	N.P.8-A.P.1	Conglomerato bituminoso per strato di co	m ³ 296,200	83,64	24.774,1
22	6.5.1.2	Fornitura e posa in opera di barriera B	m 954,900	30,90	29.506,4
23	6.5.1.4	Fornitura e posa in opera di barriera B	m 1.948,200	72,70	141.634,1
24	N.P.9-NO.003	Pala cingolata o gommata di potenza oltr	h 31,000	54,20	1.680,2
25	7.1.1	Fornitura di opere in ferro in profilati	kg 462,000	2,37	1.094,9
26	7.1.3	Posa in opera di opere in ferro di cui	kg 462,000	1,90	877,8
27	N.P.10-A.P.2	Rimozione di barriere metalliche in acci	m 1.548,000	5,85	9.055,8
28	1.4.1	Scarificazione a freddo di pavimentazion	m ² 22.372,567	2,10	46.982,3
29	6.1.5.1	Conglomerato bituminoso per strato di p	m ² xcm 154.298,551	1,16	178.986,3
30	OP.002	Operaio Specializzato	h 16,000	19,84	317,4
31	1.4.2	Scarificazione a freddo di pavimentazion	m ² 17.180,942	0,53	9.105,9
32	6.6.22	Esecuzione di strisce longitudinali	m 23.167,000	0,72	16.680,2
33	6.6.21	Esecuzione di strisce orizzontali sparti	m ² 95,600	6,80	650,08
34	6.6.1	Fornitura e collocazione di segnali	cad. 21,000	122,20	2.566,2
35	6.6.2	Fornitura e collocazione di segnali	cad. 8,000	140,00	1.120,0
36	6.6.17	Fornitura e collocazione di palo in ferr	cad. 28,000	75,70	2.119,6
37	N.P.11-A.P.3	Targhe per la segnaletica verticale di d	cad 42,000	75,70	3.179,4
38	N.P.12-A.P.4	Sovrapprezzo per la pellicola di classe	cad 21,000	12,20	256,2
					937.278,28
		A RIPORTARE			937.278,28

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	937.278,28	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.038,94	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	919.239,34	919.239,34
Il ribasso d'asta del 7,318% su € 919.239,34	€		67.269,93
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		851.969,41
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		18.038,94
Lavori a misura al netto	€		870.008,35
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		870.008,35
A CUI SI DETRAE :			
- Certificati acconto emessi			
N°1 del 01/12/2007 di €. 120167,66			
N°2 del 25/02/2008 di €. 186818,1			
N°3 del 05/05/2008 di €. 222543,18			
N°4 del 20/06/2008 di €. 170935,89			
N°5 del 23/07/2008 di €. 124918,65			
N°6 del 24/09/2008 di €. 40274,83			
SOMMANO	€	865.658,31	
TOTALE A DETRARRE	€		865.658,31
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		4.350,04

Messina li', 10/10/2008

Il Direttore dei lavori

Ing. Giovanni Lentini



Il Responsabile del procedimento

Ing. Giuseppe Celi

L'impresa

Piazza Costruzioni S.r.l.

L'impresa risulta regolare con i versamenti dei contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE per gli operai come dal D.U.R.C. dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale della C.E. della provincia di MESSINA

Il Responsabile del procedimento

Ing. Giuseppe Celi



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

OGGETTO: COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. N° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI-ROCCAFIORITA-LIMINA-FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI')-S.ALESSIO-GALLODORO-GRANITI

IMPORTO COMPLESSIVO A LORDO: € 937.427,90

IMPRESA APPALTATRICE: PIAZZA Costruzioni s.r.l.

CONTRATTO: n° 13387 di Repertorio del 31.07.2007, registrato a Messina in data 13.08.2007 al n° 2280/3 Serie I

ATTO DI SOTTOMISSIONE: Redatto in data 29.09.2008 e registrato presso l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina in data 21.10.2008 al n° 218

Il sottoscritto Collaudatore Amministrativo Ing. Agostino Maurotto, ad espletamento dell'incarico conferitogli dall'Assessorato Lavori Pubblici Regione Siciliana con D.D.G. n. 0065/S6 del 26.01.2009, ha redatto il presente collaudo tecnico-amministrativo.



COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

RELAZIONE-VERBALI DI VISITA- CERTIFICATO DI COLLAUDO-

LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. N° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11
E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI-
ROCCAFIORITA-LIMINA-FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI')-S.ALESSIO-
GALLODORO-GRANITI

IMPRESA: PIAZZA Costruzioni s.r.l.


A) RELAZIONE

Progetto Principale e Finanziamento:

Il progetto è stato redatto dagli ingegneri Giovanni Lentini (capogruppo),
Anna Chiofalo e dai geometri Mario Lucchesi e Filadelfio Magno in data
04.11.2005 ed è stato validato con parere n° 10 del 07.11.2005 ed approvato
in linea tecnica con parere n° 06 del 15.11.2005.



L'opera è stata cofinanziata dalla Comunità Europea tramite l'emissione di
Decreto dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n° 1550/15° Bis del
20.11.2006 e dalla Provincia Regionale di Messina con stanziamento di cui
alla Delibera di Giunta n° 293 del 22.11.2005, per un importo complessivo di
€ 1.222.000,00 così ripartito:



a) Lavori a base d'appalto

€ 937.427,90

b) Somme a disposizione dell'Amm.ne



- Accantonamenti art. 18 comma 1 Legge 109/94	€.	18.748,56
- Accantonamento collaudo tecnico amministrativo	€.	5.586,83
- Assicurazione tecnici progettazione	€.	468,71
- Accantonamento art. 26 comma 4 Legge 109/94	€.	28.122,84
- Imprevisti 5%	€.	13.659,58
- Pratiche eventuali esproprio	€.	6.000,00
- Per oneri di conferimento discarica	€.	8.000,00
- Pubblicazione bando di gara	€.	13.500,00
- Pubblicazione avvisi "Ad opponendum"	€.	3.000,00
- Per I.V.A. ed eventuali imposte	€.	187.485,58
Sommano	€.	284.572,10
Importo totale	€.	1.222.000,00


Assuntore dei lavori

Nella gara di pubblico incanto, tenutasi in data 21.05.2007 e seguenti, rimase aggiudicataria l'impresa PIAZZA Costruzioni s.r.l., con sede in via Palermo n° 125, Mussomeli (CL), la quale offrì il ribasso del 7,318%, giusto verbale di gara affisso all'Albo Pretorio, nel quale periodo nessun ricorso o reclamo è stato presentato.




Contratto

Il contratto principale venne stipulato in data 31.07.2007 n° 13387 di Repertorio con l'impresa PIAZZA Costruzioni s.r.l. e registrato agli effetti fiscali a Messina in data 13.08.2007 al n° 2280/e Serie I



Importo contrattuale

L'importo contrattuale, in seguito all'applicazione del ribasso d'asta del 7,318% sulla somma di € 919.386,08, è risultato di nette € 870.147,23.



Deposito cauzionale



Come risulta dal contratto d'appalto n° 13387 di Repertorio, l'impresa assuntrice ha costituito una cauzione definitiva per l'importo di €. 43.600,00 così come prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto, mediante polizza fidejussoria del 30.07.2007 n. 713019930 stipulata da Lloyd Adriatico s.p.a.


Perizie di varianti e suppletive

Oltre al progetto principale è stata redatta una perizia di variante e assestamento somme finale ai sensi dell'art. 25 comma 3 della Legge 109/94, dell'importo di €. 1.141.263,20 di cui €. 870.008,33 al netto per lavori e €. 271.254,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Essa si è resa necessaria in seguito alla manifestata intenzione, durante l'esecuzione dei lavori, da parte di alcuni proprietari di fondi privati limitrofi alle S.P., di cedere alcune porzioni dei loro terreni a titolo gratuito, al fine di rendere più funzionale l'opera oggetto dell'appalto. Sono stati pertanto realizzati degli allargamenti, allineamenti dell'asse stradale e miglioramenti della visibilità che, seppur previsti nella progettazione iniziale, sono stati modificati nelle proporzioni degli interventi, a seguito della disponibilità dei privati. E' stato inoltre rimodulato il quadro economico del progetto iniziale, relativamente all'individuazione dell'esatto costo relativo alla pubblicazione del bando di gara dell'appalto, nonché l'esatto importo inerente la copertura assicurativa dei progettisti.

La suddetta perizia di variante è stata approvata con determina del Dirigente n° 32 del 16.09.2008 ed in linea tecnica con parere del medesimo n° 09 del 16.09.2008. Il relativo atto di sottomissione venne redatto in data 29.09.2008 e repertoriato presso l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale





di Messina in data 21.10.2008 al n° 218.

Spesa complessiva autorizzata per i lavori

La spesa autorizzata per i lavori risulta complessivamente, al netto del ribasso d'asta del 7,318%, di €. 870.147,23.

Direttore dei lavori e contabile

La direzione dei lavori è stata interamente svolta dall'ingegnere Giovanni Lentini e dal geometra Alessandro Maiorana.

Consegna dei lavori- Tempo utile di esecuzione

I lavori vennero consegnati il giorno 12.09.2007, come si evince dal verbale di pari data senza riserve, firmato dalla direzione dei lavori, dal direttore operativo, dall'impresa e dal Responsabile Unico del Procedimento.

Poiché l'articolo 8 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava in mesi 12 il tempo utile per la loro ultimazione la scadenza doveva avvenire entro il 11.09.2008

Sospensione e ripresa dei lavori

Durante il corso dei lavori non risulta essere stata effettuata alcuna sospensione e ripresa dei medesimi.

Ultimazione dei lavori

I lavori relativi all'appalto vennero ultimati il 08.09.2008, come fu accertato con certificato di ultimazione in pari data e pertanto entro i termini contrattuali calcolati, con un anticipo di giorni due.

Verbali nuovi prezzi

Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto e nei successivi atti di sottomissione furono convenuti dei nuovi prezzi con il verbale N.P. n° 1 del 05.11.2007, verbale N.P. n° 2 del 14.01.2008 e verbale N.P. n° 3 del

08.04.2008.

Conto finale e credito residuo dell'impresa

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 14.10.2008 ed ammonta a **€. 870.008,35**, da cui detraendo gli acconti pagati all'impresa con i seguenti certificati:

n° 1 in data 01.12.2007 € 120.167,66

n° 2 in data 25.02.2008 € 186.818,10

n° 3 in data 05.05.2008 € 222.543,18

n° 4 in data 20.06.2008 € 170.935,89

n° 5 in data 23.07.2008 € 124.918,65

n° 6 in data 24.09.2008 € 40.274,83

sommano € 865.658,31

Residua il credito di € 4.350,04

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza alcuna riserva.

Parallelo fra le somme autorizzate inizialmente e quelle spese

Somme autorizzate al netto € 870.147,23

Somme spese al netto € 870.008,35

Minore spesa € 138,88

Assicurazione degli operai

Gli operai sono stati assicurati presso l'INAIL, sede di Caltanissetta, mediante polizza assicurativa n° 3958551-41200.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.

Avvisi ad opponendum

Con nota n° 28270 del 18.09.2008 la Provincia Regionale di Messina ha inviato gli avvisi ad opponendum per la pubblicazione a tutti i Comuni interessati dall'appalto.

Cave di prestito

Durante il corso dei lavori non sono state aperte cave di prestito.

Cessioni di credito

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessioni di credito per i lavori di che trattasi, come risulta dai contenuti della relazione sul conto finale del direttore dei lavori.

Variazioni al progetto

Le variazioni del progetto iniziale, contemplate nella perizia di variante e assestamento somme finale, hanno riguardato unicamente la realizzazione di alcuni allargamenti della sede stradale, inizialmente non previsti, nonché gli scostamenti delle quantità di alcune lavorazioni.


Andamento dei lavori

Per quanto risulta dagli atti contabili i lavori si sono svolti in linea di massima secondo le previsioni di progetto e della perizia di variante e gli ordini e disposizioni impartiti dalla Direzione dei lavori, nonché in conformità delle norme contrattuali.




Indicazione sommaria dei lavori compiuti

I lavori realizzati sono consistiti nella:



- Esecuzione, mediante demolizione e ricostruzione dei parapetti di protezione della strada Provinciale;
- Realizzazione di muri di sostegno di altezza limitata, nelle zone ove



sono stati realizzati degli allargamenti della sede stradale;

- Smonto e ricollocazione della barriera di protezione laterale della sede stradale;
- Scarificazione e bitumazione di tratti della sede stradale;
- Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale lungo la Strada Provinciale.

Collaudo Tecnico-amministrativo

Con D.D.G. n° 0065/S6 l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici ha conferito incarico al sottoscritto Ing. Agostino MAUROTTO di redigere il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori in oggetto specificati.

B) VERBALI DI VISITA

Sono state effettuate n. 2 visite di collaudo a lavori finiti, regolarmente verbalizzate come risulta dai rispettivi verbali:

n. 1 in data 19.03.2009 *dimensioni e regolare esecuzione struttura elevazione in c.a. Km. 1+500 e Km. 2+700 S.P. 11 e struttura fondazione muro sottostrada Km. 2+700 S.P. 11, spessore pavimentazione conglomerato bituminoso S.P. 13, lunghezza barriera metallica di protezione Km. 0+700 S.P. 13;*

n. 2 in data 23.04.2009 *dimensioni e regolare esecuzione struttura elevazione e fondazione in c.a. Km. 2+300 e Km. 3.00, lato ciglio sinistro e destro, spessore pavimentazione conglomerato bituminoso e verifica posa in opera di rete elettrosaldata piastra allargamento km. 2+500 S.P. 13, lunghezza barriera metallica di protezione Km. 2+000 S.P. 11.*

I predetti verbali sono allegati al presente certificato.

C) CERTIFICATO DI COLLAUDO

In base alle risultanze delle visite di collaudo e tenuto conto di quanto sopra esposto sulla gestione dei lavori, il sottoscritto collaudatore

CONSIDERATO:

- Che i lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni del progetto principale e della perizia di variante e assestamento somme, regolarmente approvati;
- Che l'ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati al netto del ribasso d'asta, nello stato finale confermato in sede di collaudo, pari a € 870.008,35, risulta minore di € 138,88 rispetto a quello autorizzato, pari a € 870.147,23;
- Che l'impresa è da ritenersi in regola con gli obblighi di legge, relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e con tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, non avendo gli Istituti interessati segnalato inadempienze di sorta;
- Che i lavori sono stati ultimati il 08.09.2008, entro il periodo contrattuale e che pertanto non va applicata alcuna penale per ritardata esecuzione degli stessi;
- Che l'impresa ha eseguito i lavori in maniera regolare e nel corso delle visite di collaudo non si sono rilevati danni o anomalie negli interventi realizzati, fatta eccezione per qualche lieve assestamento in alcune parti oggetto di allargamento della carreggiata stradale;
- Che i lavori in economia disposti dalla D.L. riguardano opere che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura e sono



stati contenuti nello stretto indispensabile, risultando commisurati all'entità dei medesimi;

- Che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati a norma di legge;
- Che , come si evince dalla relazione sullo stato finale, non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa, né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano notificati atti impeditivi di pagamento;
- Che, come risulta dagli atti, è stata effettuata la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- Che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori;
- Che l'impresa ha firmato gli atti contabili ed il conto finale, quest'ultimo senza riserve;
- Che per quanto non è più ispezionabile, di difficile ispezione o non è stato ispezionato, la Direzione dei Lavori e l'impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del C.C., ha in particolare dichiarato non esservi difformità o vizi;
- Che, a seguito della revisione tecnico-contabile valutaria, l'ammontare complessivo dei lavori viene confermato in nette € 870.008,35.

Il sottoscritto collaudatore

CERTIFICA

Che i lavori di "Ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il

miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del
P.I.T. n° 13 e dei poli culturali sulle S.P. 11 e 12 di collegamento alla S.S.
114 dei Comuni di Mongiuffi-Roccafiorita-Limina-Forza D'Agrò (Fraz. Scifi)-
S.Alessio-Gallodoro-Graniti", eseguiti dall'impresa PIAZZA Costruzioni s.r.l.,
in base al contratto di appalto stipulato in data 31.07.2007, registrato a
Messina in data 13.08.2007 al n° 2280/3 serie I ed ai successivi atti qui di
seguito descritti:

- ATTO DI SOTTOMISSIONE in data 29.09.2008, repertoriato in data
21.10.2008 al n° 218

SONO COLLAUDABILI

E con il presente atto li

COLLAUDA

Liquidando all'impresa l'importo dovuto come segue:

- Ammontare dello stato finale confermato € 870.008,35

- A detrarre i seguenti acconti dell'impresa

n° 1 in data 01.12.2007 € 120.167,66

n° 2 in data 25.02.2008 € 186.818,10

n° 3 in data 05.05.2008 € 222.543,18

n° 4 in data 20.06.2008 € 170.935,89

n° 5 in data 23.07.2008 € 124.918,65

n° 6 in data 24.09.2008 € 40.274,83

Sommano € 865.658,31

Residua il credito dell'impresa € 4.350,04

(Diconsi euro quattromilatrecentocinquanta/04)

CERTIFICA

Che possono essere corrisposti all'impresa PIAZZA Costruzioni s.r.l., a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi, salvo eventuali rettifiche revisionate e l'approvazione del presente atto da parte dei superiori Organi.

Messina, li 29/01/2009

L'impresa

La Direzione Lavori

PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.

VIA PALERMO N. 123

93014 MESSINA (CT)

Part. IVA e C.F. 01309010858


Ing. Giovanni LENTINI



IL COLLAUDATORE

Ing. Agostino Maurotto





01 05 254059 092 8

Data 19.03.2009



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. N° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI-ROCCAFIORITA-LIMINA-FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI')-S.ALESSIO-GALLODORO-GRANITI

- **PROGETTO PRINCIPALE:** Redatto in data 04.11.2005 dagli ingegneri Giovanni Lentini e Anna Chiofalo e dai Geometri Mario Lucchesi e Filadelfio Magno, per l'importo complessivo di € 1.222.000,00, di cui € 919.386,08 per lavori a base d'asta, € 18.041,82 per oneri irriducibili della sicurezza e € 284.572,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante.
- **PERIZIA DI VARIANTE:** E' stata redatta per l'importo di €. 1.141.263,20 di cui €. 870.008,33 al netto per lavori e €. 271.254,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- **CONTRATTO:** n° 13387 di Repertorio del 31.07.2007, registrato a Messina in data 13.08.2007 al n° 2280/3 Serie I.
- **IMPORTO CONTRATTUALE:** € 870.147,23
- **IMPRESA:** PIAZZA Costruzioni s.r.l. con sede in via Palermo, 125 Mussomeli (CL).
- **LAVORI:** I lavori vennero consegnati il giorno 12.09.2007

• TEMPO CONTRATTUALE DI ESECUZIONE: Mesi dodici

• TEMPO EFFETTIVO DI ESECUZIONE: Mesi dodici



VISITA N° 1

Data 19.03.2009

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno Duemilanove il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 9:30 presso i luoghi relativi ai lavori di *"Ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del P.I.T. n° 13 e dei poli culturali sulle S.P. 11 e 12 di collegamento alla S.S. 114 dei Comuni di Mongiuffi-Roccafiorita-Limina-Forza D'Agrò (Fraz.Scifi)-S.Alessio-Gallodoro-Graniti"* sono intervenuti oltre al sottoscritto Collaudatore Tecnico-amministrativo, Ing. Agostino Maurotto, nominato con D.D.G. n. 0065/S6 dell' Assessorato Regionale Lavori Pubblici, i signori:


- Ing. Giovanni Lentini, nella qualità di direttore dei lavori oggetto dell'appalto;
- Geom. Alessandro Maiorana, nella qualità di direttore operativo dell'appalto;
- L'impresa Piazza Costruzioni s.r.l., nella persona del geometra Calogero Calà, direttore tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori.




Preliminarmente il sottoscritto collaudatore ha preso visione degli atti contrattuali e degli altri atti amministrativi, dai quali si rileva:

PROGETTO PRINCIPALE

Redatto in data 04.11.2005 dagli Ing. Giovanni Lentini ed Anna Chiofalo, per l'importo complessivo di € 1.222.000,00, validato con parere n° 10 del 07.11.2005 ed approvato in linea tecnica con parere n° 06 del 15.11.2005.



L'opera è stata cofinanziata dalla Comunità Europea tramite la Regione Siciliana e dalla Provincia Regionale di Messina, per un importo complessivo



di € 1.222.000,00 così ripartito:

a) Lavori a base d'appalto

€ 937.427,90

b) Somme a disposizione dell'Amm.ne

- Accantonamenti art. 18 comma 1 Legge 109/94	€.	18.748,56
- Accantonamento collaudo tecnico amministrativo	€.	5.586,83
- Assicurazione tecnici progettazione	€.	468,71
- Accantonamento art. 26 comma 4 Legge 109/94	€.	28.122,84
- Imprevisti 5%	€.	13.659,58
- Pratiche eventuali esproprio	€.	6.000,00
- Per oneri di conferimento discarica	€.	8.000,00
- Pubblicazione bando di gara	€.	13.500,00
- Pubblicazione avvisi "Ad opponendum"	€.	3.000,00
- Per I.V.A. ed eventuali imposte	€.	187.485,58

Sommano € 284.572,10

Importo totale € 1.222.000,00

AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori sono stati affidati all'impresa Piazza Costruzioni s.r.l., a seguito di pubblico incanto esperito in data 21.05.2007

CONTRATTO

Il contratto è stato stipulato in data 31.07.2007, n° 13387 di Repertorio e registrato a Messina in data 13.08.2007 al n° 2280/3 Serie I per un importo di € 870.147,23

CONSEGNA LAVORI

I lavori sono stati consegnati in data 12.09.2007, come si rileva dal verbale della D.L. in pari data, firmato senza riserve dall'impresa.



DEPOSITO CAUZIONALE

Come risulta dal contratto, l'impresa aggiudicataria ha costituito cauzione definitiva di € 43.600,00 mediante polizza fidejussoria n. 713019930, rilasciata dalla Lloyd Adriatico, agenzia di Mussomeli (CL) in data 30.07.2007.

TERMINE CONTRATTUALE

Per l'esecuzione dei lavori fu stabilito dal contratto che i medesimi dovevano essere ultimati entro mesi dodici decorrenti dal verbale di consegna. Il termine di ultimazione fu quindi fissato al 11.09.2008.

DIREZIONE LAVORI

La direzione dei lavori è stata svolta dall'ingegnere Giovanni Lentini e dal Geometra Alessandro Maiorana.

SOSPENSIONE E PROROGHE

Durante l'esecuzione dei lavori non vi sono state sospensioni e quindi proroghe.

SITUAZIONE CONTABILE

Esaminati i libretti delle misure, i registri e sommari di contabilità, si è riscontrato che alla data del 14.10.2008 sono stati contabilizzati lavori al netto del ribasso del 7,318% pari a € 870.008,35. Sono stati emessi n. 6 stati di avanzamento lavori e n. 6 certificati di pagamento corrispondenti, per un importo complessivo di € 865.658,31.

VERIFICA DEI LAVORI

Con la scorta del progetto, della perizia di variante e dei documenti contabili, il sottoscritto collaudatore, con gli altri intervenuti alla visita, ha proceduto ai seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, misurazioni e saggi:

Verifica della struttura di elevazione in c.a. al Km. 1+500 e Km. 2+700

Si sono eseguiti dei controlli a campione relativi ad alcune opere in elevazione lungo la carreggiata stradale della S.P. 11, facendo in particolare eseguire dei saggi al Km. 2+700 per verificare la rispondenza delle dimensioni della struttura di fondazione con quella riportata nel libretto delle misure, procedendo nel contempo alla verifica della lunghezza dei muri ai Km. 1+500 e 2+700. Si è accertato che le dimensioni e conseguentemente le quantità eseguite sono rispondenti a quelle riportate nel libro delle misure n° 2 ai numeri 48, 60, 61, le cui caratteristiche sono corrispondenti alla voce N.P. 3-3.1.4.17 e N.P. 2-3.1.4.7 dell'elenco prezzi

Verifica spessore pavimentazione conglomerato bituminoso S.P. 13

Si è fatto eseguire un saggio lungo la carreggiata stradale della S.P. 13, al fine di verificare lo spessore della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Si è accertato uno spessore pari a cm. 10, in riferimento alla quantità contenuta al n° 104 del libro delle misure n° 4; le caratteristiche del conglomerato bituminoso sono rispondenti alla voce N.P. 8-A.P. 1 dell'elenco prezzi.

Verifica lunghezza barriera metallica di protezione Km. 0+700 S.P. 13

Sono state effettuate alcune misurazioni dei tratti delle barriere metalliche di protezione della carreggiata stradale, in corrispondenza del Km. 0+700 della S.P. 13. Le quantità riscontrate sono rispondenti a quelle contenute al n. 101 del libro delle misure n. 4.

Il sottoscritto collaudatore, Ing. Agostino Maurotto, dichiara concluse le operazioni in sito al collaudo.

Del che il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto dagli

intervvenuti.

Messina, li 19.03.2009

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL COLLAUDATORE

PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.

VIA PATERNÒ N. 425

93014 M.USSO MELI (CL)

Part. IVA e C. F. 01307010858

Ing. Giovanni LENTINI



VISITA N° 2


Data 23.04.2009

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. N° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI-ROCCAFIORITA-LIMINA-FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI')-S.ALESSIO-GALLODORO-GRANITI

- **PROGETTO PRINCIPALE:** Redatto in data 04.11.2005 dagli ingegneri Giovanni Lentini e Anna Chiofalo e dai Geometri Mario Lucchesi e Filadelfio Magno, per l'importo complessivo di € 1.222.000,00, di cui € 919.386,08 per lavori a base d'asta, € 18.041,82 per oneri irriducibili della sicurezza e € 284.572,10 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante.
- **PERIZIA DI VARIANTE:** E' stata redatta per l'importo di €. 1.141.263,20 di cui €. 870.008,33 al netto per lavori e €. 271.254,87 per somme a disposizione dell'Amministrazione.
- **CONTRATTO:** n° 13387 di Repertorio del 31.07.2007, registrato a Messina in data 13.08.2007 al n° 2280/3 Serie I.
- **IMPORTO CONTRATTUALE:** € 870.147,23
- **IMPRESA:** PIAZZA Costruzioni s.r.l. con sede in via Palermo,125 Mussomeli (CL).
- **LAVORI:** I lavori vennero consegnati il giorno 12.09.2007

- TEMPO CONTRATTUALE DI ESECUZIONE: Mesi dodici
- TEMPO EFFETTIVO DI ESECUZIONE: Mesi dodici



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

VISITA N° 2

Data 23.04.2009

VERBALE DI VISITA DI COLLAUDO

L'anno Duemilanove il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 9:30 presso i luoghi relativi ai lavori di *"Ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del P.I.T. n° 13 e dei poli culturali sulle S.P. 11 e 12 di collegamento alla S.S. 114 dei Comuni di Mongiuffi-Roccafiorita-Limina-Forza D'Agrò (Fraz.Scifi)-S.Alessio-Gallodoro-Graniti"* sono intervenuti oltre al sottoscritto Collaudatore Tecnico-amministrativo, Ing. Agostino Maurotto, nominato con D.D.G. n. 0065/S6 dell' Assessorato Regionale Lavori Pubblici, i signori:

- Ing. Giovanni Lentini, nella qualità di direttore dei lavori oggetto dell'appalto;
- Geom. Alessandro Maiorana, nella qualità di direttore operativo dell'appalto;
- L'impresa Piazza Costruzioni s.r.l., nella persona del geometra Calogero Calà, direttore tecnico dell'impresa esecutrice dei lavori.

VERIFICA DEI LAVORI E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI IN SITO

Con la scorta del progetto, della perizia di variante e dei documenti contabili, il sottoscritto collaudatore, con gli altri intervenuti alla visita, ha proceduto alla chiusura delle operazioni in sito, nonché alle relative formalità conclusive delle visite di collaudo.

Sono stati effettuati i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, misurazioni e saggi:

Verifica dimensioni e regolare esecuzione struttura elevazione e

fondazione in c.a. Km. 2+300 e Km. 3.00, lato ciglio sinistro e destro

Si sono eseguiti dei controlli a campione relativi ad alcune opere in elevazione lungo la carreggiata stradale della S.P. 11, facendo in particolare eseguire dei saggi al Km. 2+300 e Km. 3.00, per verificare la rispondenza delle dimensioni della struttura di fondazione con quella riportata nel libretto delle misure, procedendo nel contempo alla verifica della lunghezza dei muri. Si è accertato che le dimensioni e conseguentemente le quantità eseguite sono rispondenti a quelle riportate nel libro delle misure n° 2 ai numeri 31, 48, 60, 61, le cui caratteristiche sono corrispondenti alla voce N.P. 3-3.1.4.17 e N.P. 2-3.1.4.7.

Verifica spessore pavimentazione conglomerato bituminoso e posa in opera di rete elettrosaldata piastra allargamento Km. 2+500 S.P. 13

Si è fatto eseguire un saggio lungo la carreggiata stradale della S.P. 13 al Km. 2+500, tornante ciglio destro, al fine di verificare lo spessore della pavimentazione in conglomerato bituminoso e la regolare posa in opera della rete elettrosaldata delle previsioni progettuali. Si è accertato uno spessore della pavimentazione bituminosa pari a cm. 10, nonché la regolare presenza della rete elettrosaldata, rispondenti entrambi a quanto contenuto rispettivamente al n° 78, 103 e 104 del libro delle misure n° 3 e 4; le caratteristiche della rete elettrosaldata e del conglomerato bituminoso sono rispondenti alle voci 3.2.5, 6.1.5.1 e N.P. 8-A.P.1 dell'elenco prezzi.

Verifica lunghezza barriera metallica di protezione Km. 2+000 S.P. 11.

Sono state effettuate alcune misurazioni dei tratti delle barriere metalliche di protezione della carreggiata stradale, in corrispondenza del Km. 2+000 della S.P. 13. Le quantità riscontrate sono rispondenti a quelle contenute al n. 100

del libro delle misure n. 4.

Il sottoscritto collaudatore, Ing. Agostino Maurotto, dichiara concluse le operazioni in sito al collaudo.

Del che il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto dagli intervenuti.

Messina, li 23.04.2009

L'IMPRESA

LA DIREZIONE DEI LAVORI

IL DIRETTORE OPERATIVO

IL COLLAUDATORE


PIAZZA COSTRUZIONI S.R.L.

VIA PAVERMO N. 22

95011 MUSSOMELI (CL)

Part. IVA e C. F. 0130701.035 8

Ing. Giovanni LENTINI



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

**OGGETTO: COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI
AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL
MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DEL P.I.T. N° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI
COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI-ROCCAFIORITA-
LIMINA-FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI')-S.ALESSIO-GALLODORO-GRANITI
RELAZIONE RISERVATA SUL COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
ADDETTO ALLA DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'**

IMPORTO COMPLESSIVO A LORDO: € 937.427,90

IMPORTO DEI LAVORI RISULTANTI DALLO STATO FINALE: €. 870.008,35

**IMPRESA APPALTATRICE: PIAZZA Costruzioni s.r.l., con sede in via Palermo
n° 125, Mussomeli (CL)**

**CONTRATTO: n° 13387 di Repertorio del 31.07.2007, registrato a Messina in
data 13.08.2007 al n° 2280/3 Serie I**

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato lo stato finale senza riserve

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Il sottoscritto Collaudatore Amministrativo Ing. Agostino Maurotto, ad
espletamento dell'incarico conferitogli dall'Assessorato Lavori Pubblici
Regione Siciliana con D.D.G. n. 0065/S6 del 26.01.2009,

RILEVATO:

- Che nel corso della prima visita di collaudo eseguita in data
19.03.2009 (previa convocazione di tutte le parti con lettera



raccomandata A.R.), erano presenti, oltre all'impresa esecutrice dei lavori, sia la direzione lavori nella persona dell'ing. Giovanni Lentini e sia il direttore contabile, nella persona del geom. Alessandro Maiorana;

- Che durante la prima visita di collaudo si è proceduto alla consultazione di tutta la documentazione contabile dell'appalto, procedendo nel contempo a far eseguire saggi alle strutture esistenti e compiendo misurazioni delle medesime con l'ausilio costante e diligente della D.L.;
- Che la stessa D.L., oltre a collaborare costantemente con il sottoscritto collaudatore nella prima e seconda visita di collaudo, nel riscontro delle singole misurazioni prescelte a campione, ha risposto sempre con la massima diligenza ai quesiti posti durante le visite;
- Che l'impresa appaltatrice ha dimostrato la piena osservanza a quanto disposto con gli ordini di servizio, puntualmente impartiti dalla Direzione Lavori;
- Lo stato di esecuzione delle opere facenti parte dell'appalto in oggetto, sentite altresì le considerazioni addotte dalla Direzione dei Lavori e dall'Ufficio Tecnico Contabile;
- Che durante il corso dei lavori non si sono verificate disfunzioni esecutive da parte della direzione dei lavori, visto anche il comportamento adeguato e corretto assunto dalla ditta appaltatrice;
- Che dalla rigorosa analisi di tutti i dati emersi dalle visite di collaudo e dal controllo degli elementi contabili, si è accertata la regolarità degli atti relativi all'appalto e la conformità degli interventi

realizzati in relazione ai disegni e documenti contabili;


- Che la D.L. ha operato nel pieno rispetto delle regole e della distinzione dei ruoli, mantenendo sempre il normale distacco e rigore nei confronti dell'impresa appaltatrice;

DICHIARA

Che il comportamento della Direzione Lavori e della Direzione Contabile è stato caratterizzato da professionalità, risultando coerente al ruolo affidatole.

Messina, li 23/07/2009

IL COLLAUDATORE

(Ing. Agostino Maurotto)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

OGGETTO: COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. N° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI-ROCCAFIORITA-LIMINA-FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI')-S.ALESSIO-GALLODORO-GRANITI

RELAZIONE RISERVATA SULL'IMPRESA

IMPORTO COMPLESSIVO A LORDO: € 937.427,90

IMPORTO DEI LAVORI RISULTANTI DALLO STATO FINALE: €. 870.008,35

IMPRESA APPALTATRICE: PIAZZA Costruzioni s.r.l., con sede in via Palermo n° 125, Mussomeli (CL)

CONTRATTO: n° 13387 di Repertorio del 31.07.2007, registrato a Messina in data 13.08.2007 al n° 2280/3 Serie I

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa ha firmato lo stato finale senza riserve

GIUDIZIO COMPLESSIVO

Il sottoscritto Collaudatore Amministrativo Ing. Agostino Maurotto, ad espletamento dell'incarico conferitogli dall'Assessorato Lavori Pubblici Regione Siciliana con D.D.G. n. 0065/S6 del 26.01.2009,

VISTO il secondo comma lettera a) dell'art. 10 della legge 01.02.1962 n° 57;

RILEVATO:

- Che l'impresa appaltatrice ha dimostrato la piena osservanza a quanto disposto con gli ordini di servizio impartiti dalla Direzione



Lavori;

- Che l'impresa ha eseguito le lavorazioni previste in conformità a quanto contenuto nelle condizioni contrattuali e nelle previsioni di progetto;
- Che l'impresa ha eseguito consecutivamente tutti i lavori contemplati nell'appalto, senza mai abbandonare il cantiere e quindi rispettando la scadenza contrattuale per l'ultimazione dei medesimi;
- Che la condotta dell'impresa nei rapporti con la stazione appaltante è stata regolare e diligente, non comportando pertanto difficoltà di carattere tecnico-amministrativo durante l'esecuzione dei lavori.

TENUTO CONTO:

- Di tutti gli elementi tecnico-amministrativi enunciati nella relazione di collaudo;
- Delle varie constatazioni e accertamenti che si sono potuti fare nel corso delle visite di collaudo;
- Dello stato di esecuzione delle opere facenti parte dell'appalto in oggetto, sentite altresì le considerazioni addotte dalla Direzione dei Lavori e dall'Ufficio Tecnico Contabile;
- Che durante il corso dei lavori non si sono verificate disfunzioni esecutive da parte della direzione dei lavori, visto il comportamento adeguato e corretto assunto dalla ditta appaltatrice, il quale non ha fatto emergere problemi tali da turbare la normalità dei rapporti tra le parti, consentendo la corretta esecuzione dei lavori conformi al progetto approvato;
- Che dalla rigorosa analisi di tutti i dati emersi dalle visite di collaudo

e dal controllo degli elementi contabili, si è accertata la regolarità degli atti relativi all'appalto e la conformità degli interventi realizzati in relazione ai disegni e documenti contabili

DICHIARA



Che l'impresa esecutrice dei lavori ha ottemperato correttamente e tempestivamente a tutte le disposizioni contenute nelle previsioni progettuali e agli ordini impartiti dalla direzione lavori, facendo sì che l'intervento eseguito risultasse in ogni parte corrispondente alle prescrizioni contrattuali e di progetto, sia nel suo insieme e sia nei suoi vari particolari.

Viene espresso pertanto un giudizio positivo sul comportamento dell'impresa nelle fasi dell'appalto.

La presente relazione viene resa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma secondo lett. a) della legge 10 febbraio 1962 n. 57 e successive modifiche ed integrazioni.

Messina, li 29/07/2009

IL COLLAUDATORE

(Ing. Agostino Maurotto)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

OGGETTO: COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO RELATIVO AI LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. N° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI-ROCCAFIORITA-LIMINA-FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI')-S.ALESSIO-GALLODORO-GRANITI

IMPORTO COMPLESSIVO A LORDO: € 937.427,90

IMPRESA APPALTATRICE: PIAZZA Costruzioni s.r.l.

CONTRATTO: n° 13387 di Repertorio del 31.07.2007, registrato a Messina in data 13.08.2007 al n° 2280/3 Serie I

Il sottoscritto Collaudatore Amministrativo Ing. Agostino Maurotto, ad espletamento dell'incarico conferitogli dall'Assessorato Lavori Pubblici Regione Siciliana con D.D.G. n. 0065/S6 del 26.01.2009 ed in riferimento alla nota trasmessa dall'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. n. 58890 del 18.06.2012, ha provveduto ad acquisire copia del certificato di collaudo statico dell'opera in oggetto, depositato ai sensi dell'art. 7 della Legge 1086/71 presso gli uffici della Provincia Regionale di Messina in data 27.02.2009.

Si è preso atto dei contenuti e delle risultanze del collaudo statico, nel

Copia conforme all'originale
Ing. Giampaolo LENTINI




quale si evidenzia la rispondenza delle opere strutturali realizzate a quelle contenute nel progetto autorizzato dal Genio Civile di Messina, ad eccezione di lievi variazioni rese necessarie in funzione delle esigenze costruttive del sito, le quali sono state opportunamente messe in evidenza nella relazione a strutture ultimate del direttore dei lavori.

Si condividono pertanto da parte del sottoscritto le risultanze evidenziate nel collaudo statico dell'opera, propedeutiche certamente a quanto appurato ed accertato nel corso dei sopralluoghi e dello studio della documentazione relativi alla redazione del collaudo tecnico-amministrativo e dai quali non si discostano in termini di efficacia e validità dell'atto.

Messina, li 23.07.2012

IL COLLAUDATORE





38



REGIONE SICILIANA

COMUNITA' EUROPEA

POR SICILIA

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

COPIA

Ing. Giovanni LENTINI

Il Dirigente
Ing. Giuseppe CCAI
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**IV DIPARTIMENTO**

DIFESA SUOLO - PROTEZIONE CIVILE VIABILITA' - 1° DISTRETTO

PROGETTAZIONE ZONA JONICA

Determinazione N° 616/2009del 16/11/09

OGGETTO: LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI - ROCCAFLORITA - LIMINA - FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI') - S. ALESSIO - GALLODORO - GRANITI.

STRALCIO ESECUTIVO PER LA MESSA IN SICUREZZA**C. I. POR : 1999.IT.16.1PO.011/6.01/6.1.14/123****Approvazione certificato di Collaudo****IL DIRIGENTE****PREMESSO:**

- che in data 4 novembre 2005, l'Ufficio Tecnico di questa PROVINCIA REGIONALE di MESSINA, ha predisposto il progetto dei 'LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI - ROCCAFLORITA - LIMINA - FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI') - S. ALESSIO - GALLODORO - GRANITI.' - **Stralcio Esecutivo per la messa in sicurezza;**
- che il progetto è stato validato e successivamente, con parere n° 06/7° 1°, in data 15 novembre 2005, approvato dal Dirigente del 1° Ufficio Dirigenziale del 7° Dipartimento di questa Provincia Regionale di Messina, in qualità di RUP, per un importo complessivo di € 1.222.000,00;
- che con Delibera di Giunta n° 292 del 22.11.2005 è stata approvato lo stesso progetto in linea amministrativa, ai fini della partecipazione al bando per la selezione degli interventi di "Completamento, adeguamento ed ammodernamento della rete stradale" a valere sulla Misura 6.01 del POR Sicilia 2000/2006;



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ing. Giovanni LENTINI

- **che** con ulteriore Delibera di Giunta n° 293 del 22.11.2005, è stata data la copertura finanziaria relativa alla quota parte del cofinanziamento (5%) di competenza della Provincia Regionale di Messina;
- **che** con Decreto n. 1550/15° bis del 20 novembre 2006, l'Assessorato LL. PP. Della Regione Siciliana ha impegnato la somma di € 1.222.000,00 per la realizzazione dell'opera in oggetto;
- **che** a seguito di asta pubblica, esperita in data 21 Maggio 2007 e seguenti, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa **PIAZZA COSTRUZIONI S.r.l.** con sede in Mussomeli (CL), Via Palermo, n° 125, per l'importo di €. 870.147,23, al netto del ribasso d'asta del 7,318 %;
- **che** il relativo contratto è stato stipulato in data 31/07/2007, Rep. n. 13387, e registrato a Messina in data 13/08/2007 al n. 2280 Serie I;
- **che** in data 14 Luglio 2008, con Prot. n° 1333 7° /1° la D. L., in ottemperanza al disposto degli articoli 134 comma 10, e 136 del DPR 554/99, ha predisposto la relazione d'accompagnamento alla Perizia di Variante che è stata autorizzata dal RUP in pari data, con parere espresso in calce a detto elaborato;
- **che** in data 01 Settembre 2008 la D. L., nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni del 3° comma dell'art. 25 della L. 109/94 coordinata con la Normativa Regionale, ha perfezionato la P. V., prevedendo rispetto al progetto principale un discostamento di quantità relativo alle lavorazioni già presenti nel progetto originario e la realizzazione di lavorazioni ulteriori, senza la necessità di ulteriore finanziamento e senza intaccare le economie per ribasso d'asta contrattuale;
- **che** con il parere n° 09 del 16/09/2008 con il quale il Dirigente e R.U.P. del 7° Dip. 1° U/D ha approvato il linea tecnica la perizia di variante di assestamento somme finale;
- **che** in data 16/09/2008 con Determina Dirigenziale n° 32 il Dirigente e R.U.P. del 7° Dip. 1° U/D ha approvato la perizia di assestamento somme finale relativa ai lavori in oggetto;
- **che** in data 29/09/2008 è stato firmato l'atto di sottomissione comprensivo del concordamento nuovi prezzi;
- **che** in data 21/10/2008 lo stesso atto di sottomissione è stato repertoriato presso l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina al n° 218;
- **che** in data 08/09/2008 si è redatto il certificato di ultimazione dei lavori, attestando l'avvenuta ultimazione in pari data;
- **che** in data 10/10/2008 è stata redatto lo stato finale dei lavori da parte della D. L.

RILEVATO:

- **che** con comunicazione Prot. n° 6562 del 02/02/2009, l'Assessorato Regionale LL.PP. ha trasmesso la nomina dell'Ing. Agostino MAUROTTO quale Collaudatore dei lavori di cui alla presente;

VISTO

- la nota acquisita al Protocollo dell'Ente al n° 27275 del 30/07/2009, con la quale il collaudatore ha trasmesso all'Ente Appaltante il certificato di collaudo di cui alla presente;
- che dalle risultanze del Certificato di Collaudo è stato rilevato un credito residuo, a favore dell'impresa appaltatrice pari ad €. 4.350,04 (Euro Quattromilatrecentocinquan-

ta/04 centesimi) oltre I.V.A. del 20 %, quale importo ottenuto dalla deduzione degli importi già corrisposti a seguito dell'emissione degli Stati d'avanzamento dei lavori previsti dal capitolato Speciale d'Appalto.

VISTE le Leggi Regionali n° 7 del 2 agosto 2002 e n° 7 del 19 maggio 2003, recanti Norme per l'esecuzione dei LL. PP. in Sicilia, e che hanno recepito la Legge Quadro in materia di LL. PP. n° 109/94;

LETTO il 10° comma dell'art. 19 del testo della L. 109/94, coordinato con le LL. RR. 7/2002 e 7/2003;

VISTI:

- l'art. 51 della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni, in merito alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
- l'art. 3 del D. Lg. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in merito agli adempimenti di competenza dei dirigenti;

DETERMINA

PRENDERE ATTO ED APPROVARE lo stato finale ed il certificato di COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO relativo ai "LAVORI DI AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITA', LA VALORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL P.I.T. n° 13 E DEI POLI CULTURALI SULLE S.P. 11 E 12 DI COLLEGAMENTO ALLA S.S. 114 DEI COMUNI DI MONGIUFFI - ROCCAFIORITA - LIMINA - FORZA D'AGRO' (FRAZ. SCIFI') - S. ALESSIO - GALLODORO - GRANITI";



LISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
II RAGIONIERE GENERALE



IL DIRIGENTE

(Ingegnere Giuseppe CELI)



2671/268



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità
e dei Trasporti
Servizio 9° Infrastrutture Viarie – Sicurezza stradale

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
POSTA IN ENTRATA

30 OTT 2012

1° DIPARTIMENTO - U.D.

Palermo Prot. n.
Allegati n.

92058

del

9 OTT. 2012

OGGETTO: Provincia Regionale di Messina – POR Sicilia 2000/2006 – Misura 6.01 – Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzazione degli interventi dei PIT n. 13 e dei poli culturali S.P. 11 e 12 di collegamento alla SS. 114 dei Comuni di Mongiuffi – Roccafronza – Limina – Forza D'Agrò – S. Alessio – Gallodoro – Graniti. C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/123.
Trasmissione atti di contabilità finale e Certificato di collaudo.

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
30/10/2012
Protocollo n°0036005/12

e p.c.

Alla Provincia Regionale di Messina
7° DIPARTIMENTO – 1° U.D.
R. U. P. Ing. Giuseppe Celi
98100 MESSINA

All'Area 3
Programmazione e Monitoraggio
SEDE

Al Servizio 21
SEDE


Con nota n. 86155 del 28/09/2012, il Servizio 21 di questo Dipartimento, previo l'esame nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, ha restituito gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Collaudo dei lavori in oggetto indicati senza nulla da rilevare in linea tecnica.

Quanto sopra, si restituiscono gli atti di contabilità finale ed il certificato di collaudo affinché codesta Provincia, previo l'esame di propria competenza, ed ove in conseguenza null'altro abbia autonomamente da osservare e rilevare, provveda ai conseguenziali adempimenti per la definizione della pratica, in conformità alla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Si resta in attesa della trasmissione dei relativi atti, nonché del successivo inoltro della certificazione di cui all'art. 80, comma 2, della L.R. 26/03/2002 n. 2, in cui il funzionario delegato attesti l'entità dei pagamenti effettuati sugli ordini di accreditamento disposti a suo favore nel corso dell'anno e dichiarati, altresì, di essere in possesso della relativa documentazione.

Si ricorda che codesta Provincia dovrà trasmettere l'atto amministrativo con il quale vengono approvati gli atti di contabilità finale ed il quadro economico e tecnico definitivo.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(Rag. Annibale Pisciotta)



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ing. Giovanni Ventini

Servizio 9° - Dirigente: Vincenzo Falletta
Via Leonardo da Vinci, 161 - 90145 Palermo - Tel. 0917072034 - Fax 0917072142 - e-mail: vincenzofalletta@regione.sicilia.it

Orario e giorni ricevimento: lun. mer. e ven. 9.00 - 12.00, mer. 15.30 - 18.00

Responsabile procedimento: annibale pisciotta

Stanza 13 Piano 5 a.v. - Tel. 0917072265 - Fax 0917072142 - e-mail: annibale.pisciotta@regione.sicilia.it

Handwritten signature: Vincenzo Falletta

POR SICILIA 2000 - 2006

Allegato 1

Rendiconto dettagliato delle spese sostenute con fondi regionali

Misura 6.01 COD.PROG. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/123

Ente: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Titolo del progetto: Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo le SS.PP. 11 e 12 di collegamento alla SS 114.

Macrovoce di spesa, come da quadro tecnico economico	Giustificativo di spesa					Pagamenti					
	Tipo Documento	Emesso da	N. Documento	Data Documento	Causale	Capitolo regionale	Decreto di impegno	Numero e anno OA	N. ordinativo di pagam.	Data di pagamento	Importo Pagato
LAVORI	Fattura	PIAZZA Costruzioni srl	03/2007	04/12/2007	1° certificato di acconto	673903	1346/15bis 2007	12/2007	1	07/12/2007	144.201,19
LAVORI	Fattura	PIAZZA Costruzioni srl	02/2008 03/2008	03/03/2008	2° certificato acconto ed oneri accesso discarica	673903	1346/15bis 2007	12/2007	1	06/03/2008	233.781,72
LAVORI	Fattura	PIAZZA Costruzioni srl	04/2008	05/05/2008	3° certificato di acconto	673903	1346/15bis 2007	12/2007	2	19/05/2008	199.384,09
LAVORI	Fattura	PIAZZA Costruzioni srl	04/2008	05/05/2008	3° certificato di acconto (saldo)	673903	1346/15bis 2007	64/2008	1	14/07/2008	67.667,73
LAVORI	Fattura	PIAZZA Costruzioni srl	05/2008	16/06/2008	4° certificato di acconto	673903	1346/15bis 2007	64/2008	2	14/07/2008	205.123,07
LAVORI	Fattura	PIAZZA Costruzioni srl	08/08	21/07/2008	5° certificato di acconto	673903	1346/15bis 2007	64/2008	3	25/07/2008	149.902,30
LAVORI	Fattura	PIAZZA Costruzioni srl	10/08	24/09/2008	6° certificato di acconto	673903	1346/15bis 2007	64/2008	4	08/10/2008	48.329,80
LAVORI	Fattura	PIAZZA Costruzioni srl	11/08	24/09/2008	oneri accesso discarica (in quota parte)	673903	1346/15bis 2007	64/2008	5	08/10/2008	18.977,02
LAVORI	Fattura	PIAZZA Costruzioni srl	11/08	24/09/2008	oneri accesso discarica (in quota parte)	673903	1346/15bis 2007	114/2008	1	18/12/2008	10.000,00



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ing. Giovanni LENTINI

[illegible]

Il Funzionario Delegato ai pagamenti, attesta ai sensi dell'art. 80, comma 2, della L.R. n. 2 del 26.03.2002, che i pagamenti relativi all'intervento di cui al presente, rispetto agli Ordini di Accreditamento disposti, ammontano ad € 1.080.021,56 e per i quali l'Ufficio è in possesso della relativa documentazione.

Data

26 NOV 2012

Nome, timbro e firma dell'autorità competente

IL PRESIDENTE

On.le Avv. Giovanni Cesare Ricevuto

20

POR SICILIA 2000 - 2006

Rendiconto dettagliato delle spese sostenute con i fondi provinciali

Misura 6.01 COD.PROG. 1999.IT.16.1.PO.011/6.01/6.1.14/123

Ente: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Titolo del progetto: Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo le SS.PP. 11 e 12 di collegamento alla SS 114.

Macrovoce di spesa, come da quadro tecnico economico	Giustificativo di spesa					Pagamenti					
	Tipo Documento	Emesso da	N. Docum.	Data Docum.	Causale	Capitolo prov.le	Delib. Impegno	Numero Impegno	N. mandato di pagam.	Data di pagamento	Importo Pagato
SOMME A DISPOSIZIONE	Disposiz.	R.U.P.	05	14/02/2007	Contributo Autorità Vigilanza	6471	293/G	2006/4656	2322	01/03/2007	250,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Disposiz.	R.U.P.	06	14/02/2007	Pubblicazione avviso G.U.R.S.	6471	293/G	2006/4656	2240	26/02/2007	492,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Disposiz.	R.U.P.	46	20/07/2007	Pubblicazione esito G.U.R.S.	6471	293/G	2006/4656	8457	22/08/2007	180,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publikompass	S02417 S02719	28/03/2007 19/04/2007	Pubblicazione avviso e rettifica gara	6471	293/G	2006/4656	9178	20/09/2007	5.376,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publikompass	S02429 S02731	28/03/2007 19/04/2007	Pubblicazione avviso e rettifica gara	6471	293/G	2006/4656	9179	20/09/2007	3.108,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publikompass	S02399 S02908	28/03/2007 26/04/2007	Pubblicazione avviso e rettifica gara	6471	293/G	2006/4656	9183	20/09/2007	4.368,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	CENTONOVE	306 344 690	30/03/2007 18/04/2007 27/07/2007	Pubblicazione avviso, rettifica ed esito gara	6471	293/G	2006/4656	9709	11/10/2007	2.341,02



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ing. GIOVANNI LENTINI

SOMME A DISPOSIZIONE	Disposiz.	AON Assicurazioni	174	01/10/2007	Premi assicurativi	6471	293/G	2006/4656	9890	17/10/2007	2.528,40
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publikompass	S06057	28/07/2007	Pubblicazione esito gara	6471	293/G	2006/4656	10758	09/11/2007	1.872,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publikompass	S06060	28/07/2007	Pubblicazione esito gara	6471	293/G	2006/4656	10759	09/11/2007	2.352,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	Publikompass	S06071	28/07/2007	Pubblicazione esito gara	6471	293/G	2006/4656	10760	09/11/2007	1.332,00
SOMME A DISPOSIZIONE	Disposiz.	AON Assicurazioni	137	29/07/2008	Premi assicurativi	6471	293/G	2006/4656	7704	04/08/2008	1.870,00
SOMME A DISPOSIZIONE	SCHEDA				Premio incentivante progettazione	6471	293/G	2006/4656	8750	16/09/2008	10.187,94
SOMME A DISPOSIZIONE	SCHEDA				Premio incentivante esecuzione	6471	293/G	2006/4656	11584	27/11/2008	7.088,03
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	MAUROTTO Agostino	13	26/10/2009	Competenze collaudo tecn.-amm.vo	6471	293/G	2006/4656	14954	15/12/2010	3.720,15
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	PIAZZA COSTRUZIONI srl	11	24/09/2008	Oneri discarica (quota parte)	6471	293/G	2006/4656	3822	01/04/2009	2.372,98
SOMME A DISPOSIZIONE	Fattura	PIAZZA COSTRUZIONI srl	12	24/09/2008	Oneri frazionamento	6471	293/G	2006/4656	3822	01/04/2009	5.900,00
LAVORI	Fattura	PIAZZA COSTRUZIONI srl	8	13/10/2009	Stato finale	6471	293/G	2006/4656	8421	19/07/2011	2.565,49
Totale											57.905,61

Data 26 NOV. 2012



Il DIRIGENTE
 Nome e firma dell'autorità competente
 Dott. Antonino Calabrò