



Rep. Gen.to n. 765 del 18/12/15

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"
Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento parziale dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90 da eseguire presso il Liceo Scientifico "Archimede" di Messina. Importo complessivo € 147.620,00.

DITTA BOMBACI Vincenzo.

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CIG: 0097463CFF

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 107 del 03.02.2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e del SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 18/12/07 è stato approvato il progetto relativo ai: "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento parziale dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90 da eseguire presso il L.S. "Archimede" di Messina" per l'importo complessivo di € 147.620,00 la cui spesa è stata imputata al cap. 7516/R del Bilancio Provinciale;

CHE, a seguito di procedura di affidamento mediante cottimo appalto, il cui verbale è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 57 del 24/04/08, i lavori sono stati affidati alla Ditta BOMBACI Vincenzo con sede in Viale Bocchetta n. 41 - 98122 Messina, con il ribasso del 16,7709, giusto contratto n. 13518 rep. del 22/07/08;

CHE i lavori sono stati regolarmente consegnati con verbale in data 19/09/08;

CHE con Determina Dirigenziale n. 92 del 03/11/09, a seguito di perizia di variante, redatta dalla Direzione dei Lavori nell'ambito delle somme finanziate ai sensi dell'art. 25 della L.109/94 coord. con la LR 7/02 e succ. mod. ed int, è stato approvato un nuovo atto di sottomissione sottoscritto dalla Ditta per un maggiore importo netto dei lavori di € 19.567,67, stipulato in data 12/12/09;

CHE i lavori sono stati ultimati il 18/11/09, come da certificato di ultimazione lavori;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 03/12/09, per l'importo netto di € 120.502,61, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati e pagati alla ditta pari ad € 119.900,00, resta a credito della stessa l'importo di € 602,61 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo;

CONSIDERATO CHE occorre procedere al pagamento della somma di € 602,61 oltre IVA, per un importo complessivo di € 728,42, a favore della ditta BOMBACI Vincenzo, a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTO il D.Lgs. 163/06 ed il DPR 207/10, come recepiti in Sicilia con LR 12/11 e ss.mm.ii.;
VISTA la L. R. n°48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
VISTO lo Statuto Provinciale;
VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE

Per quanto in premessa,

- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai: "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento parziale dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90 da eseguire presso il L.S. "Archimede" di Messina", da cui si evince che la ditta BOMBACI Vincenzo ha eseguito lavori per un importo netto di € 120.502,61 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 602,61;
- di approvare il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo di € 120.502,61, allegato alla presente determinazione;
- di provvedere con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 728,42 I.C. alla ditta BOMBACI Vincenzo con sede in Viale Bocchetta n. 41 - 98122 Messina. - Partita IVA 00411320831, giusta fattura n. 18/12 del 17/07/12, utilizzando le somme impegnate al Bilancio Provinciale al cap. 7516/R con D.D. n. 100 del 18/12/07.

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Miceli

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai: "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento parziale dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90 da eseguire presso il L.S. "Archimede" di Messina", da cui si evince che la ditta BOMBACI Vincenzo ha eseguito lavori per un importo netto di € 120.502,61 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 602,61;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo di € 120.502,61, allegato alla presente determinazione;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 728,42 I.C. alla ditta BOMBACI Vincenzo con sede in Viale Bocchetta n. 41 - 98122 Messina. - Partita IVA 00411320831, giusta fattura n. 18/12 del 17/07/12, utilizzando le somme impegnate al Bilancio Provinciale al cap. 7516/R con D.D. n. 100 del 18/12/07.

Allegati:

- 1) Certificato di Regolare Esecuzione
- 2) Conto finale

li 2.8.01-2015

2° DIR. P.U.D. 7^ U.O. - IMPIEGNE PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 10/2/15

IL FUNZIONARIO

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gatto

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.
Il DIRIGENTE

28-01-2015

Arch. Vincenzo GITO


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____


Servizio Finanziario

Il Dirigente del
Dirigente
D. 1° U. 1
Antonio Calabro



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)


Il Responsabile del Servizio



Il Dirigente



Il Dirigente Serv. Finanziario

Dirigente
D. 1° U. 1
Antonio Calabro




PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO

Manutenzione e Realizzazione Edifici Scolastici

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90 DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" DI MESSINA.

IMPRESA: Prog. & Costr. di BOMBACI VINCENZO

Certificato di regolare esecuzione

Progetto redatto in data 26 gennaio 2006 dal I° Ufficio Dirigenziale del V Dipartimento ed approvato con determinazione dirigenziale n° 100 del 18.12.2007 per l'importo complessivo di € 147.620,00= così ripartito:

1- per lavori a base d'asta		€ 121.000,00
2- di cui neri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.400,00	
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
a) per I.V.A. 20%	€ 24.200,00	
b) per competenze tecniche 2%	€ 2.420,00	
	In uno	€ 26.620,00
	Importo totale	€ 147.620,00

Contratto in data 22 luglio 2008 n°13518 di rep., registrato a Messina il 01 agosto 2008 al n° 823, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 16,7709%.

Perizia di variante suppletiva redatta in data 28 agosto 2009 dal I° Ufficio Dirigenziale del V Dipartimento ed approvata con determinazione dirigenziale n° 92 del 03.11.2009 per l'importo complessivo di € 147.620,00= così ripartito:

1- per lavori al netto del r. d'asta		€ 120.509,67
2- di cui oneri per la sicurezza inclusi non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.800,00	
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
a) per I.V.A. 20%	€ 24.101,93	
c) per fondo incentivazione ed assicurazioni	€ 3.000,00	
d) per economie ed arrotondamenti	€ 8,40	
	In uno	€ 27.110,33
	Importo totale	€ 147.620,00

Atto aggiuntivo di sottomissione sottoscritto per accettazione con il quale il Sig. Bombaci Vincenzo, in qualità di titolare dell'omonima impresa, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, assoggettati al medesimo ribasso d'asta del 16,7709 % ed agli stessi patti e condizioni del contratto principale.

	Contratto principale	€ 100.942,00
<i>Somme autorizzate</i>	Atti aggiuntivi	€ 19.567,67
	Totale somme autorizzate	€ 120.509,67

Consegna e durata dei lavori: I lavori vennero consegnati il 19 settembre 2008 come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 5 del C.S.A. i lavori dovevano compiersi in mesi dodici e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 18 settembre 2009.

Sospensioni e proroghe: proroga di sessanta giorni concessa per lavori suppletivi, per effetto dei quali la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori rimaneva fissata al 18 novembre 2009.

Assicurazione operai: INAIL di Messina – codice ditta 4807743948.

L'ultimazione dei lavori: avvenne entro i termini contrattuali come risulta dal relativo verbale.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale in data 03 dicembre 2009 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 120.502,61= e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 7,06=.

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori vennero emessi all'impresa due certificati pagamenti in acconto per l'ammontare complessivo di € 119.900,00= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 602,61=.

=====

Ciò premesso il sottoscritto arch. Stefano Milioti nella qualità di direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto e alla successiva variante suppletiva in corso d'opera, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 7,06= a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa Prog. & Costr. di Bombaci Vincenzo con sede in Messina, Messina viale Bocchetta n. 41, per i "Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento parziale dell'impianto elettrico ai sensi della legge 46/90 da eseguire presso il liceo scientifico "Archimede" di Messina", sono regolarmente eseguiti ed a norma del C.S.A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 120.502,61
Dedotti gli acconti	€ <u>119.900,00</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€ <u>602,61</u>

Diconsi seicentodue /61

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 02/03/2010

L'Impresa
Prog. & Costr. di Bombaci Vincenzo
Ing. Vincenzo Bombaci n.q.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Stefano Milioti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Vincenzo Carditello





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

5° DIPARTIMENTO - EDILIZIA

Ufficio Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090) 7761201 Fax (090) 7761813

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO PARZIALE DELL'IMPIANTO ELETTRICO AI SENSI DELLA LEGGE 46/90 DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "ARCHIMEDE" DI MESSINA.

IMPRESA: PROG & COSTR. DI BOMBACI VINCENZO

VERBALE DI ULTIMAZIONE

Progetto: redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale per l'importo complessivo di €. 147.620,00, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 100 del 18.12.2007.

Contratto: in data 22 luglio 2008, col quale i lavori vennero affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 16,7709%.

Verbale di consegna : in data 19 settembre 2008

Termine per l'ultimazione dei lavori : 18 novembre 2009

L'anno duemilanove il giorno diciotto del mese di novembre, il sottoscritto direttore dei lavori, visti i documenti sopraindicati, alla presenza ed in contraddittorio dell'ing. Bombaci Vincenzo, nella qualità di titolare dell'omonima impresa aggiudicataria, hanno accertato che i lavori di cui in oggetto sono stati regolarmente ultimati in data odierna e pertanto entro i termini contrattuali.

L'Impresa
Prog. & Costr. Di BOMBACI VINCENZO
Ing. Vincenzo Bombaci n.g.

Il Direttore dei Lavori
Arch. Stefano Milioti

Visto: IL Responsabile del Procedimento
Dirigente Coord. del 5° Dip.
Ing. Vincenzo CARDITELLO





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
V° Dipartimento - I° Ufficio Dirigenziale

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Manutenzione straordinaria degli Istituti Scolastici Ricadenti nel Comune di Messina e della zona Jonica.
Lavori per l'adeguamento parziale dell'Impianto Elettrico ai sensi della L. 46/90, da eseguire presso il liceo Scientifico "Archimede" di Messina.

COMMITTENTE: PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IMPRESA: Ing. Vincenzo Bombaci - Viale Bocchetta, 41 - 98122 - Messina

Contratto in data 22/07/2008 rep. n. 13518 registrato a Messina in data 01/08/2008 al n. 823 /I di euro 100 942.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	121 000.00
Data Consegna:	19/09/2008	Somme a Disposizione:	26 620.00
Data Inizio Lavori:	19/09/2008	Importo per la Sicurezza:	1 400.00
Giorni Utili per Ultimazione:	365 + 60	IMPORTO DI VARIANTE	144 430.00
Data Utile per Ultimazione:	18/11/2009	Somme a Disposizione (variante):	27 110.33
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	1 800.00
Numero di Sospensioni	0	Anticipazione:	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__		
Data FINE LAVORI:	18/11/2009	Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Progettazione e Manutenzione Edilizia Scolastica

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				
LAVORI A MISURA				
1 02.01.05	Muratura diompagnamento dello spessore di 25-30 cm. in ... mento tipo 325 e con tutti gli oneri di cui all'art. 2.1.1 SOMMANO al m3	0,44	162,80	71,63
2 05.07	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con s ... ero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte SOMMANO al m2	4,36	33,70	146,93
3 05.10	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolic ... ero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte SOMMANO al m2	16,32	36,70	598,94
4 05.12	Massetto di sottofondo per pavimentazioni, confezionato i ... magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte SOMMANO al m2	30,52	10,50	320,46
5 05.19.01	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato ... ta a perfetta regola d'arte: con elementi di altezza 8 cm. SOMMANO al m.	70,95	9,30	659,84
6 07.02.03	Ponteggio mobile per altezze non superiori a m. 7,00 real ... lo spostamento: per ogni m3 per tutta la durata dei lavori SOMMANO	13,20	13,10	172,92
7 07.02.04	Per ogni spostamento del ponteggio di cui alla voce 7.2.3 SOMMANO cad.	6,00	11,50	69,00
8 10.04.02	Fornitura e collocazione di lastre di marmo come al prece ... ina, Palermo, Ragusa, Siracusa Perlato di Sicilia e simili SOMMANO al m2	0,46	108,00	49,68
9 10.07	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina nelle last ... gistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte SOMMANO al m.	1,20	1,80	2,16
10 10.08	Formazione di spigolo smussato, eseguito a macchina con r ... gistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte SOMMANO al m.	4,80	1,60	7,68
11 11.01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilic ... corre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte SOMMANO al m2	1'232,84	3,60	4'438,23
12 11.02	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili SOMMANO al m2	4,51	16,20	73,06
13 21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo ... ta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m3	0,24	144,00	34,56
14 21.01.04	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... ta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m2	26,85	8,20	220,17
15 21.01.05	Dismissione di lastre di marmo per soglie, davanzali, ped ... ta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m2	7,12	12,00	85,44
16 21.01.07	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gre ... rasporto a rifiuto: per ogni m2 e per ogni cm. di spessore SOMMANO m2*cm	30,52	1,02	31,13
17 21.01.09	Rimozione di intonaco interno od esterno di spessore non ... ta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m2	111,34	7,70	857,32
18 21.01.14	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... ta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m2	25,40	10,30	261,62
19 21.01.21	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e ... ta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO al m.	38,40	2,94	112,90
20 21.01.22	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldame ... ta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto SOMMANO cad.	60,00	14,50	870,00
21 21.01.23	Demolizione di tramezzi di qualsiasi natura e spessore, c ... rasporto a rifiuto: per ogni m2 e per ogni cm. di spessore SOMMANO	65,40	0,60	39,24
22 21.01.24	Trasporto alle pubbliche discariche del Comune in cui si ... erimento a discarica: per ogni m3 di materiale trasportato			
A R I P O R T A R E				9'122,91

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			9'122,
	SOMMANO al m3	16,44	13,00	213,
23 21.02.17	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macr ... o onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte			
	SOMMANO al m2	111,34	52,30	5'823,
24 21.05.15	Riparazione di capriate in legname			
	SOMMANO al m2	45,00	96,00	4'320,
25 A9/5	Ponteggio mobile			
	SOMMANO m3	540,00	14,50	7'830,
26 H.11	Smontaggio, riparazione e ricollocazione di infissi in legno sia interni che esterni			
	SOMMANO al m2	162,60	45,50	7'398,
27 H.14	Sostituzione serratura normale			
	SOMMANO cadauno	24,00	15,90	381,
28 H.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... ccessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere)			
	SOMMANO al m2	15,28	174,10	2'660,
29 H.22 a	Sostituzione di maniglia per porte interne: in ottone			
	SOMMANO cadauno	10,00	29,90	299,
30 H.22 b	Sostituzione di maniglia per porte interne: in alluminio anodizzato			
	SOMMANO cadauno	23,00	18,00	414,
31 H.23	Registrazione di infisso metallico			
	SOMMANO al m2	195,60	7,20	1'408,
32 L.1 b	Fornitura e posa in opera di lastre di vetro da infilarci ... hiodi occorrenti e la pulitura: lucidi doppi (3,6-4,2 mm.)			
	SOMMANO al m2	24,72	21,40	529,
33 L.8	Fornitura e collocazione di pannello coibentato tipo COMPOUND sp. 20 mm.			
	SOMMANO al m2	8,23	71,70	590,
34 Lamp_Emerg	Fornitura e posa in opera di lampada 1x11 W			
	SOMMANO cadauno	17,00	238,90	4'061,
35 N.P. 01	Revisione impianto antincendio. Verifica dello stato di f ... 2, quattro manicotti da 1" 1/4 + manodopera specializzata.			
	SOMMANO a corpo	1,00	2'050,00	2'050,
36 N.P. 02	Fornitura di proiettore IP65 400w			
	SOMMANO cadauno	25,00	200,10	5'002,
37 NO7V-K1.5	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo NO7V-K1.5 sez. 1x1,5mmq.			
	SOMMANO ml	180,00	1,21	217,8
38 NO7V-K10	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo NO7V-K10 sez. 1x10mmq.			
	SOMMANO ml	220,00	1,97	433,4
39 NO7V-K2.5	Fornitura e posa in opera di conduttore tipo NO7V-K2.5 sez. 1x2,5mmq.			
	SOMMANO ml	120,00	1,30	156,
40 Plaf_2x36W	Fornitura e posa di plafoniera a soffitto 2x36 W			
	SOMMANO cadauno	17,00	138,70	2'357,5
41 Q.1	Fornitura e collocazione di vaso igienico			
	SOMMANO cadauno	2,00	204,30	408,6
42 Q.10	Fornitura e collocazione di rubinetti erogatori da 1/2"			
	SOMMANO cadauno	8,00	13,30	106,4
43 Q.7	Fornitura e collocazione di lavabo			
	SOMMANO cadauno	1,00	276,50	276,5
44 R.1	Punto luce semplice, deviato o commutato... ecc.			
	SOMMANO cadauno	23,00	73,60	1'692,8
	A R I P O R T A R E			57'753,4

COMMITTENTE:
STATO FINALE DEI LAVORI

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			99'116,03
	LAVORI IN ECONOMIA			
56 LISTA 15	Revisione plafoniera di emergenza fissata a parete. RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	6'388,13	6'388,13
57 LISTA 16	Riparazione e sostituzione componenti inerenti impianto antincendio. RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	5'857,18	5'857,18
58 LISTA 17	Rimozione cavi elettrici delle linee montanti. RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	4'199,77	4'199,77
59 LISTA 18	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	4'536,32	4'536,32
60 LISTA 19	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	6'568,16	6'568,16
61 LISTA 20	Revisione linee di alimentazione Condizionatori RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	6'866,71	6'866,71
62 LISTA n. 1	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	1'568,86	1'568,86
63 LISTA n. 10	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	2'583,25	2'583,25
64 LISTA n. 11	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	274,60	274,60
65 LISTA n. 12	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	888,90	888,90
66 LISTA n. 13	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	573,82	573,82
67 LISTA n. 14	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	2'295,27	2'295,27
68 LISTA n. 2	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	354,10	354,10
69 LISTA n. 3	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	183,07	183,07
70 LISTA n. 4	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro SOMMANO n.	1,00	160,18	160,18
71 LISTA n. 5	 RIBASSO da considerare sul TOTALE LISTA euro		130,74	
	A R I P O R T A R E			142'414,35

COMMITTENTE:
STATO FINALE DEI LAVORI

