



Rep. Cont. N. 607 del 25/3/15

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: 4^a Direzione Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di regimentazione delle acque meteoriche su tratti della S.P. Vulcano Piano - Gelso (nell'isola di Vulcano).

Impresa: Muscarà Giuseppe

Contratto d'Appalto: n. 11014 del 05/03/2001 registrato a Messina in data 06/03/2001 al n. 767 Serie I.

Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 117

del 05/02/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06/03/86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data 21/03/2000 dall'U.T.P., approvato il linea tecnica ai sensi della L.R. n. 10/93 dal Dirigente del XV Settore e in linea amministrativa con Delibera di Giunta n. 1133 del 13/10/2000, per l'importo complessivo di lire 26.677.067 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto	£ 21.948.744	€ 11.335,58
B) Somme a disposizione della stazione appaltante		
1) per I.V.A. 20% su £ 21.948.744	£ 4.389.749	€ 2.267,12
2) 1% art. 5 L.R. 21/858 (spese tecniche)	£ 338.574	€ 174,86
	£ 4.728.323	€ 2.441,98
		€ 2.241,98
		€ 13.777,56

Che il progetto in oggetto è stato finanziato ai sensi della Legge n. 341/95, con le economie derivanti dal D.M. 1111 del 12/06/1999, giusto provvedimento Prot. 1087 del 31 luglio 2000 del Ministero dei LL.PP.;

Che al fine di procedere alla chiusura dei rapporti instaurati, il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, con nota pec prot. 34432/14 del 12/11/2014, ha richiesto copia del collaudo e del C.R.E. e relativi atti di approvazione;

Che stante quanto richiesto, verificati gli atti da cui risulta che il C.R.E. è stato tecnicamente approvato, si deve procedere all'approvazione amministrativa;



CONFORME ALL'ORIGINALE

DIRETTORE Dott. Ing. G. CELA

Che è stato stipulato il contratto con il n. 11014 di repertorio in data 05/03/2001, con il quale i lavori vennero affidati all'impresa Muscarà Giuseppe, con sede in Lipari fraz. Vulcano (ME), Via Porto, per l'importo contrattuale di lire 21.839,001 a seguito del ribasso del 0,50% sull'importo a base d'asta di lire 21.948.744 (€ 11.335,58);



Che i lavori furono consegnati in data 29/01/2001 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

Che nel corso dei lavori non vi sono state sospensioni;

Che durante l'esecuzione dei lavori non furono richieste dall'Impresa proroghe alla scadenza contrattuale dei lavori;

Che l'ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori che, con certificato in data 19/03/2001, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data 13/03/2001 e pertanto in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

Che lo stato finale redatto in data 09/04/2001 dal Direttore dei lavori, geom. Vito Torre, riporta le seguenti annotazioni:

A) Lavori

- lavori soggetti a r.a.	£ 21.948.744	
- ribasso d'asta del 0,50%	<u>£ 109.743</u>	
totale lavori	£ 21.839.001	£ 21.839.001

B) Somme a disposizione

- IVA sui lavori	£ 4.367.801	
- economia sull'IVA	£ 21.948	
- incentivo 2% L.R. 21/85	£ 338.574	
- economie derivanti dal r.a.	<u>£ 109.743</u>	
Totale somme a disposizione	£ 4.838.066	£ 4.838.066
Importo totale		£ 26.677.067

Importo netto dei lavori autorizzati	£ 21.839.001	
Importo netto dei lavori eseguiti	<u>£ 21.819.838</u>	£ 21.819.838
minore spesa	£ 19.163	

Dedotti gli acconti corrisposti £ 20.610.000

Resta il credito dell'impresa £ 1.209.838

Che l'economia complessiva conseguita è pari a £ 493.261 corrispondente alle somme dei seguenti importi:

- ribasso d'asta	£ 109.743	
- minore spesa	£ 19.163	
- minore IVA	£ 25.781	
- incentivo (non corrisposto)	<u>£ 338.574</u>	
Sommano	£ 493.261	pari a € 254,75

VISTI

Lo stato finale redatto in data 09/04/2001 dal Direttore dei Lavori, geom. Vito Torre, dove risulta un credito netto dell'Impresa di £ 1.209.838 (€ 624,83 diconsi euro seicentoventiquattro/83);

Il certificato di regolare esecuzione in data 17/07/2002, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal Dirigente dell'ufficio, che ha confermato l'importo dello stato finale, fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di regolarità contributiva;

Che la liquidazione del residuo credito di £ 1.209.838 (€ 624,83) è stata eseguita in data 29/07/2002 a seguito di esibizione di certificato liberatorio sulle regolarità contributive previdenziali e assistenziali.

Che pertanto nulla osta all'approvazione dello stato finale e del C.R.E.;

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori;

PROPONE

Per quanto in premessa:

APPROVARE ora per allora lo stato finale, redatto in data 09/04/2001 dal direttore dei lavori, geom. Vito Torre, per l'importo netto di £ 21.819.838 (€ 11.269,00) ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 17/07/2002.

Il Responsabile del Servizio



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE ora per allora lo stato finale, redatto in data 09/04/2001 dal direttore dei lavori, geom. Vito Torre, per l'importo netto di £ 21.819.838 (€ 11.269,00) ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 17/07/2002.

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

IL DIRIGENTE




Il 02/02/2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Dirigente della IV Direzione - Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione tecnico-amministrativa.

Il Dirigente

Li 02/02/2015



PARERE PREVENTIVO REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L.R. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di €, imputata al Cap. impegno n.

Ripartizione Finanziaria - Uff. Impegni Pareri

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Mostra 17/3/15



Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio

Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli


VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario





Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



7

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

Lavori di regimentazione delle acque meteoriche in tratti della s.s. Valicchio Pione-
giro nell'area di Valicchio

Impresa MUSCARA GIUSEPPE

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 13/03/2001

CONTRATTO PRINCIPALE in data 05/03 2001 N° 11014 di REP.

Registrato in data 06/03 2001 al n. 767

Vol. Fogl.


CONTRATTO SUPPLETIVO in data // 19 Vistato dalla Prefettura in

data 19 col n. Registrato in data 19 al n.

Vol. Fogl.

Importo lordo del progetto a base d'asta	L.	21.948.744 =	Data della consegna	29/01/2001
Importo lordo suppletivo	-	/	Data dell'inizio dei lavori	29/01/2001
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	-	4.728.323 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	92/60
Sommario a lordo L.		26.677.067 =	I lavori rimasero sospesi e prorogati per	//
Importo depurato del ribasso d'asta in ragione del <u>0,50</u> per cento	L.	21.839.001 =	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	//
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	-	4.728.323 =	Giorni impiegati in più	//
Sommario al netto L.		26.567.324 =	Giorni impiegati in meno	15
Importo netto dei lavori eseguiti	L.	21.819.837 58	Multa	
Certificati di acconto	-	20.640.000 =		
Rimane a saldo da pagare all'im- presa	L.	1.209.832 58		
Differenza in <u>più</u> <u>meno</u>	L.	17.163 42		

È copia conforme all'originale



Il Direttore dei Lavori

Fto Geom. Vito Torre

N. d'ordine	N. della tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
					Parziale	Totale
1	115.1	3-lavoro a nazionale	ML	46 76 8.900 =	416.166 =	
2	3.13.3	3-lavoro a kg 250 in fender.	"	50 39 167.700 =	8.450.403 =	
3	3.13.6	" " " " " elevator.	"	29 82 122.900 =	5.155.878 =	
4	3.24	3-lavoro a	ML	170 86 29.900 =	5.108.716 =	
5	3.25	3-lavoro a	Kg	966 94 2.900 =	2.798.326 =	
		Sommario			21.929.485 =	
		A detrarre il ritorno d'asta				
		del 0,50% in £ 21.929.485, =			109.647 92	
		Restano al netto				21.819.837 =
		A detrarre certificato di sconto				
		n° 1 del 19/03/2001 di £			20.610.000 =	
		Restano al netto da pagare all'Impresa				1.209.837 =
		Diconsi lire un milione duecento nove mila ottocento trentasette, 50				
		Messina, li 09/04/2001				
		L'Impresa				
		Messina, li 09/04/2001				
		Il Direttore dei Lavori				
		Fio. Geom. Vito Torre				



74

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

Lavori di registrazione delle segre meteoriche su tutti della S.P. Vulcano
Pizzo - Gesso nell'isola di Vulcano

Impresa MUSCARA GIUSEPPE

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data 27/03/2000 redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale
approvato dal la Giunta n° 1133 nella seduta del 13/10/2000
per l'importo complessivo di L. 26.677.067,00 così ripartite:

1° per lavori a base d'asta L. 21.948.744,=

2° per somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA
a) per ~~lavori in economia~~ L. 4.389.749,=

b) per ~~1% e oneri riflessi~~
~~direzione e sorveglianza~~ » 338.574,=

In uno L. 4.728.323,=

Importo totale » 26.677.067,=

Perizia Suppletiva in data // dell'importo di

L. approvata

Contatto in data 05/03/2001 n° 11074 del Rep. Registrato a Messina il 06/03
2001 al n° 767 col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante
il ribasso di L. 0,50 per ogni cento di lavoro.

Somme autorizzate { Contratto principale . L. 21.948.744,=
Atti aggiuntivi » //

Totale somme autorizzate L. 21.948.744,=

in EURO 11.355,58

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 29/01/2001
come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 12 del capitolo speciale di ap-
palto i lavori dovevano compiersi in gg. 60 e quindi la scadenza
del tempo utile rimaneva fissata al 28/03/2001
Sospensioni e proroghe //

Con ciò l'ultimazione venne portata al //
Assicurazione operai INAIL di Milano, polizza n° 81004685/05
decadente dal 05/02/2001 e continuativa

L'ultimazione dei lavori avvenne il 13/03/2001 come risulta dal rela-
tivo verbale e quindi entro i termini

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e
delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 09/04/2001 è stato firmato dal-
l'Impresa senza riserve ed ascende a nette L. 21.819.837,58 (€ 11.269,01)
e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di
esse, una minore spesa di L. 19.763,42 (€ 9,90)

Credito dell'Impresa. Durante il corso dei lavori venne fatt. 0 all'impre-
sa 1 pagament 0 in acconto per l'ammontare di L. 20.670.000, = (€ 10.644,78) e deducendo
tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in L. 1.209.837,58
in EURO 624,83

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Vito TORRE
nella qualità di Direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle pre-
visioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola
d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di L. 19.763,42 (€ 9,90)
a quello delle somme autorizzate ;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed
agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi ;

Considerato che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa Muscareà Giuseppe
per i lavori in oggetto

sono regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 76 del capitolato
speciale di appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue :

Ammontare del conto finale . (€ . 19.269,01) L. 21.819.837,58

Dedotti degli acconti (€ . 10.644,18) » 20.670.000,=

(€ . 624,83)
Resta il credito liquido dell'Impresa L. 1.209.837,58

Diconsi lire un milione duecentonovecentotrentasette, 58

" in EURO duecentoventiquattro / 83

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto

da parte degli organi superiori

Messina, addì 17 LUG. 2002 198

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
L'INGEGNERE DIRETTORE

Muscareà Giuseppe

Visto e confermato

~~L'INGEGNERE DIRETTORE~~
Il Dirigente dell'Ufficio Dipartimento 2° U.D.
(Dr. Ing. Giuseppe Celi)



7

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

Lavori di riqualificazione delle opere meteo-marittime in tratti della S.P. Valicchio Prozio -
Giàro nell'isola di Valicchio

Impresa MUSCARA GIUSEPPE

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 13/03/2001

CONTRATTO PRINCIPALE in data 05/03 2001 N° 11014 di REP.

Registrato in data 06/03 2001 al n. 767

Vol. Fogli


CONTRATTO SUPPLETIVO in data // 19... Vistato dalla Prefettura in

data 19 col n. Registrato in data 19 al n.

Vol. Fogli

Importo lordo del progetto a base d'asta	L	21.948.744	=	Data della consegna	29/01/2001
Importo lordo suppletivo	"	/		Data dell'inizio dei lavori	29/01/2001
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	"	4.728.323	=	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	99/60
Sommato a lordo L.		26.677.067	=	I lavori rimasero sospesi e prorogati per	//
Importo depurato del ribasso d'asta in ragione del <u>0,50</u> per cento	L	21.839.001	=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	//
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	"	4.728.323	=	Giorni impiegati in più	//
Sommato al netto L.		26.567.324	=	Giorni impiegati in meno	15
Importo netto dei lavori eseguiti	L	21.819.837	58	Multa	
Certificati di acconto	"	20.640.000	=		
Rimane a saldo da pagare all'impresa	L	1.209.837	58		
Differenza in più meno	L	17.163	42		

È copia conforme all'originale



Il Direttore dei Lavori

F.to Geom. Vito Torre

N. d'ordine	N. della tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
					Parziale	Totale
1	1.15	1-3-1000 a 1000 m. " "	46 76	8.900 =	416.164 =	
2	3.13	3-1000 m. a Kg 250 in fondor. "	50 39	167.700 =	8.450.403 =	
3	3.13	6- " " " " " " chesore. "	29 82	172.900 =	5.155.878 =	
4	3.24	-Lasseforne " "	170 86	29.900 =	5.708.716 =	
5	3.25	-Rete elettricistica Kg/	964 94	2.900 =	2.798.326 =	
					Sommario	L. 21.929.485 =
					A detrarre il rifanno d'esta della 0,50 % su L. 21.929.485, =	= L. 109.647 42
					Restano di netto	21.819.837
					A detrarre certificato di acquisto n° 1 del 19/03/2001 al L.	= L. 20.610.000 =
					Restano di netto da pagare all'Impresa	1.209.837
Dicono lire un milione duecento nove mila otto cento trentasei, 56						
Messina, li 09/04/2001						
L' Impresa						
Milione Francesco						
Il Direttore dei Lavori						
Fio Geom. Vito Torre						



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO TECNICO

Lavori di registrazione delle sequenze meteoriche in tratti della S.P. Vulcano
Piano - Gibro nell'isola di Vulcano

Impresa MUSCARÀ GIUSEPPE

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data 27/03/2000 redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale
approvato dal la Giunta n° 1133 nella seduta del 13/10/2000
per l'importo complessivo di L. 26.677.067,00 così ripartite:

1° per lavori a base d'asta L. 21.948.744,=

2° per somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA
a) per ~~lavori in economia~~ L. 4.389.749,=

1% e oneri riflessi
b) per ~~direzione e sorveglianza~~ » 338.574,=

In uno L. 4.728.323,=

Importo totale » 26.677.067,=

Perizia Suppletiva in data // dell'importo di
L. approvata

Contatto in data 05/03/2001 n° 11014 d.L. Reg. Registrato a Messina il 06/03
2001 al n° 767 col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante
il ribasso di L. 0,50 per ogni cento di lavoro.

Somme autorizzate { Contratto principale . L. 21.948.744,=
Atti aggiuntivi » //

Totale somme autorizzate L. 21.948.744,=

in EURO 11.355,58

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 29/01/2001
come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 12 del capitolo speciale di appalto i lavori dovevano compiersi in gg. 60 e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 28/03/2001
Sospensioni e proroghe //

Con ciò l'ultimazione venne portata al //
Assicurazione operai INAIL di Milano, polizza n° 81004685/05
scoperta dal 05/02/2001 e continuativa

L'ultimazione dei lavori avvenne il 13/03/2001 come risulta dal relativo verbale e quindi entro i termini

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 09/04/2001 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a nette L. 21.819.837,58 (€ 11.269,01) e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di L. 19.763,42 (€ 9,90)

Credito dell'Impresa. Durante il corso dei lavori venne fatt. 0 all'Impresa 1 pagament 0 in acconto per l'ammontare di L. 20.670.000,= (€ 10.644,78) e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in L. 1.209.837,58
in EURO 626,83

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Vito TORRE
nella qualità di Direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di L. 19.763,42 (€ 9,80)
a quello delle somme autorizzate ;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed
agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi ;

Considerato che l'Impresa ha firmato la contabilità senza riserve

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'Impresa Muscareà Giuseppe
per i lavori in oggetto

sono regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 76 del capitolato
speciale di appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue :

Ammontare del conto finale .	(€ . <u>11.269,01</u>)	L. <u>21.819.837,58</u>
Dedotti degli acconti . . .	(€ . <u>10.644,18</u>)	» <u>20.670.000,-</u>
	(€ . <u>624,83</u>)	
Resta il credito liquido dell'Impresa		L. <u>1.209.837,58</u>

Diconsi lire un milione duecento novemila ottocento trentasette, 58
" in EURO diecimila seicentotrentasette, 183

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto

da parte degli organi superiori

Messina, addì 17 LUG. 2002 198

L'IMPRESA

Muscareà Giuseppe

IL DIRETTORE DEI LAVORI
L'INGEGNERE DIRETTORE

Visto e confermato

~~L'INGEGNERE DIRETTORE~~
Il Dirigente dell'2° Dipartimento 2° U.D.
(Dr. Ing. Giuseppe Celi)

10/08/02