



01/10/2015

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Rep. Gen.to N. 482 del 15/4/15

Ai sensi della L.R. n. 8/2014



[Handwritten signature]
DIREZIONE GENERALE
PROVINCIALE

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"
Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione infissi primo piano e ristrutturazione wc da eseguirsi presso il liceo classico e scientifico di S. Teresa di Riva.

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CIG: 0537489DF0

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 221 del 04/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n° 102 del 20/09/2010 è stato approvato il progetto per "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione infissi primo piano e ristrutturazione wc da eseguirsi presso il liceo classico e scientifico di S. Teresa di Riva" per l'importo complessivo di € 180.000,00;

CHE con la stessa Determinazione è stata fronteggiata la somma complessiva di € 180.000,00 con le risorse del capitolo 7551/2010;

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 68 del 09/09/2011, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta 3 EFFE s.r.l., con sede in S. Teresa di Riva, via Regina Margherita 336 con il ribasso del 46,001%, giusto contratto d'appalto n° 14015 di repertorio del 10 febbraio 2012, registrato ai fini fiscali in Messina in data 01 marzo 2012 al n° 323 serie I;

CHE con Determina Dirigenziale n. 115 del 24/11/2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, nell'ambito delle somme finanziate, con un maggiore importo netto dei lavori pari ad € 16.111,17;

CHE la Ditta ha regolarmente sottoscritto l'atto di sottomissione in data 24/07/2012 al n.1036 della rubrica dell'Ente;

CHE i lavori in oggetto sono stati regolarmente ultimati giusto verbale del 31/05/2012;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 06 agosto 2012, per l'importo netto di € 96.641,41, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati alla ditta pari ad € 96.157,00, resta a credito della stessa l'importo di € 484,41 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 12/09/2012;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della somma di € 484,41 oltre IVA per un importo complessivo di € 590,98 a favore della ditta 3 EFFE s. r. l., a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTO il D.Lgs. 163/06 recepito in Sicilia con LR 12/11 e ss. mm. ii.;

VISTO il DPR 207/10 recepito con DPRS n. 13/12;

VISTA la L. R. n° 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo a: "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione infissi primo piano e ristrutturazione wc da eseguirsi presso il liceo classico e scientifico di S. Teresa di Riva", da cui si evince che la ditta 3 EFFE s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 96.641,41 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 484,41;

DI APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 96.641,41, allegato alla presente determinazione;

DI PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 590,98 alla ditta 3 EFFE s.r.l. con sede in S. Teresa di Riva, via Regina Margherita 336 - Partita IVA 03154350833, a seguito di presentazione di regolare fattura utilizzando le somme impegnate al cap. 7551/R giusta Determina Dirigenziale n. 102 del 20/09/2010;

DI PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione).

Il Responsabile del Servizio

Geom. Antonino Miceli

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo a: "Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione infissi primo piano e ristrutturazione wc da eseguirsi presso il liceo classico e scientifico di S. Teresa di Riva", da cui si evince che la ditta 3 EFFE s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 96.641,41 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 484,41;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 96.641,41, allegato alla presente determinazione;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di Euro 590,98 alla ditta 3 EFFE s.r.l. con sede in S. Teresa di Riva, via Regina Margherita 336 - Partita IVA 03154350833, a seguito di presentazione di regolare fattura utilizzando le somme derivanti dal capitolo 7551/R giusta Determina Dirigenziale n. 102 del 20/09/2010;

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione).

ALLEGATI:

1. Stato Finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione
3. D.D. n. 102 del 20/09/2010
4. D.D. n. 115 del 24/11/2011

n. 27-02-2015

II DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GILLO



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

27-02-2015

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GIRO

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 590,98 imputata al cap. 7551
impegno n. 2588

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

27/02/2015

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lettera) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

Il Dirigente

[Signature]

Il Dirigente Serv. Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

[Signature]



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° UFFICIO DIRIGENZIALE

Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO, SOSTITUZIONE INFISSI PRIMO PIANO E RISTRUTTURAZIONE WC DA ESEGUIRSI PRESSO IL LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI S. TERESA DI RIVA.

IMPRESA: 3 EFFE s. r. l.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 31 maggio 2012

Contratto in data 10 febbraio 2012 n° 14015 di repertorio Registrato in Messina in data 01.03.2012 al n° 323 Serie I.

Atto Aggiuntivo in data 24/07/2012 n. 1036 della rubrica.

Importo del progetto a base d'asta	€	144.000,00	Data della consegna	14.12.2011
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	2.800,00	Data dell'inizio dei lavori	14.12.2011
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>33.200,00</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	12.04.2012
Sommano a lordo	€	<u>180.000,00</u>		
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 46,0010 per cento	€	80.558,56	I lavori rimasero sospesi per e prorogati per	gg . / gg 60..
Importo lavori suppl. al netto del ribasso d'asta	€	16.111,71	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	11.06.2012
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>83.329,73</u>		
Sommano al netto	€	<u>180.000,00</u>		
Importo netto dei lavori eseguiti	€	96.641,41	Giorni impiegati in più	/
Certificati di acconto	€	96.157,00	Giorni impiegati in meno	11
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	<u>484,41</u>	Multa	/
Differenza in meno	€	28,86		

Il Dirigente

ing. Vincenzo Carditello

Il Direttore dei Lavori

geom. Giuseppe Palella

Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 31 Maggio 2012

N°	N°tar.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	mis.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO DEI LAVORI		
						Parziale	Totale	
1	A38	Smonto e rimozione avvolgibile	mq	113,505	10,30	1.169,10		
2	A19	Rimozione di infissi esterni	mq	112,575	13,10	1.474,73		
3	A41	Smonto di imbotto in lamierino	mq	129,885	60,00	7.793,10		
4	H1/2	Fornit. e posa di imbotto in alluminio	mq	135,825	172,94	23.489,58		
5	B1	Muratura di mattoni pieni	mc	11,209	366,60	4.109,07		
6	E2	Intonaco civile per interni	mq	93,405	16,40	1.531,84		
7	E4	Strato di finitura	mq	93,405	11,20	1.046,14		
8	H2/1	Infissi in alluminio preverniciato	mq	127,620	266,90	34.061,778		
9	H31	Vetro di sicurezza 6/7	mq	74,003	55,40	4.099,74		
10	A14	Rimozione di intonaco	mq	165,015	9,54	1.574,24		
11	N4	Impermeabilizzazione con ardesia	mq	1171,270	18,90	22.137,0030		
12	N1	Spianata di malta preperazione manto	mq	791,670	7,10	5.620,8570		
13	E6	Intonaco per esterni	mq	242,853	21,90	5.318,4698		
14	E7	Strato di finitura	mq	242,853	16,60	4.031,3515		
15	7,2,1	Ponteggio in elementi metallici	mq	719,400	7,20	5.179,680		
16	7,2,3	Smonto ponteggio	mq	719,400	2,27	1.633,038		
17	A37	Schermatura ponteggio	mq	719,400	3,14	2.258,916		
18	H8,2	Avvolgibile in alluminio preverniciato	mq	13,3250	61,60	820,820		
19	9MO	Autoespurgo	ore	9,00	140,00	1.260,000		
20	Q13i	Sostituzione cassetta di scarico	n°	24	65,00	1.560,000		
21	Q13g	Sostituzione tavolocce	n°	12	32,80	393,600		
22	Q20	Smonto e ricolloc. Sanitari per revisione	n°	9	57,80	520,200		
23	Q11	Rubinetti a collo cigno	n°	7	25,90	181,300		
24	Q20	Sostuzione di vaso igienico	n°	8	133,00	1.064,000		
25	T5	Maniglione antipanico ad un'anta	n°	1	171,00	171,000		
26	T6	Maniglione antipanico a due ante	n°	2	274,00	548,000		
27	H32	Stratificato per porte	mq	11,520	43,10	496,512		
28	F4	Pavimento in ceramica	mq	3,960	41,40	163,944		
29	F15	Rivestimento in ceramica	mq	16,480	45,40	748,192		
30	A35	Ponteggio mobile in elementi metallici	mc	56,000	15,10	845,600		
31	A36	Spostamento ponteggio mobile	n°	5	14,00	70,000		
32	2MO	Operaio qualificato	ore	112	27,02	3.026,240		
33	3MO	Operaio comune	ore	254	24,48	6.217,920		
34	M2	Tinteggiatura	mq	5968,465	4,29	25.604,716		
35	N8	Vernice protettiva per impermeabil.	mq	53,305	7,90	421,110		
36	P5	Sostituzione tubi in pvc	ml	7,700	16,70	128,590		
37	H24	Anta mobile per porta interna	n°	4	137,80	551,200		
38	H20	Riparazione persiana avvolgibile	mq	107,835	9,900	1.067,567		
39	6MO	Cestello elevatore	ore	40	65,00	2.600,0000		
40	5MO	Autocarro	ore	10	52,00	520,0000		
41	Q7	Lavabo a colonna	n°	2	298,70	597,4000		
		Sommano i lavori	€			176.106,55		
		a detrarre ribasso d'asta 46,001% in percentuale				79.465,14		
		Sommano i lavori al netto				96.641,41		
		a detrarre certificati d'acconto				96.157,00		
		resta il credito da pagare all'impresa					484,41	
		Messina, 06/08/2012						
		IL DIRETTORE DEI LAVORI geom G.ppe Palella						
		Visto: IL DIRIGENTE ing. Vincenzo Carditello						



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° UFFICIO DIRIGENZIALE

Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO, SOSTITUZIONE INFISSI PRIMO PIANO E RISTRUTTURAZIONE WC DA ESEGUIRSI PRESSO IL LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI S. TERESA DI RIVA.

IMPRESA: 3 EFFE s. r. l.

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data 24 ottobre 2009 redatto dai tecnici dipendenti della Provincia Regionale di Messina approvato con determinazione dirigenziale n° 102 del 20/09/2010 per l'importo complessivo di €. 180.000,00 così ripartite:

1° per lavori a base d'asta	€. 144.000,00
2° Costo oneri per la sicurezza	€. 2.800,00
3° per somme a disposizione dell'Amministrazione:	€. 33.200,00
Importo totale	€. <u>180.000,00</u>

Contratto in data 10 febbraio 2012 n° 14015 di rep. Registrato a Messina il 01/03/2012 al n° 323 Serie I, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 46,001 %. *Atto aggiuntivo in data 24.07.12 n°1036 della Rubrica.*

Somme autorizzate	Contratto principale	€. 80.558,56
	Costo oneri per la sicurezza	€.
	Atti aggiuntivi	€ 16.111,71
	Totale somme autorizzate	€. <u>96.670,27</u>

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 14 dicembre 2011 come risulta dal relativo verbale. A termini dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano compiersi in gg. 120 e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 12 aprile 2012.

proroghe gg. 60 = e quindi con scadenza 11/06/2012

Assicurazione operai: INAIL di Messina posizione n° 18885511 (continuativa)

L'ultimazione dei lavori avvenne il 31 maggio 2012 come risulta dal relativo verbale e quindi entro i termini contrattuali.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 06 agosto 2012 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette €. 96.641,41 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate,

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori vennero fatti all'impresa dei pagamenti in acconto per l'ammontare di €. 96.157,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 484,41

=====
Ciò premesso il sottoscritto geom. Giuseppe Palella nella qualità di Direttore dei lavori;
Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di €. 28,86 a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori, eseguiti dall'impresa 3EFFE s. r. l., di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione infissi primo piano e ristrutturazione wc da eseguirsi presso il Liceo Classico e Scientifico di S. Teresa di Riva, sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 12 del C. S. A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€. 96.641,41
Dedotto dagli accopti	€. 96.157,00
Resta il credito liquido dell'Impresa	€. <u>484,41</u>

Diconsi Euro quattrocentoottantaquattro/41


Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 12/09/2012

L'IMPRESA
3EFFE s.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. G. Palella



Visto e confermato:
IL DIRIGENTE
ing. V. Carditello





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.....
fascicolo STE LCS cop180

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N.102 DEL 20-09-2010

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione infissi primo piano e ristrutturazione w.c. da eseguire presso il Liceo Classico e Scientifico nel Comune di S.Teresa Riva.
Approvazione progetto, bando di gara ed impegno spesa.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PREMESSO che ai sensi della L.R.9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici provinciali;

VISTO il progetto in oggetto necessario per la realizzazione di urgenti lavori di manutenzione straordinaria per garantire la funzionalità, sicurezza ed igiene dell'Istituto Scolastico in oggetto, per l'importo complessivo di **Euro 180.000,00** di cui **€ 146.800,00** a base d'asta, comprensivi di **€ 2.800,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, la cui relazione si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il relativo bando di gara mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 come recepita in Sicilia, RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del predetto progetto e del relativo bando di gara, ai sensi della citata Legge 109/94-Sicilia ed impegnare la relativa spesa;

VISTO il vigente Bilancio Provinciale con cui si assegnano a quest'Ufficio le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria;

ATTESO, quindi, che la citata spesa di **€ 180.000,00** trova capienza in quanto sul **Cap.7551/2010**;

VISTA la Legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i.;

VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione infissi primo piano e ristrutturazione w.c. da eseguire presso il Liceo Classico e Scientifico nel Comune di S.Teresa Riva per l'importo complessivo di **Euro 180.000,00**;
 - 2) **APPROVARE** il relativo bando di gara con disciplinare per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109.94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i. fino alla L.R.16/2010,
 - 3) **IMPEGNARE** la relativa spesa sul **Cap.7551-2010** del vigente bilancio;
- Si allega copia della relazione tecnica del progetto e del bando di gara con disciplinare.

IL DIRIGENTE

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 102 del 20-09-2010

Responsabile: III DIP. I U.D. - Realiz.ne e manut.ne ed

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI URGENTI DI M.S. PER IL RIFACIMENTO
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO, SOSTITUZIONE INFISSI
PRIMO PIANO E RISTRUTT. WC NEL LICEO CLASSICO E
SCIENTIFICO DI SANTA TERESA RIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZ. 102 del 20-09-2010
Immediatamente Eseguita

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **7551** Art. **0** di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (2020101) **ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI**

Denominato **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO AMMINIS**

ha le seguenti disponibilita':

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		1.546.700,00	12.915.521,24
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 18-10-2010	+		-50.000,00
A	Stanziamento Assestato	=	1.546.700,00	12.865.521,24
B	Impegni di spesa al 18-10-2010	-	1.146.700,00	1.146.700,00
B1	Proposte di impegno assunte al 18-10-2010	-		
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	400.000,00	11.718.821,24
D	Impegno 2588/2010 del presente atto	-	180.000,00	180.000,00
E	Disponibilita' residua al 18-10-2010 (C - D)	=	220.000,00	11.538.821,24

Fornitore: DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

Visto di regolarita' contabile attestante la
copertura finanziaria.

(Il Ragioniere Generale)
Dr. Antonino CALABRO'

MESSINA, li 18-10-2010



prot. n.

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 115 DEL 24-11-11

Oggetto: Comune di S.Teresa Riva - LC e L.S. "Trimarchi" - Lavori urgenti di MS per impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione degli infissi primo piano e ristrutturazione wc. Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con D.D. n.102 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 180.000,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Finocchio con il ribasso del 46,0010%;
- che il contratto è in corso di stipula;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/07 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a €13.248,29 per trasferirla alla Regione Siciliana ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili;

CONSIDERATO, altresì, che si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTI il D.Lgs. 163/2006 art. 132, ed il Regolamento DPR207/2010 art. 161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di €180.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n.102 del 20.09.2010;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di €16.111,71 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

Allegati: nuovo quadro economico e DD n.102 del 20.09.2010 di impegno

IL DIRIGENTE

Visto dell'Ufficio Finanziario:

2° U.O. 7° U.O. IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 6/12/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.O.
Dott. Antonino Calabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.

data

Oggetto: Comune di S.Teresa Riva - LC "Trimarchi" - Lavori urgenti di MS per impermeabilizzazione terrazzo, sostituzione degli infissi primo piano e ristrutturazione wc

Ditta: Finocchio

Contratto:

QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	146.800,00
di cui € 2.800,00 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	20%	€	29.360,00
Incentivi		€	2.789,20
Assicurazioni e spese strumentali (art.92 comma 7bis Codice)		€	-
Collaudi		€	1.050,80
Pubblicità		€	-
art.26 legge 109/94 (max 10%)		€	-
Allacciamenti		€	-
Forniture materiali o altri servizi		€	-
Imprevisti in arrotondamento		€	-
	sommano	€	33.200,00
	Importo totale dei lavori	€	180.000,00

QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

importo lavori a base d'asta:		€	146.800,00
importo lavori suppletivi	20%	€	29.360,00
importo totale lordo dei lavori		€	176.160,00
di cui € 3.360,00 per oneri di sicurezza			
Ribasso:	percentuale: 46,0010%	sui lavori a b.asta	€ 66.241,44
		sui lavori suppletivi	€ 13.248,29
		totale ribasso	€ 79.489,73
		Restano i lavori al netto:	€ 96.670,27
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	96.670,27
Incentivi e oneri riflessi:	1,9%	€	176,160,00
Assicurazioni e spese strumentali	2%	€	146.800,00
Sicurezza (L.R.20/2010 art.3)	20,0%	€	66.241,44
Collaudi		€	1.500,00
Pubblicità		€	150,00
Allacciamenti		€	2.000,00
Interventi urgenti per rilascio nulla-osta ASP e VV.FF.		€	15.000,00
tinteggiature e sistemazione facciata esterna		€	20.000,00
imprevisti e varie (in arrotondamento)		€	4.847,64
	sommano	€	83.329,73
	Importo totale dei lavori	€	180.000,00

Messina li

IL R.U.P.
(Ing. Vincenzo Carditello)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
7° UFFICIO DIRIGENZIALE
Edilizia Scolastica

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO, SOSTITUZIONE INFISSI PRIMO PIANO E RISTRUTTURAZIONE WC DA ESEGUIRSI PRESSO IL LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO DI S. TERESA DI RIVA.

IMPRESA: 3 EFFE s. r. l.

VERBALE DI ULTIMAZIONE
DEI LAVORI SOPRAINDICATI

Progetto: in data 24 ottobre 2009, redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale per l'importo di € 180.000,00 iva compresa, approvato con Determina Dirigenziale n° 102 del 20.09.2010.

Verbale di consegna : in data 14/12/2011

Termine per l'ultimazione dei lavori : giorni centoventi

Proroghe e sospensioni : proroga giorni sessanta

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di maggio,

Io sottoscritto, Direttore dei lavori, visti i documenti sopra menzionati; alla presenza ed in contraddittorio del Signor Santi Finocchio, legale rappresentante della ditta appaltatrice, ho accertato che i lavori di cui sopra furono regolarmente ultimati il giorno 31.05.2012.

L'IMPRESA
3 EFFE s. r. l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. G. Palella

Visto : IL DIRIGENTE COORDINATORE
ing. V. Carditello