



Rep. Gen. n. 615 del 24/1/15

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"

Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori Urgenti di Manutenzione Straordinaria presso la Scuola Media "Zirilli" di Milazzo, per adibirla a sede dell'IPC "Antonello", perizia di variante planimetrica per diversa dislocazione, interventi presso il L.S. "Meucci" di Milazzo (ME)

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CIG: Z27039C423

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 364 del 14/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che** Con Determinazione Dirigenziale n°39 dell'8/03/2012 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 50.000,00, fronteggiando la relativa spesa con le risorse impegnate con la D.D. n°153 del 24/11/2008 al Cap. 7516/R impegno n°13362 dell'1/1/2009 del Bilancio Provinciale;
- Che** con la medesima Determinazione Dirigenziale è stata approvata la lettera di invito e le relative condizioni di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata;
- Che** con Determinazione Dirigenziale n°106 del 21/08/2012 è stato approvato il Verbale di gara, aggiudicando definitivamente i lavori di cui trattasi alla Ditta BALN srl;;
- Che** con Scrittura Privata n.1206 del 20/06/2013, registrata nella Rubrica dell'Ente, sono stati affidati alla ditta BALN s.r.l., con sede in Scaletta Zanclea (ME), Via Serbatoio n° 10 i << Lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso la scuola media "Zirilli" di Milazzo, per adibirla a sede dell'IPC "Antonello", Perizia di Variante planimetrica per diversa dislocazione, interventi presso il liceo scientifico "Meucci" di Milazzo >> per un importo netto contrattuale pari a € 23.398,03;
- Che** i lavori in oggetto sono stati consegnati, con verbale del 25/06/2013;
- Che** detti lavori sono stati ultimati l'8/10/2013 giusto verbale del 12/10/2013;

- Visti** gli atti contabili relativi allo Stato finale dei lavori, redatto dalla D.L. dell'importo netto di € 23.192,87 da cui risulta che, detratti i certificati di acconto liquidati all'impresa, pari a € 17.986,00, resta a credito della stessa l'importo di € 5.206,87 + IVA;
- Visto** il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 10/01/2014;
- Vista** la L.R. n°12 del 12/07/2011 recepimento del D.Lgs n°163 del 12/04/2006 e del D.P.R. n°207 del 5/10/2010 recepito con DPRS n° 13/12;
- Vista** la L.R. n° 48 del 11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;
- Visto** lo Statuto Provinciale;
- Visto** il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

PROPONE

Per quanto in premessa,

- Prendere Atto** dello Stato finale, dei lavori in oggetto, dal quale risulta il credito netto pari a € 5.206,87 + IVA, a favore dell'impresa BALN s.r.l., con sede in Scaletta Zanclea (ME), Via Serbatoio n°10;
- Approvare** il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. relativo ai << *Lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso la scuola media "Zirilli" di Milazzo, per adibirla a sede dell'IPC "Antonello", Perizia di Variante planimetrica per diversa dislocazione, interventi presso il liceo scientifico "Meucci" di Milazzo*>>;
- Provvedere** con successivo atto a liquidare e pagare la somma di € 5.206,87 + IVA per un importo complessivo di € 6.352,38 a favore dell'impresa BALN s.r.l., con sede in Scaletta (CL), Via Serbatoio n°10 a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le somme stanziare al Cap. 7516/R impegno n°13362 dell'1/1/2009 del Bilancio Provinciale, giusta D.D. n°153 del 24/11/2008;
- Prendere Atto** che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del Dicembre 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art.4 della Convenzione).

Il Responsabile del Servizio
Geom. *Antonino Miceli*

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

- Prendere Atto** dello Stato finale, dei lavori in oggetto, dal quale risulta il credito netto pari a € 5.206,87 + IVA, a favore dell'impresa BALN s.r.l., con sede in Scaletta Zanclea (ME), Via Serbatoio n°10;
- Approvare** il certificato di regolare esecuzione redatto dalla D.L. relativo ai << Lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso la scuola media "Zirilli" di Milazzo, per adibirla a sede dell'IPC "Antonello", Perizia di Variante planimetrica per diversa dislocazione, interventi presso il liceo scientifico "Meucci" di Milazzo >>;
- Provvedere** con successivo atto a liquidare e pagare la somma di € 5.206,87 + IVA per un importo complessivo di € 6.352,38 a favore dell'impresa BALN s.r.l., con sede in Scaletta (CL), Via Serbatoio n°10 a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le somme stanziare al Cap. 7516/R impegno n°13362 dell'1/1/2009 del Bilancio Provinciale, giusta D.D. n°153 del 24/11/2008;
- Prendere Atto** che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del Dicembre 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art.4 della Convenzione).


ALLEGATI:

1. Stato Finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione

li

13-04-2015

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GITTO

13.04.2015

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 6.352.38 imputata al cap. 7516

impegno n. 13362/2008

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmi
Dot. SSA. M. ...

PROSPETTIVA

VISTO: PRESO NOTA

~~14.5.2015~~

14.5.2015

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1/lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Alcega

Il Dirigente

Arch. Vincenzo GITTO

Il Dirigente Serv. Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmi
Dot. SSA. M. ...



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 8/2014
EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761272 Fax (090)7761274

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "ZIRILLI" DI MILAZZO, PER ADIBIRLA A SEDE DELL'IPC "ANTONELLO". PERIZIA DI VARIANTE PLANIMETRICA PER DIVERSA DISLOCAZIONE, INTERVENTI PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO "MEUCCI" DI MILAZZO. (ME).

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto l' 8/10/2013

Scrittura privata n° 1206 del 20/06/2013 e registrata nella Rubrica dell'Ente.

Importo lordo del progetto a base d'asta	€.	38.911,88 =	Data della consegna	25 Giugno 2013
Costo oneri per la sicurezza	€.	794,12 =	Data dell'inizio dei lavori	25 Giugno 2013
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	10.294,00 =	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	25 Agosto 2013
Sommano a lordo	€.	<u>50.000,00 =</u>		
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione Del 41.91%	€.	22.603,91 =	I lavori rimasero sospesi il	5 Agosto 2013
Costo oneri per la sicurezza	€.	794,12 =	Verbale di ripresa	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€.	26.601,97 =	Provvedimento di proroga	
Sommano al netto	€.	<u>50.000,00 =</u>	Provvedimento di sospensione e proroga	Del 4 Agosto 2013
Importo netto dei lavori eseguiti	€.	23.192,87 =	Nuova data di ultimazione	8 Ottobre 2013
Certificati di acconto	€.	17.986,00 =	Giorni impiegati in più	
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€.	<u>5.206,87 =</u>	Giorni impiegati in meno	
Differenza in ----- meno	€.	205,16 =		
.....			

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Carditello

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giovanni Martino

Lavori eseguiti a tutto l' 8.10.2013

N°	N°art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par ug.	lung.	larg.	H/Kg	mis	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO DEI LAVORI	
										Parziale €	Totale €
1	A.30	Approntamento di ponteggi ecc.		2,50		7,00	mq	17,50	7,20	126,00	17 H
2	A.31	Nolo di ponteggi ecc		2,50		7,00	mq	17,50	0,53	9,28	18 A
3	A.28	Demolizioni di tramezzi in lateriz. Sommano(per cm 60 di spess.)	3	3,85		3,00	mq	34,65	0,87	2.187,70	19 E
			3	1,10		2,20	"	7,26			
							mc	41,91			
4	B.6	Tramezzi con laterizi forati cm12	3	1,20		2,20	mq	7,92	26,60	210,67	20 E
5	E.1	Intanaco civile per interni	6	1,20		2,20	mq	15,84	18,50	293,04	21 A
6	F.15	Rivestimento di pareti con piastr. (bagni ai piani) Sommano	3	3,00		2,00	mq.	18,00	45,40	898,92	22 6
			3	0,30		2,00	"	1,80			
								19,80			
7	BAGNO DISABILI	Intanaco civile per interni Sommano	2	3,45		3,00	mq	20,70	18,50	532,80	23 6
				2,70		3,00	"	8,10			
							mq	28,80			
8		Conglomerato cementizio per formazione di massetto di sottof		3,45	2,70		mq.	9,32	97,60	909,63	24 A
9	F.5	Fornitura in opera di paistrelle di ceramica di 1ª scelta		3,45	2,70		mq.	9,32	50,30	468,80	25 B
10	F.15	Rivestimento di pareti con piastr. Sommano	2	3,45		2,00	mq.	13,80	45,40	1.026,04	26 E
				1,50		2,00	"	3,00			
				0,20		2,00	"	0,40			
				2,70		2,00	"	5,40			
							mq.	22,60			
11	G.2.7	Fornitura in opera di lastre di marmo (Soglie bagno e androne piano terra)		0,12	0,95				107,80	199,43	27 M
				3,85	0,45			0,11			
								1,73			
								1,85			
12	N.P.1	Fornitura e collocazione di porte tagliafuoco REI 120	4	1,35		2,15	n°	4	1.111,25	4.445,00	28 A.
			5	0,90		2,15	"	5	846,80	4.234,00	
13	Q.22	Fornitura in opera di mobile WC monoblocco per disabili....	1				n°	1	1.807,00	1.807,00	29
14	Q.23	Fornitura in opera di lavabo ergo- nomico per disabili.....	1				n°	1	1.766,00	1.766,00	
15	Q.24	Fornitura in oera di impugnatura di secur. ribaltabile per disabili	1				n°	1	368,80	368,80	
16	Q.26	Forn. In opera di corrimano ang. A riportare	1				n°	1	259,40	259,40	
										19.742,51	

N°	N°art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par ug.	lung.	larg.	H/Kg	mis	Quantità	Prezzo Unitario	IMPORTO DEI LAVORI	
										Parziale €	Totale €
		riporto								19.742,51	
17	H.10	Smontaggio, riparazione e ricollocazione di infissi interni porte dal nuovo plesso al vecchio	20	1,20		2,20	mq.	52,80	113,20	5.976,96	
18	A.14	Rimozione di intonaco interno od esterno etc. Prospetto sopra ingresso			1,50	6,50	mq	9,75	9,54	93,02	
19	E.6	Intonaco civile per esterni Prospetto sopra ingresso			1,50	6,50	mq	9,75	21,90	213,53	
20	E.7	Strato di finitura per esterni Prospetto sopra ingresso			1,50	6,50	mq	9,75	16,60	161,85	
21	A.32	Smontaggio ad opera ultimata		2,50		7,00	mq	17,50	2,27	39,73	
22	6.1.2.2	Misto granulometrico per sistemazione spazio esterno.....		25,00 30,00 20,00	8,50 7,50 7,50	0,20 0,20 0,20	mc	42,50 45,00 30,00			
								117,50	26,70	3.137,25	
23	6.7.5	Fornitura in opera di geotessile tessuto in polipropilene		25,00 30,00 20,00	8,50 7,50 7,50		mq	212,50 225,00 150,00			
								587,50	2,01	1.180,88	
24	A.5.2	Demolizione Pareti (x cm 30 sp.) lab. Chimica lab Informatica Sommano		2,40 2,40		3,20 3,20	mc "	2,30 2,30			
							mc.	4,61	333,70	1.537,69	
25	B.7	Tramezzi con laterizi forati cm 8 lab. Chimica lab Informatica Sommano		10,40 10,40		3,20 3,20	mq "	33,28 33,28			
							mq.	66,56	22,70	1.510,91	
26	E.9	Fornitura in opera di intonaco antincendio lab. Chimica lab Informatica Sommano	2 2	10,40 10,40		3,20 3,20	mq. "	66,56 66,56			
							mq.	133,12	30,80	4.100,10	
27	M.2	Tinteggiatura con pittura lavabile lab. Chimica lab Informatica Sommano	2 2	10,40 10,40		3,20 3,20	mq. "	66,56 66,56			
							mq.	133,12	4,29	571,08	
28	A.29	Trasporto alle pubbl. discariche come da voce n°24					mc.	4,61	21,80	100,50	
29		Lista settimanale n°1								1.040,00	
		a riportare								39.405,99	

N°	N°art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par ug.	lung.	larg.	H/Kg	mis	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
										Parziale €	Totale €
		<p>Riporto a detrarre Oneri per la Sicurezza</p> <p>a detrarre il rib. d'asta 41,99% restano oneri per la sicurezza sommano a detrarre 1° SAL restano da pagare all'impresa</p> <p>Il Direttore dei Lavori (Geom. G. Martino)</p>  <p>L'Impresa BALN srl</p> 								<p>39.405,99</p> <p>794,12</p> <p>38.611,87</p> <p>16.213,12</p> <p>22.398,75</p> <p>794,12</p> <p>23.192,87</p> <p>17.986,00</p> <p>5.206,87</p>	



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 8/2014

EDILIZIA SCOLASTICA

Via XXIV Maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI Urgenti di Manutenzione Straordinaria presso la Scuola Media "Zirilli" di Milazzo, per adibirla a sede dell'IPC "Antonello", perizia di variante planimetrica per diversa dislocazione, interventi presso il L.S. "Meucci" di Milazzo (ME)

IMPRESA: BALN srl

Certificato di Regolare Esecuzione

Progetto redatto in data 14 Febbraio 2012 dall'Ufficio Tecnico di questo Ente ed approvato con determinazione Dirigenziale n°39 dell'8/03/2012 per l'importo complessivo di € 50.000,00= così ripartite:

1- per lavori a base d'asta	€	39.706,00
2- di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	794,12
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
a) per I.V.A. 21%	€	8.338,26
b) per Spese Tecniche 2,0 %	€	992,65
e) Imprevisti e assicurazioni	€.	963,09

In uno	€	<u>10.294,00</u>
Importo totale	€	<u>50.000,00</u>

Scrittura privata in data 20/06/2013 n°1206 con la quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta .

Contratto principale	€	23.398,03
Somme autorizzate	€	23.398,03

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 25 Giugno 2013 come risulta dal relativo verbale che gli stessi lavori dovevano compiersi in giorni sessanta e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 25 agosto 2013;

Visto il provvedimento di sospensione che stabiliva il fermo dei lavori dal 5/08/2013 al 16/09/2013 e che pertanto il nuovo termine veniva fissato al giorno 8/10/2013;

Assicurazione operai: INAIL di Messina posizione n° 13612046.

L'ultimazione dei lavori avvenne entro i termini così come risulta dal relativo verbale redatto il 12 Ottobre 2013

Andamento dei lavori I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 10 Gennaio 2014 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette €23.192,87 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 205,16 =.

Credito dell'impresa. E' stato fatto all'impresa un pagamento in acconto per l'ammontare di € 17.986,00= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 5.206,87 =.

=====

Ciò premesso il sottoscritto Geom. Giovanni Martino nella qualità di Direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 205,16= a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che: i <<Lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso la Scuola Media "Zirilli" di Milazzo, per adibirla a sede dell'IPC "Antonello", Perizia di variante planimetrica per diversa dislocazione, interventi presso il L. S. "Meucci" di Milazzo (ME)>> sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 23.192,87
Dedotti gli acconti	<u>€ 17.986,00</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€ 5.206,87

Diconsi eurocinquemiladuecentosei/87

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 10/01/2014

L'IMPRESA

BALN s.r.l.



IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giovanni Martino



Visto e confermato:

IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo Cardillo

