



Rep. Gen. n. 6/6 del 27/5/15

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"

Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA, RIPRISTINO GUAINA AUDITORIUM, PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE PALESTRA, SOSTITUZIONE PORTE INTERNE E REVISIONE BAGNI DELL'I. T. C. "PUGLIATTI" DI TAORMINA. IMPORTO COMPLESSIVO € 70.000,00.

DITTA LOVERAL srl.

Approvazione del Cert. Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CUP: B86E10000050001

CIG: 3314248BF5

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 365 del 14/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n° 98 del 26/09/2011 è stato approvato il progetto per "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione copertura palestra, ripristino guaina auditorium, pavimentazione marciapiede palestra, sostituzione porte interne e revisione bagni dell'I.T.C. "Pugliatti" di Taormina per l'importo complessivo di € 70.000,00;

CHE la somma complessiva di € 70.000,00 è stata fronteggiata con le risorse del capitolo 7585/2010 mediante mutuo erogato dalla C.D. P. per l'importo complessivo di € 7.061.900,00 (posizione n. 4547243), impegno n. 3145 del 18/10/10 D.D. n. 111/10;

CHE con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 25/01/2012 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Loveral s.r.l., con sede in Patti, via Regina Elena, 3 con il ribasso del 33,9867%, giusto contratto d'appalto n° 14099 di repertorio del 20/11/12, registrato ai fini fiscali in Messina in data 04/12/12 al n° 1395 serie I;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale del 26/06/2012;

CHE con D.D. n. 8 del 05/02/13 è stata approvata la P.V.S. per maggiori lavori contrattuali pari ad € 18.133,71 + IVA nell'ambito delle somme finanziate;

CHE la Ditta ha regolarmente sottoscritto l'atto di sottomissione in data 18/09/2013 al n.1234 della rubrica;

CHE i lavori sono stati ultimati giusto verbale del 15/11/2013;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 03 aprile 2014, per l'importo netto di €. 56.189,27, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati alla ditta pari ad € 55.908,00, resta a credito della stessa l'importo di € 281,27 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 14/07/2014;

CONSIDERATO CHE occorre procedere al pagamento della somma di € 281,27 oltre IVA per un importo complessivo di € 309,39 a favore della ditta Loveral s. r. l., a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTO il D.Lgs. 163/06 recepito in Sicilia con LR 12/11 e ss. mm. ii.;

VISTO il DPR 207/10 recepito con DPRS n. 13/12;

VISTA la L. R. n° 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Stampa circolare con firma illeggibile e testo "PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA" e "DIREZIONE VI SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA"

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai: "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione copertura palestra, ripristino guaina auditorium, pavimentazione marciapiede palestra, sostituzione porte interne e revisione bagni dell'I. T. C. "Pugliatti" di Taormina", da cui si evince che la ditta Loveral s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 56.189,27 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 281,27;

DI APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 56.189,27, allegato alla presente determinazione;

DI PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 309,39 alla ditta Loveral s.r.l. con sede in Patti, via Regina Elena 3 - Partita IVA 03025340831, giusta fattura n. 14 del 12/08/14, utilizzando le somme derivanti dal mutuo erogato dalla CDP pos. n. 4547243 iscritto al cap. 7585/R del Bilancio impegno n. 3145 del 18/10/10 D.D. n. 111/10;

DI PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione).

ALLEGATI:

1. Stato Finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione
3. D.D. n. 98 del 26/09/2011
4. D.D. n. 8 del 05/02/2013

Il Responsabile del Servizio

Geom. Antonino Miceli

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai: "Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione copertura palestra, ripristino guaina auditorium, pavimentazione marciapiede palestra, sostituzione porte interne e revisione bagni dell'I. T. C. "Pugliatti" di Taormina", da cui si evince che la ditta Loveral s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 56.189,27 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 281,27;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 56.189,27, allegato alla presente determinazione;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 309,39 alla ditta Loveral s.r.l. con sede in Patti, via Regina Elena 3 - Partita IVA 03025340831, giusta fattura n. 14 del 12/08/14, utilizzando le somme derivanti dal mutuo erogato dalla CDP pos. n. 4547243 iscritto al cap. 7585/R del Bilancio impegno n. 3145 del 18/10/10 D.D. n. 111/10;

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione).

13.04.2015

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - SERVIZIO BILANCIO

VISTO: PRES. NOTA CAP 7585/10

MEDINA 13/5/15

IL FUNZIONARIO

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programmazione Finanziaria

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GITO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 13.04.2015

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 309,39 imputata al cap. F585 impegno n. 3165

3° DISTRETTO DI CANTÙ - D.D. - IMPRESA E PASERI

VISTO: PRESUNTA

MESSINA 13/5/15

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Unità di progetto intersettoriale EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA, RIPRISTINO GUAINA AUDITORIUM, PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE PALESTRA, SOSTITUZIONE PORTE INTERNE E REVISIONE BAGNI DELL'I. T. C. "PUGLIATTI" DI TAORMINA (ME).

IMPRESA: LOVERAL s. r. l.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 15 novembre 2013

Contratto in data 20 novembre 2012 n° 14099 di rep. Registrato a Messina il 04/12/2012 n. 1395 serie I

Atto Aggiuntivo n. 1234 della rubrica del 18 settembre 2013

Importo del progetto a base d'asta	€	56.000,00	Data della consegna	26.06.2012
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	1.100,00	Data dell'inizio dei lavori	26.06.2012
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>12.900,00</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	24.09.2012
Totale progetto	€	<u>70.000,00</u>	Ultimazione lavori	15/11/2013
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 33,9867 per cento	€	38.067,45	I lavori rimasero sospesi per	gg . 327
Importo lavori suppl. al netto del r. a	€	18.133,71	e prorogati per	gg .90
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	13.798,84	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	15/11/2013
Sommano al netto	€	<u>70.000,00</u>		
Importo netto dei lavori eseguiti	€	56.189,27	Giorni impiegati in più	/
Certificati di acconto	€	55.908,00	Giorni impiegati in meno	gg. =
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	<u>281,27</u>	Multa	/
Differenza in meno	€	11,89		

Il Dirigente

ing. Vincenzo Garditello

Il Direttore dei Lavori

geom. Giuseppe Palella

G. Palella



Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 03 aprile 2014

N°	N°tar.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	mis.	Quantità	Prezzo €	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	A38	Smonto e rimozione di avvolgibile di	mq	22,89	10,30	235,77	
2	A19	Rimozione di in fissi interni o esterni	mq	50,06	13,10	655,79	
3	A41	Smonto di imbotto in lamierino	mq	24,15	60,00	1.449,00	
4	A27	Rimozione di pezzi sanitari, riscaldam	n	10	18,80	188,00	
5	A28	Demolizione di tramezzi in laterizzi	mq	1.409,28	0,87	1.226,07	
6	A10	Demolizione di pavimenti	mq	243,365	9,81	2.387,41	
7	A12	Demolizione di massetti di malta	mq	2.715,18	1,52	4.127,07	
8	B4	Muratura con laterizi forati a cm 30	mc	5,81	181,20	1.052,77	
9	B5	Tramezzi con laterizzi forati e malta	mq	136,80	22,70	3.105,36	
10	B7	Tramezzi con laterizi forati a cm 15	mq	3,448	28,50	98,268	
11	E2	Intonaco civile costituito con malta...	mq	306,149	16,40	5.020,84	
12	A5	Taglio a sezione obbligata di muratura	mc	8,595	333,70	2.868,15	
13	A9	Rimozione di plafoniera	n	10	8,00	80,00	
14	A26	Rimozione di tubazione di scarico,	ml	30,00	3,70	111,00	
15	Q6	Punto acqua per impianto idrico	n	39	39,20	1.528,80	
16	Q5	Punto scarico	n	25	74,50	1.862,50	
17	A2	Scavo a sezione obbligata eseguita a	mc	9,00	174,00	1.566,00	
18	P5	Tubazione in pvc pesante per fognatura	ml	20,00	18,90	378,00	
19	A29	Trasporto alle pubbliche discariche	mc	83,00	21,80	1.809,40	
20		Conferimento discarica	mc	40,00	15,00	600,00	
21	C4	Formazione architravi in c.a. per porte	mc	0,5621	934,10	525,06	
22	P3	Tubazione per condotta acqua	ml	10,000	11,01	110,100	
23	F10	Massetto di sottofondo per pavimenti	mq	231,4725	14,80	3.425,79	
24	C1	Conglomerato cementizio	mc	16,203075	97,60	1.581,42	
25	10,2	Marmo botticino o similare	mq	3,8195	119,00	454,52	
26	E4	Strato di finitura per interni	mq	174,649	11,20	1.956,07	
27	F5	Rivestimento di pareti	mq	217,780	45,40	9.887,21	
28	1,1,5,1	Scavo a sez obbl con mezzi mecc	mc	68,118	5,70	388,27	
29	AP1g	Tubazione in polietilene P 80 da 2"	ml	135,000	9,85	1.329,75	
30	AP5g	Valvola intercettazione da 2"	n°	2	117,00	234,00	
31	AP2g	Punto collettore gas	n°	8	62,10	496,80	
32	AP3g	Tubo in multistrato da 3/4"	ml	16,00	18,95	303,20	
33	AP4g	Tubo in multistrato da 1/2"	ml	46,00	17,30	795,80	
34	AP6g	Guaina corrugata gialla gialla da 3/4"	ml	16,00	2,90	46,40	
35	AP7g	Guaina corrugata gialla gialla da 1/2"	ml	46,000	2,70	124,20	
36	A3	Compenso per rinterro	mc	68,118	1,77	120,57	
37	AP9	Valvola intercettazione gas da 2" - 12v	n°	1	263,50	263,50	
38	13,3,2,2	Tubazione in polietilene P 80 da 3/4"	ml	36,00	5,09	183,24	
39	18,8,2,5	Cavidotto corrugato 110mm	ml	33,10	5,74	189,99	
40	15,4,9,2	Tub in multistr (PE - XB) da 3/4"	ml	181,00	12,15	2.199,15	
41	15,4,9,1	Tub in multistr (PE - XB) da 1/2"	ml	71,10	10,76	765,04	
41	AP2id	Tubo isolal coimb pellicolato per 3/4"	ml	98,60	3,15	310,59	
42	AP3id	Tubo isolal coimb pellicolato per 1/2"	ml	27,80	2,90	80,62	
43	13,7,9,6	Tubazione in pvc da 110mm	ml	15,50	11,60	179,80	
44	13,7,9,2	Tubazione in pvc da 50mm	ml	18,50	8,01	148,19	
45	18,1,3,1	Realizzazione pozzetti 40x40x50	n°	9,00	114,80	1.033,20	
46	1,1,9,1	Scavo a mano per pozzetti	mc	7,872	123,50	972,19	
47	6,4,2,3	Telaio e chiusini in ghisa	kg	33,00	3,22	106,26	
48	6,4,2,1	Telaio e chiusini in ghisa b125	kg	68,00	3,53	240,04	
49	14,3,1,2	Tubazione pieghevole sottotracc da 25	ml	10,00	4,15	41,50	
50	14,3,1,1	Tubazione sottotraccia da 20 mm	ml	463,00	3,60	1.666,80	
51	14,3,1,2	Tubazione sottotraccia da 25 mm	ml	192,00	4,15	796,80	
		a riportare				61.306,28	



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Unità di progetto intersettoriale EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA, RIPRISTINO GUAINA AUDITORIUM, PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE PALESTRA, SOSTITUZIONE PORTE INTERNE E REVISIONE BAGNI DELL'I. T. C. "PUGLIATTI" DI TAORMINA (ME).

IMPRESA: LOVERAL s.r.l.

Certificato di regolare esecuzione

Progetto in data 26 settembre 2011 redatto dai tecnici dipendenti della Provincia Regionale di Messina approvato con determinazione dirigenziale n° 98 del 26/09/2011 per l'importo complessivo di €. 70.000,00 così ripartite:

1° per lavori a base d'asta	€.	56.000,00
2° Costo oneri per la sicurezza	€.	1.100,00
3° per somme a disposizione dell'Amministrazione:	€.	12.900,00
Importo totale	€	<u>70.000,00</u>

Contratto in data 20 novembre 2012 n° 14099 di rep., con il quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 33,9867%

Atto Aggiuntivo n. 1234 della rubrica del 18/09/2013

	Contratto principale compreso sicurezza	€.	38.067,45
Somme autorizzate	Atti aggiuntivi	€	18.133,71
	Totale somme autorizzate	€.	<u>56.201,16</u>

Consegna e durata dei lavori. I lavori vennero consegnati il 26 giugno 2012 come risulta dal relativo verbale. A termini dell'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano compiersi in gg. 90 e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 24 settembre 2012.

Sospensione / proroghe: gg.327 / gg. 90

Assicurazione operai: INAIL di Milazzo posizione n° 4440777 (continuativa)

L'ultimazione dei lavori avvenne il 15 novembre 2013 come risulta dal relativo verbale e quindi entro i termini contrattuali.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori.

Conto finale. Il conto finale in data 03 aprile 2014 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette €. 56.189,27 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate,

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori vennero fatti all'impresa dei pagamenti in acconto per l'ammontare di €. 55.908,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 281,27

=====

Ciò premesso il sottoscritto geom. Giuseppe Palella nella qualità di Direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 11,89 a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori, eseguiti dall'impresa LOVERAL s. r. l., di manutenzione straordinaria per la sistemazione copertura palestra, ripristino guaina auditorium, pavimentazione marciapiede palestra, sostituzione porte interne e revisione bagni dell'I. T. C. "Pugliatti" di Taormina, sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 16 del C. S. A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale €. 56.189,27

Dedotto dagli acconti €. 55.908,00

Resta il credito liquido dell'Impresa €. 281,27

Diconsi Euro duecentoottantuno/27

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvò l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 14/07/2014

L'IMPRESA
LOVERAL s. r. l.




IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. G. Palella



Visto e confermato:
IL DIRIGENTE
ing. V. Carvotello





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.

data.....

fascicolo: 42 - TAO 70

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 98 DEL 26-09-2011

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione copertura palestra, ripristino guaina auditorium pavimentazione palestra, sostituzione porte interne e revisione bagni dell'ITC "Pugliatti" nel Comune di Taormina (ME).
Approvazione progetto esecutivo e atti di gara.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con D.D. indicate nell'allegata tabella 1, sono stati approvati n.42 progetti definitivi per lavori di completamento e/o manutenzione straordinaria di n.24 edifici scolastici provinciali, per l'importo complessivo di €.7.061.900,00;

- che con successiva nota n.137/Rag. del 11.01.2011, la Ragioneria Generale dell'Ente ha comunicato l'avvenuto perfezionamento di un mutuo C.D.P. per l'esecuzione dei predetti interventi (capitolo 7585/2010 importo totale €.7.061.900, posizione n.4547243);

- che con successive DD.DD. n. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 del 12/7/2011 e n.55 del 18/07/2011 sono stati approvati i relativi progetti esecutivi, alcuni dei quali accorpatisi in unico progetto comprendente gli interventi previsti nella medesima zona di intervento, ed entro i limiti del finanziamento complessivo;

- che con L.R.12/2011, la Regione Siciliana ha, nel frattempo, recepito con modifiche il D.Lgs.163/2006 e s.m.i., Codice Unico dei contratti per lavori, servizi e forniture, già operante nel resto del territorio nazionale;

- che con Legge 148 del 14/9/2011 sono state approvate nuove aliquote IVA riguardanti lavori pubblici;

- che con D.D. n.71 del 22.09.2011 sono state, in conseguenza, annullate le predette DD.DD. da 47 a 55, in modo da poter adeguare i progetti alle nuove norme sui LL.PP. ed IVA nel frattempo intervenute;

VISTO il progetto esecutivo meglio descritto in oggetto, indicato al n.42 della predetta tabella 1, per l'importo complessivo di €. 70.000,00 di cui €. 57.100,00 per lavori a base d'asta, il cui quadro economico, aggiornato secondo la vigente IVA, si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI gli atti di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 c.7 del D.Lgs.163/2006;

PRESO ATTO che i lavori trovano copertura finanziaria al Cap.7585/2010 mediante mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di €.7.061.900 (posizione n.4547243);

VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

- 1) APPROVARE il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria meglio descritti in oggetto, per l'importo complessivo di €. 70.000,00 di cui €. 57.100,00 per lavori a base d'asta, il cui quadro economico si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) APPROVARE l'avviso di gara e relativi allegati per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 c.7 del D.Lgs.163/2006 come recepito in Sicilia con L.R.12/2010;
- 3) PRENDERE ATTO che gli interventi previsti nel predetto progetto esecutivo sono contenuti tra quelli elencati al n.42 dell'allegata tabella 1, già finanziati con mutuo di €. 7.061.900, posizione 4547243, contratto con la C.D.P. (Cap.7585 bilancio 2010).

Si allega tabella 1, quadro economico del progetto e atti di gara.

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile

IL DIRIGENTE

18-10-11

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.

data

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 008 DEL 5.02.2013

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione copertura palestra, ripristino guaina auditorium pavimentazione palestra, sostituzione porte interne e revisione bagni dell'ITC "Pugliatti" nel Comune di Taormina (ME).
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che con D.D. n.98 del 26.09.2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 70.000,00 con imputazione al Cap.7585/2010 finanziato con mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di € 7.061.900 (posizione n.4547243);
- che con D.D. 17 del 22.01.2012 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Loveral s.r.l. con il ribasso del 33,9867%;
- che i lavori sono in corso;

CONSIDERATO che all'atto della consegna dei lavori la Dirigenza Scolastica ha rappresentato la necessità, non prevista in sede di progettazione, di eseguire una serie di interventi finalizzati alla trasformazione di parte dell'edificio scolastico per realizzarvi ex-novo un laboratorio-cucina in relazione al nuovo indirizzo di studi alberghieri istituito nel frattempo dalla Regione Siciliana;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario, previa approvazione della relativa perizia di variante e suppletiva il cui quadro economico si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO, altresì, che la citata perizia prevede la realizzazione ex-novo di opere destinate a produrre servizi di interesse collettivo riguardanti l'istruzione, e quindi i relativi lavori sono soggetti all'applicazione dell'IVA agevolata del 10% in quanto opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art.127-quinquies del D.P.R. n.633 / 1972;

RILEVATO che l'importo complessivo della predetta P.V.S., resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 70.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al Cap.7585/2010 finanziato con mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di € 7.061.900 (posizione n.4547243);

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di € 18.133,71 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

Allegati: nuovo quadro economico aggiornato e copia delle DD 98/2014

visto dell'Ufficio Finanziario:

2° DIR. P. U. D. 7° U. O. REGIONE PANCIA

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA

UFFICIO FINANZIARIO

IL DIRIGENTE
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Dott. Antonino Cabro
Dirigente
P. U. D. 7° U. O.