



Rep. Gen. n. 617 del 27/5/15

Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"
Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per completamento impermeabilizzazione terrazze del Liceo Classico "Sciascia" nel Comune di S. Agata di Militello (ME) Importo complessivo € 100.000,00.

DITTA: PORTALE Nicolò

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CUP: B46E10000120002

CIG: 33114230B5

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 383 del 22/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n° 80 del 26/09/2011 è stato approvato il progetto per "Lavori di manutenzione straordinaria per completamento impermeabilizzazione terrazze del Liceo Classico "Sciascia" nel Comune di S. Agata di Militello per l'importo complessivo di € 100.000,00;
CHE la somma complessiva di € 100.000,00 è stata fronteggiata con le risorse del capitolo 7585/2010 mediante mutuo erogato dalla C. D. P. per l'importo complessivo di € 7.061.900,00 (posizione n. 4547243);
CHE, con Determinazione Dirigenziale n° 68 del 18/04/2012, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Portale Nicolò, con sede in Alcara Li Fusi, via S. Giovanni, con il ribasso del 51,33%, giusto contratto d'appalto n° 14103 di repertorio del 28 novembre 2012, registrato ai fini fiscali in Messina in data 30 novembre 2012 al n° 1392 serie I;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale del 09/07/2012;

CHE i lavori sono stati ultimati giusto verbale del 10/04/2013;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 30 aprile 2013, per l'importo netto di € 39.467,44, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati alla ditta pari ad € 39.270,00, resta a credito della stessa l'importo di € 197,44 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 30/04/2013;

CONSIDERATO CHE occorre procedere al pagamento della somma di € 197,44 oltre IVA per un importo complessivo di € 240,88 a favore della ditta Portale Nicolò, a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTO il D. Lgs. 163/06 ed il DPR 207/10, come recepiti in Sicilia con LR 12/11 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. R. n° 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

PROPONE

Per quanto in premessa,

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo a: "Lavori di manutenzione straordinaria per completamento impermeabilizzazione terrazze del Liceo Classico "Sciascia" nel

Comune di S. Agata di Militello, da cui si evince che la ditta Portale Nicolò ha eseguito lavori per un importo netto di € 39.467,44 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 197,44; di approvare il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 39.467,44, allegato alla presente determinazione;

di provvedere con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 240,88 alla ditta Portale Nicolò con sede in Alcara Li Fusi, via S. Giovanni – Partita IVA 01536150830, giusta fattura n. 03 del 30/03/2015, utilizzando le somme derivanti dal mutuo erogato dalla CDP pos. n. 4547243 iscritto al cap. 7585/10 del Bilancio.

prendere atto che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione).

ALLEGATI:

1. Stato Finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione
3. D.D. n. 80 del 26/09/2011
4. D.D. n. 68 del 18/04/2012

Il Responsabile del Servizio

Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo a: "lavori di manutenzione straordinaria per completamento impermeabilizzazione terrazze del Liceo Classico "Sciascia" nel Comune di S. Agata di Militello, da cui si evince che la ditta Portale Nicolò ha eseguito lavori per un importo netto di € 39.467,44 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 197,44;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 39.467,44, allegato alla presente determinazione;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 240,88 alla ditta Portale Nicolò con sede in Alcara Li Fusi, via S. Giovanni – Partita IVA 01536150830, giusta fattura n. 03 del 30/03/2015, utilizzando le somme derivanti dal mutuo erogato dalla CDP pos. n. 4547243 iscritto al cap. 7585/2010 del Bilancio

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art. 6 della Convenzione del 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione (art. 4 della Convenzione).

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gitto



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 21.04.2015

IL DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 240,88 imputata al cap. 7585
impegno n. 3145 - 2010

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO: PRESUNTA

Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programma

MESE: 14.05.2015

Dotessa Anna Maria


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO



Il Responsabile del Servizio Bilancio
Programma

Dotessa Anna Maria



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° UFFICIO DIRIGENZIALE

Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE TERRAZZE, DEL LICEO CLASSICO "SCIASCIA" NEL COMUNE DI S. AGATA MILITELLO.

IMPRESA: PORTALE NICOLO'.

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 10 aprile 2013

Contratto in data 28 novembre 2012 n° 14103 di repertorio Registrato in Messina in data 30.11.2012 al n° 1392 Serie I.

Importo del progetto a base d'asta	€	78.917,72	Data della consegna	09.07.2012
Costo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta	€	1.060,81	Data dell'inizio dei lavori	09.07.2012
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>20.021,47</u>	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	09.09.2012
Sommano a lordo	€	<u>100.000,00</u>		
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 51,33 per cento	€	39.470,06	I lavori rimasero sospesi per e prorogati per	gg . 206 gg. ==
Importo lavori suppl. al netto del ribasso d'asta	€		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	02.04.2013
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>20.021,47</u>		
Sommano al netto	€	<u>59.491,53</u>		
Importo netto dei lavori eseguiti	€	39.467,44	Giorni impiegati in più	/
Certificati di acconto	€	39.270,00	Giorni impiegati in meno	/
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa	€	<u>197,44</u>	Multa	/
Differenza in meno	€	2,62		

Il Direttore dei Lavori e RUP

Ing. Vincenzo Carditello



Stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 10 aprile 2013

N°	N°tar.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	mis.	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	21:01:09	Demolizione di massetti di malta, calces	mq*c	3.971,04	1,52	6.035,98	
2	21:01:06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	m²	72,68	9,81	712,99	
3	21:01:11	Rimozione di intonaco interno od esterno	m²	264,22	9,54	2.520,61	
4	21:01:24	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua	m	20,00	3,70	74,00	
5	21.3.1.1	per ogni mq d'intervento e per i primi 2		106,92	98,80	10.563,70	
6	15.4.11.2	Fornitura e collocazione di grondaia del	m	209,30	30,60	6.404,58	
7	7.4.2.3	Copertura realizzata in pannelli isolant	m²	32,43	98,70	3.200,84	
8	05:12:02	Massetto di sottofondo per pavimentazion	m²	709,16	10,00	7.091,60	
9	A.P. 01	Svellimento guaine bituminose	m²	659,20	4,18	2.755,46	
10	07:02:01	Approntamento di ponteggio in elementi p	m²	296,40	7,20	2.134,08	
11	07:02:03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi	m²	296,40	2,27	672,83	
12	12:01:03	Fornitura e posa in opera di impermeabil	m²	659,20	12,70	8.371,84	
13	12:01:06	Fornitura e posa in opera di impermeabil	m²	659,20	18,90	12.458,88	
14	09:07	Intonaco civile per esterni dello spesso	m²	264,22	21,90	5.786,31	
15	09:09	Strato di finitura per esterni su superf	m²	264,22	16,60	4.385,97	
16	15:04:24	Fornitura e collocazione di pozzetto per	cad	7,00	57,80	404,60	
17	21:01:26	Trasporto alle pubbliche discariche del	m³	51,27	21,80	1.117,69	
18	21:02:19	Preparazione alla tinteggiatura di super	m²	143,22	10,80	1.546,75	
19	11:06	Fornitura e posa in opera di pittura tra	m²	143,22	8,76	1.254,59	
20	08:01:01	Fornitura e posa in opera di serramenti	m²	6,45	266,90	1.721,51	
21	21:01:17	Rimozione di infissi interni od esterni	m²	6,45	13,10	84,50	
22	15.4.13.2	Fornitura e collocazione di pluviale in	m	20,00	22,70	454,00	
23	14.5.2.5	Fornitura e posa in opera di plafoniera	cad.	3,00	73,30	219,90	
		totale lavori eseguiti				79.973,21	
		a detrarre oneri per la sicurezza			€	1.060,74	
		Restano			€	78.912,47	
		a detrarre 51,33% ribasso d'asta			€	40.505,77	
		Sommano i lavori al netto			€	38.406,70	
		Oneri per la sicurezza			€	1.060,74	
		Sommano			€	39.467,44	

Messina, 30.04.2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI



[Handwritten signature]



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

7° UFFICIO DIRIGENZIALE

Edilizia Scolastica

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE TERRAZZE DEL LICEO CLASSICO "SCIASCIA" NEL COMUNE DI S. AGATA MILITELLO.

Importo a base d'asta:	€	78.917,72
Ribasso d'asta del 51,33%	€	40.508,46
Oneri per la sicurezza	€	1.060,81
Importo netto dei lavori	€	39.470,06

IMPRESA: PORTALE NICOLO'

Certificato di regolare esecuzione

Progetto redatto in data 19 settembre 2011 dal 3° Dipartimento ed approvato con determinazione dirigenziale n.° 80 del 26/09/2011 per l'importo complessivo di € 100.000,00 così ripartite:

1- per lavori a base d'asta	€	78.917,72
2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	1.060,81
3- per somme a disposizione dell'Amministrazione:		
a) per I.V.A. 21% (1+2)	€	16.795,49
b) per Spese Tecniche	€	1.519,59
c) assic e spese strumentali (art.92 c 7bis)	€	1.199,68
c) Imprevisti in arrotond.	€	506,71
In uno		€ 20.021,47
		€ 100.000,00

Importo totale

Contratto in data 28 novembre 2012 n°14103 di rep., registrato a Messina il 30 novembre 2012 al n.° 1392 Serie I, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 51,33%.

	Contratto principale	€ 39.470,06
<i>Somme autorizzate</i>	Atti aggiuntivi	€
	Totale somme autorizzate	€ 39.470,06

Consegna e durata dei lavori: I lavori vennero consegnati il 09 luglio 2012 come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 12 del C. S. A. i lavori dovevano compiersi in giorni sessanta e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 09 settembre 2012.

Sospensioni: gg. 206 **Proroghe** = = =

Assicurazione operai: INAIL di Milazzo - Codice ditta n.° 2293964.

L'ultimazione dei lavori: avvenne il 10 aprile 2013 come risulta dal relativo verbale e quindi entro i termini contrattuali.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale in data 30 aprile 2013 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 39.467,44= e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 2,62=.

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori venne fatto all'impresa un pagamento in acconto per l'ammontare di € 39.270,00= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 197,44=.

=====

Ciò premesso il sottoscritto ing. Vincenzo Carditello nella qualità di direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 2,62= a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa Portale Nicolò: per "lavori di manutenzione straordinaria per completamento dell'impermeabilizzazione delle terrazze del liceo classico "Sciascia" nel comune di S. Agata Militello" sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 19.2 del C. S. A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 39.467,44
Dedotti gli acconti	€ 39.270,00
Resta il credito liquido dell'Impresa	€ <u>197,44</u>

Diconsi euro centonovantasette/ 44

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte degli Organi Superiori.

Messina, 30/04/2013

L'IMPRESA
Portale Nicolò

Portale Nicolò



IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Vincenzo Carditello

[Signature]

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Vincenzo Carditello





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA
Via 24 Maggio 98100 Messina. Tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. data

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 68 DEL 18-06-2012

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impermeabilizzazione delle terrazze del Liceo Classico "Sciascia" nel comune di S. Agata Militello (ME).
Importo complessivo €. 100.000,00=
Approvazione verbale di gara e nuovo quadro economico aggiornato.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con D.D. n. 30 del 28.09.2011 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 79.978,53 per lavori a base d'asta, finanziato mediante mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di €. 7.061.900,00 (posizione n.4547243), con imputazione al Cap.7585/R/2010;

CHE il CIG dei succitati lavori è il seguente: 33114230B5;

VISTO il verbale di gara del 28/02/2012 ed il verbale di riapertura gara del 21.03.2012 pubblicati all'Albo Pretorio dal 30/03/2012 al 04/04/2012 da cui risulta che i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta la PORTALE Nicolò con sede in Via S. Giovanni, 52/A - Alcara Li Fusi (ME) Partita IVA 01536150830 C.F. PRTNCL60D20B202V n° tel. Fax 0941/792002 - con il ribasso del 51,3300%.

VISTO il nuovo quadro economico del progetto, per l'importo complessivo contenuto all'interno delle somme finanziate e aggiornato nelle somme a disposizione, al fine di utilizzare le economie del ribasso per accantonare gli oneri di prevenzione e sicurezza sui cantieri edili, ai sensi della L.R.20/2007 art.3, nonché altre risorse per la messa in sicurezza e igiene dello stabile, necessarie per ottenere il rilascio del nulla osta antincendio e igienico-sanitario da parte dei VV.FF e dell'ASP;

RILEVATA la necessità di aggiudicare definitivamente i lavori alla predetta impresa e approvare, nel contempo, il predetto nuovo quadro economico aggiornato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR 207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

AGGIUDICARE definitivamente i lavori in oggetto alla Ditta PORTALE Nicolò con sede in Via S. Giovanni, 52/A - Alcara Li Fusi (ME) con il ribasso del 51,3300% sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza;

APPROVARE il nuovo quadro economico dei lavori, per l'importo complessivo contenuto all'interno delle somme finanziate, pari a €. 100.000,00 IVA compresa e aggiornato nelle somme a disposizione, al fine di utilizzare le economie del ribasso per accantonare gli oneri di prevenzione e sicurezza sui cantieri edili, ai sensi della L.R.20/2007 art.3, nonché altre risorse per la messa in sicurezza antincendio e igienico-sanitaria dello stabile, necessarie per ottenere il relativo nulla osta rispettivamente dai VV.FF e dall'ASP;

PRENDERE ATTO che i relativi lavori trovano copertura finanziaria al Cap.7585/R/2010 mediante mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di €. 7.061.900,00 (posizione n.4547243);

TRASMETTERE gli atti di gara all'Ufficio Contratti dell'Ente per stipulare il relativo contratto di appalto, per l'importo complessivo di €. 39.470,06 + IVA, al netto del ribasso;

PROVVEDERE con successivi dispositivi dirigenziali al pagamento delle somme accantonate per prevenzione e sicurezza nei cantieri edili, ai sensi dell'art.3 comma 2 della L.R.20/2007 e per la messa in sicurezza igienica ed antincendio dell'edificio.

Allegati: verbali di gara e nuovo quadro economico aggiornato

IL DIRIGENTE

visto dell'Ufficio Finanziario:

Il Dirigente
del 3° D. U. P.
Dot. Antonino Galabrò

2° DIRIGENTE AL. D. L. U. P. MESSINA

VISTO PRESSO NOIA

MESSINA 17/5/12

IL DIRIGENTE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.
fascicolo: MIS LCS 100 CDP

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE n.80 del 26.09.2011

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il completamento dell'impermeabilizzazione delle terrazze del Liceo Classico "Sciascia" nel Comune di S.Agata Militello.
Approvazione progetto esecutivo e atti di gara.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con DD.DD. indicate nell'allegata tabella 1, sono stati approvati n.42 progetti definitivi per lavori di completamento e/o manutenzione straordinaria di n.24 edifici scolastici provinciali, per l'importo complessivo di € 7.061.900,00;

- che con successiva nota n.137/Rag. del 11.01.2011, la Ragioneria Generale dell'Ente ha comunicato l'avvenuto perfezionamento di un mutuo C.D.P. per l'esecuzione dei predetti interventi (capitolo 7585/2010 importo totale € 7.061.900, posizione n.4547243);

- che con successive DD.DD. n. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 del 12/7/2011 e n.55 del 18/07/2011 sono stati approvati i relativi progetti esecutivi, alcuni dei quali accorpatisi in unico progetto comprendente gli interventi previsti nella medesima zona di intervento, ed entro i limiti del finanziamento complessivo;

- che con L.R.12/2011, la Regione Siciliana ha, nel frattempo, recepito con modifiche il D.Lgs.163/2006 e s.m.i., Codice Unico dei contratti per lavori, servizi e forniture, già operante nel resto del territorio nazionale;

- che con Legge 148 del 14/9/2011 sono state approvate nuove aliquote IVA riguardanti lavori pubblici;

- che con D.D. n.71 del 22.09.2011 sono state, in conseguenza, annullate le predette DD.DD. di approvazione dei citati progetti esecutivi, in modo da poterli adeguare alle nuove norme sui LL.PP. ed IVA nel frattempo intervenute, ed approvare con successivo atto;

VISTO il progetto esecutivo in oggetto per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 79.978,53 per lavori a base d'asta, il cui quadro economico aggiornato si allega al presente atto;

VISTI gli atti di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 c.7 del D.Lgs.163/2006;

PRESO ATTO che gli interventi previsti nel citato progetto corrispondono, anche per importo complessivo, a quelli indicati al n.1 dell'allegata tabella 1, e che trovano copertura finanziaria al Cap.7585/2010 mediante mutuo erogato dalla C.D.P. per l'importo complessivo di € 7.061.900 (posizione n.4547243);

VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

- 1) APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 79.978,53 per lavori a base d'asta, il cui quadro economico si allega al presente atto;
- 2) APPROVARE gli schemi di atti di gara, allegati alla presente, relativi all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.122 comma 7 del D.Lgs.163/2006 come recepito in Sicilia;
- 3) PRENDERE ATTO che gli interventi previsti nel citato progetto corrispondono, anche per importo complessivo, a quelli già indicati al n.1 dell'allegata tabella 1, e finanziati con mutuo di € 7.061.900, posizione 4547243, contratto con la C.D.P. (Cap.7585 bilancio 2010).

Si allega tabella 1, quadro economico progetto esecutivo, atti di gara.

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile

IL DIRIGENTE

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

VISTO

18-10-11

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò