

Rep. Conto N. 910 del 13/8/2015



E' copia conforme all'originale

Messina, .....

IL DIRIGENTE

# Provincia Regionale di Messina

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

Ai sensi della L.R. n. 8/2014

Direzione: V - Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto  
Servizio: Progettazione.

## DETERMINAZIONE

**OGGETTO:** PO-FESR 2007/2013 - Linea d'intervento 1.1.4.1- "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA S.S. 185 NELLA VALLE DELL'ALCANTARA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE". B97H07000800001 - SI 1 2986

Approvazione Stato Finale, Certificato di Collaudo Statico e Certificato di Regolare Esecuzione.

**RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI**

N. 684 del 08/07/2015

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

che il progetto principale, redatto in data 20/05/2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 20 del 08/06/2009, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 19 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:

€ 370.000,00

di cui per oneri per la sicurezza: € 11.100,00

restano a base d'asta: € 358.900,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20% di A) € 74.000,00

2) Spese tecniche 2% di A) € 7.400,00

3) Oneri discarica € 8.000,00

4) Assicurazione obbligatoria € 3.700,00

5) Pubblicità gara e contributo		
Autorità di Vigilanza	€ 24.000,00	
6) Collaudo Amm/vo	€ 2.000,00	
7) Per imprevisti	€ <u>10.900,00</u>	
sommano	€ 130.000,00	€ <u>130.000,00</u>
Importo complessivo		€ 500.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi PO-FESR 2007/2013 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 prot. n. 51813 del 12/08/2009;

che con asta pubblica, svoltasi in data 29/03-21/04/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "Alak S.R.L., con il ribasso del 22,0986%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 13/07/2011 al n° 13927 di rep. e con Atto Aggiuntivo n° 13961 del 20/09/2011 ed è stato registrato a Messina in data 21/07/2011, al n° 770 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 05.09.2011 come risulta dal relativo verbale in pari data;

che in data 02.12.2011 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto la 1<sup>a</sup> Perizia di Variante e di Adeguamento alla L.148/11 ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 500.000,00, così ripartito:

**IMPORTO LAVORI:**

a base d'asta	€ 358.900,00
a detrarre il ribasso del 22,0986 %	€ <u>79.311,88</u>
importo netto ribassato	€ 279.588,12
oneri sicurezza	€ <u>11.100,00</u>
importo netto contrattuale	€ 290.688,12

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 21%	€ 61.044,51	
Spese tecniche 2%	€ 7.400,00	
Assicurazione obbligatoria	€ 3.700,00	
Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€ 16.093,11	
Collaudo statico	€ 5.000,00	
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
Oneri discarica	€ <u>15.900,00</u>	
Sommano a disposizione	€ 114.137,62	€ <u>114.137,62</u>
Importo complessivo		€ 404.825,74

**ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:**

ribasso del 22,0986%	€ 79.311,88	
I.V.A. sul ribasso	€ <u>15.862,38</u>	
Sommano	€ 95.174,26	€ <u>95.174,26</u>
Tornano		€ <u>500.000,00</u>

che il relativo atto di sottomissione, del 18.01.2012, è stato rubricato al n° 983 in data 08.05.2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 63 del 23.12.2011 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 292 del 29.12.2011;

che successivamente in data 13.06.2012 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante n° 2 e di assestamento somme ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 500.000,00, così ripartito:

**IMPORTO LAVORI:**

a base d'asta	€	358.900,00
a detrarre il ribasso del 22,0986 %	€	<u>79.311,88</u>
importo netto ribassato	€	279.588,12
oneri sicurezza	€	<u>11.100,00</u>
importo netto contrattuale	€	290.688,12

**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:**

I.V.A. 21%	€	61.044,51
Spese tecniche 2%	€	7.400,00
Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€	16.093,11
Collaudo statico	€	5.000,00
Prove di laboratorio	€	5.000,00
Oneri discarica	€	<u>15.900,00</u>
Sommano a disposizione	€	110.437,62
Importo complessivo	€	<u>110.437,62</u>

**ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:**

ribasso del 22,0986%	€	79.311,88
Assicurazione obbligatoria	€	3.700,00
I.V.A. sul ribasso	€	<u>15.862,38</u>
Sommano	€	98.874,26
Tornano	€	<u>98.874,26</u>
	€	<u>500.000,00</u>

che il relativo atto di sottomissione n°2, del 10.09.2012, è stato rubricato al n° 1061 del 26/09/2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 41 del 31.07.2012 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 80 del 02.08.2012;

che, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni;

che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa dal R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto, dietro richiesta avanzata dall'impresa con prot. n° 14445 del 13.04.2012, una proroga di giorni 90 (novanta);

che a seguito della proroga la nuova scadenza veniva portata al 11.07.2012;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 11.07.2012, come accertato dal relativo verbale redatto in data 14.08.2012, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, in data 10.09.2012;

che il Certificato di Collaudo Statico è stato redatto in data 26.04.2013 dall'ing. Giuseppe Lo Presti con esito positivo;

che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 02.05.2013 dallo stesso Direttore dei Lavori, arch. Francesco Orsi, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 2.326,72;

che come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 500.000,00 sono state residue € 115.705,28,

Certificati di pagamento:

N° 1 del 21.02.2012 di	€ 90.325,00
N° 2 del 02.07.2012 di	€ 99.452,00
N° 3 del 10.08.2012 di	€ 98.448,00
Saldo del 10.09.2012 di	€ <u>2.326,72</u>
Sommano	€ 290.551,72
I.V.A. 21%	€ 61.015,86
Competenze tecniche	€ 7.400,00
Oneri discarica	€ 14.202,98
Pubblicità	€ 9.265,66
Autorità Vigilanza	€ 225,00
Prove di laboratorio	€ <u>1.633,50</u>
Sommano	€ 93.743,00
Economie	€ <u>115.705,28</u>
Tornano	€ <u>500.000,00</u>

Che il Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Trasporti della Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, con prot. n° 21065 U.O.B. S9.02 del 22/04/2015 nulla ha avuto da osservare e da rilevare sugli atti di Contabilità Finale inviati da questa Provincia Regionale di Messina, denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. 08/14, con prot. n° 27161 del 30/07/2013

#### PROPONE

Per quanto in premessa,

Di approvare:

1. lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori arch. Francesco Orsi in data 10/09/2012;
2. il Certificato di Collaudo Statico redatto in data 26.04.2013 dall'ing. Giuseppe Lo Presti con esito positivo;
3. il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Francesco Orsi in data 02.05.2013 che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 2.326,72;

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Giuseppe LO PRESTI



**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

**DETERMINA**

**APPROVARE.**

1. lo Stato Finale, redatto in data 10.09.2012 dal Direttore dei Lavori, arch. Francesco Orsi, per l'importo di € 290.551,72, al netto del ribasso d'asta del 22,0986%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 11.094,79;
2. il Certificato di Collaudo Statico redatto in data 26.04.2013 dall'ing. Giuseppe Lo Presti con esito positivo;
3. il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori dei "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il comune di Malvagna e la S.S. 185 nella Valle dell'Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile", redatto in data 10.09.2012 dall'arch. Francesco Orsi che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 2.326,72;

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

**DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

li 08/7/2015


II DIRIGENTE  
Ing. Giuseppe CELI



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 08/7/2015

II DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 2.815,33 imputata al cap. 7746 impegno n. 3653/2010

UFFICIO DEL DIRIGENTE

VISTO PRESO NOTA

DATA 28/2/15  
FIRMA

Il Dirigente del Servizio Finanziario  
Il Responsabile del Servizio Bilancio  
Programmazione Finanziaria  
*Dot.ssa Maria Grazia Nulli*

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO

*[Firma]*

*[Firma]*

Il Responsabile del Servizio Bilancio  
Programmazione Finanziaria  
*Dot.ssa Maria Grazia Nulli*