



E' copia conforme all'originale

Messina,

IL DIRIGENTE

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

5° DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITÀ - 2° DISTRETTO

Direzione: V - Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

Servizio: Progettazione.

Exp. Conto N. 1219 del 9/11/15

DETERMINAZIONE

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DEL TRANSITO LUNGO LA S.P. 120 DI SCARPIGLIA E LA S.P.A. PIANO CUPRANI'-MADORO-IUCULANO NEI COMUNI DI PATTI E LIBRIZZI.

COD. CIG: 5905510504 COD. CUP: B87H14001320003

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1080 del 22/10/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il progetto principale, redatto in data 28/04/2014 dall'ing. Antonino Sciutteri e dal geom. Michele Quarto, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 19 del 19/06/2014, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 633 del 19/06/2014, per l'importo complessivo di € 80.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

a base d'asta	€	55.214,05	
oneri per la sicurezza	€	1.800,00	
incidenza manodopera	€	<u>2.985,95</u>	
sommano	€	60.000,00	€ 60.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

a) I.V.A. (il 22%)	€	13.200,00	
b) Spese tecniche (2%)	€	1.200,00	
c) Indagini di laboratorio	€	1.000,00	
d) Imprevisti	€	1.140,00	
e) Per oneri scarica	€	1.000,00	
f) Per assicurazione obbligatoria	€	60,00	
g) Spese per accantonamenti	€	<u>2.400,00</u>	
Sommano	€	20.000,00	€ 20.000,00
Importo totale			<u>€ 80.000,00</u>

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con i fondi provinciali di cui al codice 2.06.01.01 – 00 - cap. 7742, denominato 'Manutenzione Straordinaria' - Bilancio 2014;

che i lavori sono stati affidati con procedura negoziata alla "GEOS S.r.l.", risultata aggiudicataria con il ribasso del 39,00%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 27.11.2014, al n° 14251 di rep. e registrato a Messina in data 03.12.2014, al n° 6953 serie 1T;

che i lavori furono consegnati in via d'urgenza in data 10.10.2014, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 14.12.2014;

che i lavori rimasero sospesi dal 04/12/2014 al 14/04/2015 e per effetto di tale sospensione il termine utile per la loro ultimazione fu protratto al 25/04/2015;

che in data 23.03.2015 il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, con aumento di spesa, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera c), del D.Lgs n° 163 del 12/04/2006, per l'importo complessivo di € 80.000,00, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Importo lordo	€	70.000,00
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	2.100,00
incidenza manodopera non soggetta a ribasso	€	<u>3.483,61</u>
Importo ribassabile	€	64.416,39
ribasso d'asta del 39,00%	€	<u>25.122,39</u>
importo netto	€	39.294,00
oneri per la sicurezza	€	2.100,00
incidenza manodopera	€	<u>3.483,61</u>
importo netto contrattuale	€	<u>44.877,61</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. (il 22%)	€	9.873,07
Per spese tecniche 2%	€	1.400,00
Per oneri scarica	€	1.100,00
Quota del ribasso per C.P.T.	€	<u>2.208,56</u>
Sommano a disposizione	€	14.581,63
Importo complessivo	€	<u>59.459,24</u>

C) ECONOMIE DI RIBASSO

	€	<u>20.540,76</u>
Tornano	€	<u>80.000,00</u>

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 11 del 01.04.2015 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 350 del 10.04.2015;

che il relativo atto di sottomissione, del 19.05.2015, è stato rubricato al n° 1517 in data 09.06.2015;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 25.04.2015, come accertato dal relativo verbale redatto in data 29.04.2015, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, Ing. Antonino Sciutteri, in data 09.07.2015;

che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 17.07.2015 dallo stesso Direttore dei Lavori, Ing. Antonino Sciutteri che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 224,67;

che l'impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che, come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di € 80.000,00 sono state residue € 21.651,66:

Certificati di pagamento:

n° 1 del 04.05.2015 di € 28.616,00

n° 2 del 29.06.2015 di € 16.028,00

Somme da liquidare all'Impresa:

saldo stato finale € 224,67

Sommano € 44.868,67

I.V.A. (liquidata) € 9.821,68

I.V.A. (da liquidare) € 49,43

Spese tecniche € 1.400,00

Quota del ribasso per C.P.T. € 2.208,56

Sommano € 58.348,34

Economie € 21.651,66


Tornano € 80.000,00

PROPONE

per quanto in premessa, di approvare i succitati:

1. Stato Finale, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, in data 09/07/2015;
2. Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Antonino Sciutteri in data 17/07/2015;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giuseppe LO PRESTI



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 09.07.2015 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, per l'importo di € 44.868,67, al netto del ribasso d'asta del 39,00%, comprensivo degli oneri irriducibili per la sicurezza, pari a € 2.099,58, e del costo della manodopera, pari a € 3.482,92, ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori urgenti di sistemazione del piano viabile per migliorare la sicurezza del transito lungo 120 di Scarpiglia e la S.P.A. 94 Piano Cuprani – Madoro – Iuculano nei comuni di Patti e Librizzi", COD. CIG: 5905510504 - COD. CUP:

B87H14001320003, redatto in data 17.07.2015 dal succitato direttore dei lavori che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €224,67;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

Si allegano alla presente:

1. Copia dello Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, in data 09/07/2015;
2. Copia del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Antonino Sciutteri, in data 17/07/2015.

li 22/10/2015

II DIRIGENTE


Ing. Giuseppe CELI



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 22/10/2015

II DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 274,90 imputata al cap. 7742 impegno n. 763/2014

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 3/11/15 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nulli



ORIGINALE

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale "Ai sensi della L.R. n. 8/2014

5^a DIREZIONE -SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO**OGGETTO:** Lavori urgenti di sistemazione del piano viabile per migliorare la sicurezza del transito lungo la S.P. 120 di Scarpiglia e la S.P.A. 94 Piano Cuprani-Madaro-luculano nei Comuni di Patti e Librizzi.

E' copia conforme all'originale

IMPRESA: GEOS S.R.L. via Sandro Pertini, s.n. - 98066 PATTI (ME)Messina,
IL DIRIGENTE**STATO FINALE** dei lavori eseguiti a tutto il 25/04/2015**CONTRATTO PRINCIPALE** in data 27/11/2014 n.114251 di Rep. e Reg. a Messina il 03/12/2014 al n° 6953 Serie 1T.

PROGETTO PRINCIPALE		PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA	
Importo lordo del progetto a base d'asta	55.214,05	Importo a Base d'asta	64.416,39
Oneri per la sicurezza	1.800,00	Ribasso D'asta del 39,0000%	25.122,39
Oneri per incidenza della manodopera	2.985,95	Resta importo netto contrattuale	39.294,00
Fondo a disposizione dell'Amm.	20.000,00	Oneri per la sicurezza	2.100,00
Sommano a lordo	80.000,00	Oneri per incidenza della manodopera	3.483,61
Importo a Base d'asta	55.214,05	Sommano a netto	44.877,61
Ribasso D'asta del 39,0000%	21.533,48	Somme a disposizione dell'Amm.	14.581,63
Resta importo netto contrattuale	33.680,58	Economie di ribasso	20.540,76
Oneri per la sicurezza	1.800,00	Importo totale perizia	80.000,00
Oneri per incidenza della manodopera	2.985,95		
Sommano a netto	38.466,53	Importo netto dei lavori eseguiti	44.868,67
Fondo a disposizione dell'Amm.	20.000,00	Certificati d'acconto	44.644,00
Importo netto contrattuale	38.466,53	Rimanenza a saldo da pagare all'Impresa	224,67
Sommano al netto	58.466,53	Differenza in meno	8,94
Data della Consegna	10/10/2014	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	25/04/2015
Data dell'inizio lavori	10/10/2014	Ultimazione lavori avvenuta il	25/04/2015
Scadenza del tempo utile	14/12/2014	Scadenza del tempo utile	12/04/2012
I lavori rimasero sospesi dal	04/12/2014	Giorni impiegati in più	\\
al	15/04/2015	Giorni impiegati in meno	\\
E' stata concessa, dal R.U.P.		Multa	\\
una proroga di gg.	\\		

Messina, 09/07/2015

L'IMPRESA



GEOS S.r.l.

GEOS S.R.L.
Via Sandro Pertini, snc
98066 Patti (ME)
C.F./P.IVA/R.I.M.E: 02 919 830 832**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

Ing. Antonino SCIUTTERI

Visto: IL R.U.P.

Ing. G. CELI

n° d'ord.	Art. Elen	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario (€)	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	6,1,2,1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant	mc	224,93	23,00	5.173,39	
2	6,1,4,1	Forn. e collocaz. di binder	mq/cm	12.865,10	1,55	19.940,91	
3	6,1,5,1	Forn. e collocaz. di tappetino	mq/cm	3.987,24	1,90	7.575,76	
4	A.P.1	Forn. e collocaz. di binder in frasca	mc.	40,15	127,10	5.103,07	
5	A.P.2	Forn. e collocaz. di tappetino in frasca	mc.	42,51	152,00	6.461,52	
6	E4	Pala gommata	ore.	63,00	45,38	2.858,94	
7	E18	Autocarro	ore.	60,00	55,00	3.300,00	
8	D4	Operaio comune	ore.	102,00	26,85	2.738,70	
9	E1	Escavatore	ore.	8,00	53,26	426,08	
10	N.P.1	Scavo di sbancamento	mc.	41,10	4,02	165,22	
11	1,1,5,1	Scavo a sezione obbligata	mc.	8,88	4,56	40,49	
12	N.P.2-3,1,1,2	Congl.cem.per opere in fondazione con C 12/15	mc.	8,88	124,00	1.101,12	
13	N.P.3-3,1,1,5	Congl.cem.per opere in elevazione con C 16/20	mc.	5,20	137,00	712,40	
14	N.P.8-6,3,1	Gabbioni metallici	Kg.	296,40	8,00	2.371,20	
15	N.P.9-6,3,3	Pietrame in scapoli per gabbioni metallici	mc.	38,00	40,60	1.542,80	
16	N.P.7-3,2,4	Forn. E collocazione di rete elettrosaldata	Kg.	439,78	2,04	897,15	
17	N.P.10-6,3,4	Drenaggio	mc.	17,13	29,00	496,77	
18	N.P.4-3,1,1,9	Congl.cem.per opere in elevazione con C 20/25	mc.	4,77	139,40	664,94	
19	N.P.6-3,2,3	Casseforme	mq.	19,59	19,70	385,92	
20	N.P.5-3,2,1,2	Acciaio	Kg.	316,64	1,64	519,29	
21	N.P.11-A.P.3	Sistemaz. e pulitura di aree di pertinenza provinciale	mq.	7.510,40	1,00	7.510,40	
		Sommano al lordo	€			69.986,06	
		oneri irriducibili per la sicurezza su €. 69.986,06	€			2.099,58	
		oneri per la manodopera su €. 69.986,06	€			3.482,92	
		restano i lavori soggetti a ribasso d'asta	€			64.403,56	
		a detrarre ribasso d'asta del 39,00%	€			25.117,39	
		Restano al netto	€			39.286,17	
		oneri irriducibili per la sicurezza	€			2.099,58	
		oneri per la manodopera	€			3.482,92	
		Sommano al netto	€			44.868,67	44.868,57
		A detrarre:	€.				
		il certificato d'acconto all'impresa n° 1 del 04/05/15	€.			28.616,00	
		il certificato d'acconto all'impresa n° 2 del 29/06/15	€.			16.028,00	
		Sommano i certificati di acconto	€.			44.644,00	44.644,00
		RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA	€.				224,67
		Messina, li 09/07/2015					
		IL DIRETTORE DEI LAVORI					
		Ing. Antonino SCIUTTERI					
							
		Visto: IL R.U.P.					
		Ing. G. CELI					
							



E' copia conforme all'originale **COPIA**

Messina,
IL DIRIGENTE


PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale "Ai sensi della L.R. n. 8/2014
5^a DIREZIONE -SERVIZI TECNICI DI VIABILITA' - 2° DISTRETTO

OGGETTO: Lavori urgenti di sistemazione del piano viabile per migliorare la sicurezza del transito lungo la S.P. 120 di Scarpiglia e la S.P.A. 94 Piano Cuprani-Madaro-Iuculano nei Comuni di Patti e Librizzi.

COD. CIG: 5905510504

COD. CUP: B87H14001320003

IMPRESA: GEOS S.R.L. via Sandro Pertini, s.n. - 98066 PATTI (ME)

CONTRATTO: in data 27/11/2014 n° 14251 di Rep. e Reg. a Messina il 03/12/2014 al n° 6953 serie 1T

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto in data 28/04/2014 redatto dall'Ufficio Tecnico Provinciale approvato in linea tecnica con parere n° 19 del 19/06/2014 e successivamente approvato con Determinazione Dirigenziale n° 633 del 19/06/2014 per l'importo complessivo di Euro 80.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI	€.	60.000,00	
-oneri per la sicurezza	€.	1.800,00	
-incidenza manodopera	€.	<u>2.985,95</u>	
Lavori a base d'asta	€.	55.214,05	€55.214,05

B) per somme a disposizione dell'Amministrazione :

a) Per I.V.A. il 22%	€.	13.200,00
b) Per spese tecniche 2%	€.	1.200,00
c) Indagini di laboratorio	€.	1.000,00
d) Imprevisti	€.	1.140,00
e) Per oneri discarica	€.	1.000,00
f) Per assicurazione obbligatoria	€.	60,00

g) Spese per accantonamenti	€.	2.400,00	
Sommano	€.	20.000,00	<u>€. 20.000,00</u>
Importo totale			<u>€. 80.000,00</u>

Contratto in data 27.11.2014 n° 14251 di Rep. registrato a Messina il 03.12.2014 al n° 6953 Serie 1T col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 39,00% con il seguente quadro economico rimodulato:

IMPORTO LAVORI

per lavori a base d'asta	€.	55.214,05
a detrarre il ribasso d'asta di 39,00%	€.	<u>21.533,47</u>
importo netto ribassato	€.	33.680,58
oneri per la sicurezza	€.	1.800,00
incidenza manodopera	€.	<u>2.985,95</u>
importo netto contrattuale	€.	38.466,53

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

Per I.V.A. il 22%	€.	8.462,64	
Per spese tecniche 2%	€.	1.200,00	
Indagini di laboratorio	€.	1.000,00	
Imprevisti	€.	1.140,00	
Per oneri scarica	€.	1.000,00	
Assicurazione obbligatoria	€.	60,00	
Spese per accantonamenti	€.	2.400,00	
Quota del ribasso per C.P.T.	€.	<u>2.208,56</u>	
Sommano a disposizione	€.	17.471,20	<u>€. 17.471,20</u>
Importo complessivo			€. 55.937,73

ECONOMIE DI RIBASSO :

ribasso d'asta residuo della quota per il C.P.T.	€.	19.324,91	
I.V.A. sul ribasso	€.	<u>4.737,36</u>	
Sommano	€.	24.062,27	<u>€. 24.062,27</u>
Tornano			<u>€. 80.000,00</u>

Consegna e durata dei lavori: I lavori vennero consegnati in via d'urgenza il **10.10.2014** come risulta dal verbale relativo ed hanno avuto inizio in data **10.10.2014**; A termine dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori dovevano compiersi in **giorni 65** (sessantacinque) e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al **14.12.2014**

Assicurazione operai: Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL sede di Milazzo con posizione n° **18215015** continuativa.

Sospensione dei lavori: i lavori sono stati sospesi dal **04/12/2014** al **14/04/2015**.

Proroghe: durante l'esecuzione dei lavori non sono state concesse proroghe.

Perizia di Variante e Suppletiva: redatta in data **23/03/2015** con aumento dell'importo contrattuale di €. **6.411,08**, ed approvata in linea tecnica con parere n° **11** del **01/04/2015** e in linea amministrativa con Determina Dirigenziale n° **350** del **10/04/2015**, con il seguente quadro economico:

A) LAVORI

Importo lordo	€.	70.000,00
oneri per la sicurezza	€.	2.100,00
incidenza manodopera	€.	<u>3.483,61</u>
Importo ribassabile	€.	64.416,39
ribasso d'asta del 39,00%	€.	<u>25.122,39</u>
importo netto	€.	39.294,00
oneri per la sicurezza	€.	2.100,00
incidenza manodopera	€.	<u>3.483,61</u>
importo netto contrattuale	€.	<u>44.877,61</u>

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Per I.V.A. il 22%	€.	9.873,07
Per spese tecniche 2%	€.	1.400,00
Per oneri discarica	€.	1.100,00
Quota del ribasso per C.P.T.	€.	<u>2.208,56</u>
Sommano a disposizione	€.	14.581,63
Importo complessivo	€.	<u>59.459,24</u>

C) ECONOMIE DI RIBASSO

Tornano

€.	<u>20.540,76</u>
€.	<u>80.000,00</u>

La suddetta perizia è stata accettata dall'impresa con Atto di Sottomissione n° **1** del **19/05/2015** con n° **1517** di Rubrica del **19/06/2015**.

L'ultimazione dei lavori: avvenne in data **25.04.2015** come risulta dal relativo verbale redatto in data 29.04.2015 e quindi entro il termine utile.

Andamento dei lavori. I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale redatto in data **09.07.2015** è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette **€. 44.868,67** e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, **una minore spesa di €. 8,94.-**

Credito dell'impresa: Durante il corso dei lavori vennero fatti all'impresa n° 2 pagamenti per l'ammontare di **€. 44.644,00** e pertanto nel conto finale risulta il credito netto dell'impresa in **€.224,67.-**

Ciò premesso il sottoscritto **Ing. Antonino Sciutteri** nella qualità di Direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto principale e della perizia di variante e suppletiva, e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di **€. 8,94** a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa "**GEOS S.r.l.**" per i "**Lavori urgenti di sistemazione del piano viabile per migliorare la sicurezza del transito lungo la S.P. 120 di Scarpiglia e la S.P.A. 94 Piano Cuprani-Madaro-Iuculano nei Comuni di Patti e Librizzi**" sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare al netto del conto finale	€.	44.868,67
Dedotti gli acconti	€.	<u>44.644,00</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€.	<u>224,67</u>

Diconsi Euro Duecentoventiquattro/67.-

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte dei superiori organi.

Messina, li 17/07/2015


L'IMPRESA

GEOS S.r.l.

GEOS S.r.l.
Via Sandro Pertini
98066 Patti (MI)
C.F./P.IVA/R.LME: 02 919 8

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Antonino Sciutteri



Visto: **IL R.U.P.**

Ing. Giuseppe Celi



e

no

no

la

z: