



Rep. Cont. n. 1221 del 11/11/15

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

IV DIREZIONE – VIABILITA' 1° DISTRETTO

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE - VIABILITA' JONICA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**PROGETTO:** Lavori Urgenti per il consolidamento delle sede stradale lungo la S.P. 25 di Mandanici, in prossimità del Km. 4+300. **APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.** (Art. 141 D.L. 163/2006, art. 237 D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1051

del 19/10/2015

**IMPRESA:** GALLETTA SANTI, Via San Cipirrello, Vill. S. Filippo Inf. (Messina);

**CONTRATTO:** in data 08/07/2014, Rep. n. 14213, registrato in Messina il 15/07/2014 al n° 4162 Serie 1T.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** in data 29/09/2014, Registrato alla Rubrica al n° 1405 del 28/10/2014.


## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il contratto di appalto n.14213 di repertorio del 08/07/2014, registrato a Messina in data 15/07/2014 al n° 4162 serie 1T, con il quale sono stati affidati all'impresa Galletta Santi con sede in Messina Via San Cipirrello, Vill. S. Filippo Inf. i lavori "Lavori Urgenti per il consolidamento delle sede stradale lungo la S.P. 25 di Mandanici, in prossimità del Km. 4+300", per un importo contrattuale di €. 32.351,65 al netto del ribasso d'asta del 41,21% per lavori, oltre gli oneri di sicurezza pari ad €. 2.493,29 e la percentuale di manodopera non soggetta a ribasso pari ad €. 21.382,41, quindi per l'importo complessivo di €. 56.227,35;

Vista la perizia di variante del progetto dei "Lavori per il completamento della sede stradale della S. P. Scifi nel Comune di Forza D' Agrò", predisposta, in data 29/09/2014, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI (D. L.), per un importo netto complessivo di €. 61.241,43, di cui €. 36.656,94 al netto del ribasso d'asta del 41,21% oltre gli oneri di sicurezza pari ad €. 1.894,38 e la percentuale di manodopera non soggetta a ribasso pari ad €. 22.690,11, ed €. 29.705,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

## PROPONE

- 1) l'approvazione del Conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI in data 06/04/2015;
- 2) l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, in data 13/04/2015;



- 3) lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice Galletta Santi in sede di stipula del contratto con fideiussione assicurativa n° 2261507421141 rilasciata nel 2014 da "Società Assicuratrice Unipol – SAI" agenzia di Messina, per l'importo di euro 17.992,75;
- 4) l'accettazione del credito residuo dell'Impresa appaltatrice Galletta Santi di **€. 306,21 (diconsi euro Trecentosei/21)**, oltre IVA;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Giovanni LENTINI

### IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la superiore proposta,

### DETERMINA

- 1) l'approvazione del Conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI in data 06/04/2015;
- 2) l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/04/2015;
- 3) lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice Galletta Santi in sede di stipula del contratto, con fideiussione assicurativa n° 2261507421141 rilasciata nel 2014 da "Società Assicuratrice Unipol – SAI" agenzia di Messina, per l'importo di euro 17.992,75;
- 4) l'accettazione del credito residuo dell'Impresa appaltatrice Galletta Santi di **€. 306,21 (diconsi euro Trecentosei/21)**, oltre IVA;



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Dirigente della IV Direzione  
Ing. Giuseppe Celi

### Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina li 19 OTT. 2015



Dirigente della IV Direzione:

Ing. Giuseppe CELI

### Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

**SI ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa imputata al cap. 7742/2014, impegno n. 85, Atto 184 del 20/02/2014.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA

Messina 3/11/15 Il Funzionario



Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

### Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio  
Ing. Giovanni LENTINI



IL DIRIGENTE  
Ing. Giuseppe CELI



IL DIRIG. SERV. FINANZ  
Dott.ssa Maria Grazia Nulli



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(ai sensi della L.R. n. 8/2014)

## IV DIREZIONE – VIABILITA' 1° DISTRETTO

SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE - VIABILITA' JONICA

**PROGETTO:** Lavori Urgenti per il consolidamento delle sede stradale lungo la S.P. 25 di Mandanici, in prossimità del Km. 4+300.

**IMPRESA:** GALLETTA SANTI, Via san Cipirrello, Vill. S. Filippo Inf. (Messina);

**CONTRATTO:** in data 08/07/2014, Rep. n. 14213, registrato in Messina il 15/07/2014 al n° 4162 Serie 1T.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** in data 29/09/2014, Registrato alla Rubrica al n° 1405 del 28/10/2014.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 C.3 D.L. 163/2006 e s.m.i. – Art. 229 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 - Art.20 della legge regionale 12/2011)

### 1) Premessa

- in occasione degli eventi meteorologici verificatisi durante il primo fine settimana di Febbraio 2014, che hanno imperversato su tutta la fascia jonica di questa Provincia, e che hanno causato notevoli danni alle strutture pubbliche e private, si è verificato un abbassamento della sede stradale in prossimità del Km. 4+300 della S.P. 25 Roccalumera – Mandanici;
- alla Provincia Regionale di Messina spetta il compito di intervenire laddove i danni hanno interessato le strade Provinciali;
- con procedura negoziata svoltasi in data 25/03/2014 si è affidata all'impresa esecutrice sopra indicata l'esecuzione dei lavori secondo la perizia sommaria redatta con il seguente Q.T.E.:

Importo lordo dei lavori	€ 78.904,88
di cui oneri sicurezza	€ 2.493,29
costo netto manodopera	€ 21.382,42
A)	€ 55.029,17
deduzione del r.a. su A)	€ 0,00
Importo lavori netto comprensivo degli oneri e della manodopera	€ 78.904,88

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 1.578,10	
2) Per versamento quota Autorità Vigilanza	€ 250,00	
3) Per arrotondamento	€ 23,81	
4) Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 8.500,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 0,00	
6) Per competenze geologo	€ 1.500,00	
7) Per collaudo statico	€ 1.500,00	
8) Per quota I.R.A.P. sul 2% di incentivo alla progettazione	€ 134,14	
9) Per prove sui materiali	€ 0,00	
10) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 17.359,07	
Somma a disposizione	€ 30.845,12	€ 30.845,12
Importo Totale dei lavori		€ 109.750,00

**2) Perizia di variante suppletiva:** la perizia di variante suppletiva del progetto dei "Lavori Urgenti per il consolidamento delle sede stradale lungo la S.P. 25 di Mandanici, in prossimità del Km. 4+300", predisposta, in data 29/09/2014, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI (D. L.), per un importo netto complessivo di €. 90.950,00, di cui €. 61.241,43 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 29.708,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente Quadro Economico:

Importo lordo dei lavori	€ 86.936,83
di cui oneri sicurezza	€ 1.894,38
costo netto manodopera	€ 22.690,11
A)	€ 62.352,34
deduzione del r.a. del 41,21% su A)	€ 25.695,40
Importo lavori netto comprensivo degli oneri e della manodopera	€ 61.241,43

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 1.738,74	
2) Per versamento quota Autorità Vigilanza	€ 250,00	
3) Per arrotondamento	€ 2,64	
4) Indagini geognostiche e prove di laboratorio	€ 8.500,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 1.561,60	
6) Per competenze geologo	€ 1.500,00	
7) Per collaudo statico	€ 1.500,00	
8) Per quota I.R.A.P. sul 2% di incentivo alla progettazione	€ 582,48	
9) Per prove sui materiali	€ 600,00	
10) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 13.473,11	
Somma a disposizione	€ 29.708,57	€ 29.708,57
Importo Totale dei lavori		€ 90.950,00

**3) Contratto:** il contratto principale venne stipulato in data 08/07/2014 n° 14213 di rep. registrato a Messina il 15/07/2014 al n° 4162 Serie 1T;

**4) Atto di Sottomissione:** con Determinazione Dirigenziale n° 979 del 03/10/2014 è stata approvata la sopra indicata perizia di variante suppletiva; l'atto di sottomissione è stato rubricato in data 28/10/2014 al n° 1405;

**5) Tempo utile per la realizzazione delle opere:** l'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 60, consecutivi a partire dalla data di consegna definitiva; in data 16/04/2014 sono stati consegnati parzialmente i lavori in attesa del deposito del progetto esecutivo presso l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Messina per l'acquisizione del parere ai fini sismici; in data 14/07/2014 sono stati consegnati i lavori, con un termine come detto, di giorni 60 per il completamento delle opere.

In data 12/09/2014 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori, accertando che si sono conclusi secondo le previsioni contrattuali.

**6) Ultimazione dei Lavori:** in data 31/07/2014 i lavori sono stati ultimati come da Verbale di Fine Lavori redatto in pari data;

**7) Tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione:**

L'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che le operazioni per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dovranno avvenire entro il primo semestre successivo dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

**8) Certificato di collaudo statico:** con Determinazione Dirigenziale n° 687 del 02/07/2014 è stato nominato il collaudatore statico nella persona dell'Ing. Anna CHIOFALO; le operazioni di collaudo sono iniziate in data 24/03/2015 e sono terminate con l'emissione del suddetto certificato di collaudo statico in data 27/03/2015; lo stesso certificato è stato depositato ai sensi della L. 1086/71 in data 03/04/2015;

**9) Stato finale dei lavori:** redatto in data 06/04/2015 ed accettato senza riserve dall'Impresa;

## VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 24/03/2015, alle ore 10.00 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Signor Santi Galletta, ha proceduto con la scorta del progetto preliminare, del progetto esecutivo, della perizia suppletiva, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perché essi hanno stretta attinenza con i lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché, infine, la loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni 60 (Sessanta) in data 31/07/2014 con verbale in pari data, e quindi con un anticipo di giorni 44 (Quarantaquattro);
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

## CERTIFICA

- a) che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa Galletta Santi, in base al contratto del 08/07/2014 n° 14213 di rep. registrato a Messina il 15/07/2014 al n° 4162 Serie 1T, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro 306,21 (Euro Trecentosei/21 centesimi);
- b) che l'opera è stabile ed agibile entro i limiti della propria destinazione prevista in progetto;
- c) la declinazione di ogni responsabilità derivante dal presente atto, in relazione alla mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria per motivi di carenza di stanziamento di fondi in bilancio, da eventuali modifiche e/o scavi per sottoservizi che verranno in seguito eseguiti senza le dovute cautele, nonché da ogni altra manomissione che ne possa pregiudicare la funzione propria.

Lo stato finale è stato redatto in data 06/04/2015, ed importa complessivamente, a nette €.

61.241,43, da cui dedotti i Certificati di Pagamento emessi:

• 1° certificato di pagamento del 24/10/2011 di	€	45.818,83
• 2° certificato di pagamento del 05/12/2011 di	€	15.116,39
Sommano gli acconti corrisposti	€.	60.935,22
<b>Resta il residuo credito dell'Impresa Rata di saldo</b>	<b>€.</b>	<b>306,21</b>

delle quali complessivamente si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui é oggetto il presente certificato.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina li 13/04/2015

**L'Impresa:**

**IMPRESA EDILE**  
*Galleto Sarti*  
 Via ... San Filippo Inf. (ME)  
 Tel. I.C.A. 01 526 810 838



**Il Direttore dei Lavori:**  
**Ing. Giovanni LENTINI**

*[Handwritten signature of Ing. Giovanni LENTINI]*



**Il Responsabile del Procedimento:**  
**Ing. Giuseppe CELI**

*[Handwritten signature of Ing. Giuseppe CELI]*