



Città Metropolitana di Messina

Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015

Direzione: **VI DIREZIONE**

Servizio: **"Servizio di Ingegneria Ambientale"**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di *Riqualificazione, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'Isola di Salina, mediante recupero del piano pedonale, dei muri a secco, la realizzazione di protezioni laterali in legno, il recupero e la realizzazione di gradini in pietra e l'integrazione della segnaletica in legno.* **APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE –**

CIG 5487192E12 - CUP: B88J0000050002 - Caronte: SI_1_8865

Impresa:ATI "Presti S.R.L." (capogruppo) P.IVA 02097900837 e sede in Via Salvatore Quasimodo, 17 – 98050 Terme Vigliatore (ME) e "I.CO.LI di Li Destri Giacomo & C. S.a.s." (mandante), P.IVA 04035280827 e sede in Via G. Meli, 85/A – 90022 Caltavuturo (PA).

Contratto:n. 14232 di Repertorio del 19 settembre 2014, n. 14232 di rep., registrato a Messina il 09/10/2014 al n. 5801 Serie 1T e successivo atto suppletivo rep. 14259 del 09/12/2014, registrato a Messina il 17/12/2014 al n. 7261 Serie 1T

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1301

del 1/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

-che la Città Metropolitana di Messina, già Provincia Regionale di Messina, è Ente gestore della riserva naturale orientata "Le Montagne delle Felci e dei Porri" ricadente nei territori comunali di Leni, Malfa e Santa Marina di Salina ed è stata istituita con D.A. n. 87 del 14.03.84;

-che l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha inserito in apposito Accordo di Programma quadro per l'attuazione dell'obiettivo operativo 3.2 del Programma Operativo FESR 2007-2013 l'intervento presentato dall'allora Provincia Regionale e denominato "Riqualificazione, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'Isola di Salina mediante il recupero del piano pedonale, dei muri a secco, la realizzazione di protezioni laterali in legno, il recupero e la realizzazione di

gradini di pietra e l'integrazione della segnaletica in legno", giusto DDG n. 773 del 21/10/2011, registrato alla corte dei conti il 20/12/2011, reg. n. 1, fg. n. 93;

-che con D.D.G. n. 665 del 22/11/2012 registrato alla CdC al reg. n. 1 fg. 128 del 28/12/2012 emesso dalla Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Ambiente l'intervento sopra menzionato, codice CUP: B88J10000050002 – CIG: 5487192E12 - Caronte: SI_1_8865 dell'importo complessivo di € 490.289,95, è stato ammesso a finanziamento;

-che il progetto per i <Lavori di Riqualificazione, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'Isola di Salina, mediante recupero del piano pedonale, dei muri a secco, la realizzazione di protezioni laterali in legno, il recupero e la realizzazione di gradini in pietra e l'integrazione della segnaletica in legno> è stato redatto dai tecnici dell'Ente;

-che il suddetto progetto è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento, arch. Vincenzo Gitto, con parere n. 92 del 30/07/2012 e validato in pari data e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n. 10 del 30/07/2012 per un importo totale di € 490.289,95, di cui € 250.630,70 per lavori a base d'asta, € 111.130,80 per costo della manodopera e € 11.188,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 117.339,95 per somme a disposizione, la cui copertura finanziaria è assicurata con i fondi emessi dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente di cui al DDG n. 665 del 22/11/2012, secondo il seguente quadro economico:

a) - Per lavori a base d'asta:	€	250.630,70
b) - Per costo della manodopera:	€	111.130,80
c) - Per oneri irriducibili per la Sicurezza:		€11.188,50
d) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	117.339,95
	Importo complessivo	€ 490.289,95

-che con delibera n. 7 del 07/08/2013 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale ha preso atto della notifica del D.D.G. di finanziamento n. 665 del 22/11/2012 registrato alla CdC al reg. n. 1 fg. 128 del 28/12/2012 e del D.D.G. n. 307 del 24/04/2013 per l'accettazione delle condizioni e prescrizioni ivi contenute;

-che con Determinazione a contrarre n° 85 del 30/10/2013, integrata con la Determinazione Dirigenziale n. 113 del 16/12/2014 è stata avviata la procedura aperta ex art. 55, D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento della esecuzione dei citati lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (art. 82, comma 2, lett. a), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;

-che in data 27 gennaio 2014, con l'esame della documentazione amministrativa dei plichi pervenuti e riaperta il 7 aprile 2014, con l'esame delle offerte economiche, è stata celebrata la gara in base alla quale è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa ATI "Presti S.r.l." (capogruppo) P.IVA 02097900837 e sede in Via S. Quasimodo, 17 - 98050 Terme Vigliatore (Me) e "I.CO.LI di Li Destri Giacomo & C S.a.s." (Mandante), P.IVA 04035280827 e sede in Via G. Meli, 85/A- 90022 Caltavuturo (PA), che ha offerto il ribasso del 32,7175%;

-che, dopo le verifiche dovute per legge, giusta determinazione n. 534 del 22/05/2014 il Dirigente competente ha approvato il verbale di gara aggiudicando definitivamente l'appalto all'impresa ATI "Presti S.r.l." (capogruppo) P.IVA 02097900837 e "I.CO.LI di Li Destri Giacomo & C S.a.s." (Mandante), P.IVA 04035280827;

-che il relativo contratto veniva sottoscritto in data 19/09/2014 al rep. n° 14232, registrato a Messina il 09/10/2014 al n. 5801 Serie 1T e che l'ammontare dell'appalto resta stabilito nella somma di € 390.249,83 per un importo netto dei lavori di 290.949,90 oltre IVA, di cui di € 168.630,60 al netto del ribasso d'asta del 32,7175% sull'importo a base d'asta di € 250.630,70, € 111.130,80 per manodopera e € 11.188,50 per oneri del sicurezza, come appresso indicato:

- Per lavori (al netto del ribasso del 32,7175%):	€	168.630,60
- Per costo della manodopera:	€	111.130,80
- Per oneri irriducibili per la Sicurezza:	€	11.188,50
Sommano	€	290.949,90
- Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	99.299,93
Importo complessivo	€	390.249,83

-che in data 5 giugno 2014 si è dato inizio ai lavori con consegna degli stessi in via d'urgenza, giusto verbale del 5 giugno 2014;

-che in base all'art. 8 comma 2 del contratto principale, perfezionato dall'art. 1 dell'atto aggiuntivo rep 14259 del 09/12/2014 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 364, naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 04 Giugno 2015;

-che, in data 23 marzo 2015 si è proceduto alla redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett.b) del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., lasciando comunque invariato l'onere finanziario originariamente impegnato sulla base della quale risulta il nuovo quadro economico di seguito riportato:

Lavori in perizia (al netto del ribasso del 32,7175%):	€	303.254,54
Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	86.995,29
TOTALE IMPORTO IN VARIANTE	€	390.249,83

-che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata in linea tecnica con parere n° 07 del 10/04/2015 ed in linea amministrativa con determinazione n° 403 del 29/04/2015 per l'importo complessivo di € 390.249,83 di cui € 389.981,88 quale importo complessivo dei lavori in perizia di assestamento al lordo (comprensivo di € 113.203,07 per costo della manodopera ed € 11.699,46 per oneri per la sicurezza entrambi non soggetti a ribasso) ed € 86.995,29 per somme a disposizione dell'amministrazione;

-che con nota prot. 17895 la stessa è stata inviata all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente – Servizio 4 Unità Operativa 4.4. e all'Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico – Servizio 8 Unità Operativa S.8.02;

-che con nota prot. 40826 del 12/06/2015 il Dipartimento Regionale Tecnico, **Nulla** rilevava per la pratica in oggetto;

-che è stato sottoscritto atto di sottomissione n. 1623 di rubrica del 17 luglio 2015 dell'importo di € 12.304,64;

-che l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 04/6/2015, come accertato da verbale redatto in data 24/06/2015 e quindi in tempo utile;

-che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 03/08/2015 ed è stato firmato senza riserve dall'impresa secondo le seguenti risultanze:

a) per lavori di riqualificazione, ripristino e messa in sicurezza	€ 389.551,70
b) a detrarre oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso, pari al 3% sui lavori:	-€ 11.686,55
c) a detrarre costo della manodopera:	-€ 113.083,76
<i>Resta l'importo da assoggettare a ribasso:</i>	
	€264.781,39
d) a detrarre per ribasso d'asta del 32,7175%	-€ 86.629,85
Restano	€178.151,54
e) Per oneri della sicurezza, pari al 3% sui lavori:	€ 11.686,55
f) Costo manodopera	<u>€113.083,76</u>
Restano in totale	€ 302.921,85
g) a detrarre Certificato di pagamento n. 1	-€ 104.903,00
h) a detrarre Certificato di pagamento n. 2	-€ 134.681,00
i) a detrarre Certificato di pagamento n. 3	-€ 49.406,00
Restano	€ 13.931,85
Totale credito netto	€ 13.931,85

-che in data 26/10/2015 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI:

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di € 302.921,85;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto;

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né è stata eseguita alcuna anticipazione in denaro all'impresa;
- che i lavori non sono stati sospesi e che nessuna proroga è stata richiesta;
- che non ci sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori e non sono stati eseguiti lavori in economia;

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

RESO NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Vincenzo Gitto;

PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei <Lavori di Riquilificazione, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'Isola di Salina, mediante recupero del piano pedonale, dei muri a secco, la realizzazione di protezioni laterali in legno, il recupero e la realizzazione di gradini in pietra e l'integrazione della segnaletica in legno> CIG 5487192E12 - CUP: B88J0000050002 - Caronte: SI_1_8865, redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di € **302.921,85** al netto del ribasso d'asta del 32,7175%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 11.686,55 e del costo manodopera di € 113.083,76;

LIQUIDARE alla ditta "Presti S.R.L." (capogruppo) P.IVA 02097900837 e sede in Via Salvatore Quasimodo, 17 – 98050 Terme Vigliatore (ME), la rata di saldo relativa ai Lavori di Riquilificazione, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'Isola di Salina, mediante recupero del piano pedonale, dei muri a secco, la realizzazione di protezioni laterali in legno, il recupero e la realizzazione di gradini in pietra e l'integrazione della segnaletica in legno, per un importo di € 13.931,85, oltre IVA di € 3.065,01, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva € **16.996,86 (I.V.A. compresa)** al capitolo 842059 del bilancio regionale, O.A. n° 38/15 emesso dall'Assessorato Territorio Ambiente per il progetto finanziato con i fondi PO Fesr 2007/2013;

DARE ATTO che il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge, stante che la copertura finanziaria è assicurata con i fondi emessi dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente di cui al DDG n. 665 del 22/11/2012;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere al pagamento di che trattasi ed agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente;

TRASMETTERE la documentazione relativa, per quanto di competenza, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – PALERMO ed all'Assessorato Regionale Infrastrutture – Dipartimento Tecnico – Palermo.

Il Responsabile del Servizio



(ing. Giacomo RUSSO)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei <Lavori di Riqualificazione, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'Isola di Salina, mediante recupero del piano pedonale, dei muri a secco, la realizzazione di protezioni laterali in legno, il recupero e la realizzazione di gradini in pietra e l'integrazione della segnaletica in legno> CIG 5487192E12 - CUP: B88J0000050002 - Caronte: SI_1_8865, redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di € 302.921,85 al netto del ribasso d'asta del 32,7175%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza di € 11.686,55 e del costo manodopera di € 113.083,76;

LIQUIDARE alla ditta "Presti S.R.L." (capogruppo) P.IVA 02097900837 e sede in Via Salvatore Quasimodo, 17 – 98050 Terme Vigliatore (ME), la rata di saldo relativa ai Lavori di Riqualificazione, ripristino e messa in sicurezza dei sentieri di accesso alla R.N.O. "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'Isola di Salina, mediante recupero del piano pedonale, dei muri a secco, la realizzazione di protezioni laterali in legno, il recupero e la realizzazione di gradini in pietra e l'integrazione della segnaletica in legno, per un importo di di € 13.931,85, oltre IVA di € 3.065,01, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva € 16.996,86 (I.V.A. compresa) al capitolo 842059 del bilancio regionale, O.A. n° 38/15 emesso dall'Assessorato Territorio Ambiente per il progetto finanziato con i fondi PO Fesr 2007/2013;


DARE ATTO che il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge, stante che la copertura finanziaria è assicurata con i fondi emessi dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente di cui al DDG n. 665 del 22/11/2012;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere al pagamento di che trattasi ed agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente;

TRASMETTERE la documentazione relativa, per quanto di competenza, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – PALERMO ed all'Assessorato Regionale Infrastrutture – Dipartimento Tecnico – Palermo.

Li 01.12.2015

Il Dirigente

(arch. Vincenzo Gitto)

Allegati:

1. Stato finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole. Si attesta, inoltre, che trattasi di provvedimento obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Li 01.12.2015

Il DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 10/12/15 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nulli