



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO "INGEGNERIA AMBIENTALE"

Oggetto: <Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello">. **Codice CUP:** B48J10000020002 – **Codice CARONTE:** SI_1_10271 –
codice CIG:5532054B5E

Impresa: "CONSORTILE MARINELLO s.r.l."

Ribasso del 33,6954%

Contratto: in data 09/12/2014 n. 14258 di rep. registrato il 17/12/2014 al n. 7260 serie 1T
Atto Aggiuntivo del 09/07/2015 n. 14308 di rep. registrato il 16/07/2015 al n. 4442 serie 1T

Importo complessivo dei lavori € 299.250,00 di cui € 184.056,44 soggetto a ribasso, € 34.193,56 per costo della manodopera e € 6.750,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili.

Importo contrattuale dei lavori: € 162.981,45 al netto del ribasso d'asta.

Certificato di regolare esecuzione

Progetto redatto nel mese di settembre 2012 dal 11° ufficio Dirigenziale ed approvato con D.D.G. n.° 683 del 30/09/2013 approvato alla Corte dei conti il 06/11/2013 per l'importo complessivo secondo il seguente Quadro Economico:

1- per lavori a base d'asta € 225.000,00
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 6.750,00

2- per somme a disposizione dell'Amministrazione:

Per imprevisti	€ 2.500,00	
Per IVA 21%	€ 47.250,00	
Per spese tecniche	€ 4.500,00	
Per assicurazione	€ 250,00	
Per pubblicazione bando	€ 20.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 74.250,00	<u>€ 74.250,00</u>

IMPORTO TOTALE

€ 299.250,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			
1. LAVORI A BASE D'ASTA			€ 225.000,00
Di cui:	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€ 34.193,56	
	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso Importo	€ 6.750,00	
	netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 184.056,44	
A detrarre ribasso d'asta del 33,6954% sull'importo netto dei lavori soggetto a ribasso di € 184.056,44			€ 62.018,55
Lavori al netto contrattuale			€ 162.981,45
1. SOMME A DISPOSIZIONE			
a)	Per imprevisti (compreso IVA)	€ 5.025,00	
b)	Per I.V.A. al 22%	€ 35.855,91	
c)	Per oneri di accesso alla discarica	€ 8.000,00	
d)	Per spese tecniche (art. 93 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii)	€ 4.500,00	
e)	Per accant.to per transazione (art. 10 DPRS 13/12)	€ 6.750,00	
f)	Per contributo dovuto all'autorità di vigilanza	€ 225,00	
g)	Per assicurazione (art. 111 del D.Lgs. 163/06 e art. 270 del DPR 207/10)	€ 250,00	
Sommano a disposizione		€ 60.605,91	€ 60.605,91
TOTALE IMPORTO PROGETTO APPALTATO			€ 223.587,36
2. ECONOMIE DA RIBASSO			
3.1	Ribasso d'asta	€ 62.018,55	
3.2	Rimanenza I.V.A	€ 13.644,09	
Sommano economie		€ 75.662,64	€ 75.662,64
Totale progetto finanziato			€ 299.250,00
L.R. n. 20/07 art. 3 comma 2: Quota del 15% del Ribasso Asta al Comitato Paritetico Territoriale di Messina			
		€ 9.302,78	

Contratto in data 09 dicembre 2014 n°14258 di rep., registrato a Messina il 17/12/2014 al n. 7260 serie I T, col quale i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 33,6954%.

Consegna e durata dei lavori: I lavori vennero consegnati il 09 dicembre 2014 come risulta dal verbale relativo. A termini dell'art. 5.13 del C. S. A. i lavori dovevano compiersi in giorni duecentoquarantuno e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 07 agosto 2015.

Sospensioni e proroghe: i lavori furono sospesi per giorni 97

Assicurazione operai: INAIL di Agrigento - Codice ditta n.° 019544866.

L'ultimazione dei lavori: avvenne il 29 ottobre 2015 come risulta dal relativo verbale e quindi entro i termini contrattuali.

Andamento dei lavori: I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico della Direzione dei lavori.

Conto finale: Il conto finale in data 04 dicembre 2015 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette € 162.911,79= e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando sull'importo di esse, una minore spesa di € 69,76=.

Credito dell'impresa. Durante il corso dei lavori vennero fatti all'impresa pagamenti in acconto per l'ammontare di € 162.097,23= e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risulta il credito netto dell'impresa in € 814,56=.

Ciò premesso il sottoscritto geom. Giuseppe PALELLA nella qualità di direttore dei lavori;

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è minore di € 69,76= a quello delle somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve.

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'impresa COSORTILE MARINELLO s. r. l. per la Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello" sono stati regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 5.17 del C. S. A. liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€ 162.911,79
Dedotti gli acconti	€ <u>162.097,23</u>
Resta il credito liquido dell'Impresa	€ <u>814,56</u>

Diconsi euro ottocentoquattordici/56

Di cui si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo l'approvazione dello stesso da parte degli Organi Superiori.

Messina, 09/12/2015

L'IMPRESA

CONSORTILE MARINELLO s. r. l.
CONSORTILE MARINELLO S.R.L.
Via Ugo Foscolo, 134 - 92026 Favara (AG)
Tel. e Fax 0922 419059
Part. IVA 0277299-0847

IL DIRETTORE DEI LAVORI

geom. Giuseppe Palella

G. Palella

Visto : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

arch. Vincenzo Gatto

[Signature]