



Città Metropolitana di Messina

Legge Regionale n. 15 del 04 agosto 2015

Direzione: **VI DIREZIONE**
Servizio: **"Servizio di Ingegneria Ambientale"**

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello". **APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Codice CUP: B48J1000020002 – **Codice CARONTE:** SI_1_10271 – **codice CIG:**5532054B5E.

Impresa: "CONSORTILE MARINELLO s.r.l."

Contratto: del 09/12/2014 n. 14258 di rep. registrato il 17/12/2014 al n. 7260 serie1T

Atto Aggiuntivo del 09/07/2015 n. 14308 di rep. registrato il 16/07/2015 al n. 4442 serie 1T

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1329

del 11/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- **che** questa Provincia Regionale, ora denominata Città Metropolitana di Messina, ai sensi della L.R. 8/2014, è l'ente gestore della R.N.O. "Laghetti di Marinello" ricadente nel territorio comunale di Patti, istituita con D.A. n. 745/44 del 10.12.98;

- **che** la Provincia Regionale di Messina, ha presentato il progetto esecutivo, a valere sui fondi Po Fesr 2007/2013 – nell'ambito del PIST 19 "Thyrrenium-tyndaris. Città, mare, montagna", Operazione 32, relativa alla seconda finestra dei PIST, Intervento: "Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello";

- **che** il suddetto progetto è stato approvato in linea tecnica dal Responsabile del Procedimento, arch. Vincenzo Gitto, con parere n. 113 del 21/09/2012 e validato in pari data e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n. 13 del 24/09/2012 per un importo totale di € 299.250,00;

- **che** con D.D.G. di finanziamento n. 683 del 30/09/2013 registrato alla CdC al reg. n. 1 fg. 103 del 06/11/2013 emesso dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente, per la realizzazione dell'intervento dal titolo <Sistemazione del sentiero Coda di Volpe nella

Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello">, codice CUP B48J10000020002 – cod. CARONTE SI_1_10271, veniva impegnato in favore della Provincia di Messina, sul capitolo 842059 del bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, l'importo complessivo di € 299.250,00;

- **che** del sopracitato decreto si è preso atto con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n° 150 del 31 dicembre 2013;

- **che** con determinazione a contrarre n. 206 del 27/02/2014 il Dirigente della VI Direzione – Servizi tecnici Generali dell'Ente ha approvato il quadro economico, lo schema del bando di gara e l'indizione della gara, a procedura aperta, con i fondi previsti dal PO-Fers 2007/2013, giusto Decreto di Finanziamento n. 683 del 30/09/2013 dell'assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, registrato alla C.d.C. al reg. n. 1 foglio 103 del 06/11/2013 dei lavori di cui in oggetto per un importo complessivo dei lavori di € 299.250,00 di cui € 225.000,00 per lavori a base d'asta (comprensivi di € 184.056,44 per lavori soggetti a ribasso, € 34.193,56 per costo della manodopera ed € 6.750,00 per oneri della sicurezza, entrambi non soggetti a ribasso) ed € 74.250,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

a) - Per lavori a base d'asta:	€	184.056,44
b) - Per costo della manodopera:	€	34.193,56
c) - Per oneri irriducibili per la Sicurezza:	€	6.750,00
d) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	74.250,00
	Importo complessivo	€ <u>299.250,00</u>

-**che** in data 08 maggio 2014, con l'esame della documentazione amministrativa dei plichi pervenuti e riaperta il 07 luglio 2014, con l'esame delle offerte economiche, è stata celebrata la gara in base alla quale è rimasta provvisoriamente aggiudicataria dei lavori l'impresa ATI "GEOGRIMPs.r.l." (capogruppo) P.IVA 02582950420 e sede in Via Scrima, 368 – 60126Ancona e "SA.CO.REST s.r.l." (Mandante), P.IVA 02525120842 e sede in Piazza Itria, 7 Favara (AG), che ha offerto il ribasso del 33,6954%;

-**che**, dopo le verifiche dovute per legge, giusta determinazione n. 846 del 02/09/2014 il Dirigente competente ha approvato il verbale di gara aggiudicando definitivamente l'appalto all'impresa ATI "GEOGRIMP s.r.l." (capogruppo) P.IVA 02582950420 e "SA.CO.REST s.r.l." (Mandante), P.IVA 02525120842;

-**che**, con determinazione n. 980 del 3 ottobre 2014 si è provveduto alla rimodulazione del nuovo quadro economico, post gara, scaturente dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara, da cui risulta che l'importo totale rimodulato del progetto ammonta in via definitiva ad € 223.587,37, di cui € 162.981,45 per lavori al netto contrattuale (comprensivi di costo della manodopera e oneri per la sicurezza) ed € 60.605,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed economie da ribasso d'asta pari ad € 75.662,63, giusto D.D.G. n. 25 del 23/01/2015 registrato alla CdC al reg. n. 1 fg. 13 del 09/03/2015, di cui si è preso atto con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n° 110 del 3 aprile 2015, secondo il presente quadro economico:

- Per lavori (al netto del ribasso del 33,6954%):	€	122.037,89
- Per costo della manodopera:	€	34.193,56
- Per oneri irriducibili per la Sicurezza:	€	6.750,00
Sommano	€	162.981,45
- Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	60.605,92
Importo complessivo	€	223.587,37

-che il relativo contratto veniva sottoscritto in data 09/12/2014 n. 14258 di rep. registrato il 17/12/2014 al n. 7260 serie 1T e in data 09/07/ 2015 al n. 14308 di rep. registrato il 16/07/2015 al n. 4442 serie 1T veniva sottoscritto atto aggiuntivo con la "Consortile Marinello S.r.l." P.IVA 02772090847, con sede legale in Via U. Foscolo, 134 – 92026 Favara (AG) con il quale si prendeva atto della costituzione di tale società per l'esecuzione dei lavori;

-che in data 9 dicembre 2014 si provveduto alla consegna dei lavori di che trattasi , giusto verbale in pari data;

-che in base all'art. 5 comma 13 del C.S.A , il tempo per l'esecuzione dei lavori era fissato in giorni 241, naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 07 Agosto 2015;

-che, in data 22 luglio 2015 i lavori venivano sospesi, come da richiesta della stessa ditta , giusto verbale di sospensione in pari data per giorni 97 (novantasette);

- che, i lavori venivano ripresi in data 26 ottobre 2015, come da verbale sottoscritto con l'impresa, per cui il nuovo termine contrattuale resta fissato il 10 Novembre 2015;

-che l'ultimazione dei lavori é stata effettuata il giorno 29 Ottobre 2015, come accertato da verbale redatto in data 29/10/2015 e quindi in tempo utile;

-che lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 04 Dicembre 2015 ed è stato firmato senza riserve dall'impresa secondo le seguenti risultanze:

a) per lavori eseguiti a misura:	€	224.903,84
b) a detrarre oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso, sui lavori:	-€	6.747,12
c) a detrarre costo della manodopera:	-€	34.178,95
<i>Resta l'importo da assoggettare a ribasso:</i>	€	183.977,77
d) a detrarre per ribasso d'asta del 33,6954%	-€	61.992,055
Restano	€	121.985,72
e) Per oneri della sicurezza, pari al 3% sui lavori:	€	6.747,12
f) Costo manodopera:	€	34.178,95
Restano in totale	€	162.911,79
g) a detrarre n. 3 Certificato di pagamento	-€	162.097,23
Restano	€	814,56
Totale credito netto	€	814,56

-che in data 09 Dicembre 2015 è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI:

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di € **162.911,79**;
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto;

CONSIDERATO:

- che** i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che** durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore né è stata eseguita alcuna anticipazione in denaro all'impresa;
- che è stata concessa la sospensione dei lavori di cui al verbale del_ e la successiva ripresa dei lavori;
- che** non ci sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori e non sono stati eseguiti lavori in economia;

VISTA l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

RESO NOTO ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/1990 così come recepita dall'OREL che il Responsabile del Procedimento è *l'arch. Vincenzo Gitto*;

PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei Lavori di Sistemazione *del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello"*. **Codice CUP: B48J1000020002** – **Codice CARONTE: SI_1_10271** – **codice CIG:5532054B5E** redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di € **162.911,79** al netto del ribasso d'asta del 33,6954%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza e del costo manodopera;

LIQUIDARE alla società "**Consortile Marinello**" S.R.L." esecutrice dei lavori P.IVA 02772090847, con sede legale in Via U. Foscolo, 134 – 92026 Favara (AG), la rata di saldo relativa ai "*Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello"*", per un importo di € 814,56, oltre IVA di € 179,20, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva € **993,76 (I.V.A. compresa)** al capitolo 842059 del bilancio regionale, O.A. n° 44/15 emesso dall'Assessorato Territorio Ambiente per il progetto finanziato con i fondi PO Fesr 2007/2013;


DARE ATTO che il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge, stante che la copertura finanziaria è assicurata con i fondi emessi dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente di cui al DDG n. 683 del 30/09/2013;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente;

TRASMETTERE la documentazione relativa, per quanto di competenza, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – PALERMO ed all'Assessorato Regionale Infrastrutture – Dipartimento Tecnico – Palermo.

Il Responsabile del Servizio



(Ing. Giacomo RUSSO)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

Per quanto in premessa,

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei Lavori di Sistemazione *del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello"*. **Codice CUP: B48J1000020002** – **Codice CARONTE: SI_1_10271** – **codice CIG:5532054B5E** redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di € 162.911,79 al netto del ribasso d'asta del 33,6954%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza e del costo manodopera;

LIQUIDARE alla società "**Consortile Marinello**" S.R.L." esecutrice dei lavori P.IVA 02772090847, con sede legale in Via U. Foscolo, 134 – 92026 Favara (AG), la rata di saldo relativa ai "*Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello"*", per un importo di € 814,56, oltre IVA di € 179,20, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva € 993,76 (I.V.A. compresa) al capitolo 842059 del bilancio regionale, O.A. n° 44/15 emesso dall'Assessorato Territorio Ambiente per il progetto finanziato con i fondi PO Fesr 2007/2013;

DARE ATTO che il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge, stante che la copertura finanziaria è assicurata con i fondi emessi dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente di cui al DDG n. 683 del 30/09/2013;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DISPORRE la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente;

TRASMETTERE la documentazione relativa, per quanto di competenza, all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente – PALERMO ed all'Assessorato Regionale Infrastrutture – Dipartimento Tecnico – Palermo.

Li 11.12.2015

Il Dirigente


(arch. Vincenzo Gitto)

Allegati:

1. Stato finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole. Si attesta, inoltre, che trattasi di provvedimento obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Li 11.12.2015

IL DIRIGENTE


Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **F.A.V.O.R.E.V.O.L.E** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;


A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 16/12/2015 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli



VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

