



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. MINUTOLI"

Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina

Tf: 090685800 - Fax: 090686195 - C.F. 97061930836 - P. IVA: 02569990837

e-mail: meis00900p@istruzione.it - Pec: meis00900p@pec.istruzione.it - web: www.istitutosuperioreminutoli.gov.it

Det.n.160

Messina, 14.12.2015

- All'albo on line della scuola
- All'albo on line del Comune di Messina
- All'albo on line della Città Metropolitana di Messina
- Al Fascicolo PON
- Agli atti – SEDE

Determinazione del Dirigente Scolastico

Approvazione documentazione contabile finale e Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di riqualificazione degli edifici pubblici scolastici- PON FESR 2007-2013 Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" – Obiettivo C – da eseguire nell' I.S. Minutoli plesso centrale di Fondo Fucile C.da Gazzi" Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013

CODICE CUP: H48G10001800007- H48G10001830007- H48G10001950007- H48G10002030007

CODICE C.I.G: 5467959E7F

IL RUP/DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso

- che l'Autorità di Gestione del MIUR ha emesso con prot. AOODGAI/1129 del 25/01/2013 il decreto di conferma di finanziamento del progetto in oggetto;
- che con delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 31/07/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori dei locali dell'Istituto G. Minutoli per un importo complessivo di € 749.549,48, di cui € 423.570,00 per lavori ed € 325.979,48 per spese generali, redatto dall'Arch. Marino Caterina, dal Geom. Martino Giovanni, dal Geom. Palella Giuseppe, per la parte relativa all'efficienza energetica, all'abbattimento delle barriere architettoniche, alla dotazione degli impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi scolastici; mentre per la parte della progettazione degli impianti elettrici all'Ing. Paternò Domenico; all'uopo incaricati con determine n° 56, 57, 58, del 12/12/2013 e determina n° 131 del 07/06/2013 per la progettazione impianti;

- che a seguito di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del Codice dei Contratti, con provvedimento prot.5884/C14 decreto n. 909 del 02/05/2014 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta "LA GARDENIA" Soc. Coop. con sede in Mussomeli (CL) Via Platone s.n., P. IVA 01204270852, con il ribasso del 32,7288%, sull'importo a base d'asta di € 412.284,51 e quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 277.348,74, oltre € 17.153,37 oneri per la sicurezza, € 90.726,34 oneri della manodopera, non soggetti a ribassi, per un importo complessivo contrattuale di € 385.228,45 oltre I.V.A, così come si evince dal relativo verbale di gara n.3 del 20.03.2014;

Preso atto

- che con contratti prot. n.1856/C12, 1857/C12, 1858/C12, del 12.12.2013 è stato conferito l'Incarico per la Progettazione Definitiva ed Esecutiva, con contratto prot. n.6813/C12 del 17/05/2014 è stato conferito l'Incarico per la Direzione dei Lavori e con contratto prot. n.7021/C12 del 23/05/2014 è stato conferito l'Incarico per il Coordinamento della Sicurezza nei "lavori di riqualificazione dell'edificio pubblico scolastico Minutoli plesso centrale di Fondo Fucile C.da Gazzi" attraverso la "Fornitura in opera di infissi completi di vetri e avvolgibili; pavimentazione sportiva; Lavori edili in genere; Impianti elettrici.
- che il contratto dei lavori è stato stipulato in data 10/06/2014 n. 963 prot.n.7833/C12 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta Ufficio Territoriale di Caltanissetta in data 26/06/2014 al n. 1749, serie 3;
- che in data 23/05/2014 prot. n.7111/C12 è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale firmato dal Direttore dei lavori e l'Impresa appaltatrice;
- che i lavori consegnati in data 23/05/2014 come da verbale prot.n.7111/C12, prevedevano l'esecuzione, l'ultimazione e la consegna entro il termine del 21/11/2014;
- che in data 18/11/2014 con verbale prot.n. 15154/C14 a seguito del ritardo nei lavori determinato dal contemporaneo svolgimento delle attività didattiche è stata concessa una proroga di 30 (trenta) giorni con decorrenza 22.11.2014 e scadenza 21.12.2014;
- che in data 03/12/2014 i lavori sono stati sospesi per consentire all'impresa di riordinare il cantiere e provvedere alla messa in sicurezza dello stesso in maniera da consentire successivamente l'esecuzione di piccole rifiniture che precedono la visita di fine lavori;
- che in data 19.3.2015 prot. n. 4224/C12 con determina dirigenziale n. 36 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva;
- che la stessa è stata approvata, altresì, dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 26.3.2015;
- che con verbale del 27.3.2015 è stata concordata la ripresa dei lavori dando tempo per l'ultimazione, lavori in variante compresi, fino al 18.4.2015;
- che con verbale del 21.4.2015, dopo attenta ricognizione, è stata accertata l'ultimazione dei lavori che si sono conclusi in data 17.4.2015, giusta comunicazione dell'impresa prot. n. 5983/C12;
- che in data 03.09.2015 è stato depositato agli atti della scuola il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dall' Impresa, dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P.;

Visto ed esaminato

- la documentazione tecnico-contabile finale (Stato Finale, Relazione sul conto Finale, ecc.) predisposta dalla Direzione Lavori in data 07/05/2015, firmata dall'impresa senza riserve e pervenuta all'Istituto in pari data;
- il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto, in data 03/09/2015, con il quale si certifica che le opere suddette, eseguite dall'impresa La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. con sede in Mussomeli (CL) Via Platone s.n., in base al contratto del 10.06.2014 prot. n. 7833/C12, sono state regolarmente eseguite, liquidando il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 407.593,30
- A dedurre gli acconti già liquidati	€ 405.522,84
Credito stato finale	€ 2.312,81

- **Credito complessivo dell'impresa di € 2.312,81 oltre IVA al 22%**

- **RITENUTI** meritevoli di approvazione i summenzionati elaborati relativi al conto finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione;
- **Visto** il codice dei contratti (D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.);
- **Visto** il D.P.R. 207/2010 (Regolamento del codice dei contratti);

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa

1. **di approvare** lo stato finale dei lavori eseguiti a tutto il 17.04.2015 e la relazione tecnico-contabile finale in premessa descritta, redatta dalla Direzione Lavori, pervenuta in data 07/05/2015;
2. **di approvare** il certificato di regolare esecuzione dei lavori di " *di riqualificazione dei locali dell'Istituto Superiore Minutoli*" redatto dalla DD.LL. in data 03/09/2015, dal quale emerge un credito di € 2.312,81 oltre I.V.A. al 22% per complessivi euro **2.821,62**, da liquidarsi all'impresa La Gardenia Costruzioni Soc. Coop. con sede in Mussomeli (CL) Via Platone s.n,a saldo dei lavori in oggetto;
3. **di liquidare** il predetto importo con successivo atto a presentazione di fattura da parte della suindicata impresa, con precisazione che la spesa grava sul finanziamento *del PON FESR 2007-13 Asse II "Qualità degli Ambienti Scolastici" - Obiettivo C "ambienti per l'Apprendimento in premessa indicato*;
4. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente.
5. **di dare atto** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della sottoscrizione;
 - è pubblicata sul sito istituzionale della Scuola: www.istitutosuperioreminutoli.gov.it, sul sito istituzionale del Comune di Messina (ME) www.comune.messina.it, sul sito istituzionale della Città Metropolitana di Messina (ME) www.cittametropolitana.me.it,



Il Dirigente Scolastico
(Prof. Pietro Giovanni La Tona)