



Città Metropolitana di Messina

DIREZIONE: VI "Servizi Tecnici Generali della Provincia"

Servizio: Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori necessari per il completamento dell'ITC IX Quartiere nel Comune di Messina. Importo complessivo € 1.362.929,74.

DITTA: RO.MA COSTRUZIONI s. r. l.

Approvazione del Certificato Di Collaudo e del Conto Finale

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1381 del 14/12/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE con Delibera di Giunta n. 1512 del 01/12/98 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori indicati in oggetto e si è disposto di procedere all'affidamento dei lavori mediante P.I. per l'importo complessivo di € 1.362.929,74 (€ 2.639.000.000);

CHE l'opera è stata finanziata per € 1.291.142,24 (€ 2.500.000.000) ai sensi della LR 23/96 con mutuo gratuito CDP posizione n. 4317995 iscritto nel Bilancio al cap. 7572 e per € 71.787,50 (€ 139.000.000) con fondi previsti al cap. 7494 Bilancio 2008;

CHE i lavori sono stati affidati alla Ditta RO.MA. Costruzioni s.r.l. con sede in Agrigento c/da Mosè, che ha offerto il ribasso del 3,06683% e per i quali la stessa ha sottoscritto il relativo contratto di appalto in data 25/03/04 n. 12227 di repertorio registrato a Messina il 14/04/04 al n. 1710 serie I;

CHE i lavori sono stati consegnati parzialmente con verbale redatto in data 10/05/04;

CHE con D.D. n. 34 del 16/03/06 è stata approvata una prima perizia di variante senza maggiore spesa per l'importo complessivo di € 1.362.929,74 per la quale la citata Ditta appaltatrice ha sottoscritto un verbale di concordamento nuovi prezzi il 12/09/06 registrato a Messina n. rep. 25 del 19/09/06;

CHE i lavori sono stati ultimati come da verbale di ultimazione lavori redatto dalla DL;

CHE con D.D. n. 82 del 29/11/07 è stata approvata una perizia di assestamento somme per l'importo complessivo di € 1.362.929,74 senza impegno di maggiore spesa;

CHE con nota prot. N. 3271 del 14/12/10 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, è stato nominato Collaudatore Tecnico Amministrativo dei lavori in oggetto l'ing. PAVONE Giuseppe, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 1909;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 25/11/07, per l'importo netto di € 991.362,23, da cui detraendo i certificati di acconto liquidati e pagati alla ditta pari ad € 986.405,42, resta a credito della stessa la somma netta di € 4.956,81;

VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo emesso dal professionista incaricato che conferma il succitato credito per l'impresa;

CONSIDERATO CHE occorre procedere al pagamento della somma di € 4.956,81 oltre IVA per un importo complessivo di € 5.452,49 a favore della Ditta **RO.MA COSTRUZIONI SRL**, a

saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTA la L.R. n°12 del 12/07/2011, recepimento del D.L. n°163 del 12/04/2006, e il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 recepito con DPRS n. 13/12 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la L.R. n° 48 del 11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Amministrativo;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina degli Appalti e Contratti;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI APPROVARE lo Stato Finale e il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, relativi ai "Lavori necessari per il completamento dell'ITC IX Quartiere nel Comune di Messina", nei quali si evince che la **Ditta RO.MA. COSTRUZIONI SR** ha eseguito lavori pari ad € 991.362,23 e che risulta un credito netto a favore della stessa impresa di € 4.956,81;

DI PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € **5.452,49** alla **Ditta RO.MA. COSTRUZIONI SRL** con sede in Contrada Mosè s.n.c., Agrigento, Partita I.V.A. 04139160875, a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando in quanto ad € **3.867,42** le somme derivanti dal mutuo gratuito con la CDP pos. N. 4317995, iscritto al cap. 7572 del Bilancio, impegno n. 9248, giusta D. n. 1517/97 ed in quanto ad € **1.585,07** dal cap. 3157 impegno n. 1517 giusta D.D. n. 1536/14.

ALLEGATI:

- 1) Stato Finale
- 2) Certificato di collaudo

Il Responsabile dell'Istruttoria
Istr. Amm. vo Piccolomini Concetta



Il Responsabile del Servizio

Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA


APPROVARE lo Stato Finale e il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, relativi ai "Lavori necessari per il completamento dell'ITC IX Quartiere nel Comune di Messina", nei quali si evince che la **Ditta RO.MA. COSTRUZIONI SRL** ha eseguito lavori pari ad € 991.362,23 e che risulta un credito netto a favore della stessa impresa di € 4.956,81;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € **5.452,49** alla **Ditta RO.MA. COSTRUZIONI SRL** con sede in Contrada Mosè s.n.c., Agrigento, Partita I.V.A. 04139160875, a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando in quanto ad € **3.867,42** le somme derivanti dal mutuo gratuito con la CDP pos. N. 4317995, iscritto al cap. 7572 del Bilancio, impegno n. 9248, giusta D. n. 1517/97 ed in quanto ad € **1.585,07** dal cap. 3157 impegno n. 1517 giusta D.D. n. 1536/14.

li 14.12.2015

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GIUSTO



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GITTO

Li 11-12-2015

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 5.452,49 imputata al cap. 7572-3157
impegno n. 9248/97 - 1517/14

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nuzzi

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 23/12/15 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

Il Dirigente

[Signature]

Il Dirigente Serv. Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nuzzi

[Signature]

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Stazione PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Appaltante :
Lavori di : PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.T.C. IX QUARTIERE
Impresa : RO.MA. Costruzioni Srl con sede in C.da Mosè - Agrigento

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 03/04/2007

CONTRATTO in data 25/03/2004, n. 12227 di repertorio, registrato a Messina in data 14/04/2004,
 al n. 1710 mod. Vol. Serie I

Importo Progetto Originario	€	1.362.929,74
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 3,06683%	€	1.051.297,89
Importo netto della Prima Perizia	€	1.051.297,89
Importo netto della Seconda Perizia	€	991.364,61
Importo netto della Perizia di Assestamento	€	991.364,61

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		Tempi	
I.V.A. al 10% su 991.364,61	99.136,46	Data della consegna	10/05/2004
Spese Tecniche	31.874,33	Sospensione lavori n° 1	15/07/2004
Spese per Pubblicazioni	10.591,64	Ripresa dei lavori	13/12/2004
Somme per Art.57 L.R. 10/1993 compreso IVA	229.962,70	Sospensione lavori n°2	24/12/2004
		Ripresa dei lavori	16/01/2006
		Scadenza ultimazione lavori	15/01/2007
		Proroga lavori	gg. 90
		Scadenza ultimazione lavori	15/04/2007
		Ultimazione Lavori	03/04/2007
		Giorni impiegati in meno	12 (Dodici)
Fondo a disposizione della Amministrazione		€	371.565,13

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
13.2.5		Fornitura e collocazione di rete di acciaio elettrosaldato a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm. con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature Kg	21.391,972	1,08	23.103,33
23.1.2.3		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo 325 con dosatura non inferiore a 200 Kg. per metro cubo di impasto dato in opera m ³	961,993	50,10	48.195,84
3NP.4		(Art. 3.1.6.3 Prezz.1996)Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di stagionatura, di 30 N/mmq.(300 Kg./cmq.) confezionato con m ³	1.776,72	68,69	122.042,90
43.2.1.1		Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo Fe B 38 K o Fe B 44 K controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piega Kg	139.655,206	0,85	118.706,92
53.2.3		Casseforme per strutture intelaiate in c.a., di qualsiasi forma e dimensione escluse le strutture speciali, comprese le armature di sostegno e di controventatura e compreso altresì ogni onere. m ²	5.289,408	18,08	95.632,49
62.3.1		Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte collocato a mano e rinzeppato a martello, formato con pietrame idoneamente disposto od altro materiale a scelta della D.L. m ³	1.962,644	23,24	45.611,84
76.1.1.3		Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ottima m ³	1.829,241	6,71	12.274,21
8NP.5		(Art.3.1.6.9 Prezz.1996)Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato con resistenza caratteristica a compressione a 28 giorni di stagionatura, di 30 N/mmq.(300 Kg./cmq.) confezionato con c m ³	452,04	73,34	33.152,61
97.2.2		Ponteggi realizzati con tubolari metallici da utilizzare per la costruzione di nuovi edifici o per opere di consolidamento di terreni o rocce, o per consolidamento e restauri di edifici storici e monu m ³	4.816,678	8,57	41.278,93
10NP.16		Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per drenaggio corrugato esternamente e liscio internamente, in polietilene neutro alta densità, del DN 160 mm., di qualsiasi lunghezza, compreso la f m	203,20	8,66	1.759,71
11NP.15		Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità, con spessore di 1 mm, con bugne alte 20 mm, peso minimo di 1000 gr/mq e resistenza meccanica alla compr			
		A RIPORTARE			541.758,78

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale	
		RIPORTO			541.758,78	
			m ²	1.081,32	9,00	9.731,88
12	NP.14	Fornitura, trasporto e posa in opera di Geotessile non tessuto come funzione filtrante tra il riempimento delle fondazioni ed il cls sopra il riempimento. Il geotessile non tessuto dovrà avere le segu				
			m ²	2.227,74	5,96	13.277,33
13	NP.6	(Art.2.1.5 Prezz.1996) Muratura di tompagnamento dello spessore di 25 cm. in blocchi di laterizio porizzato, di grande formato, ottenuto mediante cottura di un impasto di argilla e sferette di poli				
			m ³	231,94	84,18	19.524,71
14	2.1.2	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 Kg.di cemento per mc. di sabbia, compreso l'onere del ponteggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				
			m ²	300,685	12,19	3.665,35
15	15.15.1	Fornitura e collocazione di tubi in pvc pesante tipo UNI 7443-85 in opera per pluviali o per colonne di scarico, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta				
			ml	581,200	12,34	7.172,01
16	10.3.1	Fornitura e collocazione di lastre di marmo come all'art.10.1, ma di spessore 3 cm., con tutti gli oneri del medesimo art. 10.1 Per le province di AG - CL - CT - EN - ME - PA - RG -SR				
			m ²	95,161	75,92	7.224,62
17	9.1	Intonaco civile per interni costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato fratazzato applicato con predisposti sestri ed un ultimo strato di tonachina, ottenuto dall'impasto di sabbia				
			m ²	954,788	12,81	12.230,83
18	9.3	Idem come all'art. 9.1 ma eseguito senza lo strato di tonachina e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 9.1.				
			m ²	349,144	9,19	3.208,63
19	9.6	Intonaco per esterni costituito da rinzaffo con malta bastarda a 400 Kg. di cemento, sestato e traversato con malta bastarda con l'aggiunta di idrofugo, rasatura con malta fine e successivo strato				
			m ²	1.466,534	19,11	28.025,46
20	8.5	Fornitura e collocazione di infisso come all'art. 8.4 ma con profilato di alluminio preverniciato a fuoco, di qualsiasi colore e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 8.4.				
			m ²	51,480	162,68	8.374,77
21	8.3	Fornitura e collocazione di infisso come all'art. 8.2 ma con profilato di alluminio preverniciato a fuoco, di qualsiasi colore e con tutti gli oneri di cui al medesimo art. 8.2.				
			m ²	120,600	147,19	17.751,12
22	11.1	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve				
			m ²	958,820	3,00	2.876,46
		A RIPORTARE				674.821,95

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			674.821,95
235.10		Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1 ^a scelta a tinta unica o decorate a macchina di qualunque dimensione in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali m ²	349,144	29,23	10.205,48
245.12		Massetto di sottofondo per pavimentazioni in calcestruzzo di cemento a 200-250 Kg. per metro cubo, di spessore variabile da 6 cm. a 8 cm. dato in opera compreso ogni onere e magistero. m ²	326,846	4,65	1.519,83
255.7		Pavimento in piastrelle in monocottura di 1 ^a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia m ²	303,416	22,36	6.784,38
2612.1.4		Strato di isolamento con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore di 3 mm., con armatura in feltro di vetro, posta a qualsiasi altezza o profondità per superfici orizzontali od inclinate m ²	179,527	4,75	852,75
2710.5		Formazione di battentatura del medesimo marmo delle lastre di cui all'art. 10.1, avente sezione retta non inferiore a 12 cmq., compreso l'onere della lucidatura ml	256,440	17,04	4.369,74
2812.4.3		Fornitura e collocazione di zocchetto battiscopa rigido in plastica dell'altezza di 8 - 10 cm. con profilo a scelta della D.L., compresi la preparazione della parete, il fissaggio con idoneo collante ml	122,390	2,69	329,23
298.14		Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera) composti da due cristalli incolori da almeno 4 mm., tagliati a misura e collegati fra loro con una intercapedine di 6-12 mm. m ²	120,600	28,41	3.426,25
301P.4		Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico a scrocco laterale per porta a due ante cad	18,000	320,20	5.763,60
3115.10		Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite cad	10,000	190,06	1.900,60
3215.7		Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di batteria di miscela con bocca di erogazione in ottone cromato, cad	12,000	225,69	2.708,28
3315.6		Fornitura e collocazione di piatto per doccia in gres porcellanato delle dimensioni di 70x70 cm, completo di rubinetti in ottone cromato da 1,27 cm, con gruppo miscelatore da incasso per acqua calda. cad	10,000	226,21	2.262,10
3415.25		Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato			
		A RIPORTARE			714.944,19

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			714.944,19
		monoblocco per disabili come alla precedente voce 15.23 ma con cassetta di scarico incorporato avente pulsante di scarico manuale e senza doccetta	cad	800,51	800,51
35	15.26	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, avente caratteristiche tecniche a norma del D.P.R. 27 aprile 1978, n.384, in ceramica bianca con fondo concavo e bordi arrotondati	cad	1.014,32	1.014,32
36	15.27	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, costruita in tubo di acciaio da 1"	cad	206,58	206,58
37	15.29	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili aventi caratteristiche tecniche a norma del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo	cad	89,35	89,35
38	15.30	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili avente caratteristiche di cui alla voce 15.29 e della lunghezza di 60 cm compreso tutti gli oneri di cui alla voce 15.29.	cad	54,23	54,23
39	NP.1	(Art.7.3.2.2 Prezz.1996) Carpenteria metallica, per strutture portanti in acciaio, costituita da profilati IPE - HE - T - C - L - Z o da elementi saldati connessi tra loro a mezzo saldatura o	Kg	2,07	161.367,48
40	NP.2	(Art.7.4.2.3 Prezz.96) Copertura realizzata in pannelli isolanti così composti: lamiera microgrecata inferiore in acciaio preverniciato (spessore 0,6 mm.), schiuma di poliuretano dello spessore di 30 mm	m ²	70,75	142.179,20
41	NP.3	(Art.13.7.1.2 Prezz.1996) Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per fognatura in pvc rigido con anello elastico, costruiti secondo le norme UNI 7447-85 ed idonei a sopportare un ricoprime	m	12,91	1.267,12
42	15.13	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone,	cad	62,49	374,94
43	1.1.6.1	Scavo come all'art. 1.1.5 ma eseguito all'interno del perimetro del centro edificato, definito in base ai criteri previsti dal 2° comma dell'art.18 della legge n. 865/71	m ³	5,11	135,07
44	NP.8	(Art.13.9 Prezz.1996) Formazione del letto di posa delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezza		10,12	246,83
45	NP.7	(Art.13.7.2.2 Prezz.1996) Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in pvc rigido con anello elastico, compresi			
		A RIPORTARE			1.022.679,82

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			1.022.679,82
		e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa			
		cad	3,00	15,91	47,73
					1.022.727,55
		A RIPORTARE			1.022.727,55


importo lordo lavori a misura	€	1.022.727,55	
A CUI SI APPLICA :			
Il ribasso d'asta del 3,06683% su € 1.022.727,55	€	31.365,32	
Lavori a misura al netto	€		991.362,23
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€		991.362,23
A CUI SI DETRAE :			
• Certificati acconto emessi			
N°1 del 23/03/2006 di € 202.104,52			
N°2 del 24/04/2006 di € 177.022,12			
N°3 del 12/06/2006 di € 100.445,33			
N°4 del 19/09/2006 di € 135.691,04			
N°5 del 20/12/2006 di € 277.379,03			
N°6 del 11/06/2007 di € 93.763,38			
SOMMANO	€	986.405,42	
TOTALE A DETRARRE	€		986.405,42
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		4.956,81

Messina li', 25 07 2014


Il Direttore dei lavori



L'Ing. Capo
Responsabile del procedimento



L'impresa



MESSINA
28/7/2014

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

*Completamento dell'Istituto Tecnico Commerciale – IX
Quartiere Comune di Messina. -*

Certificato di collaudo

IL TECNICO COLLAUDATORE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Lavori: di *Completamento dell'Istituto Tecnico Commerciale – IX Quartiere
Comune di Messina.* -

Impresa: Ro.Ma. Costruzioni s.r.l. – con sede in via C.da Mosè s.n.c.,
Agrigento (AG).


Contratto: n. 12227 di repertorio del 25/03/2004, registrato a Messina il
14/04/2004 al n. 1710 serie I e seguente verbale di concordamento
nuovi prezzi.

Verbale di concordamento nuovi prezzi: in data 19/09/2006, al n. 25 di

CERTIFICATO DI COLLAUDO

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra e considerato l'intero
svolgimento dell'appalto, riassunto nella relazione di collaudo, da cui risulta:

- a) che i lavori vennero eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate
salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione
tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi furono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali
e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la
Direzione lavori ha assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni
stabilite ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha, in particolare,
dichiarato non esservi difformità o vizi;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili
corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo
stato di fatto delle opere;



- e) che i lavori furono ultimati dentro il tempo utile contrattuale, tenendo conto della proroga concessa;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale confermato dal Collaudatore in € 991.362,23 è inferiore alle somme autorizzate di € 991.364,61;
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati e approvati;
- i) che risulta una cessione di credito da parte dell'Impresa regolarmente registrata come descritta sulla relazione in accompagnamento al presente certificato di collaudo;
- l) che non ricorrevano avvisi ad opponendum, poiché gli immobili su cui sono stati effettuati i lavori erano già di proprietà dell'Ente Appaltante; ne segue che non risulta, agli atti forniti al collaudatore, seguito di ricorsi, opposizioni, pagamenti e quant'altro;
- m) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- n) che l'opera fu diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei lavori;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

il sottoscritto Collaudatore

CERTIFICA

che i lavori di *Completamento dell'Istituto Tecnico Commerciale - IX Quartiere Comune di Messina*, eseguiti dall'Impresa Ro.Ma. Costruzioni s.r.l. - con sede in via C.da Mosè s.n.c., Agrigento (AG), per conto dell'Amministrazione Provinciale di Messina, in base contratto n. 12227 di repertorio del 25/03/2004, registrato a Messina il 14/04/2004 al n. 1710 serie I e seguente verbale di concordamento nuovi prezzi,

SONO COLLAUDABILI

come con il presente atto li

COLLAUDA

liquidando il credito dell'Impresa come segue:

Importo totale dei lavori contabilizzati:	€ 991.362,23
Si detrae l'importo dei certificati di acconto emessi	€ <u>986.405,42</u>
Restava il credito dell'impresa	€ 4.956,81

(diconsi euro quattromilanovecentocinquantasei/81) oltre I.V.A.

che, dall'analisi della documentazione contabile fornita al collaudatore, rimane così distinto: Rata di saldo lavori: € 4.956,81 oltre I.V.A.

che possono essere corrisposte all'Impresa Ro.Ma Costruzioni s.r.l. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi fatta salva la superiore approvazione del presente atto e il conseguimento del D.U.R.C. in merito alla regolarità contributiva dell'impresa nei riguardi degli operai.

Messina, li

Ro.Ma. Costruzioni s.r.l.
COSTRUZIONI s.r.l.
Via Messina, 92100 Agrigento
Telefono e Fax 0922/516010
Partita IVA 02173520848
Per l'Amministrazione Appaltante

Il Direttore dei Lavori

Il Collaudatore

