



Città Metropolitana di Messina

VI DIREZIONE "Servizi Tecnici Generali" Servizio Edilizia e Politiche Scolastiche

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento parziale impermeabilizzazione copertura, pavimentazione interna e prospetti, sostituzione infissi esterni e adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro e antincendio dell'I.P.I.A. "G. Ferraris" nel Comune di Pace del Mela, località Giammoro (Me). Importo complessivo € 649.129,16.

Impresa: EDILSGRO*s.r.l.- Barcellona P.G.

APPROVAZIONE CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E NUOVO QUADRO ECONOMICO DI ASSESTAMENTO SOMME.

CIG: 2987943091

CUP: B26E10001630003

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1194

del 16/11/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 85 del 26/09/2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 649.129,16, di cui € 464.589,87 per lavori a base d'asta, finanziato con mutuo contratto con la C.D.P. - pos. 4547243 Cap. 7585 bilancio 2010;

CHE con Determinazione Dirigenziale n.64 del 03.04.2012 è stato approvato il verbale di gara, con il quale i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta EDILSGRÒ s.r.l. con sede in via Milite Ignoto n.43 Barcellona P.G. (Me), che ha offerto il ribasso del 49,9999%;

CHE il relativo contratto è stato stipulato in data 22.11.2012 n.14102 di rep. e registrato a Messina il 06.12.2012 al n.1486 Serie I per l'importo netto di € 238.102,82;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 16.07.2012;

CHE con Determina Dirigenziale n. 87 del 14.06.13 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva nell'ambito delle somme finanziate di € 649.129,16, con un maggiore importo suppletivo di € 142.861,70 al netto del ribasso e compresi gli oneri per la sicurezza, il cui atto aggiuntivo stipulato in data 12.11.2013 con il n.14167 di repertorio è stato registrato in data 22.11.2013 a Messina al n. 6718 serie IT

CHE i lavori sono stati ultimati in data 21.11.2014, come risulta dal certificato di ultimazione lavori ;

VISTI gli atti di Contabilità Finale dai quali risulta che lo Stato Finale dei Lavori, redatto in data 21.11.2014, ammonta a € 380.964,51 al netto del ribasso d'asta, con una minore spesa di € 0,01 rispetto all'importo netto autorizzato per lavori di € 380.964,52, da cui detratti i certificati di acconto liquidati alla Ditta pari ad € 372.388,02, resta un credito a favore della stessa pari ad € 8.576,49 IVA esclusa;

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in luogo del collaudo in data 26.11.2014;

VISTO il quadro economico del progetto rimodulato negli importo delle somme a disposizione, per intervenute modifiche all'aliquota IVA;

VISTO il D.Lgs.163/2006 art.132, recepito in Sicilia con L.R.12/2011, il Regolamento LL.PP. D.P.R. 207/2010 art.161, come recepito in Sicilia con D.P.R.S. N.13/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del.n.40/CC dell'08.04.2015

PROPONE

Per quanto in premessa:

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE lo Stato Finale dei lavori in oggetto e il certificato di regolare esecuzione, redatto dalla D.L., dal quale risulta un credito a favore dell'impresa EDILSGRO's.r.l.- Barcellona P.G. di € 8.576,49 + IVA, per un importo totale di € 10.463,32;

APPROVARE il nuovo quadro economico di assestamento somme allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 10.463,32 alla Ditta EDILSGRO' srl con sede in via Milite Ignoto n. 43 Barcellona P.G. (Me), P.I. 03056580834 a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le somme derivanti dal Mutuo CDP spa posizione n.4547243 iscritto al cap. 7585 /10 impegno n.3145 del 18/10/2010 giusta D.D. n.111/2010;

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art.6 della Convenzione del Dicembre 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione

Allegati:

1. Stato Finale
2. Certificato Regolare Esecuzione
3. D.D. n.85/2011
4. D.D. n.64/2012
5. D.D. n.87/2013
6. Nuovo quadro economico aggiornato

Il Responsabile dell'Istr.
Dott.ssa Giuseppa RAFFA

Raffa

Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino MICELI

Miceli

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO CHE la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE lo Stato Finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui sopra, redatto dalla D.L., dal quale risulta un credito a favore dell'impresa EDILSGRO's.r.l.- Barcellona P.G. snc di € 8.576,49 + IVA, per un importo totale di €10.463,32;

APPROVARE il nuovo quadro economico di assestamento somme allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROVVEDERE con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € 10.463,32 alla Ditta EDILSGRO' srl con sede in via Milite Ignoto n. 43 Barcellona P.G. (Me), P.I. 03056580834 a seguito di presentazione di regolare fattura, utilizzando le somme derivanti dal Mutuo CDP spa posizione n.4547243 iscritto al cap. 7585 /10 impegno n.3145 del 18/10/2010 giusta D.D. n.111/2010;

PRENDERE ATTO che non risulta alcun credito a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all'art.6 della Convenzione del Dicembre 2012, poiché non è stata svolta alcuna attività da parte dell'organismo in questione;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

Messina, li 16.11.2015

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GRITO

Grito

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n.26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE

Li 16.11.2015

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **F.A.V.O.R.E.V.O.L.E.** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 10453,42 imputata al cap. 7585 impegno n. 3145

Li _____ 2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 26/11/2015 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nulli

Oggetto:	Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento impermeabilizzazione copertura, pavimentazione interna e prospetti, sostituzione infissi esterni ed adeguamento alla normativa di sicurezza, igiene del lavoro e antincendio dell' IPIA "G. Ferraris" di Pace del Mela Loc. Giammoro (Me)
-----------------	---

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori a base d'asta				€	464.589,87
di cui € 11.614,87 non soggetti a ribasso					
Somme a disposizione:					
IVA 21%			€	97.563,87	
Incentivi 1,9%			€	8.827,21	
Assicurazione e spese strumentali	2%		€	9.291,80	
Collaudi			€	1.000,00	
Pubblicità			€	10.000,00	
Art. 26 L. 109/94			€	15.000,00	
Oneri di allaccio alla rete comunale			€	2.000,00	
Interventi per rilascio certif. Prev. Incendi			€	15.000,00	
Inprevisti in arrotondamento			€	25.856,41	
			sommano	€	184.539,29
			Importo totale dei lavori	€	649.129,16

QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO ALLA P.V.S.

Importo lavori a base d'asta				€	464.589,87
Importo lavori suppletivi				€	278.753,92
Importo totale dei lavori di cui € 18.583,79 per oneri sicurezza				€	743.343,79
Ribasso	49,9999%		Totale ribasso	€ 362.379,28	-€ 362.379,28
Restano i lavori al netto				€	380.964,52
Somme a disposizione:					
IVA	21%	€	380.964,52	€	80.002,55
Incentivi e oneri riflessi	2%			€	14.866,88
Assicurazioni e spese strumentali				€	13.937,70
Sicurezza (L.R. 20/2010 art.3)				€	33.973,06
Fornitura plafoniere a LED a basso consumo				€	40.000,00
Pubblicità				€	1.000,00
Interventi urgenti per adeg.per rilascio nulla osta ASP e VV.FF.				€	10.000,00
Fornitura climatizzatori compresa rete elettrica di alimentazione				€	60.000,00
Competenze tecniche per collaudi, certificazione energetica, catast.				€	10.000,00
imprevisti e varie				€	4.384,47
			sommano	€	268.164,64
			Importo totale dei lavori	€	649.129,16

Il Direttore dei Lavori
Geom. Anna Nicolò



QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO ALLO STATO FINALE DEI LAVORI

Importo lavori allo Stato Finale					€ 380.964,52
Somme a disposizione:					
IVA su 1° SAL		21%	€ 184.143,01	€ 38.670,03	
IVA su 2° SAL		21%	€ 53.445,27	€ 11.223,51	
Totale IVA al 21%					€ 49.893,54
IVA su 3° SAL		22%	€ 134.799,74	€ 29.655,94	
IVA sullo S.F.		22%	€ 8.576,49	€ 1.886,83	
Totale IVA al 22%					€ 31.542,77
Spese tecniche ed oneri fiscali					€ 15.324,03
Fornitura plafoniere a LED a basso consumo (già liquidate)					€ 39.040,00
Somma Urgenza + incentivi					€ 24.373,30
Opere Complementari I.C.+ incentivi					€ 107.991,00
				sommano	€ 268.164,64 € 268.164,64
				Importo totale dei lavori	€ 649.129,16

IL DIRETTORE DEI LAVORI
 BE DR. ANNA NICOLA'


