



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

5° DIREZIONE - SERVIZI TECNICI DI VIABILITÀ - 2° DISTRETTO

Direzione: V - Servizi Tecnici di Viabilità - 2° Distretto

Servizio: Progettazione.

## DETERMINAZIONE

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 139 E DELLA S.P. 136, RICADENTI NEL COMUNE DI UCRIA.

COD. CIG: 1430909774 COD. CUP: B47H10002020002

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 10 del 11/01/2016

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

che il progetto principale, redatto in data 12.10.2010 dall'ing. Antonino Sciutteri e dai geom. Antonino Lorello, Carmelo Mangano, Roberto Coppola e Ferdinando Pullella, dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 56 del 12/10/2010, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 195 del 23.11.2010, per l'importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

<b>A) LAVORI</b>			
a base d'asta		€ 117.370,00	
oneri per la sicurezza		€ 3.630,00	
sommano		€ 121.000,00	€ 121.000,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
a) I.V.A.	€	24.200,00	
b) Spese tecniche (2%)	€	2.420,00	
c) Per assicurazione progettisti	€	121,00	
d) Imprevisti e spese di laboratorio	€	2.259,00	
Sommano	€	29.000,00	€ 29.000,00
<b>Importo totale</b>			<b>€ 150.000,00</b>

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento con mutuo della C.DD.PP. – Bilancio 2011 all'intervento con codice 2.06.01.01-00 - cap. 7586/R, giusto impegno assunto con dispositivo n° 1412/2010 del 31/12/2010;

che i lavori sono stati affidati a seguito gara celebrata in data 20.05.2011 alla ditta "MOLA GIUSEPPE" con sede in via L. Sciascia, 23 Sinagra (ME), risultata aggiudicataria con il ribasso del 32,771%;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 13.09.2011, al n° 13953 di rep. e registrato a Messina in data 27.09.2011, al n° 952 serie I;

che i lavori furono consegnati sotto le riserve di legge in data 24.06.2011, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 16.11.2011;

che in data 04.11.2010 il direttore dei lavori, ing. Antonino Scutteri, ha redatto una perizia di variante suppletiva e di adeguamento alla L. 148/11, senza impegno di maggiore spesa, per l'importo complessivo di € 150.000,00, con il seguente quadro economico:

#### A) LAVORI

Importo lavori soggetto a ribasso	€	114.649,15
ribasso d'asta del 32,771%	€	<u>37.571,67</u>
Restano lavori al netto	€	77.077,48
oneri per la sicurezza	€	<u>3.545,48</u>
importo netto contrattuale	€	<b>80.623,33</b>

#### B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. (il 21%)	€	16.930,90
Per spese tecniche 2%	€	2.420,00
Per oneri discarica	€	5.106,20
Copertura assicurativa	€	<u>78,80</u>
Sommano a disposizione	€	24.535,90
	€	<b><u>24.535,90</u></b>

#### C) ECONOMIE DI RIBASSO

Da ribasso d'asta	€	37.571,67
Da minore IVA	€	<u>7.269,10</u>
Sommano	€	44.840,77
	€	<b><u>44.840,77</u></b>
Tornano	€	<b><u>150.000,00</u></b>

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 45 del 07.11.2011 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 281 del 23.12.2011, con la quale furono concessi ulteriori giorni 60 (sessanta) portando l'ultimazione al 15.01.2012;

che il relativo Atto di Sottomissione, del 07.03.2012, è stato rubricato al n° 937 in data 07.03.2012;

che i lavori rimasero sospesi dal 09.01.2012 al 02.05.2012;

che per effetto della succitata sospensione e degli ulteriori sessanta giorni concessi con l'Atto di Sottomissione, il termine contrattuale dei lavori risulta protratto a tutto il 08.05.2012;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 08.05.2012, come accertato dal relativo verbale redatto in pari data, e, quindi in tempo utile;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Antonino Scutteri, in data 26.08.2013 per l'importo netto di € 80.405,42 comportante un credito dell'impresa di € 405,42;

**che** il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 17.11.2015 dallo stesso Direttore dei Lavori, che ha confermato le risultanze dello Stato Finale;

**che** l'impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

**che**, come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario del progetto di € 150.000,00 sono state residue euro 45.179,19:

Certificati di pagamento:

n° 1 del 28.08.2012 di € 80.000,00

Somme da liquidare all'Impresa:

saldo stato finale € 405,42

Sommano € 80.405,42

I.V.A. (liquidata) € 16.800,00

I.V.A. (da liquidare) € 89,19

Spese tecniche € 2.420,00

Oneri conferimento a discarica € 5.106,20

Sommano € 104.820,81

Economie € 45.179,19

**Tornano € 150.000,00**

#### PROPONE

per quanto in premessa, di approvare i succitati **Stato Finale** del 26.08.2013 e **Certificato di Regolare Esecuzione** del 17.11.2015.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Giuseppe LO PRESTI

**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

#### DETERMINA

**APPROVARE** lo Stato Finale, redatto in data 26.08.2013 dal direttore dei lavori, ing. Antonino Scutteri, per l'importo di € 80.405,42, al netto del ribasso d'asta del 32,771%, comprensivo degli oneri irriducibili per la sicurezza, pari a € 3.545,48, ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei "**LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 139 E DELLA S.P. 136, RICADENTI NEL COMUNE DI UCRIA.**", COD. CIG: 1430909774 - COD. CUP: B47H10002020002, redatto in data 17.11.2015 dal succitato direttore dei lavori che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 405,42;

**DICHIARARE** la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

**DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

In copia si allegano alla presente Stato Finale del 26.08.2013 e Certificato di Regolare Esecuzione del 17.11.2015.

Il 11/01/2016

II DIRIGENTE  
Ing. Giuseppe CELI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 11/01/2016

II DIRIGENTE

**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 494,61 imputata al cap. 7586 impegno n. 3135/2010

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA  
Messina 26/1/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia Nuzzi

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott.ssa Maria Grazia Nuzzi