



PROPOSTA N. 163
DEL 16/02/2016

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AI SENSI DELLA L.R. N.15 DEL 04.08.2015

IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori per il miglioramento della percorribilità dei sentieri di accesso alla Riserva Naturale Orientata "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina".

Importo complessivo € 84.050,00.

DITTA: **Presti s. r. l.**

Approvazione del Certificato Di Regolare Esecuzione e del Conto Finale

CIG: 6283834FD8 - CUP: B79d15000810003

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 170 del 29/2/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 579 del 11/06/2015 è stato approvato il progetto dei "lavori per il miglioramento della percorribilità dei sentieri di accesso alla Riserva Naturale Orientata "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina" per l'importo complessivo di € 84.050,00;

CHE la somma complessiva di € 84.050,00 è stata fronteggiata con le risorse del Cap. /Art. 6417 denominato "Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle riserve naturali" impegno n 443 del 22/06/2015;

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 700 del 09/07/2015, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta **Presti s. r. l.**, con sede in Via Salvatore Quasimodo, 17 - 98050 Terme Vigliatore (ME) con il ribasso del 6,5000%, giusto contratto d'appalto n. 14322 di Repertorio del 06 ottobre 2015, registrato ai fini fiscali in Messina in data 16 ottobre 2015 al n. 6371 serie 1T;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati giusto verbale del 16/07/2015;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 13/11/2015 giusto verbale del 17/12/2015;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 11 gennaio 2016, per l'importo netto di € 62.793,56, da cui detraendo i certificati di pagamento liquidati alla ditta pari ad € 62.478,00, resta a credito della stessa l'importo di € 315,56 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 02/02/2016;

CONSIDERATO CHE occorre procedere al pagamento della somma di € 315,56 oltre IVA per un importo complessivo di € **384,98** a favore della ditta Presti s. r. l., a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTO il D. Lgs. 163/06 ed il DPR 207/10, come recepiti in Sicilia con LR 12/11 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. R. n° 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

PROPONE

Per quanto in premessa,


- **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai: “Lavori per il miglioramento della percorribilità dei sentieri di accesso alla Riserva Naturale Orientata “**Le Montagne delle Felci e dei Porri**” nell’isola di Salina”, da cui si evince che la ditta Presti s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 62.793,56 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 315,56;

- **di approvare** il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 62.793,56, allegato alla presente determinazione;

di provvedere con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € **384,98** alla ditta Presti s.r.l. con sede in Via Salvatore Quasimodo, 17 – 98050 Terme Vigliatore (ME) – Partita IVA 02097900837, utilizzando le somme derivanti dal Cap. /Art. **6417** denominato “Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle riserve naturali” impegno n 443 del 22/06/2015;

- **di dare atto** che risulta a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all’art. 6 della Convenzione del 2012, il credito di € 440,95 oltre IVA pari al 20% del ribasso d’asta per l’attività da parte dell’organismo in questione (art. 4 della Convenzione) e che si provvederà al pagamento con successivo atto non appena il citato Comitato avrà presentato la relativa documentazione a rendiconto dell’attività svolta.

Il Funzionario Responsabile
ing. *Giacomo Russo*



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

- **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo a: “lavori per il miglioramento della percorribilità dei sentieri di accesso alla Riserva Naturale Orientata “**Le Montagne delle Felci e dei Porri**” nell’isola di Salina”, da cui si evince che la ditta Presti s.r.l. ha eseguito lavori per un importo netto di € 62.793,56 e che risulta un credito netto a favore della medesima ditta di € 315,56;

- **APPROVARE** il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l’importo complessivo di € 62.793,56, allegato alla presente determinazione;

- **PROVVEDERE** con successivo atto a liquidare e pagare la somma complessiva di € **384,98** alla ditta Presti s.r.l. con sede in Via Salvatore Quasimodo, 17 – 98050 Terme Vigliatore (ME) – Partita IVA 02097900837, utilizzando le somme derivanti dal Cap. /Art. **6417** denominato “Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle riserve naturali” impegno n 443 del 22/06/2015;

- **DARE ATTO** che risulta a favore del Comitato Paritetico Territoriale di Messina, in attuazione del disposto di cui all’art. 6 della Convenzione del 2012, il credito di € 440.95 oltre IVA pari al 20% del ribasso d’asta per l’attività da parte dell’organismo in questione (art. 4 della Convenzione) e che si provvederà al pagamento con successivo atto non appena il citato Comitato avrà presentato la relativa documentazione a rendiconto dell’attività svolta.

16 FEB. 2016

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gitto

ALLEGATI:

1. Stato Finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 16 FEB 2016

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 922,94 imputata al cap. 6417
impegno n. 443/2015

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA**
Messina 24/2/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
 GIA' PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA AI SENSI DELLA L.R. N.15 DEL 04.08.2015
 VI DIREZIONE «SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA» (ex 9 U.D.)
 SERVIZIO "INGEGNERIA AMBIENTALE"

LAVORI: per il miglioramento della percoribilità dei sentieri di accesso alla R.N.O., [Le Montagne delle Felci e dei Porri] nell'isola di Salina . CUP: B79d15000810003 - Codice CIG 6283834FD8.

CUP: B79d15000810003 - Codice CIG 6283834FD8

IMPRESA : Presti S.r.l. Via Salvatore Quasimodo, 17 - 98050 Terme Vigliatore (ME).

STATO FINALE DEI LAVORI

dei lavori eseguiti a tutto il **13/11/2015**

Contratto in data **06/10/2015** Repertorio n° **14322**
 registrato a Messina il **16/10/2015** al n. **6371** serie **1T**

Atto di sottomissione in data N. di rubrica

- Importo progetto:	€.	84.050,00
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	1.950,00
- Costo manodopera non soggetti a ribasso	€.	29.129,95
- Imp. a b.a. al netto degli oneri per la sicurezza	€.	33.920,05
- Ribasso d'Asta: 6,5000%	€.	2.204,80
- Somme a disp. dell'Amministrazione	€.	19.050,00
Importo Netto Contrattuale di Progetto	€.	62.795,20

- Per Imprevisti	€.	1.250,00
- Per I.V.A. 22 %	€.	14.300,00
- Per Spese Tecniche pari al 2%	€.	1.300,00
- Previsione della riserva del 3% DPRS 13/12 art 10	€.	1.950,00
- Per assicurazione D. Lgs. 163/06 e DPR 207/10	€.	250,00
TOTALE	€.	19.050,00

Data della Consegna :	16/07/2015
Data di Inizio Lavori :	20/07/2015
Data Scadenza Lavori :	13/11/2015
Lavori sospesi per giorni :	0
Nuova Scadenza Lavori :	
Ultimazione dei Lavori :	13/11/2015
Giorni impiegati in più :	0
Giorni impiegati in meno :	0

N° d'ordine	N° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
1	1	Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, mediante lo sfalcio di erbe	mq.	14.593,98	€ 1,16	€ 16.929,02	
2	2	Manutenzione di sentiero pedonale mediante la compattazione e regolarizzazione del fondo pedonale in	mq.	1.060,95	€ 1,59	€ 1.686,91	
3	3	Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva,....mediante la sistemazione di gradoni in pietra esistenti	n.	15,00	€ 71,45	€ 1.071,75	
4	4	Manutenzione di sentiero pedonale all'interno di aree di riserva, a gradoni in legno ex-novo	n.	42,00	€ 26,29	€ 1.104,18	
5	5	Staccionata realizzata in pali di castagno decorticati costituita da: montanti in pali di castagno, altezza non inferiore	ml	528,15	€ 81,97	€ 43.292,46	
6	8	Prezzo della posa in opera di TABELLA RETTANGOLARE IN LEGNO di castagno, delle dimensioni di cm. 80x21	cad	2,00	€ 175,29	€ 350,58	
7	7	Prezzo di in mc di scavo eseguito a mano con l'ausilio del piccone e badile in terreno di qualsiasi natura	mc	0,96	€ 99,38	€ 95,40	
8	11	Costruzione di muro di sostegno in pitrame (a secco) con pietrame recuperato sul posto,	mc	2,54	€ 184,25	€ 468,00	
Sommano i lavori al lordo						€ 64.998,30	€ 64.998,30
				- a dedurre: oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari al 3%	3,00%		€ 1.949,95
				- a dedurre: costo manodopera incluso nei lavori			€ 29.129,23
Restano i lavori a lordo assoggettati al ribasso d'asta							€ 33.919,12
				- a dedurre: per ribasso d'asta il	6,5000%		€ 2.204,74
Restano i lavori al netto €.							€ 31.714,38
				- sommano oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari al 3%	3,00%		€ 1.949,95
				- sommano costo netto manodopera inclusa nei lavori			€ 29.129,23
Sommano l'importo netto dei lavori €.							€ 62.793,56
(diconsi euro sessantaduemilasettecentonovantatre/56)							
A RIPORTARE							€ 62.793,56

N° d'ordine	N° articolo	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Unità di misura	Quantità	Prezzo	IMPORTO DEI LAVORI	
						Parziale	Totale
		RIPORTO					€ 62.793,56
		IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI A CUI SI DETRAE: - Certificati acconti emessi					€ 62.793,56
		N° 1 del 12/10/2015 di				€ 38.918,00	
		N° 2 del 26/11/2015 di				€ 23.560,00	
		SOMMANO				€ 62.478,00	
		TOTALE A DETRARRE					-€ 62.478,00
		RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA					€ 315,56
		Messina li, 11/01/2016					
		L'Impresa PRESTI S.r.l. Anni Presti S.r.l. unico Presti S.r.l. UNICO					
		La Direzione Lavori <i>(Geom. Giuseppe Palella)</i> (Geom. Giuseppe Palella)					
						 Visto: Il Dirigente R.U.P. (arch. Vincenzo Gitto)	

Importo lordo lavori previsti :		€ 65.000,00		Progetto Originario		Incid. media manodopera del SAL: 56,02101%			
Rif. Articolo	Descrizione	Prezzo Applicaz.	Importo previsto	Costo manodop.	Incidenza manodop.	Importo eseguito	% Eseguito	Costo Manodopera	Incidenza Manodop.
1	Sfalcio di erbe spontanee infestanti	1,16	16.704,00	10.858,15	65%	16.929,02	101,35	11.003,86	65%
2	Compattazione di sentiero pedonale	1,59	1.590,00	985,80	62%	1.686,91	106,09	1.045,88	62%
3	Manutenzione gradoni in pietra	71,45	1.071,75	525,16	49%	1.071,75	100,00	525,16	49%
4	Gradoni in legno ex-novo o da risistemar	26,29	1.577,28	552,05	35%	1.104,18	70,01	386,46	35%
5	Staccionata realizzata in pali di	81,97	40.985,00	22.131,90	54%	43.292,46	105,63	22.927,93	54%
6	Manutenzione di staccionata realizzata	21,46	1.073,00	257,52	24%	0,00	0,00	0,00	24%
8	Posa in opera di tabella rettangolare	175,29	350,58	175,29	50%	350,58	100,00	175,29	50%
7	Scavo a mano	99,38	99,38	99,38	100%	95,40	96,00	95,40	100%
10	Muro a secco con materiale da cava	218,29	436,57	231,38	53%	0,00	0,00	0,00	53%
11	Muro a secco con materiale recuperato	184,25	1.105,52	596,98	54%	468,00	42,33	252,72	54%
	Arrotondamenti		6,92						
			65.000,00	€ 36.413,61	54,60%	€ 64.998,30	83,30	€ 36.412,71	54,60%
			10,00%	€ 3.310,33			10,00%	€ 3.310,25	
			€ 33.103,28					€ 33.102,46	
			13,64%	€ 3.973,33			13,64%	€ 3.973,23	
			€ 29.129,95					€ 29.129,23	

Utile Impresa

Spese Generali

COSTO NETTO MANODOPERA



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

GIA' PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

AI SENSI DELLA L.R. N.15 DEL 04.08.2015

VI DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO "INGEGNERIA AMBIENTALE"

LAVORI per il miglioramento della percorribilità dei sentieri di accesso alla Riserva Naturale Orientata "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina". CIG 6283834FD8 - CUP: B79d15000810003 -

IMPRESA: Presti S.R.L. P.IVA 02097900837 e sede in Via Salvatore Quasimodo, 17 - 98050 Terme Vigliatore (ME).

Importo lavori a base d'asta € 65.000,00 compresi € 1.950,00 per oneri della sicurezza e € 29.129,80 per costo della manodopera non soggetti a ribasso;

Ribasso d'asta: 6,5000 %

CONTRATTO n. 14322 di Repertorio del 06 ottobre 2015

Certificato di Regolare Esecuzione

Il progetto per i "lavori per il miglioramento della percorribilità dei sentieri di accesso alla Riserva Naturale Orientata "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina". CIG 6283834FD8 - CUP: B79d15000810003", è stato redatto dai tecnici del Servizio "Ingegneria ambientale" di questa Direzione; il suddetto progetto è stato approvato in linea amministrativa dall' arch. Vincenzo Gitto, con determinazione dirigenziale n. 579 del 11/06/2015 impegnando la somma di € 84.050,00, di cui € 33.920,05 per lavori a base d'asta, € 29.129,95 per costo della manodopera e € 1.950,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 19.050,00 per somme a disposizione, la cui copertura finanziaria è assicurata con i fondi a carico del bilancio della Città Metropolitana di Messina già Provincia regionale di Messina ai sensi della L.R. n. 15 del 14/08/2015 impegno n. 443 del 22/06/2015 Cap. /Art. 6417 denominato "Interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia delle riserve naturali". L'importo complessivo di progetto pari a € 84.050,00 (euro Ottantaquattromilazerocinquanta/00) è così ripartito:

a) - Per lavori a base d'asta:	€	33.920,05
b) - Per costo della manodopera:	€	29.129,95
c) - Per oneri irriducibili per la Sicurezza:	€	1.950,00
d) - Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	19.050,00
Importo complessivo	€	84.050,00

Che con la medesima Determinazione è stato disposto di affidare i lavori in parola, ai sensi dell'art. 122 comma 7 secondo le procedure previste dall'art. 57, comma 6 del "Codice", col criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. A). In data 07/07/2015, si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria nei confronti dell'impresa "**Presti S.r.l.**" P.IVA 02097900837 e sede in Via S. Quasimodo, 17 - 98050 Terme Vigliatore (Me) che ha offerto il ribasso del 6,5000%, giusto verbale di gara in pari data. Con determinazione n. 700 del 09/07/2015 il Dirigente competente ha approvato il verbale di gara aggiudicando definitivamente l'appalto all'impresa "**Presti S.r.l.**" P.IVA 02097900837 e rimodulato il nuovo quadro economico.

L'ammontare dell'appalto resta così ripartito:

- Per lavori (al netto del ribasso del 6,5000%):	€	31.715,25
- Per costo della manodopera:	€	29.129,95
- Per oneri irriducibili per la Sicurezza:	€	1.950,00
Sommano	€	62.795,20
- Somme a disposizione dell'Amministrazione:	€	19.050,00
Importo complessivo	€	81.845,20

L'impresa aggiudicataria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto ha versato la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dalla società MasterFin S.p.A., polizza n. M0166715290EP del 28/09/2015.

Il contratto principale venne stipulato in data 06 ottobre 2015, n. 14322 di rep., registrato a Messina il 16/10/2015 al n. 6371 Serie 1T con il quale i lavori venivano aggiudicati all'impresa "**Presti S.r.l.**" P.IVA 02097900837 e sede in Via S. Quasimodo, 17 - 98050 Terme Vigliatore (ME) che ha offerto un ribasso del 6,5000%;

Consegna e durata dei lavori: In data 16luglio 2015 si è dato inizio ai lavori con consegna degli stessi in via d'urgenza, giusto verbale del 16luglio 2015;

Atti di sottomissione: All'Impresa appaltatrice non vennero rilasciati atti di sottomissione;

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori non sono stati sospesi.

Proroghe

Nessuna proroga è stata richiesta.

Ritardo nell'esecuzione dei lavori

Non ci sono stati ritardi nell'esecuzione dei lavori.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Lavori in economia

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.

Anticipazioni dell'Impresa

Nel corso dell'appalto all'Impresa non è stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno **13/11/2015**, come accertato da verbale redatto in data **17/12/2015**, e quindi in tempo utile.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle disposizioni date dalla Direzione Lavori

Avvisi ai Creditori:

Gli avvisi ai creditori non sono stati richiesti ed in sostituzione degli stessi, ai sensi dell'art. art. 218 del D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente relazione non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di sorta.

Conto finale: Il conto finale è stato redatto in data **11/01/2016** ed è stato firmato dall'impresa senza riserve nelle seguenti risultanze:

a) per lavori di miglioramento della percorribilità dei sentieri:	€	64.998,30
b) a detrarre oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso:	-€	1.949,95
c) a detrarre costo della manodopera:	-€	29.129,23
Resta l'importo da assoggettare a ribasso:	€	33.919,12
d) a detrarre per ribasso d'asta del 6,5000%	-€	2.204,74
Restano	€	31.714,38
e) Per oneri della sicurezza, pari al 3% sui lavori:	€	1.949,95
f) Costo manodopera	€	29.129,23
Restano in totale	€	62.793,56
g) a detrarre Certificato di pagamento n. 1	-€	38.918,00
h) a detrarre Certificato di pagamento n. 2	-€	23.560,00
Restano	€	315,56
Totale credito netto	€	315,56

Confronto fra le somme autorizzate e quelle spese.

SOMME AUTORIZZATE

Somme autorizzate:

1) - Per Lavori		€	65.000,00
2) - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) Per imprevisti	€	1.250,00	
b) Per I.V.A. (22% di 1)	€	14.300,00	
c) Per spese tecniche pari al 2% di 1	€	1.300,00	
d) Previsione della riserva del 3% (DPRS 13/12art. 10)	€	1.950,00	
e) Per assicurazioni	€	250,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	19.050,00	€ 19.050,00
			€ 84.050,00

SOMMA IMPORTO COMPLESSIVO

SOMME SPESE

1) - Per Lavori	€	62.793,56	
2) - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
a) Per imprevisti	€	0.000,00	
b) Per I.V.A. (22% di 1)	€	13.814,58	
c) Per spese tecniche pari al 2% di 1	€	1.300,00	
d) Previsione della riserva del 3% (DPRS 13/12art. 10)	€	1.950,00	
e) Per assicurazioni	€	250,00	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	17.314,58	
SOMMANO	€	80.108,14	€ 80.108,14
TOTALE ECONOMIE	€	3.941,86	

ECONOMIE

A) Per Lavori:	(€65.000,00 - € 62.793,56)	= €.	2.206,44
B) Per Somme a disposizione:	(€ 19.050,00 - € 17.314,58)	= €.	1.735,42
TOTALE ECONOMIE			€. 3.941,86

Ciò premesso il sottoscritto **Geom. Giuseppe Palella** nella qualità di Direttore dei lavori, in seguito al certificato di ultimazione dei lavori del 17/12/2015, con la scorta del contratto:

- visti gli atti contabili;
- considerato che i lavori sono stati eseguiti secondo il Capitolato Speciale d'Appalto, e regolamentate con il verbale di consegna dei lavori;
- considerato che l'importo dei lavori è compreso nei limiti delle somme autorizzate;
- considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;
- considerato che l'impresa ha firmato la contabilità **senza** riserve

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'impresa "Presti S.R.L." P.IVA 02097900837 e sede in Via Salvatore Quasimodo, 17 – 98050 Terme Vigliatore (ME) per i lavori di miglioramento della percorribilità dei sentieri di accesso alla Riserva Naturale Orientata "Le Montagne delle Felci e dei Porri" nell'isola di Salina", sono stati **regolarmente** eseguiti ed a norma del Capitolato Speciale d'Appalto liquida il credito netto dell'impresa come segue:

a) Ammontare complessivo netto del conto finale:	€.	62.793,56
b) Dedotto l'acconto:	€.	62.478,00
Resta a Credito dell'Impresa a Saldo		€. 315,56

(diconsi euro trecentoquindici/56)

Messina, 02/02/2016

PRESTI S.R.L.
Amministratore unico
Presti Rosario

IL DIRIGENTE R.U.P.

(arch. Vincenzo Gitto)

La Direzione Lavori

(Geom. Giuseppe Palella)