



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE

## SERVIZI TECNICI GENERALI

Via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761282-358

OGGETTO: Costruzione e gestione del palazzetto dello sport nel comune di Sant'Agata Militello.

C.U.P.: B49D07000180001

C.I.G.: 0096573E8B

IMPRESA: *PALASPORT s.r.l.* (prima Soc. Coop. *EUROVEGA Costruzioni*),

con sede legale in Capo d'Orlando (ME), Via Mancini, 33.

Cap. di spesa n° 7758 - Impegno n° 1544/13

CONTRATTO: n° 13534 di rep. Del 18.09.2008-

ATTO INTEGRATIVO al CONTRATTO: rep. n°14175 del 5.12.2013.

APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PROROGA N° 3

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 251 del 2.03.16

DETERMINAZIONE N. 232 del 4.03.16

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

**CHE** l'impresa *PALASPORT s.r.l.*, concessionaria dei lavori indicati in oggetto, con nota pervenuta il 19.02.2016 al prot. n. 0005813/16, ha richiesto una terza proroga, di mesi due, al termine di ultimazione degli stessi lavori, previsto al 28.02.2016 dal provvedimento n. 51 del 09.11.2015 con cui lo scrivente ha concesso la proroga n. 2, approvato con DD n. 1165 del 11.11.2015;

**CHE**, con nota pervenuta il 22.02.2016 al prot. n. 0005899/16, il direttore dei lavori ha espresso parere favorevole alla concessione della terza proroga richiesta;

**CHE** il sottoscritto R.U.P., preso atto che le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, indipendenti dalla propria volontà e, pertanto, non ascrivibili a fatto proprio della stessa, come si evince dal succitato parere del direttore dei lavori, con provvedimento n° 5 del 22.02.2016, ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di 60 (sessanta) giorni e con lo stesso atto l'ha concessa;

**CHE**, tenendo conto di tale proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilasedici (28/04/2016);

### PROPONE

Per quanto in premessa, di:

- **APPROVARE** la concessione della proroga di 60 (sessanta) giorni di cui al superiore provvedimento n° 5 del 22.02.2016;
- **DARE ATTO** che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato al giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilasedici (28/04/2016), restando immutata la validità temporale della concessione fissata dall'art. 2 dell'Atto integrativo del 05.12.2013, rep. n° 14175, alla relativa convenzione, avvenuta in data 18/09/2008 con rep. n° 13534, in 29 anni a decorrere dalla stipula dello stesso Atto integrativo.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

li 01.03.2016

Ing. Giuseppe CELI

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti,

### DETERMINA

- **APPROVARE** la concessione della proroga di 60 (sessanta) giorni di cui al provvedimento n° 5 del 22.02.2016 del R.U.P. Ing. Giuseppe Celi;
- **DARE ATTO** che, per effetto della stessa proroga, il termine per l'ultimazione dei lavori è prorogato al giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilasedici (28/04/2016), restando immutata la validità temporale della concessione fissata dall'art. 2 dell'Atto integrativo del 05.12.2013, rep. n° 14175, alla relativa convenzione, avvenuta in data 18/09/2008 con rep. n° 13534, in 29 anni a decorrere dalla stipula dello stesso Atto integrativo;
- **DICHIARARE** la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi di legge, non comportando spesa per l'Amministrazione.

li 01.03.2016

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GITTO

Allegato: provvedimento n° 5 del 22.02.2016.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

II DIRIGENTE

L. 01.03.2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro \_\_\_\_\_ imputata al cap. \_\_\_\_\_ impegno n. \_\_\_\_\_

2° DIR SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI  
VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa  
Messina 3/3/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Ing. G. Celi

Arch. V. Gitto

Avv. A. Calabrò

  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**  
III DIREZIONE - Viabilità Metropolitana

Prot. n° 5

MESSINA, 22.02.2016

Oggetto: Costruzione e gestione del palazzetto dello sport nel comune di Sant'Agata Militello.  
C.U.P.: B49D07000180001 - C.I.G.: 0096573E8B  
IMPRESA: PALASPORT s.r.l. (prima Soc. Coop. EUROVEGA Costruzioni), con sede legale in Capo d'Orlando (ME), Via Mancini, 33;  
CONTRATTO: rep. n°13534 del 18.09.2008 -  
ATTO INTEGRATIVO al CONTRATTO: rep. n°14175 del 5.1.2013.

**PARERE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLA RICHIESTA DI PROROGA N° 3 DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ESPRESSA DALLA DITTA APPALTATRICE E CONCESSIONE DI PROROGA N° 3.**

Il sottoscritto ing. Giuseppe Celi, dirigente della III Direzione, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di una terza proroga, di mesi due, espressa dalla ditta appaltatrice, pervenuta al protocollo generale dell'Ente in data 19.02.2016, prot. n. 0005813/16, preso atto che:

- 1) la richiesta di proroga è pervenuta in anticipo rispetto alla scadenza del termine fissato;
- 2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, indipendenti dalla propria volontà e pertanto non sono ascrivibili a fatto proprio della stessa, come si evince dal parere del Direttore dei Lavori del 20.02.2016, pervenuto in data 22.02.2016, prot. n. 0005899/16;

esprime **parere favorevole** alla concessione di una terza proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi del termine fissato alla ditta PALASPORT s.r.l. per i lavori in parola.

Considerato quindi che l'ultimazione dei lavori in programmazione non potrà avvenire entro il 28.02.2016, termine previsto dal provvedimento n. 51 del 09.11.2015 con cui lo scrivente ha concesso la proroga n. 2;

Visto il succitato parere del Direttore dei Lavori, favorevole alla concessione della proroga richiesta,

**CONCEDE**

all'impresa PALASPORT s.r.l. una terza proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori in oggetto.

Si dà atto che, tenendo conto della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilasedici (28/04/2016), restando immutata la validità temporale della concessione fissata dall'art. 2 dell'Atto integrativo del 05.12.2013, rep. n° 14175, alla relativa convenzione, avvenuta in data 18/09/2008 con rep. n° 13534, in 29 anni a decorrere dalla stipula dello stesso Atto integrativo.

La concessione della presente proroga non attribuisce all'impresa appaltatrice diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

**DISPONE**

di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente della IV Direzione per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Celi

