



# Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

## DIREZIONE 3^

**OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria e segnaletica lungo le SS.PP. Valle dell'Alcantara e zona tirrenica Pattese.-**

**Impresa: CO.VIR. s.r.l.** con sede in Cesarò - via Nazionale , n. 54

**Contratto:** in data **04/06/2015** n. **14303** di Repertorio

**Atto di sottomissione** del **14/09/2015** registrato al n. **1752** della Rubrica in data 14/10/2015.

### APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROPOSTA N. 269 del 08/03/2016 Raccolta Generale presso la Direzione

DETERMINAZIONE N. 298

del 18/03/2016

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

#### Premesso

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data **08/08/2014** dall'U.T.P approvato dal R.U.P. in data **29/08/2014** con parere n. **28** per l'importo complessivo di **€ 90.000,00** così ripartito:

#### A) Lavori a base d'appalto :

- a misura € 68.400,00 di cui € 2.052,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 14.170,28 per costi della manodopera

Sommano € **68.400,00**

#### B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1) per ass. obbligatoria L.R. 7/02      | € | 300,00    |
| 2) spese tecniche                       | € | 1.368,00  |
| 3) per I.V.A                            | € | 15.048,00 |
| 4) per imprevisti                       | € | 500,00    |
| 5) per oneri discarica                  | € | 3.354,00  |
| 6) per contributo Autorità di Vigilanza | € | 30,00     |
| 7) per prove di laboratorio             | € | 1.000,00  |

Sommano

€ 21.600,00

€ 21.600,00

Totale

€ 90.000,00

Che è stato stipulato il contratto n°14303 di Repertorio, in data 04/06/2015 con la quale i lavori vennero affidati all'Impresa CO.VIR. s.r.l. con sede in Cesarò in Via Nazionale, n. 54 per l'importo contrattuale di € 47.563,40 (di cui € 2.052,00 per oneri irriducibili per sicurezza ed € 14.170,28 per costi della manodopera) a seguito del ribasso del 39,9339% sull'importo a base d'asta di € 52.177,72.

Che il direttore dei lavori in data 18/06/2015 ha redatto una Perizia di Variante Suppletiva per far fronte alla necessità di eseguire ulteriori interventi imprevisi ed imprevedibili, necessari ed urgenti per la messa in sicurezza della strada e l'eliminazione di maggiori pericoli per la circolazione veicolare e, di conseguenza, introdurre nuove categorie di lavoro e variare quantitativamente quelle progettuali, detta perizia prevedeva un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori di € 9.910,81.

Detta perizia redatta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, è stata approvata dal R.U.P. con parere tecnico n. 33 del 31/07/2015 e con determinazione dirigenziale n. 800 in data 06/08/2015 per l'importo complessivo di € 90.000,00 così suddiviso:

**A) Lavori a base d'appalto :**

a misura	€ 82.080,00	
di cui € 2.462,40 per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.462,40	
ed € 18.001,31 per costi della manodopera	€ 18.001,31	
Restano i lavori a base d'asta	€ 61.616,29	
Ribasso d'asta del 39,9339%	€ 24.605,79	
Lavori al netto rib. asta	€ 37.010,50	
Oneri per la sicurezza	€ 2.462,40	
Costi della manodopera	€ 18.001,31	
<b>Totale lavori al netto</b>	€ 57.474,21	<b>€ 57.474,21</b>

**B) Somme a disposizione della stazione appaltante:**

1) spese tecniche	€ 1.641,60	
2) per assicurazione obbligatoria	€ 300,00	
3) I.V.A.	€ 12.644,33	
4) per prove di laboratorio sui materiali	€ 1.000,00	
5) per contributo all'Autorità di Vigilanza	€ 30,00	
6) per oneri discarica	€ 3.354,00	
7) per C.P.T.	€ 4.167,32	
Sommano	€ 23.137,25	<b>€ 23.137,25</b>
<b>Importo disponibile</b>		<b>€ 80.611,46</b>

**C) Somme non disponibili:**

residuo r.a. IVA compresa **€ 9.388,54**

**Tornano** **€ 90.000,00**

L'Atto di Sottomissione del 14/09/2015, con cui l'Impresa CO.VIR. s.r.l. accettava l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva con l'introduzione di n. 4 nuovi prezzi, è stato rubricato al n. 1752 in data 14/10/2015, per un importo netto di € 57.474,21;

Che i lavori furono consegnati in data 07/04/2015 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, redatto ai sensi dell' art. 153 del D.P.R. 05/11/2010 n. 207; e siccome la durata era giorni 135 (centotrentacinque) naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine utile per

l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **19/08/2015**; sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello **0,1%** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Che durante la esecuzione dei lavori fu concessa all'Impresa una proroga di gg. **27 (ventisette)** alla scadenza contrattuale dei lavori, per cui tenuto conto della proroga, la nuova scadenza veniva spostata al **15/09/2015**;

Che l' ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data **21/09/2015**, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data **15/09/2015** e pertanto in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

Che le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Piccoli discostamenti dalle previsioni sono stati apportati entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

Che lo stato finale redatto in data 23/11/2015 dal Direttore dei lavori, geom. Onofrio TRIMARCHI, dove vengono riportate le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 82.079,42
- A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza	€ 2.462,38
- A dedurre costi per la manodopera	€ <u>17.786,34</u>
Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 61.830,70
- A dedurre il ribasso d'asta del 39,9339% su € 61.830,70	€ <u>24.691,41</u>
Restano al netto	€ 37.139,29
Sommano gli oneri irriducibili per la sicurezza	€ 2.462,38
Sommano i costi per la manodopera	€ <u>17.786,34</u>
Sommano al netto	€ 57.388,01
- Importo anticipazioni	€...../.....
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 57.100,00
- Per penali applicate	€...../.....
Resto il credito netto dell'Impresa in	€ <u><b>288,01</b></u>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 57.474,21
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ <u>57.388,01</u>
Minore spesa di	€ 86,20

**VISTI**

Lo stato finale redatto in data **23/11/2015** dal Direttore dei lavori, geom. Onofrio TRIMARCHI, dove risulta un credito netto dell'Impresa di **€ 288,01 (diconsi euro duecentoottantotto/01)**;

Il certificato di regolare esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

Il D.U.R.C. risultante dalla interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile alla data del 11/11/2015 (scad. 10/03/2016) ove l'Impresa CO.VIR. s.r.l. risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

### CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

**Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.**


### PROPONE

Per quanto in premessa,

**APPROVARE** lo stato finale, redatto in data **23/11/2015** dal direttore dei lavori, geom. Onofrio TRIMARCHI, per l'importo di **€ 57.388,01** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **15/02/2016**;

**LIQUIDARE** alla Ditta **CO.VIR.s.r.l.** la rata di saldo di **€ 288,01 (diconsi euro duecentoottantotto/01)**;

**Il Responsabile del procedimento**



### IL DIRIGENTE

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

### DETERMINA

**APPROVARE** lo stato finale, redatto in data **23/11/2015** dal direttore dei lavori, geom. Onofrio TRIMARCHI, per l'importo di **€ 57.388,01** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **15/02/2016**;

**LIQUIDARE** alla Ditta **CO.VIR. s.r.l.** la rata di saldo di **€ 288,01** (diconsi euro duecentottantotto/01);

**DARE ATTO** che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

**DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Messina li 08/03/2016

Il Dirigente

[Signature]

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 08/03/2016

II DIRIGENTE

[Signature]

**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **F.A.V.D.R.E.V.D.L.G.**... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 288,01 imputata al cap. 7742 impegno n.

2059/2014

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

Messina 15/03/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

[Signature]

**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

[Signature]

[Signature]

[Signature]