



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE - VIABILITA' - METROPOLITANA

DETERMINAZIONE

OGGETTO: *Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla S.P. 60 bis in c.da Pellegrino al confine con la Piazza comunale, nel Comune di Manforte S.G."*

Impresa: F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.r.l.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE

PROPOSTA N. 312

DEL 15/03/2016

DETERMINAZIONE N. 379

DEL 11/04/2016

Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione rata di saldo

CIG. 9285940D23
Codice CUP. B17H09000110003
Impresa: F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.r.l.
Contratto: in data 22/04/2009 n° 13622, reg.to a Messina in data 06/06/2009 al n° 452 serie I.
FATTURA N° 07/2011 DEL 07/02/2011

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che la perizia sommaria, redatta in data 29/01/2009 da dipendenti della Provincia Regionale di Messina, è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento. ing. Giuseppe CELI, per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	€	150.400,00
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	€	9.600,00
	Totale Lavori	€	160.000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 20 %	= €	32.000,00
b)	-per spese Tecniche 2 %	= €	3.200,00
c)	- per collaudo	= €	3.580,00
d)	-per imprevisi in arrotondamento	= €	1.220,00
	SOMMANO	= €	40.000,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	200.000,00

che i lavori sono stati affidati con ordine di servizio n. 347/7° del 29/01/2009 a seguito di verbale di somma urgenza datato 28/01/2009 ai sensi dell'art 146 e 147 del D.P.R. n. 554/99 alla ditta F.LLI BARRESI COSTRUZIONI S.r.l. con il ribasso di € 0,00 per ogni cento di lavoro;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 22/04/2009 ed è stato registrato a Messina in data 06/05/2009, al n° 452 sez I;

che i lavori furono consegnati con verbale di consegna del 09/02/2009 e dovevano compiersi in 30 giorni , quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 11.03.2009;

che l'importo contrattuale è risultato di € 160.000,00 ;

che su richiesta della D.L. e del R.U.P. durante i lavori si sono rese necessarie alcune sospensioni per cui la ripresa dei lavori è stata in data 09/03/2009 pertanto la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori veniva fissata al 08/04/2009;

che in data 12/03/2009 venivano nuovamente sospesi i lavori e ripresi successivamente in data 02/04/2009 l'ultimazione veniva fissata al 29/04/2009, un' ulteriore sospensione avvenuta il 14/04/2009 con un riavvio al 28/04/2009 da concludere il 13/05/2009.

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 11.05.2009, come accertato dal relativo verbale in pari data, e quindi in tempo utile;

che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

che i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

che il conto finale redatto in data 18.01.2010 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a netti € 159.971,35 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate, presentando su di esse una minore spesa di € 28,65 ;

che durante il corso dei Lavori è stato emesso n° 1 certificato di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 159.170,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava un credito netto da pagarsi all'impresa di € 801,35 .

che l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

che l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Messina con posizione n° 8370002 con decorrenza dal 09.02.2009 e continuativa;

che i Lavori sono stati diretti dall' ing. Anna Chiofalo;

che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che:

- l'importo dei lavori è minore di € 28,65 a quello delle somme autorizzate;**
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori, durante il corso dei medesimi;**
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;**

Vista la fattura n. 7/2012 inoltrata dall'impresa in data 02 Marzo 2011 e successivamente ritrasmessa (a seguito smarrimento) con nota n 29863/15 del 22/09/2015;

Visto il DURC regolare con scadenza 27/03/2016;

CERTIFICA

Che i lavori eseguiti dall'impresa F.LL. BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. per i "lavori Somma Urgenza per il ripristino della viabilità sulla S.P. 60 bis in C.da Pellegrino al confine con la piazza Comunale, nel Comune di Manforte S.G." sono stati regolarmente eseguiti a norma delle Condizioni Tecnico - Amministrative liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	= € 159.971,35
Dedotti gli acconti	= € <u>159.170,00</u>
Resta il credito liquido dell'impresa	= € 801,35

Diconsi euro ottocentouno/35.

CONSIDERATO

che come si evince dallo stesso Certificato regolare Esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

che l'impresa, su richiesta dell'Ufficio ha trasmesso la vecchia fattura smarrita corredata della lettera di trasmissione ove è apposto il timbro d'entrata del protocollo generale di questo Ente,

che l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 801,35 più I.V.A. 20% (vigente al momento di redazione degli atti di contabilità finale);


PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 18.01.2010 dal Direttore dei Lavori, ing. Anna Chiofalo, per l'importo di € 159.971,35 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla S.P. 60 bis in c.da Pellegrino al confine con la Piazza Comunale, nel Comune di Monforte S.G.

LIQUIDARE all'Impresa F.LL. BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. la rata di saldo di € 801,35 più I.V.A. del 20 %, per un totale di € 961,62 (novecentosessantuno/62) con successivo provvedimento;

DICHIARARE che la somma di € 4.834,38 può essere portata in economia di Bilancio.

La Responsabile del Servizio
Ing. Anna Chiofalo



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 18.01.2010 dal Direttore dei Lavori, ing. Anna Chiofalo, per l'importo di € 159.971,35 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di somma urgenza per il ripristino della viabilità sulla S.P. 60 bis in c.da Pellegrino al confine con la Piazza Comunale, nel Comune di Monforte S.G.

LIQUIDARE all'Impresa F.LL. BARRESI COSTRUZIONI S.R.L. il credito netto di € 801,35 più I.V.A. del 20 %, per un totale di € 961,62 (novecentosessantuno/62) con successivo provvedimento;

DICHIARARE che la somma di € 4.834,38 può essere portata in economia di Bilancio.

IL DIRIGENTE R.U.P.

Ing. G. CELI


Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26\CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina

15/03/2016

IL DIRIGENTE R.U.P.

Ing. G. CELI


PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(Art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;
A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 801,35 più iva del 20% per un totale di 961,62 al cap. 2729 imp.4081/2009;

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 26/04/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

La Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario

