



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

DIREZIONE 3[^]

OGGETTO: Lavori Urgenti di pronto intervento per il consolidamento della pila del ponte sul torrente Vallebona nel comune di Novara di Sicilia.-

Impresa: **ORLANDO Sergio**, con sede in Novara Sicilia – corso Risorgimento , n. 31/1

Contratto: in data 17/04/2015 n. 1486 della Rubrica

Atto di sottomissione del 22/10/2015 registrato al n. 1756 della Rubrica in data 22/10/2015.

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 36F del 31/03/2015

DETERMINAZIONE N. 380

del 11/04/2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data **21/11/2014** dall'U.T.P approvato dal R.U.P. in data **18/12/2014** con parere n. **49** per l'importo complessivo di **€ 40.000,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

- a misura € 30.770,00 di cui € 1.538,50 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 8.440,39 per costi della manodopera

Sommano € **30.770,00**

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|
| 1) per ass. obbligatoria L.R. 7/02 | € | 306,70 |
| 2) spese tecniche | € | 615,40 |
| 3) per I.V.A | € | 6.769,40 |
| 4) per imprevisti | € | <u>1.538,50</u> |

Sommano € 9.230,00 **€ 9.230,00**

Totale **€ 40.000,00**

Che è stato stipulato il contratto n°1486 della Rubrica, in data **17/04/2015** con la quale i lavori vennero affidati all'Impresa **ORLANDO Sergio** con sede in Novara Sicilia in Corso Risorgimento, 31/1 per l'importo contrattuale di **€ 21.647,58** (di cui **€ 1.538,50** per oneri irriducibili per sicurezza ed **€ 8.440,39** per costi della manodopera) a seguito del ribasso del **43,8765%** sull'importo a base d'asta di **€ 20.791,11**.

Che il direttore dei lavori in data **24/07/2015** ha redatto una **Perizia di Variante Suppletiva** per far fronte alla necessità di eseguire ulteriori interventi imprevisi ed imprevedibili, necessari ed urgenti per la messa in sicurezza del ponte sul t. Vallebona e l'eliminazione di maggiori pericoli per la circolazione veicolare e, di conseguenza, introdurre nuove categorie di lavoro e variare quantitativamente quelle progettuali, detta perizia prevedeva un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori di **€ 7.265,29**.

Detta perizia redatta ai sensi dell'art. 132, c. 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006, è stata approvata dal R.U.P. con parere tecnico n. **40** del **21/09/2015** e con determinazione dirigenziale n. **1010** in data **05/10/2015** per l'importo complessivo di **€ 40.000,00** così suddiviso:

A) Lavori a base d'appalto :

a misura	€ 40.635,00	
di cui € 2.031,75 per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.031,75	
ed € 11.887,06 per costi della manodopera	€ 11.887,06	
Restano i lavori a base d'asta	€ 26.716,19	
Ribasso d'asta del 43,8765%	€ 11.722,13	
Lavori al netto rib. asta	€ 14.994,06	
Oneri per la sicurezza	€ 2.031,75	
Costi della manodopera	€ 11.887,06	
Totale lavori al netto	€ 28.912,87	€ 28.912,87

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) spese tecniche	€ 812,70	
2) per assicurazione obbligatoria	€ 306,70	
3) I.V.A.	€ 6.360,83	
7) per C.P.T.	€ 1.824,48	
Sommano	€ 9.304,71	€ 9.304,71
Importo disponibile		€ 38.217,58

C) Somme non disponibili:

residuo r.a. IVA compresa		€ 1.782,42
---------------------------	--	-------------------

Tornano **€ 40.000,00**

L'Atto di Sottomissione del 22/10/2015, con cui l'Impresa **ORLANDO Sergio** accettava l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva con l'introduzione di n. **2** nuovi prezzi, è stato rubricato al n. **1756** in data **22/10/2015**, per un importo netto di **€ 28.912,87**;

Che i lavori furono consegnati in data **18/03/2015** come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, redatto ai sensi dell' art. 153 del D.P.R. 05/11/2010 n. 207; e siccome la durata era giorni **50 (cinquanta)** naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **07/05/2015**; sempre dal medesimo art. 12 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dello **0,1%** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Che i lavori vennero sospesi in data 20/04/2015, ai sensi dell'art. 158 c.1 e 3 del Regolamento di cui al D.P.R. 05/11/2010 n. 207, per poi essere riavviati il 05/10/2015;

Che per la esecuzione dei lavori suppletivi fu concessa all'Impresa una proroga di gg. **17 (diciassette)** alla scadenza contrattuale dei lavori, per cui tenuto conto della sospensione e della proroga, la nuova scadenza veniva spostata al **09/11/2015**;

Che l'ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data **27/10/2015**, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data **13/10/2015** e pertanto in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, alla perizia di variante e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;

Che le principali variazioni apportate sono state giustificate con la perizia sopra citata. Piccoli discostamenti dalle previsioni sono stati apportati entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori;

Che lo stato finale redatto in data 16/12/2015 dal Direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, dove vengono riportate le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 40.615,84
- A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza	€ 2.030,79
- A dedurre costi per la manodopera	<u>€ 11.869,45</u>
Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 26.715,60
- A dedurre il ribasso d'asta del 43,8765% su € 26.715,60	<u>€ 11.721,87</u>
Restano al netto	€ 14.993,73
Sommano gli oneri irriducibili per la sicurezza	€ 2.030,79
Sommano i costi per la manodopera	<u>€ 11.869,45</u>
Sommano al netto	€ 28.893,97
- Importo anticipazioni	€...../.....

- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 28.749,00
- Per penali applicate	€...../.....
Resto il credito netto dell'Impresa in	<u>€ 144,97</u>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 28.912,87
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	<u>€ 28.893,97</u>
Minore spesa di	€ 18,90

VISTI

Lo stato finale redatto in data **16/12/2015** dal Direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, dove risulta un credito netto dell'Impresa di **€ 144,97 (diconsi euro centoquarantaquattro/97)**;

Il Certificato di Regolare Esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

Il D.U.R.C. risultante dalla interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile alla data del 14/03/2016 (scad. 12/07/2016) ove l'Impresa ORLANDO Sergio risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.


PROPONE

Per quanto in premessa,

APPROVARE lo stato finale, redatto in data **16/12/2015** dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, per l'importo di **€ 28.893,97** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **21/12/2015**;

LIQUIDARE alla Ditta **ORLANDO Sergio** la rata di saldo di € 144,97 (diconsi euro centoquarantaquattro/97); *OLTRE IVA ;*

Il Responsabile del procedimento



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data **16/12/2015** dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, per l'importo di € 28.893,97 ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **21/12/2015**;


LIQUIDARE alla Ditta **ORLANDO Sergio** la rata di saldo di € 144,97 (diconsi euro centoquarantaquattro/97); *OLTRE IVA ;*

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Messina li 22 MAR. 2016

Il Dirigente



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole**.

Messina li 22/03/2016

Il DIRIGENTE

[Signature]

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **F.A.V.O.R.E.V.O.L.E.**..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 126,86 imputata al cap. _____ impegno n. _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA
Messina 08/04/2016 Il Funzionario [Signature]

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio [Signature]

Il Dirigente [Signature]

Il Dirigente del Servizio Finanziario [Signature]