



Citta' Metropolitana di Messina

Direzione: IV "Servizi Tecnici Generali"

Servizio: "Edilizia Scolastica"

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuova condotta fognaria presso l'edificio scolastico "G.B. Impallomeni" di Milazzo (Me). Importo complessivo € 9.362,20.

Ditta FC BIOEDIL SRLS di Milazzo (Me)

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del Conto Finale.

CUP: B54H15000340003

CIG: Z26143D9EF

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 588 del 07/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.570 del 09.06.2015 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 9.362,20 di cui € 5.106,20 per lavori a base d'asta oltre oneri per la manodopera e sicurezza;

CHE l'importo complessivo di € 9.362,20 è stato fronteggiato con le risorse del capitolo 3160 /2015 del bilancio provinciale;

CHE, con la suddetta Determinazione, è stato approvato il verbale di gara dell'08.04.2015 e affidati i lavori alla ditta FC BIOEDIL SRLS con sede in Milazzo (Me) via Feliciata n.29, che ha presentato il ribasso del 12,30% sull'importo a base d'asta, giusta Scrittura Privata n.1766 della Rubrica del 17.11.2015;

CHE i lavori in oggetto sono stati consegnati con verbale del 03.09.2015;

CHE i lavori sono stati ultimati in data 30.10.2015, giusto verbale del 05.11.2015;

VISTI gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 18.01.2016, per l'importo netto di € 6.871,98, da cui detraendo il 1° certificato di pagamento liquidato all'impresa pari ad € 6.837,00, resta a credito della stessa l'importo di € 34,98 oltre IVA;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 02.02.2016;

CONSIDERATO che occorre procedere al pagamento della somma di € 34,98 oltre IVA, per un importo complessivo di € 42,68 a favore della Ditta FC BIOEDIL SRLS, a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

VISTE le norme vigenti che regolano gli appalti e contratti nella Regione Sicilia;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i. che individuano le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;

VISTE le LL.RR.n.48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL;

VISTO il D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. n.40/CC dell'08.04.2015;

PROPONE

Per quanto in premessa,

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. relativo a: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuova condotta fognaria presso l'edificio scolastico "G.B. Impallomeni" di Milazzo (Me), da cui si evince che la Ditta FC BIOEDIL SRLS ha eseguito lavori per un importo netto di € 6.871,00 e che risulta un credito netto a favore della stessa Ditta di € 34,98 oltre IVA;

DI APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 6.871,00, allegato alla presente;

DI PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 42,68 alla Ditta FC BIOEDIL SRLS con sede in Milazzo (Me) via Feliciata n.29, Partita IVA 03231010830, utilizzando le somme derivanti dal cap.3160/2015 del Bilancio Provinciale.


Allegati:

- 1.Stato Finale
- 2.Certificato di Regolare Esecuzione

Il Responsabile dell'Istruttoria
Istr. Amm. v. Raffa Giuseppa



Il Responsabile del Servizio
Geom. Antonino Miceli



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L. relativo a: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la realizzazione di nuova condotta fognaria presso l'edificio scolastico "G.B. Impallomeni" di Milazzo (Me), da cui si evince che la Ditta FC BIOEDIL SRLS ha eseguito lavori per un importo netto di € 6.871,00 e che risulta un credito netto a favore della stessa Ditta di € 34,98 oltre IVA;

APPROVARE il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 6.871,00, allegato alla presente;

PROVVEDERE, con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 42,68 alla Ditta FC BIOEDIL SRLS con sede in Milazzo (Me) via Feliciata n.29, Partita IVA 03231010830, utilizzando le somme derivanti dal cap.3160/2015 del Bilancio Provinciale.

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'Ente.

li 10-05-2016

Il DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GITTO



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo GITTO

Li 10-05-2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVORABILE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 42,68 imputata al cap. 3160
impegno n. 521/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 26/5/16 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

Arcidiacono

Il Dirigente

[Signature]

Il Dirigente Serv. Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

[Signature]



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VI^ DIREZIONE

SERVIZIO EDILIZIA E POLITICHE SCOLASTICHE

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761476-274 - fax 090.7761273
edilizia1@provincia.messina.it - protocollo@pec.prov.me.it

OGGETTO: Lavori urgenti di Manutenzione Straordinaria per la realizzazione di nuova condotta fognaria presso l'edificio scolastico "G.B.IMPALLOMENI" di Milazzo.

IMPRESA: FC BIOEDIL SRLS con sede in via Feliciata,civ.29 - Milazzo (Me)

STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 30 ottobre 2015

Scrittura privata in data 17/11/ 2015 n° 1766 della rubrica.

Importo del progetto a base d'asta €	5.106,20		
Costo oneri per la sicur. e costo incid manodopera non soggetti ribasso d'asta €	2.403,80		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione €	<u>1.852,20</u>		
Sommano a lordo €	<u>9.362,20</u>		
Importo depurato dal ribasso d'asta in ragione del 12,30% €	4.478,14		
Costo oneri per la sicur. e costo incid manodopera non soggetti ribasso d'asta €	2.403,80		
Importo lavori suppl. al netto del ribasso d'asta		
Totale lavori al netto €	6.881,94		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione €	1.714,02		
Sommano al netto €	<u>8.595,96</u>		
Importo netto dei lavori eseguiti €	6.871,98		
Certificati di acconto €	6.837,00		
Rimanenza a saldo da pagare all'impresa €	<u>34,98</u>		
Differenza in meno €	9,96		
		Data della consegna	03.09.2015
		Data dell'inizio dei lavori	03.09.2015
		Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	02.11.2015
		I lavori rimasero sospesi per e prorogati per	gg. gg.
		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
		Giorni impiegati in più	
		Giorni impiegati in meno	02
		Multa

Il Responsabile del procedimento

Geom. Antonino Miceli

Il Direttore dei Lavori

Geom. Carmelo Galofaro

STATO FINALE LAVORI						
N° Pro.	Art. elenco	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	Un. Mis.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo Lavori
						Parziale
1	1.1.6.1	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico	mc	62,75	€ 9,55	€ 599,26
2	1.11.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano	mc	6,56	€ 191,20	€ 1.254,27
3	1.2.3	Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi	mc	53,08	€ 3,10	€ 164,55
4	1.2.4.2	Trasporto di materie,provenienti da scavi	mc	16,23	€ 0,63	€ 10,22
5	13.3.12.3	Fornitura,trasporto e posa in opera di tubazioni 250mm	ml	94,10	€ 25,50	€ 2.399,55
6	15.4.14.5	Fornitura e coll. di tubi in PVC diametro mm.100	ml	17,50	€ 17,90	€ 313,25
7	1 M.O.	Operaio specializzato	ore	4,00	€ 32,41	€ 129,64
8	2 M.O.	Operaio qualificato	ore	8,00	€ 30,20	€ 241,60
9	3 M.O.	Operaio comune	ore	8,00	€ 27,26	€ 218,08
10	15.4.14.9	Fornitura e coll. di tubi in PVC diametro mm.160	mq	18,20	€ 24,10	€ 438,62
11	23.1.1.10	Ponteggio mobile	mc	32,00	€ 17,90	€ 572,80
12	1 M.O.	Operaio specializzato	ore	8,00	€ 32,41	€ 259,28
13	2 M.O.	Operaio qualificato	ore	12,00	€ 30,20	€ 362,40
14	3 M.O.	Operaio comune	ore	12,00	€ 27,26	€ 327,12
15	5 M.O.	Autocarro	ore	4,00	€ 52,00	€ 208,00
Sommano i lavori						€ 7.498,64
<i>A detrarre oneri della sicurezza</i>						€ 187,75
<i>A detrarre costo della manodopera</i>						€ 2.216,05
<i>Restano i lavori a base d'asta</i>						€ 5.094,84
<i>A detrarre il ribasso d'asta del 12,30%</i>						€ 626,66
<i>Restano al netto</i>						€ 4.468,18
<i>Oneri della sicurezza</i>						€ 187,75
<i>Costo della manodopera</i>						€ 2.216,05
Totali lavori al netto						€ 6.871,98
<i>A detrarre 1° certificato di acconto del 12.11.2015</i>						€ 6.837,00
Resta il credito netto dell'Impresa di						€ 34,98

Messina, li 18/01/2016

L'Impresa
FC BIDEEDIL s.r.l.s.
 Via Feliciata, 29
 98057 Milazzo (ME)
 P. IVA: 03 231 010 830

Il Direttore dei lavori
 geom. Carmelo Galdafaro

Visto: Il Responsabile del procedimento
 geom. Antonino MICELI



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

VI^A DIREZIONE

SERVIZIO EDILIZIA E POLITICHE SCOLASTICHE

via XXIV Maggio - 98122 Messina - tel. 090.7761476-274 - fax 090.7761273

edilizia1@provincia.messina.it - protocollo@pec.prov.me.it

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO "G.B.IMPALLOMENI" DI MILAZZO. CUP B54H15000340003 CIG: Z26143D9EF

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di cui al d.P.R. 207/2010)

IMPRESA: FC BIOEDIL SRLS con sede in Via Feliciata, civ.29 - Milazzo (Me)

SCRITTURA PRIVATA: in data 17/11/ 2015 n° 1766 della Rubrica.

Relazione

Con Determina a contrarre n. 570 del 09/06/2015 sono stati approvati gli atti per l'espletamento della gara dei lavori di cui all'oggetto mediante cottimo fiduciario, finanziando gli stessi con fondi del bilancio provinciale al cap.3160/Bil.15 per l'importo complessivo di € 9.362,20 ripartito secondo il seguente quadro economico:

Importo totale lavori a base d'asta:		€ 7.510,00	€ 7.510,00
A detrarre le somme non soggette a ribasso:			
Oneri Sicurezza speciali	€ 187,75		
Incidenza Manodopera	€ 2.216,05		
a detrarre	€ 2.403,80	€ 2.403,80	
Importo lavori a base d'asta soggetti a ribasso		<u>€ 5.106,20</u>	
<u>Somme a disposizione:</u>			
I.V.A.	22%	€ 1.652,20	
Incentivi progettazione + assicurazione		€ 200,00	
	sommano	€ 1.852,20	€ 1.852,20
	Importo totale dei lavori		€ 9.362,20

Scrittura privata in data 17/11/ 2015 n° 1766 della Rubrica, con la quale i lavori vennero affidati alla ditta FC BIOEDIL SRLS con sede in Via Feliciata, n. 29 - Milazzo (Me), con il ribasso del 12,30 % e quindi per l'importo netto di Euro 6.881,94.

Consegna lavori in data 03 settembre 2015 come risulta dal verbale relativo.

Ultimazione dei lavori - Accertata il 30/10/2015 come da relativo verbale e quindi in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti - Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Conto finale e credito residuo dell'impresa - Il conto finale dei lavori compilato in data 18/01/2016 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta:

a netti:

Euro 6.871,98

A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa in base a
n. 01 certificato per l'ammontare complessivo di
resta il credito dell'impresa, a saldo

Euro 6.837,00

Euro 34,98

Assicurazioni sociali - Come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito - Non risultano notificate all'ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Visita sui luoghi - Dopo avere esaminato gli atti di contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto geom. Carmelo Galofaro il giorno 25/01/2016 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza della sig.ra Ruvolo Maria Cristina, amministratore unico della FC BIOEDIL SRLS ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'Impresa FC BIOEDIL SRLS corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali e a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in netti Euro 6.871,98;
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di Milazzo posizione n° 19287154 e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

CERTIFICA

che i lavori eseguiti dall'impresa FC BIOEDIL SRLS "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO "G.B.IMPALLOMENI" DI MILAZZO, sono regolarmente eseguiti ed a norma dell'articolo 11 della Specifica Tecnica, liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale

Euro 6.871,98

da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per
resta il credito di

Euro 6.837,00

Euro 34,98

(diconsi Euro trentaquattro/98),

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Messina li 02/02/2016

L'Impresa
FC BIOEDIL SRLS

Il Direttore dei Lavori
Geom. Carmelo Galofaro

FC BIOEDIL s.r.l.s.
Via Feliciata, 29
98057 Milazzo (ME)
P. IVA: 03 231 010 830

Visto e confermato:
IL Responsabile del procedimento

Antonino Miceli

Antonino Miceli