



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 16 del 06 LUG. 2016

OGGETTO: Ammissibilità al collaudo, svincolo cauzione definitiva e comunicazione all'impresa.

PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC III Salvaguardia – Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso zona Santuario nel Comune di Villafranca Tirrena. SI 9685

CUP: B77H07006670001

IL SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilasedici il giorno SEI del mese di LUGLIO,
alle ore 10,40, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario
Generale Avv. M. A. CAPONETTI :

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

Servizio 2 "VIABILITA' DISTRETTO COSTA JONICA"

Ufficio " _____ "

OGGETTO: Ammissibilità al collaudo, svincolo cauzione definitiva e comunicazione all'impresa.

**PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC III Salvaguardia – Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso zona Santuario nel Comune di Villafranca Tirrena. SI 9685
CUP: B77H07006670001**

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con contratto d'appalto n. 14179 di repertorio del 05/12/2013, registrato a Messina in data 19/12/2013 al n° 7403 serie IT, sono stati affidati all'impresa G.L. Costruzioni S.r.l. con sede in Bronte (CT), Via Masaniello, n° 8, C.A.P. 95034 i "Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso zona Santuario nel Comune di Villafranca Tirrena", per un importo contrattuale di € 199.139,37 al netto del ribasso d'asta del 29,9338% per lavori, oltre oneri di sicurezza pari ad € 7.792,18, quindi per un importo complessivo di € 206.931,55;

VISTO lo Stato finale redatto in data 20/11/2015 dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI di € 204.892,35 (euroduecentoquattromilaottocentonovantadue/35) e firmato, senza riserve, dall'impresa G.L. Costruzioni S.r.l. esecutrice dei lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 30/11/2015 dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI che certifica collaudabili i lavori come in effetti collauda e conferma in netti € 204.892,35 (euroduecentoquattromilaottocentonovantadue/35) l'importo dello Stato finale e dichiara liquidabile all'impresa il residuo credito di € 1.024,46 (euomillezeroventiquattro/46) oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice G.L. Costruzioni S.r.l. in sede di stipula di contratto d'appalto, in merito ai lavori in oggetto, ha prodotto Polizza fidejussoria assicurativa n° 254/1310/7415 rilasciata nel 02/10/2013 dalla "Fideas Assicurazioni" stipulata presso la Elba Assicurazioni al n° 514936 del 02/10/2013, per l'importo di € 41.387,00 pari al 20% dell'importo del contratto;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dello stato finale e del Certificato di regolare esecuzione;

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

APPROVARE lo Stato Finale ed il Certificato di regolare esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Lentini;

DI CONFERMARE l'ammissibilità del collaudo inerente i "Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso zona Santuario nel Comune di Villafranca Tirrena - SI 9685" - PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC III Salvaguardia;

DI CONFERMARE il credito residuo a favore dell'impresa appaltatrice G.L. Costruzioni S.r.l. di € 1.024,46 (euromillezeroventiquattro/46) oltre I.V.A.;

AUTORIZZARE lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa mediante fidejussione assicurativa n° 254/1310/7415 rilasciata nel 02/10/2013 dalla "Fideas Assicurazioni" stipulata presso la Elba Assicurazioni al n° 514936 del 02/10/2013, per l'importo di € 41.387,00 pari al 20% dell'importo del contratto;


COMUNICARE, a mezzo posta certificata, all'Impresa G.L. Costruzioni S.r.l. con sede in Bronte (CT), Via Masaniello, n° 8, C.A.P. 95034 (pec: glcostruzioni75@pec.it) l'approvazione di ammissibilità al collaudo e lo svincolo della cauzione definitiva;

DICHIARARE il presente decreto sindacale immediatamente esecutivo.

Il Funzionario
(Ing. Giovanni LENTINI)


(firma)

Il Dirigente
(Arch. Vincenzo GIUTO)


(firma)

SI ALLEGA IL SEGUENTE DOCUMENTO:


1. Copia Certificato di Regolare Esecuzione

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 24.06.2016

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi 24.06.2016

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)

(firma)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 30/06/2016

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA
Messina 30/6/16 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 30/06/2016

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitan


(Prof. Renato ACCORINTI)

Il Segretario Generale

Avv. M. A. CAPONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

IV DIREZIONE – VIABILITA' 1° DISTRETTO SERVIZIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE - VIABILITA' JONICA

N. _____ IV Dir. _____ Allegati _____
Risposta a nota n° _____
del _____

Messina, _____

PROGETTO: Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso zona santuario nel Comune di Villafranca Tirrena.

IMPRESA: G.L. Costruzioni S.r.l. Via Masaniello, n° 8, 95034 – BRONTE (CT)

CONTRATTO: in data 05/12/2013, Rep. n. 14176, registrato a Messina in data 19/12/2013 al n° 7403 serie 1T.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 C.3 D.L. 163/2006 e s.m.i. – Art. 229 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 - Art.20 della legge regionale 12/2011)

1) Premessa

- in occasione dei finanziamenti di cui alla misura 1.1.4 del PO Fesr 2007/2013 l'intervento di cui al presente è stato inserito nella programmazione anzidetta;
- che con D.D.G. n° 3818 del 28/12/2012, è stato finanziato il progetto relativo ai lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso zona santuario nel Comune di Villafranca Tirrena;
- alla Provincia Regionale di Messina spetta il compito di intervenire laddove i danni verificatisi durante gli eventi meteorologici, hanno interessato le strade Provinciali;
- a seguito della gara d'appalto, si è affidata all'impresa esecutrice sopra indicata l'esecuzione dei lavori secondo la perizia sommaria redatta con il seguente Q.T.E.:

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**
Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni Lentini


Importo lordo dei lavori	€ 292.008,21
di cui oneri sicurezza	€ 7.792,18
costo netto manodopera	€ 0,00
A) deduzione del r.a. del 29,9338 su A)	€ 284.216,03
Importo lavori netto comprensivo degli oneri e della manodopera	€ 85.076,66
	€ 206.931,55

Importo lavori netto comprensivo degli oneri e della manodopera

1) Accantonamento di cui all'art. 18 C. 1 della Legge 109/94	€ 5.840,16	
2) Per appalto	€ 8.829,91	
3) Per oneri di conferimento in discarica	€ 5.000,00	
4) Per pubblicazione bando di gara	€ 15.000,00	
5) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 43.455,63	
Sommano a disposizione	€ 78.125,70	€ 78.125,70
Sommano	€ 285.057,25	€ 285.057,25

6) Economia derivante dal ribasso d'asta	€ 85.076,66
7) Per I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 17.866,10

Importo Totale dei lavori € 388.000,00



2) Perizia di variante: durante il corso dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante;

3) Contratto: il contratto principale venne stipulato in data 05/12/2013 n° 14176 di rep. registrato a Messina il 19/12/2013 al n° 7403 Serie 1T;

4) Atto di Sottomissione: durante il corso dei lavori non è stato redatto alcun nuovo atto di sottomissione;

5) Tempo utile per la realizzazione delle opere: l'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 365, consecutivi a partire dalla data di consegna definitiva; in data 03/03/2014 sono stati consegnati in maniera definitiva.

In data 03/11/2014 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori, accertando che si sono conclusi secondo le previsioni contrattuali, e comunque in anticipo di giorni 119.

6) Ultimazione dei Lavori: in data 03/11/2014 i lavori sono stati ultimati come da Verbale di Fine Lavori redatto in pari data;

7) Tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione:

L'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede che le operazioni per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dovranno avvenire entro il primo semestre successivo dalla data del verbale di ultimazione dei lavori; tale certificazione è avvenuta solo dopo l'accertamento dell'invio delle somme residue da parte la Regione Siciliana, avvenuta nel Novembre del 2015 (a tale proposito si fa presente che le somme relative al pagamento del secondo S.A.L. del 28/11/2014, sono state accreditate, e conseguentemente pagate, solo ad Ottobre 2015).

8) Certificato di collaudo statico: con Determinazione Dirigenziale n° 583 del 10/06/2014 è stato nominato il collaudatore statico nella persona dell'Arch. Francesco ORSI; le operazioni di collaudo sono iniziate nel Giugno del 2014 e sono terminate con l'emissione del suddetto certificato di collaudo statico in data 27/07/2015; lo stesso certificato è stato depositato ai sensi della L. 1086/71 in data 21/10/2015;

9) Stato finale dei lavori: redatto in data 20/11/2015 ed accettato senza riserve dall'Impresa.

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 09/07/2015, alle ore 10.00 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Signor Santi Galletta, ha proceduto con la scorta del progetto preliminare, del progetto esecutivo, della perizia suppletiva, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- alla verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;



- che per quanto é stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perché essi hanno stretta attinenza con i lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché, infine, la loro valutazione e' stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori e' pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni 246 (Duecentoquarantasei) in data 03/11/2014 con verbale in pari data, e quindi con un anticipo di giorni 119 (Centodiciannove);
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

CERTIFICA

- a) che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa G.L. Costruzioni S.r.l., in base al contratto del 05/12/2013 n° 14176 di rep. registrato a Messina il 19/12/2013 al n° 7403 Serie 1T, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro 1.024,46 (Euro Milleventiquattro/46 centesimi);
- b) che l'opera è stabile ed agibile entro i limiti della propria destinazione prevista in progetto; c) la declinazione di ogni responsabilità derivante dal presente atto, in relazione alla mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria per motivi di carenza di stanziamento di fondi in bilancio, da eventuali modifiche e/o scavi per sottoservizi che verranno in seguito eseguiti senza le dovute cautele, nonché da ogni altra manomissione che ne possa pregiudicare la funzione propria.

Lo stato finale è stato redatto in data 20/11/2015, ed importa complessivamente, a nette €. 204.892,35, da cui dedotti i Certificati di Pagamento emessi:

• 1° certificato di pagamento del 08/07/2014 di	€.	171.352,86
• 2° certificato di pagamento del 06/10/2015 di	€.	32.515,03
Sommano gli acconti corrisposti	€.	203.867,89
Resta il residuo credito dell'Impresa Rata di saldo	€.	1.024,46

delle quali complessivamente si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui é oggetto il presente certificato.
Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina li 30/11/2015

L'Impresa:

G.L. COSTRUZIONI S.R.L.
Via Marsardelle, n° 8
95034 Bronte (CT)
P.IVA.: 05033530873



Il Direttore dei Lavori:
Ing. Giovanni LENTINI



Visto: Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Giuseppe CELI