



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 45 del 25 LUG. 2016

OGGETTO: Progetto relativo ai Lavori di *"Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata 'Laghetti di Marinello'"*. Codice CUP: B48J10000020002 – Codice CARONTE: SI 1 10271 – codice CIG:5532054B5E. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilasedici il giorno VENTICINQUE del mese di LUGLIO, alle ore 11,20, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale **Avv. M. A. CAPONETTI**:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



Città Metropolitana di Messina

Proposta di Decreto Sindacale
della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali"

OGGETTO: Progetto relativo ai Lavori di *"Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata 'Laghetti di Marinello'"*. Codice CUP: B48J10000020002 – Codice CARONTE: SI 1 10271 – codice CIG:5532054B5E. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

- **che** l'allora Provincia Regionale di Messina ha presentato un progetto esecutivo, a valere sui fondi PO FESR 2007/2013 - nell'ambito del PIST 19 "Thyrrenium-Tyndaris: città, mare, montagna", operazione n. 32, relativa alla seconda finestra dei PIST, INTERVENTO: "Sistemazione del sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata "Laghetti di Marinello";
- **che** il progetto, redatto dai propri tecnici, è stato approvato in linea tecnica con parere n. 113 del 21/09/2012 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento in pari data ed in linea amministrativa con D.D. n. 13 del 24/09/2012 per la rimodulazione del quadro economico adeguato nell'aliquota I.V.A., nonché alla L.R. n. 12/2011 e al D.P.R. n. 207/2010;
- **che** la Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, ha concesso il finanziamento per la realizzazione dell'intervento in oggetto, giusto D.D.G. n. 683 del 30/09/2013 registrato alla CdC al reg. n. 1 fg. 103 del 06/11/2013, con il quale impegnava in favore della Provincia di Messina, sul capitolo 842059 del bilancio della Regione Siciliana, rubrica Assessorato Territorio ed Ambiente, esercizio finanziario 2013, l'importo complessivo di € 299.250,00;
- **che** con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n° 150 del 31 dicembre 2013 si è preso atto del sopracitato decreto di finanziamento con *l'Accettazione delle condizioni e prescrizioni ivi contenute;*
- **che** con Determina a contrarre n° 206 del 27 febbraio 2014 è stato approvato il nuovo quadro tecnico economico adeguato alla rimodulazione dell'IVA passata dal 21% al 22% ed alle nuove disposizioni di legge per quanto concerne il costo netto della manodopera e contestualmente si è approvato lo schema del bando di gara per l'affidamento dei lavori a procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006;

- che la gara è stata esperita in data 8 maggio 2014 con il controllo amministrativo della documentazione presentata a corredo delle offerte dalle ditte pervenute ed, ultimati i riscontri delle verifiche dovute per legge, in data 7 luglio 2014 per l'esame delle offerte economiche ed aggiudicazione provvisoria, come da verbali pubblicati a norma di legge all'albo pretorio di questo Ente;

- che con determinazione dirigenziale n. 846 del 2 settembre 2014, di approvazione dei verbali di gara, si aggiudicava in via definitiva alla ditta ATI: "GEOGRIMPs.r.l." (capogruppo) P.IVA 02582950420 e sede in Via Scrima, 368 – 60126 Ancona e "SA.CO.REST s.r.l." (Mandante), P.IVA 02525120842 e sede in Piazza Itria, 7 Favara (AG), che ha offerto un ribasso del **33,6954%** sull'importo complessivo dei lavori di € 225.000,00 di cui € 184.056,44 soggetto a ribasso, € 34.193,56 per costo della manodopera e € 6.750,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili;

- che il nuovo quadro tecnico economico scaturente dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara, risultava così aggiornato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA (DD. N° 980 del 03/10/2014)			
1. LAVORI A BASE D'ASTA			€ 225.000,00
Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	34.193,56	
Di cui: Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.750,00	
Importo netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	184.056,44	
A detrarre ribasso d'asta del 33,6954% sull'importo netto dei lavori soggetto a ribasso di € 180.056,44			€ 62.018,55
Lavori al netto contrattuale			€ 162.981,45
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Per imprevisti (compreso IVA)	€	5.075,00	
b) Per I.V.A. al 22%	€	35.855,91	
c) Per oneri di accesso alla discarica	€	8.000,00	
d) Per spese tecniche	€	4.500,00	
e) Per accant.to per transazione (art. 10 DPRS 13/12)	€	6.750,00	
f) Per contributo dovuto all'autorità di vigilanza	€	225,00	
g) Per assicurazione D. Lgs. 163/06 e DPR 207/10	€	250,00	
Sommano a disposizione	€	60.605,91	€ 60.605,91
TOTALE IMPORTO PROGETTO APPALTATO			€ 223.587,36
3. ECONOMIE DA RIBASSO			
3.1 Ribasso d'asta	€	62.018,55	
3.2 Rimanenza I.V.A	€	13.644,09	
Sommano economie	€	75.662,64	€ 75.662,64
Totale progetto finanziato			€ 223.250,00
L.R. n. 20/07 art. 3 comma 2: Quota del 15% del Ribasso Asta al Comitato Paritetico Territoriale di Messina			
	€	9.302,78	

-che la Regione Siciliana con D.D.G. n. 25 del 23/01/2015 registrato alla CdC al reg. n. 1 fg. 13 del 09/03/2015 ha rideterminato in € 223.587,37 l'impegno finanziario a suo tempo assunto con il D.D.G. n. 683 del 30/9/2013 sul capitolo di spesa 842059 del Bilancio della Regione Siciliana e accertato un'economia sul progetto di che trattasi pari ad € 75.662,63 e disposto il disimpegno;

-che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n° 110 del 03 aprile 2015 si è preso atto del mutato quadro economico a seguito dell'accertamento di economia dal ribasso d'asta e dalla relativa I.V.A.;

-che in data 16 dicembre 2014 veniva costituita per l'esecuzione dei lavori apposita società consortile denominata "Consortile Marinello" con sede legale in via Ugo Foscolo n. 134 – 92026 Favara (AG) - P. IVA 02772090847;

-che il relativo contratto veniva sottoscritto in data 9/12/2014 n. 14258 di rep. registrato il 17/12/2014 al n. 7260 serie 1T e in data 9/7/ 2015 al n. 14308 di rep. registrato il 16/7/2015 al n. 4442 serie 1T veniva sottoscritto atto aggiuntivo con la "Consortile Marinello S.r.l." P.IVA 02772090847, con sede legale in Via U. Foscolo, 134 – 92026 Favara (AG) con il quale si prendeva atto della costituzione di tale società per l'esecuzione dei lavori;

-che in data 9 dicembre 2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che dovevano essere conclusi n giorni 241 dalla data di consegna e quindi entro il 7 agosto 2015, come da apposito verbale;

-che in data 22 luglio 2015 i lavori venivano sospesi come risulta da apposito verbale e che in data 26 ottobre 2015 gli stessi venivano ripresi come attestato con verbale in cui si fissava nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori per il giorno 10 novembre 2015.

-che l'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 29 ottobre 2015 come accertato dal verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile;

-che dai richiesti avvisi ai creditori, trasmessi con PEC prot. N. 0034630/15 del 30 ottobre 2015 e pubblicati all'albo pretorio dell'Ente e del Comune interessato dai lavori, non sono state riscontrate opposizioni nei confronti dei lavori in oggetto;

-che il conto finale, redatto in data 4 dicembre 2015 , è stato approvato unitamente al certificato di regolare esecuzione con determinazione n. 1379 dell' 11 dicembre 2015;

-che le spese effettivamente sostenute ammontano a complessive **€ 203.679,10** con ulteriori economie (oltre quelle derivate dal ribasso d'asta) pari ad € 19.908,27 secondo il seguente nuovo quadro economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE "Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe"			
1. LAVORI ESEGUITI A LORDO		€	224.903,84
Di cui	<i>Costo della manodopera non soggetto a ribasso</i>	€ 34.178,95	
	<i>Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso</i>	€ 6.747,12	
	Importo netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 183.977,77	
A detrarre ribasso d'asta del 33,6954 sull'importo			
Netto dei lavori soggetto a ribasso di € 183.977,77		€	61.992,05
Lavori contabilizzati al netto		€	162.911,79
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
b) Per I.V.A. al 22% su € 162.911,79	€	35.840,60	
d) Per spese tecniche	€	4.500,00	
f) Per contributo dovuto all'autorità di vigilanza	€	225,00	
g) Per assicurazione D.Lgs 163/06 e DPR 207/10	€	201,71	
	€	40.767,31	€ 40.767,31
Totale spese effettivamente sostenute e rendicontate		€	203.679,10
3. SOMME NON SPESE			
3.1 Economie lavori		€	69,66
3.2 Rimanenza I.V.A.		€	15,32
3.3 Somme a disposizione non rendicontate		€	19.823,29
Economie (spese non effettuate)		€	19.908,27
TOTALE IMPORTO PROGETTO APPALTATO			223.587,37
4. ECONOMIE DA RIBASSO			
4.1 Ribasso d'asta	€	62.018,55	
4.2 Rimanenza I.V.A.	€	13.644,08	
Sommano Economie		€	75.662,63
Totale progetto finanziato		€	299.250,00
L.R. n. 207/07 art. 3 comma 2: Quota del 15% del ribasso Asta al			
Comitato Paritetico Territoriale di Messina		€	9.302,78

Vista la circolare prot. 0004543 del 9 marzo 2016 emanata dalla Regione Siciliana Dipartimento Programmazione con la quale si definiscono gli "Ulteriori adempimenti per la Chiusura del PO Fesr Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi pubblici";

Considerato che l'Ente beneficiario, secondo le direttive della sopracitata circolare si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;

- dichiarare che il progetto è completato ed in uso ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dall'artt. 8 e 9 del REG. (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti ed i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico del Progetto in data 27 giugno 2016;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione di quanto sopra riportato a conclusione dell'intervento di che trattasi, identificato con i seguenti codici: Codice CUP: B48J10000020002 – Codice CARONTE: SI 1 10271 – codice CIG:5532054B5E.

VISTA la legge regionale n. 9 del 06/03/86 ;

VISTE le LL.RR. N° 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTO il D. Lgs. 163/2006;

VISTO D.P.R. 207/2010;

VISTO lo Statuto provinciale;

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO DECRETI

1) **APPROVARE** il quadro economico finale inerente al progetto relativo ai Lavori di *“Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata ‘Laghetti di Marinello’”*. Codice CUP: B48J10000020002 – Codice CARONTE: SI 1 10271 – codice CIG:5532054B5E finanziato dalla Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente, ha concesso, giusto D.D.G. n. 683 del 30/09/2013 registrato alla CdC

al reg. n. 1 fg. 103 del 06/11/2013 e del D.D.G. n. 25 del 23/01/2015 registrato alla CdC al reg. n. 1 fg. 13 del 09/03/2015, per come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE "Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe"			
1. LAVORI ESEGUITI A LORDO		€	224.903,84
Di cui	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	34.178,95
	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.747,12
	Importo netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	183.977,77
A detrarre ribasso d'asta del 33,6954 sull'importo			
	Netto dei lavori soggetto a ribasso di € 183.977,77	€	61.992,05
	Lavori contabilizzati al netto	€	162.911,79
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
b) Per I.V.A. al 22% su € 162.911,79	€	35.840,60	
d) Per spese tecniche	€	4.500,00	
f) Per contributo dovuto all'autorità di vigilanza	€	225,00	
g) Per assicurazione D.Lgs 163/06 e DPR 207/10	€	201,71	
	€	40.767,31	€ 40.767,31
	Totale spese effettivamente sostenute e rendicontate	€	203.679,10
3. SOMME NON SPESE			
3.1 Economie lavori			€ 69,66
3.2 Rimanenza I.V.A.			€ 15,32
3.3 Somme a disposizione non rendicontate			€ 19.823,29
	Economie (spese non effettuate)		€ 19.908,27
TOTALE IMPORTO PROGETTO APPALTATO			223.587,37
4. ECONOMIE DA RIBASSO			
4.1 Ribasso d'asta	€	62.018,55	
4.2 Rimanenza I.V.A.	€	13.644,08	
	Sommano Economie	€	75.662,63
	Totale progetto finanziato	€	299.250,00
L.R. n. 207/07 art. 3 comma 2: Quota del 15% del ribasso Asta al Comitato Paritetico Territoriale di Messina			
		€	9.302,78

2) **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 27 giugno 2016 che viene allegata, quale parte integrante al presente Decreto Sindacale.

3) **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato.

4) **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato ed in uso ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO.


5) **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale *nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario.*

6) **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dall'artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n.1828/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

7) **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti pagamenti ed i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;

8) **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Il Funzionario Responsabile



Il Dirigente



Si allegano i seguenti documenti:

1. Relazione conclusiva
2. Quadro tecnico economico finale
3. Quadro economico finale con tabella di raffronto

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE -

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.


Addi 11.8 LUG. 2016



IL DIRIGENTE

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi 11.8 LUG. 2016



IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 20/7/2016

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 20.07.16 Il Funzionario

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 20.07.16 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE

(AI SENSI DEL D.L. 267/2000 DEL 12/4/16
E NOTA 1125/SG DEL 20/7/16)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.


Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Sindaco Metropolitano

(Prof. Renato ACCORINTI)



Il Segretario Generale

Avv. M. A. CAPONETTI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE





Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

IV Direzione “Servizi Tecnici Generali”

.....

OGGETTO: Progetto relativo ai Lavori di “*Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata ‘Laghetti di Marinello’*”. Codice CUP: B48J10000020002 – Codice CARONTE: SI 1 10271 – codice CIG:5532054B5E.

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO

La presente relazione tecnica intende esplicitare, in forma sintetica, tutte le attività poste in essere per la realizzazione del progetto relativo ai Lavori di “*Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe nella Riserva Naturale Orientata ‘Laghetti di Marinello’*”, successivamente all’emanazione del decreto di finanziamento.

Premessa :

Il progetto di che trattasi è stato redatto dai tecnici della Direzione e che il progetto è stato approvato in linea tecnica dal sottoscritto Responsabile del Procedimento, arch. Vincenzo Gitto, con parere n. 113 del 21/09/2012 e validato in pari data mentre in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n. 13 del 24/09/2012 impegnando la somma necessaria all’esecuzione dell’intervento di che trattasi.

La copertura finanziaria pari a € 299.250,00 (euro duecentonovantanovemiladuecentocinquanta/00) è stata assicurata con i fondi emessi dalla Regione Siciliana – Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Ambiente di cui al D.D.G. n. 683 del 30/09/2013 registrato alla CdC al reg. n. 1 fg. 103 del 06/11/2013.

I lavori di cui al progetto hanno riguardato il sentiero pedonale di collegamento tra il Santuario Maria Santissima di Tindari e la Riserva Naturale Orientata “Laghetti di Marinello” ricadente nel

territorio del comune di Patti.

Descrizione delle attività di progetto:

Il sottoscritto arch. Vincenzo Gitto, dirigente di questa Città Metropolitana e R.U.P. designato dei lavori in oggetto, ha provveduto all'approvazione del nuovo quadro tecnico economico adeguato alla rimodulazione dell'IVA passata dal 21% al 22% ed alle nuove disposizioni di legge per quanto concerne il costo netto della manodopera e dello schema del bando di gara per l'affidamento dei lavori a procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163/2006, giusta determina a contrarre n° 206 del 27 febbraio 2014.

Dopo le avvenute pubblicazioni di legge si è redatto il relativo bando di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio del prezzo più basso (*art. 53, comma 2, lett. a), art. 82, comma 2, lett. a) e art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii*) fissando la data per l'effettuazione della gara all'8 maggio 2014.

La stessa è stata celebrata nel giorno fissato operando il controllo amministrativo della documentazione presentata a corredo delle offerte, si è quindi richiesto d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle ditte che hanno presentato richiesta di ammissione e in seguito alla emissione dei DURC è stato effettuato, in data 7 lugli 2014, in seduta pubblica l'esame delle offerte economiche pervenendo all'aggiudicazione provvisoria, come da verbali pubblicati a norma di legge all'albo pretorio di questo Ente, alla ditta ATI: **"GEOGRIMPs.r.l."** (capogruppo) P.IVA 02582950420 e sede in Via Scrima, 368 – 60126 Ancona e **"SA.CO.REST s.r.l."** (Mandante), P.IVA 02525120842 e sede in Piazza Itria, 7 Favara (AG), che ha offerto un ribasso del **33,6954%** sull'importo complessivo dei lavori di € 225.000,00 di cui € 184.056,44 soggetto a ribasso, € 34.193,56 per costo della manodopera e € 6.750,00 per oneri per la sicurezza non ribassabili.

Con determinazione dirigenziale n. 846 del 2 settembre 2014 sono stati approvati i relativi verbali di gara e si sono aggiudicati in via definitiva i lavori di che trattasi.

Il nuovo quadro tecnico economico scaturente dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, risulta così aggiornato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA (DD. N° 980 del 03/10/2014)			
1. LAVORI A BASE D'ASTA			€ 225.000,00
<i>Costo della manodopera non soggetto a ribasso</i>	€	34.193,56	
Di cui: <i>Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso</i>	€	6.750,00	
<i>Importo netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta</i>	€	184.056,44	
A detrarre ribasso d'asta del 33,6954% sull'importo netto dei lavori soggetto a ribasso di € 180.056,44			€ 62.018,55
Lavori al netto contrattuale			€ 162.981,45
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Per imprevisti (compreso IVA)	€	5.075,00	
b) Per I.V.A. al 22%	€	35.855,91	
c) Per oneri di accesso alla discarica	€	8.000,00	
d) Per spese tecniche	€	4.500,00	
e) Per accant.to per transazione (art. 10 DPRS 13/12)	€	6.750,00	
f) Per contributo dovuto all'autorità di vigilanza	€	225,00	
g) Per assicurazione D. Lgs. 163/06 e DPR 207/10	€	250,00	
Sommano a disposizione	€	60.605,91	€ 60.605,91
TOTALE IMPORTO PROGETTO APPALTATO			€ 223.587,36
3. ECONOMIE DA RIBASSO			
3.1 Ribasso d'asta	€	62.018,55	
3.2 Rimanenza I.V.A	€	13.644,09	
Sommano economie	€	75.662,64	€ 75.662,64
Totale progetto finanziato			€ 223.250,00
<i>L.R. n. 20/07 art. 3 comma 2: Quota del 15% del Ribasso Asta al Comitato Paritetico Territoriale di Messina</i>			
	€	9.302,78	

A seguito dell'avvenuta celebrazione della gara di appalto e dell'aggiudicazione dei lavori, la Regione Siciliana con D.D.G. n. 25 del 23/01/2015 registrato alla CdC al reg. n. 1 fg. 13 del 09/03/2015 ha rideterminato in € 223.587,37 l'impegno finanziario a suo tempo assunto con il D.D.G. n. 683 del 30/9/2013 sul capitolo di spesa 842059 del Bilancio della Regione Siciliana e accertato un'economia sul progetto di che trattasi pari ad € 75.662,63 e disposto il disimpegno e con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n° 110 del 03 aprile 2015, questo Ente ha preso atto del mutato quadro economico a seguito dell'accertamento di economia dal ribasso d'asta e dalla relativa I.V.A..

Il contratto veniva sottoscritto in data 9/12/2014 n. 14258 di rep. registrato il 17/12/2014 al n. 7260 serie 1T e in data 9/7/ 2015 al n. 14308 di rep. registrato il 16/7/2015 al n. 4442 serie 1T veniva sottoscritto atto aggiuntivo con la "Consortile Marinello S.r.l." P.IVA 02772090847, con

sede legale in Via U. Foscolo, 134 – 92026 Favara (AG) con il quale si prendeva atto della costituzione di tale società per l'esecuzione dei lavori.

In data 9 dicembre 2014 si è proceduto alla consegna dei lavori che dovevano essere conclusi in giorni 241 dalla data di consegna e quindi entro il 7 agosto 2015, come da apposito verbale.

Durante l'esecuzione dei lavori, la ditta ha richiesto ed ottenuto la sospensione dei lavori, giusto verbale del 22 luglio 2015, e venivano ripresi, in data 26 ottobre, come attestato con verbale in pari data fissando una nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori per il giorno 10 novembre 2015.

L'ultimazione dei lavori è stata effettuata il giorno 29 ottobre 2015, come accertato da verbale redatto in pari data e quindi in tempo utile, il relativo stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 4 dicembre 2015 ed è stato firmato senza riserve dall'impresa.

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione Lavori e non sono state riscontrate opposizioni nei confronti dei lavori in oggetto come accertato attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente e del Comune, dove si erano eseguiti i lavori, di appositi avvisi ai creditori.

In data 4 dicembre 2015 la Direzione Lavori ha emesso il relativo certificato di regolare esecuzione, certificando la conformità delle lavorazioni ai contratti stipulati. Si è, quindi, proceduto ad approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione con Determina Dirigenziale n. 1379 dell'11 dicembre 2015 inseguito alla quale si è proceduto a liquidare il residuo credito dell'impresa come segue:

a) per lavori di sistemazione del sentiero	€ 224.903,84
b) a detrarre oneri sulla sicurezza, non soggetti a ribasso	- € 6.747,12
c) a detrarre costo della manodopera	- € 34.178,95
Resta l'importo da assoggettare a ribasso	€ 183.977,77
d) a detrarre per ribasso d'asta del 33,6954%	- € 61.992,05
Restano	€ 121.985,72
e) Per oneri della sicurezza	€ 6.747,12
f) Costo manodopera	€ 34.178,95
Restano in totale	€ 162.911,79
g) a detrarre Certificato di pagamento n. 1	- € 72.113,40
h) a detrarre Certificato di pagamento n. 2 -	- € 64.484,94
i) a detrarre Certificato di pagamento n. 3	- € 25.498,89
Restano a credito	€ 814,56

Tutte le fasi di avanzamento delle procedure e delle lavorazioni sono state oggetto di monitoraggio attraverso i seguenti sistemi:

- a) SISTEMA CARONTE: sistema di monitoraggio delle opere pubbliche realizzate nell'ambito della Regione Siciliana;
- b) SISTEMA SIMOG: sistema di monitoraggio ANAC (ex AVCP) delle opere pubbliche per importi superiori a € 40.000,00.

Indicatori di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione che hanno consentito di poter monitorare lo stato di avanzamento dei lavori sono stati di ordine economico che di ordine fisico:

- a) Per gli indicatori di ordine economico: si rimanda al quadro economico finale dell'intervento come sopra specificato;
- b) Per gli indicatori di ordine fisico: al fine del monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori, sono stati adottati n. 2 indicatori. Il primo indicatore ha riguardato i mq di superficie oggetto dell'intervento che erano stati inizialmente posti a 4.800,00 mq e che sono stati confermati a consuntivo. Il secondo indicatore riguardava le giornate lavorative del personale impiegato nel corso dell'appalto che era stato posto a 230 giornate di operai ed anche questo risultato è confermato.

Chiusura dell'intervento


Il progetto dopo la necessaria approvazione da parte dell'organo competente del quadro economico finale e della presente Relazione conclusiva, può ritenersi anche dal punto amministrativo definitivamente e regolarmente chiuso.

Relativamente alla parte finanziaria, si precisa che l'importo delle spese sostenute ammonta ad € 203.679,10 (*euro duecentotremilaseicentosettantanove/10*) e che le economie risultanti (oltre quelle derivate dal ribasso d'asta in sede di gara) sono pari ad € 19.908,27 (*euro diciannovemilanovecentootto/27*).

Sono stati accreditati n. 2 ordinativi da parte della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente: OA n. 23/15 pari ad € 218.562,37, ritirato per revisione dei residui senza poter operare ordinativi di spesa e OA n. 44/15 pari ad € 218.562,37.

L'intervento risulta funzionale e di già fruito dalla collettività.

Messina, 27 giugno 2016



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Arch. Vincenzo GILLO



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

L.R. N° 15 DEL 4 AGOSTO 2015


IV Direzione: "Servizi Tecnici Generali"

QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE			
"Sistemazione del Sentiero Coda di Volpe"			
1. LAVORI ESEGUITI A LORDO		€	224.903,84
Di cui	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	34.178,95
	Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€	6.747,12
	Importo netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€	183.977,77
A detrarre ribasso d'asta del 33,6954 sull'importo		€	61.992,05
Netto dei lavori soggetto a ribasso di € 183.977,77		€	162.911,79
Lavori contabilizzati al netto		€	162.911,79
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
b) Per I.V.A. al 22% su € 162.911,79	€	35.840,60	
d) Per spese tecniche	€	4.500,00	
f) Per contributo dovuto all'autorità di vigilanza	€	225,00	
g) Per assicurazione D.Lgs 163/06 e DPR 207/10	€	201,71	
	€	40.767,31	€ 40.767,31
Totale spese effettivamente sostenute e rendicontate		€	203.679,10
3. SOMME NON SPESE			
3.1 Economie lavori	€	69,66	
3.2 Rimanenza I.V.A.	€	15,32	
3.3 Somme a disposizione non rendicontate	€	19.823,29	
Economie (spese non effettuate)		€	19.908,27
TOTALE IMPORTO PROGETTO APPALTATO			223.587,37
4. ECONOMIE DA RIBASSO			
4.1 Ribasso d'asta	€	62.018,55	
4.2 Rimanenza I.V.A.	€	13.644,08	
Sommano Economie		€	75.662,63
Totale progetto finanziato		€	299.250,00
L.R. n. 207/07 art. 3 comma 2: Quota del 15% del ribasso Asta al Comitato Paritetico Territoriale di Messina		€	9.302,78

IL DIRIGENTE E. P. U. P.
V. P. Finanza CITTA'

QUADRO ECONOMICO FINALE CON TABELLA DI RAFFRONTO

Quadro POST GARA (DD. N° 980 del 03/10/2014)				Spese effettive	Economie
1. Lavori a base d'asta					
Di cui Costo manod. € 34.193,56					€ 69,66
Oneri secur. € 6.750,00					
Imp. netto lav. € 184.056,44					
Ribasso asta del 33,6954					
Lavori al netto contrattuale					
2. Somme a disposizione					
a) Per imprevisti (compreso IVA)					€ 5.025,00
b) Per I.V.A. al 22%				€ 35.840,60	€ 15,32
c) Per oneri accesso scarica					€ 8.000,00
d) Per spese tecniche				€ 4.500,00	€ 8.000,00
e) Per accant.to per transazione (art. 10 DPRS 13/12)					€ 6.750,00
f) Per cont. all'ANAC				€ 225,00	
g) Per assicuraz.ne D. Lgs. 163/06 e DPR 207/10				€ 201,71	€ 48,29
Sommano a disposizione				€ 40.767,31	
TOTALE PROGETTO APPALTATO				€ 40.767,31	€ 40.767,31
TOTALE SPESE RENDICONTATE				€ 203.679,10	
Economie da ribasso d'asta					€ 19.908,27
Economie IVA					€ 95.570,90
TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO					
ALTRE ECONOMIE FINALI					
TOT. ECONOMIE(RIBAS +FINALI)					
TOTALE PROGETTO FINANZIATO					€ 299.250,00


 DIRIGENTE E RUP
 Ing. Vincenzo Giliotti