



Città Metropolitana di Messina
III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
3° Servizio “NEBRODI ORIENTALI”

OGGETTO: Lavori per la sistemazione del piano viabile sulla S.P. 146/a di Ponte Naso – Sinagra.

Impresa: **VITANZA Francesco**, con sede in Brolo – Via Cesare Battisti, n. 5

Contratto: in data **17/05/2016** n. 2032 della Rubrica

C.U.P.: B66G15001440003 C.I.G.: ZAD17A95EC

APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROPOSTA N. 935 del 07/09/2016 Raccolta Generale presso la Direzione

DETERMINAZIONE N. 939

del 21/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Che il progetto indicato in oggetto è stato redatto in data **11/12/2015** dall'U.T.P approvato dal R.U.P., ing. Giuseppe CELI, in data **17/12/2015** con parere n. **59** per l'importo complessivo di €. **23.245,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

- a misura € 17.438,00 di cui € 523,14 per l'attuazione dei piani di sicurezza ed € 523,14 per costi della manodopera **€ 17.438,00**

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) per I.V.A 22%	€	3.836,36	
2) spese imprevisti	€	871,88	
3) spese tecniche	€	348,76	
4) per esami di laboratorio	€	750,00	
		<u>5.807,00</u>	€ 5.807,00
Sommano	€	5.807,00	
		Totale	€ 23.245,00

Che è stata stipulata la Scrittura Privata n° **2032** della Rubrica, in data **17/05/2016** con la quale i lavori vennero affidati all'Impresa **VITANZA Francesco** con sede in Brolo in Via Cesare Battisti, 5 per l'importo contrattuale di € **15.192,51** (di cui € **523,14** per oneri irriducibili per sicurezza ed €

523,14 per costi della manodopera) a seguito del ribasso del **13,6989%** sull'importo a base d'asta di € 16.391,72.

Che i lavori furono consegnati in data **26/04/2016** come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, redatto ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 05/11/2010 n. 207; e siccome la durata era giorni **3 (tre)** naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, ai sensi dell'art. 6 del Foglio Patti e Condizioni, il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il **28/04/2016**; sempre dal medesimo art. 6 dello stesso Foglio Patti e Condizioni venne stabilita la penale dello **0,1%** dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Che l'ultimazione dei lavori fu accertata dalla Direzione dei lavori, che con certificato in data **29/04/2016**, dichiarava conclusi i lavori medesimi in data **28/04/2016** e pertanto in tempo utile;

Che durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore;

Che lo stato finale redatto in data **18/07/2016** dal Direttore dei lavori, geom. Ferdinando PULLELLA, riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 17.437,22
- A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza e costi per la manodopera	€ 1.046,23
Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 16.390,99
- A dedurre il ribasso d'asta del 13,6989% su € 16.390,99	€ 2.245,39
Restano al netto	€ 14.145,60
Sommano gli oneri irriducibili per la sicurezza e i costi per la manodopera	€ 1.046,23
Sommano al netto	€ 15.191,83
- Importo anticipazioni	€...../.....
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 15.115,00
- Per penali applicate	€...../.....
Resta il credito netto dell'Impresa in	€ 76,83

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 15.192,51
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 15.191,83
Minore spesa di	€ 0,68

VISTI

Lo stato finale redatto in data **18/07/2016** dal Direttore dei lavori, geom. Ferdinando PULLELLA, dal quale risulta un credito netto dell'Impresa di € **76,83** (diconsi euro settantasei/83);

Il Certificato di Regolare Esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

Il D.U.R.C. risultante dalla interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile alla data del 24/06/2016 (scad. 22/10/2016) ove l'Impresa **VITANZA Francesco** risulta regolare con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dal certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

PROPONE


Per quanto in premessa,

APPROVARE lo stato finale, redatto in data **18/07/2016** dal direttore dei lavori, geom. Ferdinando PULLELLA, per l'importo di **€ 15.191,83** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **25/07/2016**;

LIQUIDARE alla Ditta **VITANZA Francesco** la rata di saldo di **€ 76,83 (diconsi euro settantasei/83); CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO**

Il Responsabile del Servizio

(ing. Giuseppe Lo Presti)



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data **18/07/2016** dal direttore dei lavori, geom. Ferdinando PULLELLA, per l'importo di **€ 15.192,51** ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **25/07/2016**;

LIQUIDARE alla Ditta **VITANZA Francesco** la rata di saldo di **€ 76,83 (diconsi euro settantasei/83); CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO**

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Messina, 06.09.2016


Il Dirigente
(arch. Vincenzo Gatto)



Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 06.09.2016

Il DIRIGENTE



Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 76,83 imputata al cap. 7606 impegno n. 12466/95

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA

Messina 20/9/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott Antonino Celebro


VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



Il Dirigente



Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott Antonino Celebro