



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

1° Servizio Viabilità – Distretto Peloro Eolie

OGGETTO: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA SULLE SS.PP. 52 – 53 – 54 – 54 bis – 56 – 58 – 59 RICADENTI NEI COMUNI DI VILLAFRANCA TIRRENA, ROMETTA E SAPONARA, INTERESSATI DALL'ATTRAVERSAMENTO DELL'ELETTRODOTTO SORGENTE – RIZZICONI (TERNA)".

Impresa: PARRINO Gaetano Antonio

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA N. 916 DEL 01/09/2016
 DETERMINAZIONE N. 987 DEL 04/10/2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Progetto è stato redatto da Tecnici della Provincia Regionale di Messina in data 01.10.2014 per un importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A)	LAVORI A BASE D'ASTA:	= €	286.129,25
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	16.163,87
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	74.611,88
	Totale Lavori	€	376.905,00
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	82.919,10
b)	- per Spese Tecniche 2 %	= €	7.538,10
c)	- per Oneri discarica compreso IVA	= €	10.000,00
d)	- per Accantonamento per recupero inflazione (artt. 133 commi 3 e 4 del Codice Dec. Lgs 163/2006)	= €	5.000,00
e)	- per event. Prove materiali extra Capitolato ed event. Indagini Geognostiche e Collaudi	= €	7.000,00
f)	- per Polizze Ass.ve dipendenti e pag. a Fattura per spese di caratt. strument. ex art 90 comma 5 e art 92 comma 7 bis del Codice dei Contratti	= €	8.000,00
g)	- per Autorità di Vigilanza	= €	400,00
h)	- per Imprevisti e arrotondamento	= €	2.237,80
	SOMMANO a disposizione	= €	123.095,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO	€	500.000,00

CHE i lavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata il 15.12.2014 alla ditta PARRINO Gaetano Antonio con il ribasso di € 49,8773 per ogni cento di lavoro;

CHE successivamente alla gara di appalto, al fine di recuperare la quota del ribasso d'asta offerto dalla Ditta aggiudicataria per il pagamento al C.P.T., il Quadro Tecnico Economico venne rimodulato così come di seguito specificato:

A)	LAVORI al netto del Ribasso d'Asta del 49,8773 %:	= €	143.415,71
B)	ONERI IRRIDUCIBILI PER SICUREZZA:	= €	16.163,87
C)	INCIDENZA MANO D'OPERA:	= €	74.611,88
	Totale Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	234.191,46
D)	SOMME A DISPOSIZIONE:		
a)	- per I.V.A. 22 %	= €	51.522,12
b)	- per Spese Tecniche 2 %	= €	7.538,10
c)	- per Oneri discarica compreso IVA	= €	10.000,00
d)	- per Accantonamento per recupero inflazione (artt. 133 commi 3 e 4 del Codice Dec. Lgs 163/2006)	= €	5.000,00

e) - per event. Prove materiali extra Capitolato ed event. Indagini Geognostiche e Collaudi	= €	7.000,00	
f) - per Polizze Ass.ve dipendenti e pag. a Fattura per spese di caratt. strument. ex art 90 comma 5 e art 92 comma 7 bis del Codice dei Contratti	= €	8.000,00	
g) - per Autorità di Vigilanza	= €	400,00	
h) - per Imprevisti e arrotondamento	= €	<u>2.237,80</u>	
SOMMANO a disposizione	= €		91.698,02
E) ECONOMIE DA RIBASSO:			
a) - per Ribasso d'asta del 49,8773 %	= €	142.713,54	
b) - per IVA sul ribasso d'asta	= €	<u>31.396,98</u>	
SOMMANO le economie	= €	174.110,52	
- A detrarre somme da destinare al CPT	= €	<u>21.407,03</u>	
RESTANO	= €		152.703,49
F) - Somme da destinare al CPT (art. 3 comma 2 L.R. 20/2007)	= €	<u>21.407,03</u>	
IMPORTO TOTALE DEL LAVORO FINANZIATO	€		<u>500.000,00</u>

CHE il Contratto venne stipulato in data 15.05.2015 n° 14292 di Rep. registrato a Messina il 26.05.2015 al n° 3203, col quale i lavori venivano affidati all'Impresa suddetta mediante il ribasso di € 49,8773 per ogni cento di lavoro;

CHE l'importo contrattuale è risultato di € 234.191,46 ;

CHE i lavori del Contratto Principale furono consegnati con verbale in data 20.07.2015. Ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano compiersi in 168 mesi, quindi la scadenza del tempo utile per l'ultimazione rimaneva fissata al 04.01.2016;

CHE durante i lavori si sono rese necessarie alcune sospensioni e in conseguenza delle stesse la scadenza del tempo utile per l'ultimazione veniva fissata al 01.05.2016 ;

CHE l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 29.04.2016, come accertato dal relativo verbale in pari data, e quindi in tempo utile;

CHE durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;

CHE i lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali e delle disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;

CHE il conto finale redatto in data 16.06.2016 è stato firmato dall'Impresa senza riserve ed ascende a lorde € 376.887,96, presentando quindi una minore spesa lorda di € 17,04, e a nette € 234.169,35 presentando pertanto una minore spesa di € 22,11 e quindi entro i limiti delle somme autorizzate;

CHE durante il corso dei Lavori vennero emessi n° 3 certificati di pagamento in acconto, per un importo complessivo di € 232.990,00 e deducendo tale somma dall'importo del conto finale risultava una rata di saldo pari ad € 1.179,35 ;

CHE l'Impresa ha firmato il Registro di Contabilità senza alcuna riserva;

CHE l'Impresa Appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli Infortuni sul Lavoro con posizione Assicurativa I.N.A.I.L. di Milazzo codice Ditta n° 2270229 con decorrenza dal 20.07.2015 e continuativa;

CHE i Lavori sono stati diretti dall'Ing. Anna CHIOFALO;

CHE lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni in conformità alle prescrizioni contrattuali e a regola d'arte;

CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori, durante il corso dei medesimi;

CHE il conto finale riporta le seguenti annotazioni:

A) LAVORI da assoggettare al Ribasso d'Asta	= €	376.887,96	
A detrarre oneri irriducibili per sicurezza:	= €	16.162,43	
A detrarre incidenza manodopera:	= €	<u>74.586,13</u>	
Restano i Lavori da assoggettare a Rib. d'Asta	€	286.139,40	€ 286.139,40
A detrarre il Ribasso d'Asta del 49,8773 %	= €	<u>142.718,61</u>	
Restano i Lavori al netto del Ribasso d'Asta	€	143.420,79	€ 143.420,79
Importo Oneri per la sicurezza inclusi nei Lavori	= €	16.162,43	
Importo Incidenza manodopera inclusa nei Lavori	= €	<u>74.586,13</u>	
			Totale Lavori € 234.169,35

B) SOMME A DISPOSIZIONE:

a) - per I.V.A. 22 % = € 51.517,26

b) - per Spese Tecniche 2 % = € 7.538,10

c) - per Oneri discarica compreso IVA = € 10.000,00

d) - per Accantonamento per recupero inflazione (artt. 133 commi 3 e 4 del Codice Dec. Lgs 163/2006) = € 5.000,00

e) - per event. Prove materiali extra Capitolato ed event. Indagini Geognostiche e Collaudi = € 7.000,00

f) - per Polizze Ass.ve dipendenti e pag. a Fattura per spese

di caratt. strument. ex art 90 comma 5 e art 92 comma		
7 bis del Codice dei Contratti	= €	8.000,00
g) - per Autorità di Vigilanza	= €	400,00
h) - per Imprevisti e arrotondamento	= €	2.237,80
i) - per Economia da ribasso e minore I.V.A.	= €	152.703,49
l) - Somme da destinare al CPT (art. 3 comma 2 L.R. 20/2007)	= €	21.407,03
m) - per minore spesa	= €	22,11
SOMMANO a disposizione		= € 265.830,65
IMPORTO TOTALE		€ 500.000,00
IMPORTO NETTO DEI LAVORI AUTORIZZATI	= €	234.191,46
IMPORTO NETTO DEI LAVORI ESEGUITI	= €	234.169,35
MINORE SPESA	€	22,11
DEDOTTI GLI ACCONTI CORRISPOSTI		= € 232.990,00
RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA		€ 1.179,35

CHE l'economia complessiva risulta pari ad € 178.771,49 come da seguente prospetto:

SPESE:

1) - Lavori netti eseguiti	= €	234.169,35
2) - I.V.A. sui lavori	= €	51.517,26
3) - Competenze Tecniche	= €	5.909,87
4) - Art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= €	21.407,03
5) - Autorità di Vigilanza	= €	225,00
6) - per Polizze Ass.ve dipendenti e pag. a Fattura per spese di caratt. strument. ex art 90 comma 5 e art 92 comma 7 bis del Codice dei Contratti	= €	8.000,00
Sommano	€	321.228,51
FINANZIAMENTO	€	500.000,00
A DÉTRARRE LE SPESE	€	321.228,51
Restano	€	178.771,49

CHE la rimanente somma di € 36.930,71 di cui al Quadro Tecnico Economico, Somme a Disposizione, è riservato ai pagamenti seguenti:

a) - per credito dell'Impresa compreso I.V.A.	= €	1.438,81
b) - per spese Tecniche	= €	5.909,87
c) - per art. 3, comma 2, L.R. 20/2007	= €	21.407,03
d) - per Autorità di Vigilanza	= €	175,00
e) - per Polizze Ass.ve dipendenti e pag. a Fattura per spese di caratt. strument. ex art 90 comma 5 e art 92 comma 7 bis del Codice dei Contratti	= €	8.000,00
Sommano	€	36.930,71

VISTI

- Lo Stato Finale redatto in data 16.06.2016, dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, per l'importo lordo di € 376.887,96 dove risulta un credito netto dell'Impresa di € 1.179,35 più I.V.A.;
- Il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 21.06.2016 dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO;

CONSIDERATO

CHE come si evince dallo stesso Certificato di Esecuzioni Lavori, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori;

CHE l'importo del conto finale risulta con un credito netto all'Impresa di € 1.179,35 più I.V.A.;

PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 16.06.2016 dal Direttore dei Lavori Ing. Anna CHIOFALO, per l'importo lordo di € 376.887,96 e il Certificato di Regolare Esecuzione degli "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulle SS.PP. 52 - 53 - 54 - 54 bis - 56 - 58 - 59 ricadenti nei Comuni di Villafranca Tirrena, Rometta e Saponara, interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto Sorgente - Rizziconi (TERNA)".


LIQUIDARE all'Impresa PARRINO Gaetano Antonio la rata di saldo di € 1.179,35 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 1.438,81 (millequattrocentotrentotto/81) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 36.930,71 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 178.771,49 può essere portata in economia di Bilancio.

La Responsabile del Servizio

Ing. Anna Chiofalo



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 16.06.2016 dal Direttore dei Lavori, Ing. Anna CHIOFALO, per l'importo lordo di € 376.887,96 e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Interventi di manutenzione e messa in sicurezza sulle SS.PP. 52 - 53 - 54 - 54 bis - 56 - 58 - 59 ricadenti nei Comuni di Villafranca Tirrena, Rometta e Saponara, interessati dall'attraversamento dell'elettrodotto Sorgente - Rizziconi (TERNA)".

LIQUIDARE all'Impresa PARRINO Gaetano Antonio la rata di saldo di € 1.179,35 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 1.438,81 (millequattrocentotrentotto/81) con successivo provvedimento;

MANTENERE l'impegno di € 36.930,71 per quanto previsto alle singole voci delle Somme a Disposizione;

DICHIARARE che la somma di € 178.771,49 può essere portata in economia di Bilancio.

Il Dirigente R. DP.
Arch. Wincenzo GIUNO

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 01.09.2016

Il Dirigente R. DP.
Arch. Wincenzo GIUNO

PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(Art. 12 della L.R. n° 30 del 23.12.2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA la copertura finanziaria della spesa di € 1.438,81 quanto a € 1.438,81 al Cap. 3839/14;

IMP. 1097/14
1619/13

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA

Dott. Antonino Colafato

Messina 29/9/16 Il Funzionario

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziari

[Signature]

[Signature]

Dott. Antonino Colafato