



Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

DIREZIONE 3^

OGGETTO: Lavori Urgenti occorrenti per il ripristino della sede viaria della S.P. 110 al km 13+950 nel comune di Tripi.

IMPRESA: PROJECT s.r.l. - c.da Piana n° 9 - Brolo

CONTRATTO : Rep. n.14200 del 22/05/2014 registrato a Messina il 09/06/2014 al n° 3324 serie IT.

ATTO DI SOTTOMISSIONE: in data 29/07/2014 rubricato il 03/11/2014 al n° 1409 al registro dell'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina.

APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RIMBORSO SPESE A FATTURA

PROPOSTA N. 1029 del 06/10/2016 Raccolta Generale presso la Direzione

DETERMINAZIONE N. 1034

del 18/10/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Messina deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Che il progetto è stato redatto in data **09/10/2010** dall'U.T.P e per i calcoli strutturali dall'ing. Antonio D'ARRIGO, approvato dal R.U.P. in data **09/10/2012** con parere n. **54** per l'importo complessivo di **€ 199.700,00** così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto :

- a misura € 140.000,00 di cui € 4.200,00 per l'attuazione dei piani di sicurezza

Sommano € 140.000,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

- | | |
|--|-------------|
| 1) per imprevisti | € 6.700,00 |
| 2) spese tecniche | € 2.800,00 |
| 3) per I.V.A. 21% | € 29.400,00 |
| 4) per oneri discarica | € 2.350,00 |
| 5) per indagini geologiche e consulenze | € 13.450,00 |
| 6) per prove su materiali e collaudo statico | € 5.000,00 |

Sommano

€ 59.700,00

Totale

€ 199.700,00

Con D.D. n° 166 del 18/02/2014 il Dirigente del 5° U.D. viabilità 2° Distretto ha approvato il verbale di gara espletata in data 07/03/2013 aggiudicando definitivamente i lavori alla impresa Project s.r.l., con sede in Brolo (ME) in C.da Piana n.112 per l'importo contrattuale di **€ 105.295,50** (di cui **€ 4.200,00** per oneri irriducibili per sicurezza) a seguito del ribasso del **25,5556%** sull'importo

a base d'asta di € 135.800,00; il contratto di appalto è stato stipulato in data 22/05/2014 n°14200 di repertorio.

Con la rideterminazione del quadro economico post-gara il Dirigente Generale della Protezione Civile regionale ha emesso in data 31/12/2013 al n° 872 il definitivo decreto di impegno della spesa per l'importo complessivo di € 158.760,51 sul cap. 516053 destinato a *"investimenti per prima assistenza e pronto intervento in occasione di pubbliche calamità o per la difesa della salute o per l'incolumità pubblica- titolo II – rub. IV"* nominando altresì il Presidente della Provincia di Messina funzionario delegato, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del la L.R. 47/77;

Che il direttore dei lavori in data 16/07/2014 ha redatto una **Perizia di Variante Suppletiva** per far fronte alla necessità di eseguire ulteriori interventi imprevisi ed imprevedibili e, di conseguenza, introdurre nuove categorie di lavoro e variare quantitativamente quelle progettuali, con un aumento dell'importo netto contrattuale dei lavori di € 5.249,73;

Detta perizia redatta entro il 5% delle somme ai sensi dell'art. 132, c. 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006, è stata approvata dal R.U.P. con parere tecnico n. 25 del 25/07/2014 e con determinazione dirigenziale n. 809 in data 07/08/2014 per l'importo complessivo di € 158.760,51 così suddiviso:

A) Lavori a base d'appalto :

a misura	€ 146.980,00	
di cui € 4.409,40 per l'attuazione dei piani di sicurezza		
Oneri per la sicurezza	€ 4.409,40	
Restano i lavori a base d'asta	€ 142.570,60	
Ribasso d'asta del 25,5556%	€ 36.434,77	
Lavori al netto rib. Asta	€ 106.135,83	
Oneri per la sicurezza	€ 4.409,40	
Totale lavori al netto	€ 110.545,23	€ 110.545,23

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1) spese tecniche	€ 2.939,60	
2) I.V.A 22%	€ 24.319,95	
3) per oneri discarica	€ 3.250,00	
4) per indagini geologiche e consulenze	€ 13.450,00	
5) per prove di laboratorio sui materiali e collaudo	€ 4.255,73	
Sommano	€ 48.215,28	€ 48.215,28
Importo perizia		€ 158.760,51

L'Atto di Sottomissione, con cui l' Impresa **PROJECT s.r.l.** accettava l'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, è stato rubricato al n. 1409 in data 03/11/2014, per un importo netto di € 110.545,23;

Che i lavori furono consegnati in data 18/03/2014 ed ultimati in data 07/08/2014 con il rispetto dei termini contrattuali;

Che lo stato finale, redatto in data 04/05/2015 dal Direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 146.928,28
- A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza	€ 4.407,85
Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 142.520,43
- A dedurre il ribasso d'asta del 25,5556% su € 142.520,43	€ 36.421,95
Restano al netto	€ 106.098,48
Sommano gli oneri irriducibili per la sicurezza	€ 4.407,85
Sommano al netto	€ 110.506,33

- Importo anticipazioni	€...../.....
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 109.953,00
- Per penali applicate	€...../.....
Resta il credito netto dell'Impresa in	<u>€ 553,33</u>

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 110.545,23
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	<u>€ 110.506,33</u>
Minore (o maggiore) spesa di	€ 38,90

VISTI

- Lo stato finale redatto in data **04/05/2015** dal Direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, dove risulta un credito netto dell'Impresa di **€ 553,33** (diconsi euro cinquecentocinquantaquattro/33);
- Il Certificato di Regolare Esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;
- Il D.U.R.C. emesso in data 13/07/2016 da cui risulta che l'Impresa PROJECT s.r.l., è in regola con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.
- la fattura n° 1015 dell' 08/08/2014 del "LABORATORIO DISMAT" S.r.l. relativa al pagamento delle prove di compressione effettuate sui calcestruzzi, prove di trazione e piega sulle barre di acciaio per c.a., ammontante ad € 694,15 (euro seicentonovantaquattro/15) a cui vanno aggiunti € 152,71 (euro centocinquantaquattro/71) per IVA al 22%, per un importo totale di € 846,86 (euro ottocentoquarantasei/86);
- la fattura n° 715 dell' 30/06/2015 del "LABORATORIO DISMAT" S.r.l. relativa al pagamento della prova di carico statica su impalcato da ponte con l'ausilio di n. 5 inclinometri, ammontante ad € 1.430,00 (euro millequattrecentotrenta/00) a cui vanno aggiunti € 314,60 (euro trecentoquattordici/60) per IVA al 22%, per un importo totale di € 1.744,60 (euro millesettecentoquarantaquattro/60);
- la fattura n° 1391 del 30/06/2015 dell' "ARCA SERVICE" S.r.l. relativa al pagamento del noleggio del mezzo d'opera occorrente per l'esecuzione della prova di carico su impalcato ammontante ad € 1.360,00 (euro milletrecentosessanta/00) a cui vanno aggiunti € 299,20 (euro duecentonovantanove/20) per IVA al 22%, per un importo totale di € 1.659,20 (euro millesecicentocinquantanove/20);
- la dichiarazione di spendibilità redatta a stato finale dal Responsabile Unico del Procedimento in data **23/09/2016**;

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.


PROPONE

Per quanto in premessa,

1. **APPROVARE** lo stato finale, redatto in data **04/05/2015** dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, per l'importo di **€ 110.506,33**;
2. **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **23/09/2016** da cui risulta, in favore dell'impresa Project srl una rata di saldo di **€ 553,33** oltre IVA al 22%;

3. **APPROVARE** le spese per prove sui materiali da costruzione (calcestruzzi e acciaio), della prova di carico statica su impalcato da ponte e del noleggio del mezzo d'opera occorrente per l'esecuzione della prova;
4. **APPROVARE** la dichiarazione di spendibilità a stato finale redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data **23/09/2016** per l'importo di **€ 7.865,32**;
5. **LIQUIDARE** alla Ditta PROJECT S.r.L. la rata di saldo di **€ 553,33** (diconsi euro cinquecentocinquante/33);
6. **LIQUIDARE** all'impresa appaltatrice PROJECT S.r.L.- con sede legale in Brolo - C.da Piana, n. 9 la somma di **€ 694,15** (euro seicentonovantaquattro/15) a cui vanno aggiunti **€ 152,71** (euro centocinquante/71) per IVA al 22%, per un importo totale di **€ 846,86** (euro ottocentoquarantasei/86) relativa al pagamento delle prove di compressione effettuate sui calcestruzzi e prove di trazione e piega sulle barre di acciaio per c.a., previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce "*prove sui materiali*";
7. **LIQUIDARE** all'impresa appaltatrice PROJECT S.r.L.- con sede legale in Brolo - C.da Piana, n. 9 la somma di **€ 1.430,00** (euro millequattrocentotrenta/00) a cui vanno aggiunti **€ 314,60** (euro trecentoquattordici/60) per IVA al 22%, per un importo totale di **€ 1.744,60** (euro millesettecentoquarantaquattro/60) relativa al pagamento della prova di carico statica su impalcato da ponte, previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce "*prove sui materiali*";
8. **LIQUIDARE** all'impresa appaltatrice PROJECT S.R.L.- con sede legale in Brolo - C.da Piana, n. 9 la somma di **€ 1.360,00** (euro milletrecentosessanta/00) a cui vanno aggiunti **€ 299,20** (euro duecentonovantanove/20) per IVA al 22%, per un importo totale di **€ 1.659,20** (euro milleseicentocinquantanove/20) relativa al pagamento del noleggio del mezzo d'opera occorrente per l'esecuzione della prova di carico su impalcato, previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce "*prove sui materiali*";

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Ing. **Rosario BONANNO**



IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

1. **APPROVARE** lo stato finale, redatto in data 04/05/2015 dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, per l'importo di € 110.506,33;
2. **APPROVARE** il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 23/09/2016 da cui risulta, in favore dell'impresa Project srl una rata di saldo di € 553,33 oltre IVA al 22%;
3. **APPROVARE** le spese per prove sui materiali da costruzione (calcestruzzi e acciaio), della prova di carico statica su impalcato da ponte e del noleggio del mezzo d'opera occorrente per l'esecuzione della prova;
4. **APPROVARE** la dichiarazione di spendibilità a stato finale redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 23/09/2016, per l'importo di € 7.865,32;
5. **LIQUIDARE** alla Ditta PROJECT S.R.L la rata di saldo di € 553,33 (diconsi euro cinquecentocinquantatre/33);
6. **LIQUIDARE** all'impresa appaltatrice PROJECT S.R.L.- con sede legale in Brolo - C.da Piana, n. 9 la somma di € 694,15 (euro seicentonovantaquattro/15) a cui vanno aggiunti € 152,71 (euro centocinquantadue/71) per IVA al 22%, per un importo totale di € 846,86 (euro ottocentoquarantasei/86) relativa al pagamento delle prove di compressione effettuate sui calcestruzzi e prove di trazione e piega sulle barre di acciaio per c.a., previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce "prove sui materiali";
7. **LIQUIDARE** all'impresa appaltatrice PROJECT S.R.L.- con sede legale in Brolo - C.da Piana, n. 9 la somma di € 1.430,00 (euro millequattrecentotrenta/00) a cui vanno aggiunti € 314,60 (euro trecentoquattordici/60) per IVA al 22%, per un importo totale di € 1.744,60 (euro millesettecentoquarantaquattro/60) relativa al pagamento della prova di carico statica su impalcato da ponte, previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce "prove sui materiali";
8. **LIQUIDARE** all'impresa appaltatrice PROJECT S.R.L.- con sede legale in Brolo - C.da Piana, n. 9 la somma di € 1.360,00 (euro milletrecentosessanta/00) a cui vanno aggiunti € 299,20 (euro duecentonovantanove/20) per IVA al 22%; per un importo totale di € 1.659,20 (euro milleseicentocinquantanove/20) relativa al pagamento del noleggio del mezzo d'opera occorrente per l'esecuzione della prova di carico su impalcato, previsti fra le somme a disposizione della perizia di variante alla voce "prove sui materiali";
9. Il pagamento delle relative spettanze per la liquidazione della rata di saldo ammontante a € 553,33 (escluso IVA) (euro cinquecentocinquantatre/33) dietro presentazione della fattura che verrà emessa dall'impresa PROJECT S.R.L. dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario c/o la BANCA DI CREDITO PELORITANO Filiale di Barcellona P.G. (ME) – codice IBAN IT 59X 03426 82070 0020000475 mentre l'IVA sarà pagata come previsto dall'art.1 comma 629 lettera b della Legge n.190 del 23.12.2014
10. Il pagamento delle relative spettanze per le spese relative alle prove di compressione effettuate sui calcestruzzi, prove di trazione e piega sulle barre di acciaio per c.a., per la prova di carico statica su impalcato da ponte e al noleggio del mezzo d'opera occorrente per l'esecuzione della prova di carico, ammontanti complessivamente a € 3.484,15 (escluso IVA) (euro tremilaquattrocentottantaquattro/15) dietro presentazione di fattura, che verrà emessa dall'impresa PROJECT S.R.L. dovrà avvenire mediante bonifico sul conto corrente bancario

ME, 28.09.2016

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo GILTO

Parere di regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina, li 28.09.2016

Il Dirigente della 3° Direzione

Arch. Vincenzo GILTO

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art. 12 della L.R. n° 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime pareren ordine alla regolarità contabile ai sensi del regolamento del sistema dei controlli interni; A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla contabilità speciale n° 5431 intestata all'O.C.D.P.C. n° 117/2013 esercizio finanziario 2013 della Regione Siciliana

2° DIR SERVIZI FINANZIARI

UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina 14/10/16 Il Funzionario

Dott. Antonino Calabrò

Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio regionale e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il R.U.P.

Ing. Rosario BONANNO

Il Dirigente

Arch. Vincenzo GILTO

Il Dirig. Serv. Finanziario

Dott. Antonino Calabrò



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ DIREZIONE - Viabilità Metropolitana -

AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA
REGIONE SICILIANA
VIA ABELA, 5
PALERMO

OGGETTO: LAVORI URGENTI OCCORRENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEDE VIARIA DELLA S.P. 110 AL KM 13+950 NEL COMUNE DI TRIPI. (ME)

Il sottoscritto, Ing. Rosario Bonanno nella qualità di R.U.P. dei *"Lavori Urgenti occorrenti per il ripristino della sede viaria della S.P. 110 al km 13+950 nel comune di Tripi"*;

Visto il D.D.G. n. 872 del 31/12/2013. con il quale è stata impegnata la spesa necessaria ai *"Lavori Urgenti occorrenti per il ripristino della sede viaria della S.P. 110 al km 13+950 nel comune di Tripi"*;

Visto il contratto del 22/05/2014 n. 14200 di Repertorio registrato a Messina in data 09/06/2014 al n. 3324.

Visto l'Atto di Sottomissione in data 29/07/2014;

Visto lo Stato Finale dei lavori del 04/05/2015, il Certificato di Regolare Esecuzione del 25/02/2016 e la documentazione di spesa delle prove sui materiali e prove di carico;

Vista la regolarità della documentazione;

DICHIARA

spendibile, entro la fine del corrente esercizio finanziario 2016, la somma di € 7.865,32 (*settemilaottocentosessantacinque/32*) compresa IVA relativa alle spettanze secondo il quadro economico di seguito riportato :

- per lavori (rata di saldo stato finale):	€ 553,33
- IVA 22% sui lavori	€ 121,73
- spese tecniche 2% sui lavori al lordo	€ 2.939,60
- rimborso spese a fattura per prove di carico e sui Materiali;	€ 3.484,15
- IVA 22% su rimborso spese a fattura	€ 766,51
	€ 7.865,32

dovute a saldo all'impresa per i lavori, rimborso spese a fattura per prove sui materiali e prove di carico, relativamente ai *"Lavori Urgenti occorrenti per il ripristino della sede viaria della S.P. 110 al km 13+950 nel comune di Tripi"*.

Tanto, ai sensi della L.R. 2/92 e conseguente circolare n.1232 del 27/03/1992 dell'Assessorato Regionale al Bilancio e Finanze.

IL RUP

ing. Rosario Bonanno

IL DIRIGENTE

(arch. Vincenzo Gatto)