



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

II SERVIZIO VIABILITA' – DISTRETTO COSTA JONICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

PROGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza per il mantenimento del transito lungo la S.P. 13 di Gallodoro al Km. 1+500 circa, in Contrada Grumitti.

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. (Art. 141 D.L. 163/2006, art. 237 D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011).

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

Proposta N. 1122

del 25/10/2016

Determin. N. 1144

del 16/11/2016

IMPRESA: ALAK S.r.l. Contrada Lacco, n° 65, 98061, BROLO (ME);

CONTRATTO: Rep. n° 14337 del 10/11/2015 registrato a Messina in data 19/11/2015 al n° 7149 Serie 1T.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il contratto di appalto n.14337 di repertorio del 10/11/2015, registrato a Messina in data 19/11/2015 al n° 7149 serie 1T, con il quale sono stati affidati all'impresa ALAK S.r.l. con sede in Contrada Lacco, n° 65, 98061, BROLO (ME) i "Lavori di somma urgenza per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza per il mantenimento del transito lungo la S.P. 13 di Gallodoro al Km. 1+500 circa, in Contrada Grumitti", per un importo contrattuale di €. 26.780,49 al netto del ribasso d'asta del 15,1196% per lavori, oltre gli oneri di sicurezza pari ad €. 1.559,76 e la percentuale di manodopera non soggetta a ribasso pari ad €. 11.453,94, quindi per l'importo complessivo di €. 39.749,19;

PROPONE

- 1) l'approvazione del Conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI in data 28/09/2016;
- 2) l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, in data 28/09/2016;
- 3) l'accettazione del credito residuo dell'Impresa appaltatrice ALAK S.r.l. di **€ Euro 197,98 (Euro Centonovantasette/98 centesimi)** oltre IVA;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni LENTINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la superiore proposta,

DETERMINA

- 1) l'approvazione del Conto finale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI in data 28/09/2016;
- 2) l'approvazione del Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni LENTINI, in data 28/09/2016;
- 3) l'accettazione del credito residuo dell'Impresa appaltatrice ALAK S.r.l. di **€ Euro 197,98 (Euro Centonovantasette/98 centesimi)** oltre IVA;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dirigente della III Direzione

Arch. Vincenzo CATTOLICO

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere **favorevole** sulla regolarità tecnico amministrativa.

Messina li 25 OTT. 2016

Il Dirigente della IV Direzione:

Arch. Vincenzo CATTOLICO

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni; A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa imputata al cap. 6470/2015, impegno n. 666, Atto 1832 del 11/09/2015.

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI

VISTO PRESO NOTA

Messina 9/11/2016 Il Finanziario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabrò

15 NOV. 2016

Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio

Ing. Giovanni LENTINI

IL DIRIGENTE

Arch. Vincenzo CATTOLICO

IL DIRIG. SERV. FINANZ

Dott. Antonino Calabrò

15 NOV. 2016



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

II SERVIZIO VIABILITA' – DISTRETTO COSTA JONICA

PROGETTO: Lavori di somma urgenza per il ripristino delle minime condizioni di sicurezza per il mantenimento del transito lungo la S.P. 13 di Gallodoro al Km. 1+500 circa, in Contrada Grumitti.

IMPRESA: ALAK S.r.l. Contrada Lacco, n° 65, 98061, BROLO (ME);

CONTRATTO: Rep. n° 14337 del 10/11/2015 registrato a Messina in data 19/11/2015 al n° 7149 Serie 1T.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 141 C.3 D.L. 163/2006 e s.m.i. – Art. 229 del Regolamento approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 - Art.20 della legge regionale 12/2011)

1) Premessa

- in occasione degli eventi meteorologici verificatisi nella prima decade del mese di Settembre 2015, che hanno imperversato su tutta la fascia jonica di questa Provincia, e che hanno causato notevoli danni alle strutture pubbliche e private, si è verificato uno smottamento del versante in prossimità del Km. 1+500 della S.P. 13 di Gallodoro, con il conseguente interessamento delle sede stradale, con ulteriore distacco di pietrame sciolto e fratture lungo il versante stesso che hanno influenzato notevolmente la stabilità di un grosso masso rimasto appeso sul versante, che ha minacciato la caduta in direzione della strada, con l'interessamento della zona di deflusso delle acque verso il sottostante torrente;
- alla Città Metropolitana di Messina spetta il compito di intervenire laddove i danni hanno interessato le strade Provinciali;
- con verbale di somma urgenza, reso ai sensi dell'art. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, si sono affidati i lavori all'impresa esecutrice sopra indicata, la perizia sommaria redatta con il seguente Q.T.E.:

Importo lordo dei lavori	€ 44.564,55
di cui oneri sicurezza	€ 1.559,76
costo netto manodopera	€ 11.453,94
A)	€ 31.550,85
deduzione del r.a. su A)	€ 0,00
Importo lavori a b.a. escluso degli oneri e della manodopera	€ 31.550,85

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 891,29
3) Per arrotondamento	€ 339,96
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 4.400,00
10) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 9.804,20
Sommano a disposizione	€ 15.435,45
Importo Totale dei lavori	€ 60.000,00

2) Perizia di variante suppletiva: durante il corso dei lavori non è stata redatta alcuna perizia di variante;

3) Contratto: il contratto principale venne stipulato in data 10/11/2015 n° 14337 di rep. registrato a Messina il 19/11/2015 al n° 7149 Serie 1T;

4) Atto di Sottomissione: durante il corso dei lavori non è stato redatto alcun atto di sottomissione, né verbale di concordamento nuovi prezzi;

5) Tempo utile per la realizzazione delle opere: l'O.D.S. Prot. n° 1832 del 11/09/2015 fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in giorni 45, consecutivi a partire dalla data di consegna definitiva; in data 14/09/2015 sono stati consegnati i lavori, con un termine come detto, di giorni 45 per il completamento delle opere.

In data 28/09/2015 è stato redatto verbale di ultimazione dei lavori, accertando che si sono conclusi secondo le previsioni contrattuali.

6) Ultimazione dei Lavori: in data 28/09/2015 i lavori sono stati ultimati come da Verbale di Fine Lavori redatto in pari data;

7) Tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione:

Le operazioni per la redazione del Certificato di regolare esecuzione dovranno avvenire entro l'anno finanziario successivo a quello dell'impegno e/o dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.

8) Certificato di collaudo statico: per le lavorazioni effettuate non risulta necessaria la redazione di certificato di collaudo statico, non avendo eseguito opere in c.a.;

9) Stato finale dei lavori: redatto in data 28/09/2016 ed accettato senza riserve dall'Impresa;

VISITA DI CONTROLLO

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'Impresa appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 27/09/2016, alle ore 10.00 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Signor Laccoto Pietro, ha proceduto con la scorta della perizia sommaria, del contratto di appalto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e le varianti approvate salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;
- che sono stati realizzati con buoni materiali ed a regola d'arte;
- la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con quelli riportati nei libretti delle misure e nel registro di contabilità;
- visto l'art. 141, comma 3 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che prevede che per tutti i lavori oggetto del codice, nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
- visto l'art. 215, del Decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»);
- visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che sancisce il principio secondo il quale gli articoli del sopra citato D.P.R. 207/2010 restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI, Direttore dei Lavori, considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e delle varianti approvate salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che ammissibili sono da ritenersi i lavori eseguiti in economia, perché essi hanno stretta attinenza con i lavori principali, perché la loro esecuzione era indispensabile e perché, infine, la loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali;
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
- che l'importo dei lavori è pari a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione;
- che i lavori sono stati ultimati in complessivi giorni 14 (Quattordici) in data 28/09/2015 con verbale in pari data, e quindi con un anticipo di giorni 31 (Trentuno);
- che durante il corso dei lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di immobili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve,

CERTIFICA

- a) che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Alak S.r.l., in base al contratto del 10/11/2015 n° 14337 di rep. registrato a Messina il 19/11/2015 al n° 7149 Serie 1T, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a Euro 197,98 (Euro Centonovantasette/98 centesimi);
- b) che l'opera è stabile ed agibile entro i limiti della propria destinazione prevista in progetto;
- c) la declinazione di ogni responsabilità derivante dal presente atto, in relazione alla mancata manutenzione ordinaria e/o straordinaria per motivi di carenza di stanziamento di fondi in bilancio, da eventuali modifiche e/o scavi per sottoservizi che verranno in seguito eseguiti senza le dovute cautele, nonché da ogni altra manomissione che ne possa pregiudicare la funzione propria.

Lo stato finale è stato redatto in data 28/09/2016, ed importa complessivamente, a nette €. 39.596,39, da cui dedotti i Certificati di Pagamento emessi:

• 1° certificato di pagamento del 19/11/2015 di	€.	<u>39.398,41</u>
Sommano gli acconti corrisposti	€.	39.398,41
Resta il residuo credito dell'Impresa Rata di saldo	€.	197,98

delle quali complessivamente si propone il pagamento all'Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Messina li 28/09/2016

L'Impresa:



Il Direttore dei Lavori:
Ing. Giovanni LENTINI



Visto: Il Responsabile del Procedimento:
Arch. Vincenzo GIUTO