



PROPOSTA N. 1133  
DEL 26/10/2016

# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE

### SERVIZI TECNICI GENERALI

#### DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di M.S. da eseguire nello stabile denominato "Palazzo dei Leoni"

Importo complessivo € 60.000,00.

DITTA: **Chiofalo Group s.r.l.**

**Approvazione Certificato Di Regolare Esecuzione e Conto Finale**

**CIG: ZF90CA334F - CUP: B41E13000270003**

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 1163 del 17/11/2016

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**PREMESSO CHE** con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 02/12/2013 è stato approvato il progetto dei "Lavori di M.S. da eseguire nello stabile denominato Palazzo dei Leoni" per un importo complessivo di € 60.000,00.

**CHE** la somma complessiva di cui sopra è stata fronteggiata con le risorse del Cap. 7499 - impegno n. 1278/2013;

**CHE**, con Determinazione Dirigenziale n. 1049 del 21/10/2014, è stato approvato il verbale di gara e sono stati affidati i lavori alla ditta: **Chiofalo Group s.r.l.** - Corso Aldo Moro n. 47, Olivarella - S. Filippo del Mela (ME) P.I. 03048720837 che ha offerto un ribasso del 44,6855%;

**CHE** in data 29 gennaio 2015, è stato stipulato contratto d'appalto n. 14264 di Repertorio, con la ditta aggiudicataria, registrato ai fini fiscali in Messina in data 13.2.2015 al n. 887;

**CHE** i lavori in oggetto sono stati consegnati giusto verbale del 20/04/2015;

**CHE** i lavori sono stati ultimati in data 28/11/2015 giusto verbale in pari data;

**VISTI** gli atti contabili relativi allo stato finale redatto in data 29 giugno 2016, per l'importo netto di € 30.249,31, da cui, detraendo i certificati di pagamento pagati alla ditta pari ad € 30.098,00, resta a credito liquido dell'impresa di € 151,31 oltre IVA;

**VISTO** il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto in luogo del collaudo, in data 02/09/2016;

**CONSIDERATO CHE** occorre procedere al pagamento della somma di € 151,31 oltre IVA, per un importo complessivo di € 184,60 a favore della ditta Chiofalo Group s.r.l., a saldo di ogni suo avere per i lavori di cui all'oggetto, così come risulta dagli atti contabili relativi allo stato finale;

**VISTO** il D. Lgs. 163/06 ed il DPR 207/10, come recepiti in Sicilia con LR 12/11 e ss. mm. ii.;

VISTA la L. R. n° 48 dell' 11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE. LL.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

### PROPONE


Per quanto in premessa,

- **di approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai: "Lavori di M.S. da eseguire nello stabile denominato Palazzo dei Leoni", da cui si evince che la ditta Chiofalo Group s.r.l., ha eseguito lavori per un importo netto di € 30.249,31 e che risulta un credito liquido a favore della stessa di € 151,31 oltre IVA, per un importo complessivo di € **184,60**;

- **di approvare** il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 30.249,31, allegato alla presente determinazione;

- **di provvedere** con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 184,60 alla ditta Chiofalo Group s.r.l. – Corso Aldo Moro n. 47, Olivarella – S. Filippo del Mela (ME) P.I. 03048720837 - utilizzando le somme derivanti dal Cap. 7499 - impegno n 1278/2013;

Il Funzionario Responsabile  
Geom. Sergio Lanzafame



### IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,


### DETERMINA

- **approvare** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla D.L., relativo ai: "Lavori di M.S. da eseguire nello stabile denominato Palazzo dei Leoni", da cui si evince che la ditta Chiofalo Group s.r.l., ha eseguito lavori per un importo netto di € 30.249,31 e che risulta un credito liquido a favore della stessa di € 151,31 oltre IVA, per un importo complessivo di € **184,60**;

- **approvare** il Conto Finale dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di € 30.249,31, allegato alla presente determinazione;

- **provvedere** con successivo atto, a liquidare e pagare la somma complessiva di € 184,60 alla ditta Chiofalo Group s.r.l. – Corso Aldo Moro n. 47, Olivarella – S. Filippo del Mela (ME) P.I. 03048720837 - utilizzando le somme derivanti dal Cap. 7499 - impegno n 1278/2013;

IL DIRIGENTE  
Arch. Vincenzo Gatto



ALLEGATI:

1. Stato Finale dei lavori
2. Certificato di Regolare Esecuzione

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE

Li 26-10-2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 184,60 imputata al cap. 7499

impegno n. 1278/2013

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO IMPEGNI

Il Dirigente del Servizio Finanziario

VISTO PRESO NOTA

Messina 16/11/16 Il Funzionario

Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA


Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

Dott. Antonino Calabrò



# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV Direzione - Servizi Tecnici Generali

pag. 1

## STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di Manutenzione Straordinaria da eseguire nello stabile denominato "Palazzo dei Leoni"

**COMMITTENTE:** Provincia Regionale di Messina

**IMPRESA:** Chiofalo Group s.r.l.

Contratto in data 29/01/2015 rep. n. 14264 registrato a Messina in data 13/02/2015 al n. 887 di euro 30 702.24

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	39 927.95
Data Consegna:	20/04/2015	Somme a disposizione:	20 072.05
Data Inizio Lavori:	20/04/2015	Importo per la Sicurezza:	1 296.72
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	17 985.37
Data Utile per Ultimazione:	19/07/2015	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	132	Somme a disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	28/11/2015	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	28/11/2015	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	0
		Giorni impiegati in MENO:	0

Direttore dei Lavori: Geom. Sergio LANZAFAME  
R.U.P. : Arch. vincenzo GITTO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O					
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 02.02.07	Tramezzi dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con la ... ta regola d'arte, già pronto per la tinteggiatura, esclusa la eventuale rasatura dell'intera superficie con gesso dolce.	SOMMANO al m <sup>2</sup>	8,37	68,00	569,16
2 05.12.02	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici	SOMMANO al m <sup>2</sup>	44,65	11,70	522,41
3 05.19.02	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto i ... mento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 15 cm	SOMMANO al m	27,84	15,50	431,52
4 05.20	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.	SOMMANO al m <sup>2</sup>	44,65	12,80	571,52
5 05.21	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m <sup>2</sup>	44,65	13,20	589,38
6 09.01.01	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m <sup>2</sup>	56,22	20,10	1'130,02
7 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m <sup>2</sup>	56,22	12,60	708,37
8 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diame ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m <sup>2</sup>	9,00	22,30	200,70
9 09.01.10.01	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a scelta del ... e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui;	SOMMANO al m <sup>2</sup>	9,00	35,10	315,90
10 10.01.01	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su superfici orizzo ... e l'opera completa a perfetta regola d'arte: - per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR Botticino, travertino e simili	SOMMANO al m <sup>2</sup>	53,82	96,50	5'193,63
11 11.01.01	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte	SOMMANO al m <sup>2</sup>	282,85	5,48	1'550,02
12 14.01.01.01	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale fino al centro del lo ... i indiretti, l'eventuale gancio a soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm <sup>2</sup>	SOMMANO cad.	5,00	23,80	119,00
13 21.01.05.01	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico	SOMMANO al m <sup>3</sup>	4,52	295,70	1'336,56
14 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	SOMMANO al m <sup>2</sup>	44,65	10,60	473,29
A R I P O R T A R E					
					13'711,48

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13'711,48
15 21.01.10	Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO al m <sup>2</sup>	167,72	3,47	581,99
16 21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SOMMANO al m <sup>2</sup>	18,76	14,20	266,39
17 21.02.20	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse pe ... , compreso il fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m <sup>2</sup>	202,85	12,00	2'434,20
18 23.01.01.01 01	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SOMMANO al m <sup>2</sup>	66,45	7,11	472,46
19 23.01.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m <sup>2</sup> di ponteggio in opera misurato dalla base SOMMANO al m <sup>2</sup>	66,45	3,25	215,96
20 23.01.01.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di colle ... nto risulta piana e liscia tale da consentirne agevolmente lo spostamento:- per ogni m <sup>3</sup> e per tutta la durata dei lavori SOMMANO al m <sup>3</sup>	10,00	14,90	149,00
21 23.01.01.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 23.1.1.10 SOMMANO cad.	25,00	11,10	277,50
22 MO.2	OPERAIO QUALIFICATO per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali delle Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contra ... i sulla manodopera; il tutto come da prescrizioni legislative, con ricarco del 23% per spese generali e utile d'impresa. SOMMANO h	104,00	27,57	2'867,28
23 MO.3	OPERAIO COMUNE per lavori in economia e/o non computabili a misura, paga oraria riferita alle tariffe sindacali delle Provincia di Messina e comprensiva di retribuzione contrattual ... i sulla manodopera; il tutto come da prescrizioni legislative, con ricarco del 23% per spese generali e utile d'impresa. SOMMANO h	136,00	24,98	3'397,28
24 N.P.08.03.01 .01	Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte- finestre, a vetri, ad una o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cement ... rficie minima di misurazione: 0,9 m <sup>2</sup> . Con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m <sup>2</sup> /K) - Sezione 70 mm. SOMMANO al m <sup>2</sup>	6,61	472,20	3'121,24
25 N.P.11.05.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SOMMANO al m <sup>2</sup>	20,00	22,80	456,00
26 N.P.21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore SOMMANO m <sup>2</sup> *cm	446,50	1,74	776,91
27 N.P.21.01.18	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO al m <sup>2</sup>	12,15	4,26	51,76
28 N.P.21.01.19	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SOMMANO al m <sup>2</sup>	12,15	4,69	56,98
29 N.P.21.01.26	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. - per ogni m <sup>3</sup> di materiale trasportato misurato sul mezzo SOMMANO al m <sup>3</sup>	11,94	24,70	294,92
	A R I P O R T A R E			29'131,35



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>			
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1'296,72</i>  <i>Incidenza Sicurezza - IS = 1'296,72 / 39'927,95 = 0,0324764982925495</i>  <i>Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 17'985,37</i>  <i>Incidenza Manodopera - IM = 17'985,37 / 39'927,95 = 0,450445615164315</i></p> <p><b>LAVORI A MISURA euro</b>            RIBASSO del 44,6855% da applicare su euro 39'338,91 =            (SAL * (1 - (IS + IM))) * R) =            (39'338,91 * (1 - (0,0324764982925495 + 0,450445615164315))) * -0,446855) = euro</p> <p style="text-align: right;"><b>PER LAVORI A MISURA euro</b></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro</b></p>		39'338,91	
				-9'089,60
				30'249,31
				30'249,31
	A RIPORTARE			





# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE

### «SERVIZI TECNICI GENERALI»

.....0.....

OGGETTO: Lavori di M.S. da eseguire nello stabile denominato "Palazzo dei Leoni".

Impresa : Chiofalo Group s.r.l.

Contratto n. 14264 del 29/01/2015 registrato a Messina il 13/02/2015 al n. 887

### Certificato di regolare esecuzione

Progetto redatto in data Novembre 2013 dalla VI Direzione "Servizi tecnici generali della Provincia", approvato in linea tecnica con parere n° 12 del 29/11/2013 ed in linea amministrativa con D.D. n. 105 del 02/12/2013 per l'importo complessivo di Euro 60.000,00 così ripartite:

1 - per lavori a base d'asta	€.	20.645,86
2 - per oneri di sicurezza	€.	1.296,72
3 - per oneri manodopera	€	17.985,37
4 - per somme a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>20.072,05</u>
<b>Totale progetto</b>	<b>€.</b>	<b>60.000,00</b>

Con il contratto di cui sopra, i lavori venivano affidati all'impresa suddetta mediante il ribasso del 44,6855 % -

- Contratto principale € 30.702,24

Somme autorizzate

- Atti aggiuntivi € 0,00

Totale somme autorizzate € 30.702,24

### **consegna e durata dei lavori.**

- 20/04/2015 Consegna dei lavori;
- 15/06/2015 Sospensione dei lavori;
- 26/10/2015 Ripresa dei lavori;

Ai sensi dell'art. 7 dell'elaborato "Foglio Patti e Condizioni" la durata dei lavori veniva fissata in giorni 90 a decorrere dalla consegna definitiva, ed alla luce della sospensione sopracitata pari a giorni 131, la data utile per l'ultimazione degli stessi veniva fissata per il giorno 28 novembre 2015 come si evince dall'apposito verbale di ultimazione lavori

**Assicurazione operai:** Gli operai sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Messina con posizione n° 33741 -

**L'ultimazione dei lavori** avvenne in data **28/11/2015** come risulta dal relativo verbale di ultimazione lavori redatto in pari data e quindi nel rispetto dei termini contrattuali.-

**Andamento dei lavori.** I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei lavori -

**Credito dell'impresa.** Durante il corso dei lavori venne effettuato nei confronti dell'impresa un pagamento per l'ammontare di €. 30.098,00 risultando inferiore all'importo contrattuale di € 151,31 -

**Conto finale.** Il conto finale in data 07/10/2016 è stato firmato dall'impresa senza riserve ed ascende a nette €. **151,31** e quindi all'interno delle somme autorizzate

Ciò premesso il sottoscritto **Geom. Sergio Lanzafame** nella qualità di Direttore dei lavori:

Visti gli atti sopra elencati;

Considerato che lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle previsioni del progetto e che le medesime furono eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

Considerato che l'importo dei lavori è contenuto entro le somme autorizzate;

Considerato che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei lavori, durante il corso dei medesimi;

Considerato che l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;

## CERTIFICA

che l'impresa Chiofalo Group s.r.l. ha regolarmente eseguito i: "Lavori di M.S. Da eseguire nello stabile denominato "Palazzo dei Leoni". e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	€.	<b>30.249,31</b>
Dedotti degli acconti	€.	<b>30.098,00</b>
<b>Resta il credito liquido dell'Impresa</b>	€.	<b>151,31</b>

Diconsi Euro centocinquantuno/31

Si propone altresì lo svincolo della cauzione salvo l'approvazione del presente atto da parte dei superiori organi.

Messina, li 18/10/2016

L'Impresa  
Chiofalo Group s.r.l.  
**CHIOFALO GROUP s.r.l.**  
Il Legale Rappresentante

Il Direttore dei lavori  
Geom. Sergio Lanzafame