



Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1- "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. PIRAINO-S. ANGELO DI BROLO IN LOCALITÀ S. ANNA-LEOMANDRI".

IMPRESA: Bonelli Costruzioni s.r.l. via Principe Galletti , n° 1 - S.Cataldo (CL)

CONTRATTO: Rep. 13984 del 27/10/2011 registrato a Messina il 15/11/2011 al n° 1054 serie I

CUP: B57HO7000740001 – CIG: 248353778F CODICE CARONTE: 2934

Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1215 del 16/4/2016

DETERMINAZIONE N. 1263 del 02/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE Il progetto principale, redatto in data 15/05/2009 dall'ing. Rosario Bonanno e dal geom. Rosario Cannavò, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 16 del 08/06/2009, per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

a base d'asta:	€	159.256,00
oneri sicurezza	€	4.434,00
sommano	€	163.690,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 20%	€	32.738,00	
- Spese tecniche 2%	€	3.273,80	
- Assicurazione obbligatoria	€	0,00	
- Oneri discarica	€	298,20	
- Pubblicità gara	€	0,00	
- Imprevisti	€	0,00	
sommano	€	36.310,00	€ 36.310,00
Importo complessivo			€ 200.000,00

CHE il progetto di cui sopra fu inserito all'interno del programma degli interventi di cui al Decreto n° 9774/UDCGAB del 13/07/2007 del Ministero Infrastrutture al progressivo n° 41.

CHE con D.D.G. n° 796/ex S6 del 29 .04.2010, registrato alla corte dei Conti in data 11/06/2010 al reg. 1 foglio 23 sono stati ammessi a finanziamento gli interventi dal n° 41 al n° 53 "nel rispetto dell'ordine di Priorità e nei limiti delle risorse attualmente disponibili per questo Ente del PO.FESR 2007/2013, linea di intervento 1.1.4.1 pari a € 10.844.186,84"

CHE con D.D.G. n° 1794 del 04/08/2010, registrato alla corte dei Conti il 04/10/2010 al reg. 1 foglio 70 il Dirigente Generale dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità ha concesso il finanziamento per il Progetto esecutivo per l'importo di €200.000,00 a valere sul PO.FESR 2007/2013 obiettivo operativo 1.1.4.1;

CHE con Determina Dirigenziale n° 153 del 25/10/2010 il Dirigente del 4° Dipartimento Viabilità ha approvato amministrativamente il progetto esecutivo di cui in oggetto, imputando la spesa al programma PO.FESR ;

CHE in data 27/10/2011, a seguito di aggiudicazione lavori mediante gara d'appalto espletata in data 04/07/2011, è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa **BONELLI COSTRUZIONI s.r.l.**, via Principe Galletti, 1 - SAN CATALDO (CL) con ribasso del 22.7816% per un importo netto contrattuale di € 127.408,94 oltre IVA 20% e altre somme a disposizione;

il quadro economico post gara risulta pertanto:

A) LAVORI al netto del ribasso d'asta	€	122.974,94	
oneri sicurezza	€	<u>4.434,00</u>	
sommano	€	127.408,94	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
- I.V.A. 20%	€	25.481,79	
- Spese tecniche 2%	€	3.273,80	
- Contr. AA.VV. Oneri disc	€	298,20	
- Pubblicità gara	€	0,00	
- Imprevisti	€	<u>0,00</u>	
sommano	€	29.053,79	€ 29.053,79
Importo complessivo			€ 156.462,73

CHE con D.C.S. n° 3494/S9 del 09/12/2011 l'intervento ha trovato copertura finanziaria per la somma di € 156.462,73 a valere sul PO.FESR 2007/201.

CHE con il contratto d'appalto è stato stipulato in data 27/11/2011 al n° 13984 di rep. e registrato a Messina il 15/11/2011 al n° 1054; i lavori sono stati consegnati in data 02/12/2011 e dovevano essere ultimati entro il 15/03/2012.

CHE In data 05/12/2011 il direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto una perizia di variante, ai sensi dell'art. 132, comma 1 lett.a e art. 132 c. 3 del Codice degli Appalti, per apportare alcune modifiche al progetto e per l'adeguamento del quadro economico relativamente all'IVA portata al 21% e per la quota da versare al C.P.T. per l'importo complessivo di € 168.194,83, così ripartito:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	163.690,00
b) Di cui per oneri irriducibili per sicurezza(non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>4.434,00</u>
Restano a base d'asta	€	159.256,00
a detrarre il ribasso del 22,7816 %	€	<u>36.281,06</u>
importo netto ribassato	€	122.974,94
oneri sicurezza	€	<u>4.434,00</u>
importo netto contrattuale	€	127.408,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 21%	€	26.755,88
Spese tecniche 2%	€	3.273,80
Oneri scarica	€	2.000,00
Spese di laboratorio	€	1.500,00
Quota CPT	€	<u>7.256,21</u>
Sommano	€	40.785,89
Importo complessivo perizia	€	<u>40.785,89</u>
	€	168.194,83
ECONOMIE DI RIBASSO		
ribasso d'asta	€	36.281,06
I.V.A. 20% sul ribasso	€	<u>7.256,21</u>
Imp. non disponibile	€	43.537,27
A detrarre:		
Quota CPT 20% su ribasso	€	7.256,21
Differenza oneri scarica	€	1.701,80
Spese di laboratorio	€	1.500,00
Diff. IVA sui lavori	€	<u>1.274,09</u>
Sommano	€	11.732,10
Restano	€	<u>31.805,17</u>
Tornano	€	<u><u>200.000,00</u></u>

CHE la perizia è stata approvata dal RUP in data 05/12/2011 con parere tecnico n° 51 del 05/12/2011 e con determina dirigenziale n° 277 del 16/12/2011. Per le esigenze di detta perizia le somme necessarie per l'intero appalto ammontavano ad € 168.194,83 anziché € 156.462,73 con un maggiore importo netto da finanziare di € 11.732,10; con una seconda perizia di variante ed assestamento somme si sono perfezionate alcune quantità di computo nell'ambito dell'importo contrattuale ed assestato anche il quadro economico di progetto. La seconda perizia di variante ed assestamento somme ha ottenuto parere tecnico favorevole in data 06/04/2012 al n° 11 e con determina dirigenziale n° 43 del 25/05/2012.

CHE L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14 Marzo 2012 quindi entro i termini contrattuali.

CHE Durante il corso dei lavori non sono stati concessi subappalti;

CONSIDERATO CHE Il conto finale è stato redatto in data 26/06/2012 per nette € 127.406,30 e quindi entro le somme contrattuali e che il certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori ing. Rosario Bonanno in data 21/08/2012, riporta la corretta esecuzione delle opere secondo il progetto e le perizie di variante approvate. Il credito dell'impresa, detratti gli stati di avanzamento emessi durante il corso dei lavori ammonta ad € 637,30 con una minore spesa di € 2.64 rispetto all'importo contrattuale

Importo lavori a stato finale :	€ 127.406,30
A dedurre gli acconti corrisposti con i SAL	€ 126.769,00
Resta il credito dell'impresa	€ 637,30

Confronto tra la somma autorizzata e quello spesa:

importo contrattuale	€ 127.408,94
importo eseguito e contabilizzato	€ 127.406,30
minore spesa	€ 2,64

CHE la spesa effettiva, a rendicontazione finale, ammonta complessivamente ad **€ 157.660,42** come di seguito esposta nel dettaglio:

LAVORI

importo lordo	€ 163.686,60
oneri per la sicurezza	€ 4.433,91
importo soggetto a ribasso	€ 159.252,69
a detrarre ribasso d'asta (22.7816%)	€ 36.280,31
	€ 122.972,39
oneri per la sicurezza	€ 4.433,91
importo netto	€ 127.406,30

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€ 26.755,32	
Competenze tecniche	€ 3.273,80	
Prove di laboratorio	€ 0,00	
Quota CPT	€ 0,00	
Contr. AA.VV. Oneri disc.	€ 225,00	
sommano	€ 30.254,12	€ 30.254,12
		€ 157.660,42

SOMME CORRISPOSTE DAL L'ENTE ATTUATORE

per differenza IVA	€ - 1.197,69	€ - 1.197,69
--------------------	--------------	--------------

torna il finanziamento **€ 156.462,73**


PROPONE

Per quanto in premessa,

Di approvare:

1. lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori ing. Rosario Bonanno in data 26/06/2012;
2. il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori ing. Rosario Bonanno in data 21/08/2012;
3. il quadro economico della spesa a rendicontazione finale a valere sul finanziamento PO.FESR. 2007/2013;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rosario Bonanno



VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 26/06/2012 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno , per l'importo di € 127.406,30 al netto del ribasso d'asta del 22,7816%, comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza,

APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori dei "Lavori di messa in sicurezza della S.P. Piraino - S. Angelo di Brolo in località S. Anna Leomandri." - redatto in data 15/05/2009 e che l'ing. Rosario Bonanno ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 637,30 ;

APPROVARE il quadro economico a rendicontazione finale della spesa per complessivi € 157.660,42 di cui € 156.462,73 a valere sui fondi PO FESR 2007/2013 ed € 1.197,69 per aumento IVA sui lavori dal 20% al 21% a carico della Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che Il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento " e che non sussiste "Conflitto di interessi" di cui alla L.N. 190 del 06/11/2012;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.33/2013;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

li 15-11-2016

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Gitto

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Li 15-11-2016

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere **F.A.V.D.R.G.I.D.C.G.** in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al cap. _____ impegno n. _____

**2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI**

VISTO PRESO NOTA
Messina 30/11/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Dott. Antonino Calabrò