



Città Metropolitana di Messina

III Direzione – Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1- "LAVORI PER L'AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA S.P. 141 DI COLLEGAMENTO DEL COMUNE DI BROLO CON IL COMUNE DI PIRAINO - (POLO TURISTICO TIRRENO CENTRALE)".

IMPRESA: BRUNO TEODORO COSTRUZIONI S.p.A. – via Campidoglio, 73– 98076 S. AGATA DI MILITELLO (ME)

CONTRATTO: Rep. 13992 del 01/12/2011 registrato a Messina il 21/12/2011 al n° 1313 serie I

Approvazione Stato Finale e Certificato di Collaudo.

CUP: B57H07000750001 – CIG: 0571963EC8

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N.

1239 del 18/11/2016

DETERMINAZIONE N.

1315

del

13/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il progetto principale, redatto in data 18/06/2009 dall'ing. Rosario BONANNO e dal geom. Rosario CANNAVO', dipendenti di questo Ente, è stato approvato, in linea tecnica, dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 34 del 19/06/2009, e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 57 del 08/12/2011, per l'importo complessivo di € 3.583.804,00 così ripartito:

A) Importo lavori:

€ 2.731.700,00

di cui per oneri per la sicurezza:

€ 86.810,00

restano a base d'asta:

€ 2.644.890,00

B) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) I.V.A. 20% di A) € 546.340,00

2) Spese tecniche 2% di A) € 54.634,00

3) Per espropriazioni € 81.538,00

4) Per oneri connessi alle espropriazioni € 5.000,00

5) Per indagini geologiche € 56.636,00

6) Per prove sui materiali € 5.000,00

7) Per oneri discarica € 41.230,00

8) Per contributo Autorità di Vigilanza € 400,00

9) Per imprevisti	€	31.326,00	
10) Per Pubblicità gara	€	<u>30.000,00</u>	
sommano	€	852.104,00	€ 852.104,00
Importo complessivo			€ 3.583.804,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del progetto di riparto dei Fondi PO-FESR 2007/2013 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 prot. n. 51813 del 12/08/2009; che nell'esperimento della gara, effettuata con il metodo del massimo ribasso, presso l'U.R.E.G.A., iniziato in data 22/03/2011 e conclusosi in data 05/08/2011, rimase aggiudicataria in via provvisoria la Ditta "COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.p.A.", con il ribasso del 51,942%; che i verbali di aggiudicazione sono stati approvati con Determinazione n. 244/4° Dip dell'11/08/2011; e che la stessa determina è stata affissa all'Albo Pretorio della Provincia Regionale di Messina nelle forme di legge e ad essa non è stato presentato alcun ricorso; che il relativo contratto è stato stipulato in data 01/12/2011 al n° 13992 di rep. è stato registrato a Messina in data 21/12/2011, al n° 1313 Serie I; che il quadro economico post gara pertanto risulta:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	2.731.700,00	
b) Di cui per oneri irriducibili per sicurezza(non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>86.810,00</u>	
Restano a base d'asta	€	2.644.890,00	
a detrarre il ribasso del 51,9420 %	€	<u>1.373.808,76</u>	
importo netto ribassato	€	1.271.081,24	
oneri sicurezza	€	<u>86.810,00</u>	
importo netto contrattuale	€	<u>1.357.891,24</u>	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 20%	€	271.578,25	
Espropriazioni	€	81.538,00	
Oneri connessi all'espropriazioni	€	5.000,00	
Imprevisti	€	31.326,00	
Spese tecniche 2%	€	54.634,00	
Indagini geologiche	€	56.636,00	
Oneri discarica	€	41.230,00	
Prove sui materiali	€	5.000,00	
Contributo Autorità di Vigilanza	€	400,00	
Pubblicità	€	<u>30.000,00</u>	
Sommano	€	577.342,25	€ 577.342,25
Importo complessivo perizia	€		<u>€ 1.935.233,49</u>

ECONOMIE DI RIBASSO

ribasso del 51,9420 %	€	1.373.808,76	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>274.761,75</u>	
Sommano	€	1.648.570,51	€ 1.648.570,51
Tornano			<u>€ 3.583.804,00</u>

che i lavori furono consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 129 c. 1 del Regolamento sui LL.PP.. di cui al D.P.R. 21/12/1999 n. 554, il giorno **24/11/2011** come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa;

che in data 05/01/2012 il direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto una perizia di variante tecnica per l'importo complessivo di € 3.583.804,00, così ripartito:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	2.731.700,00	
b) Di cui per oneri irriducibili per sicurezza(non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>86.810,00</u>	

Restano a base d'asta	€	2.644.890,00	
a detrarre il ribasso del 51,9420 %	€	<u>1.373.808,76</u>	
importo netto ribassato	€	1.271.081,24	
oneri sicurezza	€	<u>86.810,00</u>	
importo netto contrattuale	€	1.357.891,24	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 21%	€	285.157,16	
Espropriazioni	€	81.538,00	
Oneri connessi all'espropriazioni	€	5.000,00	
Imprevisti	€	12.747,08	
Spese tecniche 2%	€	54.634,00	
Per collaudo statico	€	5.000,00	
Indagini geologiche	€	56.636,00	
Oneri discarica	€	41.230,00	
Prove sui materiali	€	5.000,00	
Contributo Autorità di Vigilanza	€	400,00	
Pubblicità	€	<u>30.000,00</u>	
Sommano	€	577.342,24	€ <u>577.342,24</u>
Importo complessivo perizia			€ 1.935.233,48
ECONOMIE DI RIBASSO			
ribasso del 51,9420 %	€	1.373.808,76	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>274.761,75</u>	
Sommano	€	1.648.570,52	€ <u>1.648.570,52</u>
Tornano			€ <u>3.583.804,00</u>

che il relativo atto di sottomissione, del 30/01/2012, è stato rubricato al n° 916 in data 30/01/2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 3 del 18/01/2012 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 14 del 07/02/2012;

che in data 08/06/2012 il direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, ha redatto una seconda perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 25 c. b-bis della L.R. 7/02 e s. m. e i., per cause impreviste e imprevedibili, approvata dal R.U.P. in linea tecnica con parere n° 32 del 03/07/2012 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 61 del 10/07/2012, nell'ambito delle somme autorizzate e mantenendo invariata la spesa rispetto al finanziamento ottenuto con fondi PO-FESR 2007-2013, per l'importo complessivo di € 3.583.804,00, così ripartito:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	2.868.285,00	
b) Di cui per oneri irriducibili per sicurezza(non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>91.150,50</u>	
Restano a base d'asta	€	2.777.134,50	
a detrarre il ribasso del 51,9420 %	€	<u>1.442.499,20</u>	
importo netto ribassato	€	1.334.635,30	
oneri sicurezza	€	<u>91.150,50</u>	
importo netto contrattuale	€	1.425.785,80	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
I.V.A. 21%	€	299.415,02	
Espropriazioni	€	81.538,00	
Oneri connessi all'espropriazioni	€	5.000,00	
Spese tecniche 2%	€	54.634,00	
Indagini geologiche	€	24.000,00	
Oneri discarica	€	10.122,00	

Prove sui materiali	€ 12.000,00	
Contributo Autorità di Vigilanza	€ 400,00	
Spostamento linee elettr. e tel.	€ 9.030,30	
Pubblicità	<u>€ 13.308,36</u>	
Sommano	€ 509.447,68	€ 509.447,68
Importo complessivo perizia		€ 1.935.233,48
ECONOMIE DI RIBASSO		
ribasso del 51,9420 %	€ 1.373.808,76	
I.V.A. sul ribasso	<u>€ 274.761,75</u>	
Sommano	€ 1.648.570,52	€ 1.648.570,52
Tornano		<u>€ 3.583.804,00</u>

che il relativo Atto aggiuntivo al Contratto, Rep. 14084 del 01/10/2012, è stato registrato al n° 1243 Serie I in data 15/10/2012;

che, durante l'esecuzione, i lavori sono stati sospesi in data 19/12/2011 e ripresi in data 23/01/2012 così come risulta dai relativi verbali;

che con l'Atto di Sottomissione Rubricato al n. 916 del 30/01/2012 venne concessa una maggiorazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori di giorni 30 (trenta). Per effetto delle citate sospensioni, ripresa e proroga, la nuova scadenza per l'ultimazione veniva spostata al 27/01/2013;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 04/12/2012, come accertato dal relativo verbale redatto in data 05/12/2012, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, ing. Rosario BONANNO, in data 07/01/2013 per l'importo complessivo netto pari ad € 1.425.739,26 ;

che il certificato di Collaudo Statico (art. 7 Legge 05/11/1971 n. 1086) è stato redatto dal Collaudatore ing. Giuseppe LO PRESTI in data 04/12/2012;

che il collaudo amministrativo è stato redatto in data 30/05/2013 con l'Atto Unico di Collaudo dal Collaudatore ing. Giuseppe LO PRESTI, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 7.160,26;

che con Decreto n° 2597 del 13/11/2013 registrato alla Corte dei Conti in data 02/12/2013 Reg. 01 foglio 62 l'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, Servizio 9 Infrastrutture Viarie, ha preso atto delle Perizie n° 1 e n° 2 attestando la copertura finanziaria per l'importo complessivo di € 1.935.233,48 con l'impegno di cui al D.C.S. n° 3608 del 19/11/2011;

che come rilevabile dal seguente prospetto delle somme che si sono rese necessarie, dell'importo complessivo originario di €. 1.425.785,80 sono state residue € 46,54

importo stato finale :		€ 1.425.739,26
a dedurre certificati di pagamento:		
N° 1 del 12/04/2012 di	€ 531.160,00	
N° 2 del 20/08/2012 di	€ 491.669,00	
N° 3 del 25/10/2012 di	€ 303.150,00	
N° 4 del 10/12/2012 di	€ 92.600,00	
Saldo del 04/02/2013 di	<u>€ 7.160,26</u>	
	Sommano	€ 1.425.739,26
Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa:	€ 1.425.785,80	
Importo a stato finale	<u>€ 1.425.739,26</u>	
Minore spesa :	€ 46,54	

CHE la spesa effettiva, a rendicontazione finale, ammonta complessivamente ad € 1.882.857,69 come di seguito esposta nel dettaglio:

Importo stato finale :	€ 1.425.739,26
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:	
I.V.A. 21%	€ 299.405,24
Competenze tecniche	€ 54.634,00
Prove sui materiali	€ 7.318,93
Oneri discarica	€ 2.023,58
Per contributo AA.VV.	€ 400,00
Pubblicazione bando di gara	€ 13.308,36
Per indagini geologiche	€ 24.000,00
Per espropriazioni ed oneri	€ 56.028,29
Totale somme	€ 457.118,40
Sommano	€ 457.118,40
Importo totale intervento	€ 1.882.857,66
Somme autorizzate con Decreto n° D.R.S. 2597/2013	€ 1.935.233,48
Minore spesa	€ 52.375,81

Che, ad oggi, le somme trasferite a questa Città Metropolitana ammontano ad € 1.785.418,30 e che, pertanto, l'onere della rimanenza della spesa, ed in particolare la spesa per indagini geologiche e per le espropriazioni è stato sostenuto con propri fondi di Bilancio;


PROPONE

Per quanto in premessa,

Di approvare:

- 1) lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori ing. Rosario BONANNO, in data 07/01/2013;
- 2) l'Atto Unico di Collaudo redatto dal Collaudatore ing. Giuseppe LO PRESTI in data 30/05/2013;
- 3) dare atto che la spesa necessaria per l'intervento ammonta a complessivi € 1.882.857,66 a fronte di trasferimenti Regionali a valere sui fondi PO.FESR. 2007/2013 pari ad € 1.785.418,30;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Rosario Bonanno



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 07/01/2013 dal direttore dei lavori, ing. Rosario Bonanno, per l'importo di € 1.425.739,26 al netto del ribasso d'asta del 51,942% comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza,

APPROVARE l'atto unico di collaudo dei "Lavori per l'ampliamento ed ammodernamento della S.P. 141 di collegamento del comune di Brolo con il comune di Piraino - (polo turistico Tirreno Centrale)" redatto dall'ing. Giuseppe Lo Presti in data 30/05/2013 che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 7.160,26;

DARE ATTO che la spesa dell'intervento ammonta a complessive € 1.882.857,66 a fronte di trasferimenti Regionali pari ad € 1.785.418,30 e che, pertanto, l'onere per la copertura delle somme residue è stato sostenuto dalla Città Metropolitana di Messina;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che Il presente provvedimento comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente in quanto devono essere ancora concluse le procedure di esproprio nella parte contrattuale;

DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento " e che non sussiste "Conflitto di interessi" di cui alla L.N. 190 del 06/11/2012;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n.33/2013;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

li 17-11-2016

IL DIRIGENTE
Arch. Vincenza Gatto

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

li 17-11-2016

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro imputata al cap. impegno n.

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 12/12/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO

Dott. Antonino Calabrò