



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 171 del 12 DIC. 2016

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC Salvaguardia
“Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il comune di Graniti e la S.S. 185 nella Valle dell’Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile.” C.I.G.: 0777138290 - C.U.P.:B87H07000740001 – COD. CARONTE: SI 1 2985. Importo complessivo: €.500.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L’anno duemilasedici il giorno DO DIEI del mese di DIEMBRE,
alle ore 14,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l’assistenza del Segretario
Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l’allegata proposta di decreto relativo all’oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC Salvaguardia
"Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il comune di Graniti e la S.S. 185 nella Valle dell'Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile." C.I.G.: 0777138290 - C.U.P.:B87H07000740001 – COD. CARONTE: SI 1 2985. Importo complessivo: €.500.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data 18.05.2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 22 del 08/06/2009 e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n° 18 del 01.04.2010 per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A) LAVORI		
a base d'asta:	€	353.080,00
oneri sicurezza	€	<u>10.920,00</u>
sommano	€	364.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
- I.V.A. 20%	€	72.800,00
- Spese tecniche 2%	€	7.280,00
- Oneri scarica	€	11.000,00
- Assicurazione obbligatoria	€	3.640,00
- Pubblicità gara	€	24.000,00
- Collaudo Amm.vo	€	2.000,00
- Imprevisti	€	<u>15.280,00</u>
sommano	€	136.000,00
Importo complessivo	€	<u>500.000,00</u>

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO.FESR per complessivi € 15.184.481,88 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 protocollo n. 51813 del 12/08/2009;

che, a seguito di asta pubblica, svoltasi in data 24/03-15/04/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "C&P S.R.L." – Via Sant'Andrea, 329 – Barcellona Pozzo di Gotto (ME), con il ribasso del 22,0537%;

che il contratto, per l'importo di € 286.132,80, compresi € 10.920,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 08/07/2011 al n° 13920 di Rep. ed è stato registrato a Messina in data 15.07.2011 al n° 760 Serie I e con Atto Aggiuntivo n° 13962 del 20/09/2011 ed è stato registrato a Messina in data 15/07/2011, al n° 760 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 05/09/2011 come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 12/04/2012;

che in data 19.12.2011 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante e di adeguamento alla L.148/11 ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 500.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	353.080,00
a detrarre il ribasso del 22,0537 %	€	<u>77.867,20</u>
importo netto ribassato	€	275.212,80
oneri sicurezza	€	<u>10.920,00</u>
importo netto contrattuale	€	286.132,80

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	60.087,89
Spese tecniche 2%	€	7.280,00
Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€	14.000,00
Oneri scarica	€	<u>35.418,67</u>
Sommano a disposizione	€	116.786,56
Importo complessivo	€	<u>402.919,36</u>

ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:

ribasso del 22,0537%	€	77.867,20
I.V.A. sul ribasso	€	15.573,44
Assicurazione obbligatoria	€	<u>3.640,00</u>
Sommano	€	97.080,64
Tornano	€	<u><u>500.000,00</u></u>

che il relativo atto di sottomissione, del 13.02.2012, è stato rubricato al n° 985 in data 08.05.2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 65 del 23.12.2011 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 294 del 29.12.2011;

che successivamente in data 26.04.2010 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante n° 2 e di assestamento somme ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 500.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	353.080,00
a detrarre il ribasso del 22,0537 %	€	<u>77.867,20</u>
importo netto ribassato	€	275.212,80
oneri sicurezza	€	<u>10.920,00</u>
importo netto contrattuale	€	286.132,80

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€ 60.087,89	
Spese tecniche 2%	€ 7.280,00	
Pubblicità gara e Contr.Aut.Vig.	€ 10.269,50	
Oneri discarica	<u>€ 39.149,17</u>	
Sommano a disposizione	€ 116.786,56	€ 116.786,56
Importo complessivo		€ 402.919,36

ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:

ribasso del 22,0537%	€ 77.867,20	
I.V.A. sul ribasso	€ 15.573,44	
Assicurazione obbligatoria	<u>€ 3.640,00</u>	
Sommano	€ 97.080,64	€ 97.080,64
Tornano		<u>€ 500.000,00</u>

che il relativo atto di sottomissione n° 2, del 28.05.2012, è stato rubricato al n° 1026 del 06/07/2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall' ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 18 del 09.05.2012 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 34 del 09.05.2012;

che, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni;

che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa dal R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto , dietro richiesta avanzata dall'impresa con prot. n° 871 del 06.04.2012, una proroga di giorni 40 (quaranta);

che a seguito della proroga la nuova scadenza veniva portata al 22.05.2012;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 21.05.2012, come accertato dal relativo verbale redatto in data 22.05.2012, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, in data 01.08.2012;

che il certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 10.08.2012 dallo stesso Direttore dei Lavori, arch. Francesco Orsi che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 1.430,73;

che con Prot. n° 34157/13 del 09/10/2013 di questo ente è pervenuto dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9° *Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale*, il D.R.S. n° 2044 del 02/08/2013 con il quale si prende atto:

della 1^ Perizia di Variante e di Adeguamento alla L.148/11 con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 353.080,00
a detrarre il ribasso del 22,0537 %	<u>€ 77.867,20</u>
importo netto ribassato	€ 275.212,80
oneri sicurezza	<u>€ 10.920,00</u>
importo netto contrattuale	€ 286.132,80

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Spese tecniche 2%	€ 7.280,00
- Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€ 14.000,00
- Oneri discarica	€ 35.418,67
- I.V.A. 21%	<u>€ 60.087,89</u>

Sommano a disposizione	€ 116.786,56	€ <u>116.786,56</u>
Importo complessivo		€ 402.919,36
C) ECONOMIE:		
ribasso d'asta + IVA	€ 93.440,64	€ <u>93.440,64</u>
Importo progetto finanziato		€ <u>496.360,00</u>

della perizia di variante n° 2 e di assestamento somme con il seguente quadro economico:

D) IMPORTO LAVORI:

a base d'asta		€ 353.080,00
a detrarre il ribasso del 22,0537 %		€ <u>77.867,20</u>
importo netto ribassato		€ 275.212,80
oneri sicurezza		€ <u>10.920,00</u>
importo netto contrattuale		€ 286.132,80

E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Spese tecniche 2%	€ 7.280,00	
- Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€ 10.269,50	
- Oneri discarica	€ 39.149,17	
- I.V.A. 21%	€ <u>60.087,89</u>	
Sommano a disposizione	€ 116.786,56	€ <u>116.786,56</u>
Importo complessivo		€ 402.919,36
F) ECONOMIE:		
ribasso d'asta + IVA	€ 93.440,64	€ <u>93.440,64</u>
Importo progetto finanziato		€ <u>496.360,00</u>

che lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con determinazione n° 683 del 08/07/2015;

che la spesa effettiva ammonta a € 402.145,16, come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

LAVORI

importo lordo		€ 363.879,06
oneri per la sicurezza		€ <u>10.916,37</u>
importo soggetto a ribasso		€ 352.962,69
a detrarre ribasso d'asta (22,0537%)		€ <u>77.841,33</u>
		€ 275.121,36
oneri per la sicurezza		€ <u>10.916,37</u>
importo netto		€ 286.037,73

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€ 60.067,92	
Competenze tecniche	€ 7.280,00	
Pubblicità gara e contr. Aut.		
Vigilanza	€ 10.269,41	
Oneri discarica	€ <u>38.490,10</u>	
sommano	€ 116.107,43	€ <u>116.107,43</u>
		€ 402.145,16

SOMME NON SPESE

Economie lavori	€ 95,07	
-----------------	---------	--

I.V.A. su economie lavori	€	19,97	
a disposizione	€	<u>659,16</u>	
sommano	€	774,20	€ <u>774,20</u>
torna il finanziamento			€ 402.919,36
<u>ECONOMIE DA RIBASSO</u>			
Ribasso d'asta + I.V.A.	€	93.440,64	€ <u>93.440,64</u>
Torna l'importo complessivo progetto finanziato			€ <u>496.360,00</u>

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Ritenuto necessario rettificare in € 402.145,16 l'importo di € 402.145,17 del Quadro Economico Finale riportato nella relazione conclusiva sulle attività di progetto, redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25.10.2016, in quanto nello stesso vi era un mero errore di battitura;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO DECRETI

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il comune di Graniti e la S.S. 185 nella Valle dell'Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile."

C.I.G.: 0777138290 - C.U.P.:B87H07000740001 – COD. CARONTE: SI 1 2985.

LAVORI

importo lordo	€	363.879,06	
oneri per la sicurezza	€	<u>10.916,37</u>	
importo soggetto a ribasso	€	352.962,69	
a detrarre ribasso d'asta (22,0537%)	€	<u>77.841,33</u>	
	€	275.121,36	
oneri per la sicurezza	€	<u>10.916,37</u>	
importo netto	€	286.037,73	

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€	60.067,92	
Competenze tecniche	€	7.280,00	
Pubblicità gara e contr. Aut.			
Vigilanza	€	10.269,41	
Oneri discarica	€	<u>38.490,10</u>	
sommano	€	116.107,43	€ 116.107,43
			€ 402.145,16

SOMME NON SPESE

Economie lavori	€	95,07	
I.V.A. su economie lavori	€	19,97	
a disposizione	€	<u>659,16</u>	
sommano	€	774,20	€ 774,20
torna il finanziamento	€		€ 402.919,36

ECONOMIE DA RIBASSO


Ribasso d'asta + I.V.A.	€	93.440,64	€ 93.440,64
Torna l'importo complessivo progetto finanziato			€ 496.360,00

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 25.10.2016, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;

7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 22.11.2016

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Cito



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

Tabella di raffronto quadri economici post-gara, perizia di variante n°2 e Assestamento Somme, e finale.


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE -

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addi 22-11-2016

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTUSO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addi _____


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addi 11/12/16

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 30/11/2016 Il Funzionario



IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Sindaco Metropolitan

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

[Signature]
Il Segretario Generale
Avv. M. ACCORINTI
.....

• **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Città Metropolitana di Messina

3^a DIREZIONE – VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1- "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI GRANITI E LA S.S. 185 NELLA VALLE DELL'ALCANTARA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE".
B87H07000740001 – SI 1 2985

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

Premesso :

- Che con determinazione dirigenziale n° 18 del 01/04/2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 364.000,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza;
- Che in data 08/07/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa "C & P s.r.l. con sede legale in via S. Andrea, 329 – 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) con ribasso del 22,0537% per un importo netto contrattuale di € 286.132,80, comprensivi di € 10.920,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 116.786,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 97.080,64 per ribasso d'asta e relativa IVA calcolata al 20%;
- Che il quadro economico di progetto rimodulato in dipendenza del ribasso d'asta è stato inoltrato alla Regione Siciliana;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 05/09/2011;
- Che in data 19/12/2011 è stata redatta la 1^a Perizia di variante e di Adeguamento alla L. 148/11, ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/94 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica in data 23/12/2011 con parere n° 65 ed in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 294 del 29/12/2011;
- Che successivamente in data 26.04.2010 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante n° 2 e di assestamento somme ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del

19/05/2003 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica in data 09/05/2012 con parere n° 18 ed in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 34 del 09/05/2012;

- Che, con la proroga di 40 gg concessa, i lavori dovevano darsi conclusi entro il 22/05/2012 e che gli stessi sono stati regolarmente ultimati il 21/05/2012;
 - Che la spesa effettiva, a stato finale, ammonta complessivamente ad € 402.145,17 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale del Progetto (QEF)
 - **Per lavori al netto del ribasso d'asta come da stato finale** € 286.037,73
 - **Per somme a disposizione :**
 - Per IVA 21% € 60.067,92
 - Per spese tecniche 2% € 7.280,00
 - Per oneri discarica € 38.490,11
 - Per pubblicità € 10.044,41
 - Per Autorità si Vigilanza € 225,00
- € 116.107,44 € 116.107,44
€ **402.145,17**

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato


- che attualmente sono state trasferite somme per € 402.145,17 per la copertura dell'intero appalto, e che sono state effettivamente spese somme pari ad € 402.145,17 con una differenza pari a € 0,00 (zero) rispetto a quanto trasferito;
- che il lavoro è stato regolarmente eseguito e collaudato in data 10/08/2012 e che l'opera è funzionante e fruibile da tale data;

si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento certificata ammonta ad € 402.145,17
- che le somme trasferite mediante ordinativi di accredito ammonta ad € 402.145,17
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati in data 10/08/2012
- che l'opera è conclusa, funzionante e fruibile.


25 OTT 2012

Il Direttore dei Lavori
arch. Francesco Orsi



Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Vincenzo Gilio





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il comune di Graniti e la S.S. 185 nella Valle dell'Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile". C.I.G.: 0777138290 - C.U.P.: B87H07000740001 - COD.CARONTE: SI 1 2985.

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

	<u>Perizia di Variante n° 2</u> <u>Assestamento Somme</u>	<u>Quadro Economico</u> <u>Finale</u>	<u>Economie</u>
A) LAVORI			
importo lordo	€ 364.000,00	€ 363.879,06	
oneri sulla sicurezza	€ 10.920,00	€ 10.916,37	
importo soggetto a ribasso	€ 353.080,00	€ 352.962,69	
ribasso d'asta (22,0537%)	€ 77.867,20	€ 77.841,33	
importo netto	€ 275.212,80	€ 275.121,36	
oneri sulla sicurezza	€ 10.920,00	€ 10.916,37	
importo netto contrattuale	€ 286.132,80	€ 286.037,73	€ 95,07
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
1. I.V.A. 21%	€ 60.087,89	€ 60.067,92	€ 19,97
2. Spese tecniche 2%	€ 7.280,00	€ 7.280,00	
3. Pubblicità gara e Contrib. Aut. Vigil.	€ 10.269,50	€ 10.269,41	€ 0,09
5. Oneri scarica	€ 39.149,17	€ 38.490,10	€ 659,07
Totale	€ 402.919,36	€ 402.145,16	€ 774,20

Il Direttore dei lavori
Arch. Francesco Orsi

Il R.U.P.
Arch. Vincenzo Gitto