



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 172 del 12 DIC. 2016

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC Salvaguardia
“Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il Comune di Malvagna e la S.S. 185 nella Valle dell’Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile”. C.I.G.: 0777138290 - C.U.P.: B97H07000800001 – COD. CARONTE: SI 1 2986. Importo complessivo: €500.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L’anno duemilasedici il giorno DODICI del mese di DICEMBRE,
alle ore 14,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l’assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l’allegata proposta di decreto relativo all’oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

• DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC Salvaguardia
"Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il Comune di Malvagna e la S.S. 185 nella Valle dell'Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile". C.I.G.: 0777138290 - C.U.P.: B97H07000800001 – COD. CARONTE: SI 1 2986. Importo complessivo: €.500.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data 20.05.2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 20 del 08/06/2009 e, in linea amministrativa, con determina dirigenziale n° 19 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori:	€	370.000,00
di cui per oneri per la sicurezza:	€	11.100,00
restano a base d'asta:	€	358.900,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
1) I.V.A. 20% di A)	€	74.000,00
2) Spese tecniche 2% di A)	€	7.400,00
3) Oneri discarica	€	8.000,00
4) Assicurazione obbligatoria	€	3.700,00
5) Pubblicità gara e contributo		
Autorità di Vigilanza	€	24.000,00
6) Collaudo Amm/vo	€	2.000,00
7) Per imprevisti	€	<u>10.900,00</u>
sommano	€	130.000,00
Importo complessivo	€	<u>500.000,00</u>

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO.FESR per complessivi € 15.184.481,88 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 protocollo n. 51813 del 12/08/2009;

che con asta pubblica, svoltasi in data 29/03-21/04/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa "Alak S.R.L. – C/da Iacco, 65 – 98061 BROLO (ME), con il ribasso del 22,0986%;

che il contratto, per l'importo di € 290.688,12, compresi € 11.100,00 di oneri per la sicurezza, è

stato stipulato in data 13/07/2011 al n° 13927 di rep. e con Atto Aggiuntivo n° 13961 del 20/09/2011 ed è stato registrato a Messina in data 21/07/2011, al n° 770 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 05.09.2011, come risulta dai relativi verbali in pari data per essere ultimati entro il 12/04/2012;

che in data 02.12.2011 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto la 1^ Perizia di Variante e di Adeguamento alla L.148/11 ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 500.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	358.900,00
a detrarre il ribasso del 22,0986 %	€	<u>79.311,88</u>
importo netto ribassato	€	279.588,12
oneri sicurezza	€	<u>11.100,00</u>
importo netto contrattuale	€	290.688,12

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	61.044,51	
Spese tecniche 2%	€	7.400,00	
Assicurazione obbligatoria	€	3.700,00	
Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€	16.093,11	
Collaudo statico	€	5.000,00	
Prove di laboratorio	€	5.000,00	
Oneri scarica	€	<u>15.900,00</u>	
Sommano a disposizione	€	114.137,62	€ 114.137,62
Importo complessivo			€ 404.825,74

ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:

ribasso del 22,0986%	€	79.311,88	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>15.862,38</u>	
Sommano	€	95.174,26	€ 95.174,26
Tornano			<u>€ 500.000,00</u>

che il relativo atto di sottomissione, del 18.01.2012, è stato rubricato al n° 983 in data 08.05.2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 63 del 23.12.2011 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 292 del 29.12.2011;

che successivamente in data 13.06.2012 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante n° 2 e di assestamento somme ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 500.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	358.900,00
a detrarre il ribasso del 22,0986 %	€	<u>79.311,88</u>
importo netto ribassato	€	279.588,12
oneri sicurezza	€	<u>11.100,00</u>
importo netto contrattuale	€	290.688,12

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	61.044,51
Spese tecniche 2%	€	7.400,00

Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€	16.093,11	
Collaudo statico	€	5.000,00	
Prove di laboratorio	€	5.000,00	
Oneri scarica	€	<u>15.900,00</u>	
Sommano a disposizione	€	110.437,62	€ 110.437,62
Importo complessivo			€ 401.125,74
ECONOMIE A SEGUITO DELLA GARA:			
ribasso del 22,0986%	€	79.311,88	
Assicurazione obbligatoria	€	3.700,00	
I.V.A. sul ribasso	€	<u>15.862,38</u>	
Sommano	€	98.874,26	€ 98.874,26
Tornano			<u>€ 500.000,00</u>

che il relativo atto di sottomissione n°2, del 10.09.2012, è stato rubricato al n° 1061 del 26/09/2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall' ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 41 del 31.07.2012 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 80 del 02.08.2012;

che, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni;

che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa dal R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto , dietro richiesta avanzata dall'impresa con prot. n° 14445 del 13.04.2012, una proroga di giorni 90 (novanta);

che a seguito della proroga la nuova scadenza veniva portata al 11.07.2012;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 11.07.2012, come accertato dal relativo verbale redatto in data 14.08.2012, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, in data 10.09.2012;

che il Certificato di Collaudo Statico è stato redatto in data 26.04.2013 dall'ing. Giuseppe Lo Presti con esito positivo;

che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 02.05.2013 dallo stesso Direttore dei Lavori, arch. Francesco Orsi, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a € 2.326,72;

che con Prot. n° 40199/13 del 03/12/2013 di questo ente è pervenuto dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9° *Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale*, il D.R.S. n° 2124 del 03/08/2013 con il quale si prende atto:

della 1^ Perizia di Variante e di Adeguamento alla L.148/11 con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	358.900,00
a detrarre il ribasso del 22,0986 %	€	<u>79.311,88</u>
importo netto ribassato	€	279.588,12
oneri sicurezza	€	<u>11.100,00</u>
importo netto contrattuale	€	290.688,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Spese tecniche 2%	€	7.400,00
- Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€	16.093,11
- Prove di laboratorio	€	5.000,00
- Oneri scarica	€	15.900,00

- I.V.A. 21%	€ 61.044,52	
Sommano a disposizione	€ 105.437,63	€ 105.437,63
Importo complessivo		€ 396.125,75
C) ECONOMIE:		
- collaudo statico	€ 5.000,00	
ribasso d'asta + IVA	€ 95.174,25	
Sommano	€ 100.174,25	€ 100.174,25
Importo progetto finanziato		€ 496.300,00

della perizia di variante n° 2 e di assestamento somme con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€ 358.900,00
a detrarre il ribasso del 22,0986 %	€ 79.311,88
importo netto ribassato	€ 279.588,12
oneri sicurezza	€ 11.100,00
importo netto contrattuale	€ 290.688,12

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Spese tecniche 2%	€ 7.400,00	
- Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€ 16.093,11	
- Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
- Oneri discarica	€ 15.900,00	
- I.V.A. 21%	€ 61.044,52	
Sommano a disposizione	€ 105.437,63	€ 105.437,63
Importo complessivo		€ 396.125,75
C) ECONOMIE:		
- collaudo statico	€ 5.000,00	
ribasso d'asta + IVA	€ 95.174,25	
Sommano	€ 100.174,25	€ 100.174,25
Importo progetto finanziato		€ 496.300,00

che lo stato finale, il certificato di collaudo statico ed il certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con determinazione n° 684 del 08/07/2015;

che la spesa effettiva ammonta a € 384.294,72, come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

A) LAVORI

importo lordo	€ 369.826,38
oneri per la sicurezza	€ 11.094,79
importo soggetto a ribasso	€ 358.731,59
a detrarre ribasso d'asta (22,0986%)	€ 79.274,66
	€ 279.456,93
oneri per la sicurezza	€ 11.094,79
importo netto	€ 290.551,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€ 61.015,86
Competenze tecniche	€ 7.400,00
Pubblicità gara	€ 9.265,66
Contr. Aut. Di Vigilanza	€ 225,00

Oneri discarica	€	14.202,98	
Prove di laboratorio	€	<u>1.633,50</u>	
sommano	€	93.743,00	€ 93.743,00
			€ 384.294,72
C) <u>SOMME NON SPESE</u>			
Economie lavori	€	136,40	
I.V.A. su economie lavori	€	28,66	
a disposizione	€	<u>11.665,97</u>	
sommano	€	11.831,03	€ 11.831,03
torna il finanziamento			€ 396.125,75
D) <u>ECONOMIE DA RIBASSO</u>			
Collaudo statico	€	5.000,00	
Ribasso d'asta + I.V.A.	€	<u>95.174,25</u>	
sommano	€	100.174,25	€ 100.174,25
Importo complessivo progetto finanziato			<u>€ 496.300,00</u>

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25.10.2016;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il Comune di Malvagna e la S.S. 185 nella Valle dell'Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile". C.I.G.: 0777138290 - C.U.P.: B97H07000800001 – COD. CARONTE: SI 1 2986.

A) LAVORI

importo lordo	€	369.826,38
oneri per la sicurezza	€	<u>11.094,79</u>
importo soggetto a ribasso	€	358.731,59
a detrarre ribasso d'asta (22,0986%)	€	<u>79.274,66</u>
	€	279.456,93
oneri per la sicurezza	€	<u>11.094,79</u>
importo netto	€	290.551,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€	61.015,86	
Competenze tecniche	€	7.400,00	
Pubblicità gara	€	9.265,66	
Contr. Aut. Di Vigilanza	€	225,00	
Oneri discarica	€	14.202,98	
Prove di laboratorio	€	<u>1.633,50</u>	
sommano	€	93.743,00	€ 93.743,00
			€ 384.294,72

C) SOMME NON SPESE

Economie lavori	€	136,40	
I.V.A. su economie lavori	€	28,66	
a disposizione	€	<u>11.665,97</u>	
sommano	€	11.831,03	€ 11.831,03
torna il finanziamento	€		€ 396.125,75

D) ECONOMIE DA RIBASSO

Collaudo statico	€	5.000,00	
Ribasso d'asta + I.V.A.			
(20%) sul ribasso	€	<u>95.174,25</u>	
sommano	€	100.174,25	€ 100.174,25
Importo complessivo progetto finanziato			<u>€ 496.300,00</u>


2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 25.10.2016, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia

di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina, 23.11.2016

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gitto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

Tabella di raffronto quadri economici tra perizia di variante n°2 e di assestamento somme, e quadro economico finale.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 23.11.2016

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GATTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.


Addì 1/12/16

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 30/11/2016 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Ai sensi del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì 1/12/16

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

[Signature]
.....
Segretario Generale
Avv. M. A. CAPONETTI

• CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Città Metropolitana di Messina

3^a DIREZIONE – VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA IL COMUNE DI MALVAGNA E LA S.S. 185 NELLA VALLE DELL'ALCANTARA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE.” B97H07000800001 – SI 1 2986.

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

Premesso :

- Che con determinazione dirigenziale n° 20 del 08/06/2009 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 370.000,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza;
- Che in data 13/07/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “Alak s.r.l. con sede legale in C.da Lacco, 65 – 98061 BROLO (ME) con ribasso del 22,0986% per un importo netto contrattuale di € 290.688,12, comprensivi di €. 11.100,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 114.137,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 95.174,26 per ribasso d'asta e relativa IVA calcolata al 20%;
- Che il quadro economico di progetto rimodulato in dipendenza del ribasso d'asta è stato inoltrato alla Regione Siciliana;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 05/09/2011;
- Che in data 02/12/2011 è stata redatta la 1^a Perizia di variante e di Adeguamento alla L. 148/11, ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/94 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica in data 23/12/2011 con parere n° 63 ed in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 292 del 29/12/2011;
- Che successivamente in data 13.06.2012 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante n° 2 e di assestamento somme ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica in data 31/07/2012 con parere n° 41 ed in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 80 del 02/08/2012;

- Che, con la proroga di 90 gg concessa, i lavori dovevano darsi conclusi entro il 11/07/2012 e che gli stessi sono stati regolarmente ultimati il 11/07/2012;
 - Che la spesa effettiva, a stato finale, ammonta complessivamente ad € 384.294,72 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale del Progetto (QEF)
 - **Per lavori al netto del ribasso d'asta come da stato finale** € 290.551,72
 - **Per somme a disposizione :**
 - Per IVA 21% € 61.015,86
 - Per spese tecniche 2% € 7.400,00
 - Per oneri discarica € 14.202,98
 - Per pubblicità € 9.265,66
 - Per Autorità si Vigilanza € 225,00
 - Per prove di laboratorio € 1.633,50
- € 93.743,00 € 93.743,00
€ 384.294,72

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato


- che attualmente sono state trasferite somme per € 384.294,72 per la copertura dell'intero appalto, e che sono state effettivamente spese somme pari ad € 384.294,72 con una differenza pari a € 0,00 (zero) rispetto a quanto trasferito;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 10/09/2012 dall'arch. Francesco Orsi, e che l'opera è funzionante e fruibile da tale data;
- che il lavoro è stato collaudato staticamente in data 26/04/2013 dall'ing. Giuseppe Lo Presti;

si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento certificata ammonta ad € 384.294,72
- che le somme trasferite mediante ordinativi di accredito ammonta ad € 384.294,72
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati in data 10/09/2012
- che l'opera è conclusa, funzionante e fruibile.

Il Direttore dei Lavori

arch. Francesco Orsi



Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Vincenzo Gitto





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: "Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa in sicurezza della bretella di collegamento tra il comune di Malvagna e la S.S. 185 nella Valle dell'Alcantara. Interventi strutturali del piano viabile". C.I.G.: 0777138290 - C.U.P.: B97H07000800001 - COD.CARONTE: SI 1 2986.

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

	<u>Perizia di Variante n° 2</u>	<u>Quadro Economico</u>	<u>Economie</u>
	<u>Assestamento Somme</u>	<u>Finale</u>	
A) LAVORI			
importo lordo	€ 370.000,00	€ 369.826,38	
oneri sulla sicurezza	€ 11.100,00	€ 11.094,79	
importo soggetto a ribasso	€ 358.900,00	€ 358.731,59	
ribasso d'asta (22,0986%)	€ 79.311,88	€ 79.274,66	
importo netto	€ 279.588,12	€ 279.456,93	
oneri sulla sicurezza	€ 11.100,00	€ 11.094,79	
importo netto contrattuale	€ 290.688,12	€ 290.551,72	€ 136,40
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
1. I.V.A. (20% post gara-21% P.V.n°2 A.S.)	€ 61.044,52	€ 61.015,86	€ 28,66
2. Spese tecniche 2%	€ 7.400,00	€ 7.400,00	
3. Pubblicità gara e Contrib. Aut. Vigil.	€ 16.093,11	€ 9.490,66	€ 6.602,45
4. Collaudo amministrativo			
5. Prove di laboratorio	€ 5.000,00	€ 1.633,50	€ 3.366,50
6. Oneri discarica	€ 15.900,00	€ 14.202,98	€ 1.697,02
7. Imprevisti			
Totale	€ 396.125,75	€ 384.294,72	€ 16.831,03

Il Direttore dei lavori
Arch. Francesco Orsi

Il R.U.P.
Arch. Vincenzo Otto