



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 173 del 12 DIC. 2013

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC Salvaguardia
“Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la SP S. Fratello S.Mamma Marascotto per facilitare le attività agrituristiche del PIT 33 “Nebrodi”. C.I.G.: 077723529C - C.U.P.: B7707000660001 – COD. CARONTE: SI 1 2984. Importo complessivo: € 400.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L'anno duemilasedici il giorno DODiei del mese di DICEMBRE,
alle ore 14,00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale AVV. M. A. CAFONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 04.06.2009:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

• DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

3° Servizio "Nebrodi Orientali"

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC Salvaguardia
"Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la SP S. Fratello S.Mamma Marascotto per facilitare le attività agrituristiche del PIT 33 "Nebrodi". C.I.G.: 077723529C - C.U.P.: B7707000660001 – COD. CARONTE: SI 1 2984. Importo complessivo: € 400.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data 25.05.2009 dall'ing. Giuseppe Lo Presti e dal geom. Gino Castano, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 11 del 01/04/2010, per l'importo complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

A) LAVORI		
a base d'asta:		€ 303.900,00
oneri sicurezza		€ <u>9.100,00</u>
sommano		€ 313.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
- I.V.A. 20%	€ 62.600,00	
- Spese tecniche 2%	€ 6.260,00	
- Pubblicità gara	€ <u>18.140,00</u>	
sommano	€ 87.000,00	€ <u>87.000,00</u>
Importo complessivo		€ 400.000,00

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO.FESR per complessivi € 15.184.481,88 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 protocollo n. 51813 del 12/08/2009;

che, a seguito di asta pubblica, svoltasi in data 11/07/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa SORBELLO Alfio– Via Caselle Pianogrande, 24/a– 95010 MILO (CT), con il ribasso del 21,9867%;

che in data 12.04.2012 il direttore dei lavori, geom. Antonino Savio, ha redatto una perizia di variante per l'importo complessivo di € 319.818,90 così ripartito:

a) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	313.000,00
b) Di cui per oneri irriducibili per sicurezza(non soggetti a ribasso d'asta)	€	<u>9.100,00</u>
Restano a base d'asta	€	303.900,00
a detrarre il ribasso del 21,9867 %	€	<u>66.817,58</u>
importo netto ribassato	€	237.082,42
oneri sicurezza	€	<u>9.100,00</u>
importo netto contrattuale	€	246.182,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 21%	€	51.698,31
Spese tecniche 2%	€	6.260,00
Pubblicità	€	<u>15.678,17</u>
Sommano	€	73.636,48
Importo complessivo perizia	€	<u>73.636,48</u>
	€	319.818,90
ECONOMIE DI RIBASSO		
ribasso del 21,9867%	€	66.817,58
I.V.A. sul ribasso	€	<u>13.363,52</u>
Sommano	€	80.181,10
Tornano	€	<u>80.181,10</u>
	€	<u><u>400.000,00</u></u>

che il contratto, per l'importo di € 246.182,42, compresi € 9.100,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 01/07/2011 al n° 13908 di rep.

che i lavori furono consegnati in data 18/07/2011, come risulta dai relativi verbali in pari data;

che per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, n° 220 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna;

che, durante l'esecuzione dei lavori, per motivi metereologiche i lavori sono stati sospesi in data 23/01/2012 e ripresi in data 21/04/2012 come risulta dai relativi verbali. In base a ciò la nuova scadenza per l'ultimazione veniva spostata al 07/05/2012 ;

che i lavori sono stati ultimati il 04.05.2012, come risulta dal relativo verbale in data 10/05/2012e, quindi, entro il termine contrattuale;

che lo stato finale, redatto in data 17/09/2012 dal direttore dei lavori, geom. Antoninó SAVIO, per l'ammontare di € 245.927,39, al netto del ribasso d'asta del 21,9867%, comprensivo degli oneri irriducibili per la sicurezza pari a € 9.100,00, comporta (detraendo gli importi dei certificati di pagamento liquidati all'Impresa esecutrice, pari a € 245.900,00) un credito dell'Impresa pari a € 27,39;

che lo stato finale e il certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con determinazione n° 717 del 04/07/2016;

che la spesa effettiva ammonta a € 319.510,31, come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

LAVORI

importo lordo	€ 312.675,75
oneri per la sicurezza	€ 9.090,58
importo soggetto a ribasso	€ 303.585,17
a detrarre ribasso d'asta (21,9867%)	€ 66.748,36
	€ 236.836,81
oneri per la sicurezza	€ 9.090,58
importo netto	€ 245.927,39

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€ 51.644,75	
Competenze tecniche	€ 6.260,00	
Per pubblicazione bando di	€ 15.678,17	
sommano	€ 73.582,92	€ 73.582,92
		€ 319.510,31

ECONOMIE

sommano	€ 89.489,69	€ 89.489,69
torna l'importo complessivo progetto originario		€ 400.000,00

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 27.10.2016;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;
Visto il d.p.r. n. 207/2010;
Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

**SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO
DECRETI**

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai lavori di "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la SP S. Fratello - S.Mamma - Marascotto per facilitare le attività agrituristiche del PIT 33 "Nebrodi". C.I.G.: 077723529C - C.U.P.: B7707000660001 - COD. CARONTE: SI 1 2984. Importo complessivo: € 400.000,00.

LAVORI

importo lordo	€ 312.675,75
oneri per la sicurezza	€ 9.090,58
importo soggetto a ribasso	€ 303.585,17
a detrarre ribasso d'asta (21,9867%)	€ 66.748,36
	€ 236.836,81
oneri per la sicurezza	€ 9.090,58
importo netto	€ 245.927,39

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€ 51.644,75	
Competenze tecniche	€ 6.260,00	
Per pubblicazione bando di	€ 15.678,17	
sommano	€ 73.582,92	€ 73.582,92
		€ 319.510,31

ECONOMIE


sommano	€ 89.489,69	€ 89.489,69
---------	-------------	-------------

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 27.10.2016, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;

vantaggio indebito al beneficiario;

6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Giffi



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

Tabella di raffronto quadri economici progetto -post-gara – variante –finale - economie.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 16.11.2016

IL DIRIGENTE

(Arch. Vincenzo GILTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì _____

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 30/11/2016 Il Funzionario

IL DIRIGENTE

(firma)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì 1/12/16

IL RAGIONIERE GENERALE

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE

(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Sindaco Metropolitano

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)

Renato Accorinti

[Signature]
Il Segretario Generale
.....
Avv. M. A. CAPOVETTI

• CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per
quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami,
opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la S.P. San Fratello - S. Mamma - Marescotto, per facilitare le attività agrituristiche del PIT 33 Nebrodi".

C.I.G.: 077723529C - C.U.P.: B77H07000660001 - COD. CARONTE: SI 1 2984.

Relazione conclusiva sulle attività di progetto

Il progetto principale, redatto in data 08.06.2009 dall'ing. Giuseppe Lo Presti e dal geom. Gino Castano, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 11 del 04/06/2009, per l'importo complessivo di € 400.000,00 così ripartito:

A) LAVORI

a base d'asta:	€	303.900,00
oneri sicurezza	€	<u>9.100,00</u>
sommano	€	313.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 20%	€	62.600,00
- Spese tecniche 2%	€	6.260,00
- Pubblicità gara	€	<u>18.140,00</u>
sommano	€	87.000,00
Importo complessivo	€	<u>400.000,00</u>

A seguito della redazione della perizia di variante in data 12/04/2012 approvata in linea tecnica con parere n° 14/b del 23/04/2012 e in via amministrativa con determina Dirigenziale n° 28/b del 23/04/2012, come appresso riportato:

A) LAVORI

- Importo lavori	€	313.000,00
- oneri sicurezza	€	9.100,00
- restano a base d'asta:	€	303.900,00
- a detrarre ribasso d'asta 21,9876%	€	66.817,58
- importo netto ribassato	€	237.082,42
- oneri sicurezza	€	<u>9.100,00</u>
- importo netto contrattuale	€	246.182,42

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 21%	€	51.698,31
- Spese tecniche 2%	€	6.260,00
- Pubblicità gara	€	<u>15.678,17</u>
sommano	€	73.636,48
	€	<u>73.636,42</u>

Importo complessivo perizia		€ 319.818,90
Economie di ribasso		
Ribasso d'asta del 21,9867%	€ 66.817,58	
I.V.A. su ribasso	€ <u>13.363,52</u>	
Sommano	€ 80.181,10	€ 80.181,10
Tornano		<u><u>€ 400.000,00</u></u>

L'intervento è stato finanziato con fondi PO.FESR 2007-2013.

A seguito di asta pubblica, svolta in data 11/07/2011, è rimasta aggiudicataria l'impresa SORBELLO Alfio – Via Caselle Pianogrande, 24/a – Milo (CT), con il ribasso del 21,9867%.

Il contratto, per l'importo di € 246.182,42 compresi € 9.100,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 01/07/2011 al n° 13908 di rep.

I lavori furono consegnati in data 18/07/2011, come risulta dai relativi verbali in pari data;

Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti, ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, n° 206 giorni consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna; e quindi la scadenza del tempo utile rimaneva fissata al 08/02/2012;

I lavori sono stati sospesi per avverse condizioni metereologiche in data 23/01/2012 e sono stati ripresi in data 21/04/2012 come risulta dai relativi verbali, pertanto, l'ultimazione lavori veniva spostata al 07/05/2012;

I lavori sono stati ultimati il 04.05.2012, come risulta dal relativo verbale in pari data e, quindi, entro il termine contrattuale;

Lo stato finale, redatto in data 17/09/2012 dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, per l'ammontare di € 245.927,39, al netto del ribasso d'asta del 21,9867%, comprensivo degli oneri irriducibili per la sicurezza pari a € 8.817,64, comporta (detraendo gli importi dei certificati di pagamento liquidati all'Impresa esecutrice, pari a € 245.900,00) un credito dell'Impresa pari a € 27,39;

E' stato rilasciato Certificato di Regolare esecuzione in data 07/11/2012;

La spesa effettiva ammonta a € 319.510,31 come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

LAVORI

importo lordo	€ 312.675,75
oneri per la sicurezza	€ <u>9.090,58</u>
importo soggetto a ribasso	€ 303.585,17
a detrarre ribasso d'asta (21.9867%)	€ <u>66.748,36</u>
	€ 236.836,81
oneri per la sicurezza	€ <u>9.090,58</u>
importo netto	€ 245.927,39

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€ 51.644,75	
Competenze tecniche	€ 6.260,00	
Pubblicazione bando gara	€ 15.678,17	
sommano	€ 73.582,92	€ 73.582,92
		€ 319.510,31

Economie

Economie lavori	€ 324,25
ribasso d'asta	€ 66.748,36
I.V.A. (21%)	€ 10.955,25
Pubblicazione bando di gara	€ 2.461,83
Sommano	€ 80.489,69

A valere sul predetto finanziamento:

l'ammontare delle spese complessivamente sostenute è pari a € 319.510,31;

l'ammontare delle risorse complessivamente ricevute è pari a € 319.510,31, coincidente con la spesa resasi necessaria per la realizzazione dell'intervento.

Le finalità del progetto sono state conseguite, ottenendo l'adeguamento e la messa in sicurezza della S.P. San Fratello – S. Mamma – Marascotto per facilitare le attività agrituristiche del P.I.T. 33 Nebrodi; pertanto, si può:

ATTESTARE

La congruità e la coerenza dell'opera con quanto finanziato a valere sul programma PO FESR 2007/2013 e sul programma di completamento.

DICHIARARE

Che il progetto è funzionante (completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del programma PO FESR 2007/2013).

Messina, 27/10/2016

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Antonino Savio

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Vincenzo Gibbo



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: "Lavori di adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità lungo la SP S. Fratello S.Mamma Marascotto per facilitare le attività agrituristiche del PIT 33 "Nebrodi". C.I.G.: 077723529C - C.U.P.: B7707000660001 - COD. CARONTE: SI 1 2984.
Importo complessivo: € 400.000,00.

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

	progetto	post gara	variante	finale	economie
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 313.000,00	€ 313.000,00	€ 313.000,00	€ 312.675,75	€ 324,25
Oneri sicurezza dei lavoratori non soggetto a rib. d'asta	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.090,58	€ 9,42
Restano a base d'Asta	€ 303.900,00	€ 303.900,00	€ 303.900,00	€ 303.585,17	€ 314,83
ribasso d'asta del 21,9867		€ 66.817,58	€ 66.817,58	€ 66.748,36	€ 66.748,36
	€ 303.900,00	€ 237.082,42	€ 237.082,42	€ 236.836,81	
Oneri sicurezza dei lavoratori non soggetto a rib. d'asta	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.100,00	€ 9.090,58	
Importo netto contrattuale	€ 313.000,00	€ 246.182,42	€ 246.182,42	€ 245.927,39	
a) I.V.A. 20% - 21%	€ 62.600,00	€ 62.600,00	€ 51.698,31	€ 51.644,75	€ 10.955,25
b) Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€ 6.260,00	€ 6.260,00	€ 6.260,00	€ 6.260,00	
c) Per pubblicazione bando di gara	€ 18.140,00	€ 18.140,00	€ 15.678,17	€ 15.678,17	€ 2.461,83
SOMMANO A DISPOSIZIONE	€ 87.000,00	€ 87.000,00	€ 73.636,48	€ 73.582,92	
IMPORTO TOTALE PROGETTO	€ 400.000,00	€ 333.182,42	€ 319.818,90	€ 319.510,31	
Economie		66.817,58	80.181,10	80.489,69	€ 80.489,69
Torna Importo complessivo	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	

Il Direttore dei lavori
Geom. Antonino Savio

Arch. Vincenzo Gatto