



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DECRETO SINDACALE

n. 174 del 12 DIC. 2016

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC Salvaguardia
“Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. n° 6 e dell’innesto alla S.S. 185 nel Comune di Motta Camastra. Interventi strutturali del piano viabile.” C.I.G.: 0830914BE9 - C.U.P.: B57H07000760001 – COD. CARONTE: SI 1 2995. Importo complessivo: € 500.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

• L’anno duemilasedici il giorno DODICI del mese di DIREMBRE,
alle ore 14 00, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l’assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAFONETTI:

Vista l’allegata proposta di decreto relativo all’oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l’O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- - per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- - per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA"

OGGETTO: PO FESR 2007/2013 – Linea di intervento 1.1.4.1 PAC Salvaguardia
"Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. n° 6 e dell'innesto alla S.S. 185 nel Comune di Motta Camastra. Interventi strutturali del piano viabile." C.I.G.: 0830914BE9 - C.U.P.: B57H07000760001 – COD. CARONTE: SI 1 2995. Importo complessivo: € 500.000,00. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

Premesso:

che il progetto principale, redatto in data 25.05.2009 dall'arch. Francesco Orsi e dal geom. Michele Quarto, dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7/2002 e n° 7/2003 e ss.mm.ii., è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 21 del 08/06/2009 e, in linea amministrativa, con Determina Dirigenziale n° 21 del 01.04.2010 per l'importo complessivo di € 500.000,00 così ripartito:

A) LAVORI		
a base d'asta:	€	353.080,00
oneri sicurezza	€	<u>10.920,00</u>
sommano	€	364.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
- I.V.A. 20%	€	72.800,00
- Spese tecniche 2%	€	7.280,00
- Pubblicità gara	€	24.000,00
- Assicurazione obbligatoria	€	3.640,00
- Imprevisti	€	15.280,00
- Collaudo Amm.vo	€	2.000,00
- Oneri discarica	€	<u>11.000,00</u>
sommano	€	136.000,00
Importo complessivo	€	<u>500.000,00</u>

che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO.FESR per complessivi € 15.184.481,88 con l'utilizzo delle somme assegnate con nota U.O.B. S6.02 protocollo n. 51813 del 12/08/2009;

che, a seguito di asta pubblica, svoltasi in data 05/04-03/05/2011, è rimasta aggiudicataria

l'impresa "ROMEO COSTRUZIONI S.R.L." – Via Umberto I, 63 – Roccalumera (ME), con il ribasso del 22,2345%;

che il contratto, per l'importo di € 285.494,43, compresi € 10.920,00 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 01/07/2011 al n° 13907 di Rep. ed è stato registrato a Messina in data 13.07.2011 al n° 736 Serie I;

che i lavori furono consegnati in data 12/07/2011 come risulta dal relativo verbale in pari data per essere ultimati entro il 17/02/2012;

che in data 28.11.2011 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto la 1^ Perizia di Variante e di Adeguamento alla L.148/11 ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 500.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI:

Totale lavori	€	364.000,00	
Oneri irriducibili sicurezza	€	<u>10.920,00</u>	
Importo a base d'asta	€	353.080,00	
A detrarre ribasso d'asta del 22,2345%	€	<u>78.505,57</u>	
Lavori al netto del ribasso d'asta	€	274.574,43	
Oneri irriducibili sicurezza	€	<u>10.920,00</u>	
	€	285.494,43	€ 285.494,43

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

I.V.A. 21%	€	59.953,83	
Spese tecniche di progetto	€	7.280,00	
Assicurazione obbligatoria	€	3.640,00	
Imprevisti	€	4.425,06	
Pubblicità gara	€	15.000,00	
Collaudo statico	€	5.000,00	
Prove di laboratorio	€	5.000,00	
Oneri discarica	€	<u>20.000,00</u>	
Sommano a disposizione	€	120.298,89	€ <u>120.298,89</u>
Importo complessivo perizia			€ 405.793,32

Economie a seguito della gara			
ribasso su base d'asta	€	78.505,57	
I.V.A. sul ribasso d'asta	€	<u>15.701,11</u>	
Totale economie a seguito gara	€	94.206,68	€ <u>94.206,68</u>
Tornano			€ <u><u>500.000,00</u></u>

che il relativo atto di sottomissione, del 18.01.2012, è stato rubricato al n° 984 in data 08.05.2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall'ing. Benedetto Sidoti Pinto, in qualità di R.U.P., in linea tecnica con parere n° 64 del 23.12.2011 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 293 del 29.12.2011;

che successivamente in data 09.07.2012 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante n° 2 e suppletiva ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo di € 500.000,00, così ripartito:

IMPORTO LAVORI

per lavori a base d'asta	€.	356.737,07	
a detrarre il ribasso d'asta di 22,2345%	€.	<u>79.318,69</u>	
importo netto ribassato	€.	277.418,37	
oneri per la sicurezza	€.	<u>10.920,00</u>	
importo netto contrattuale	€.	288.338,36	

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

Per I.V.A. il 21%	€.	60.551,06	
Per spese tecniche 2%	€.	7.353,14	
Per Pubblicità e Contributo Aut. di Vigilanza	€.	15.000,00	
Prove di laboratorio	€.	1.500,00	
Per oneri discarica	€.	<u>29.410,75</u>	
Sommano a disposizione	€.	113.814,95	€. <u>113.814,95</u>
Importo complessivo			€. 402.153,31

SOMME NON DISPONIBILI

ribasso d'asta di 22,2345%	€.	78.505,57	
Per assicurazione obbligatoria	€.	3.640,00	
I.V.A. sul ribasso	€.	<u>15.701,12</u>	
Sommano	€.	97.846,69	€. <u>97.846,69</u>
			€. <u>500.000,00</u>

Tornano

che il relativo atto di sottomissione n°2, del 10.09.2012, è stato rubricato al n° 1071 del 16/10/2012;

che la stessa perizia è stata approvata dall'allora R.U.P., ing. Benedetto Sidoti Pinto, in linea tecnica con parere n° 40 del 31.07.2012 e in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n° 79 del 02.08.2012;

che, durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi dal 09.01.2012 al 18.04.2012 come risulta dai verbali, portando l'ultimazione dei lavori al 17.02.2012;

che durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa dall'allora R.U.P. ing. Benedetto Sidoti Pinto , dietro richiesta avanzata dall'impresa con prot. n° 19198 del 23.05.2012, una proroga di giorni 60 (sessanta);

che a seguito della proroga la nuova scadenza veniva portata al 25.07.2012;

che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 25.07.2012, come accertato dal relativo verbale redatto in data 09.08.2012, e, quindi, entro i termini contrattuali;

che la stessa impresa esecutrice non ha sollevato alcuna riserva;

che lo Stato Finale è stato redatto dal direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, in data 03.10.2012;

che il Certificato di Collaudo Statico è stato redatto in data 22.04.2013 dall'ing. Rosario Bonanno con esito positivo;

che il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 02.05.2013 dallo stesso Direttore dei Lavori, arch. Francesco Orsi, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 1.441,63;

che il Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Trasporti della Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, con prot. n° 2871 U.O.B. S9.02 del 23/01/2015 ha comunicato l'inammissibilità dell'importo di € 157,60, escluso I.V.A., quale correzione finanziaria

del 25% su € 630,40 relativo alla collocazione di nuova segnaletica stradale inserita nella 2ª Perizia di Variante e Suppletiva;

che questo ente con Determinazione Dirigenziale n° 921 del 16.09.2015 ha assunto l'impegno di spesa di € 192,27 (€ 157,60 + I.V.A.) per la correzione finanziaria suddetta;

che con Prot. n° 4528/16 del 10/02/2016 di questo ente è pervenuto dall'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9° *Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale*, il D.R.S. n° 3035 del 11/12/2015 con il quale si prende atto:

della 1ª Perizia di Variante e di Adeguamento alla L.148/11 con il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	353.080,00
a detrarre il ribasso del 22,2345 %	€	<u>78.505,57</u>
importo netto ribassato	€	274.574,43
oneri sicurezza	€	<u>10.920,00</u>
importo netto contrattuale	€	285.494,43

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Prove di laboratorio	€	5.000,00
- Spese tecniche 2%	€	7.280,00
- Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€	15.000,00
- Imprevisti	€	4.425,05
- Collaudo statico	€	5.000,00
- Oneri discarica	€	20.000,00
- I.V.A. 21%	€	<u>59.953,83</u>
Sommano a disposizione	€	116.658,88
Importo complessivo	€	<u>402.153,31</u>

C) ECONOMIE:

ribasso d'asta + IVA	€	94.206,69
Importo progetto finanziato	€	<u>496.300,00</u>

della perizia di variante n° 2 e di assestamento somme con il seguente quadro economico:

D) IMPORTO LAVORI:

a base d'asta	€	356.737,07
a detrarre il ribasso del 22,2345 %	€	<u>79.318,69</u>
importo netto ribassato	€	277.418,36
oneri sicurezza	€	<u>10.920,00</u>
importo netto contrattuale	€	288.338,36

E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- Spese tecniche 2%	€	7.353,14
- Pubblicità gara e contr.Aut.Vig.	€	15.000,00
- Prove di laboratorio	€	1.500,00
- Oneri discarica	€	29.410,75
- I.V.A. 21%	€	<u>60.551,06</u>
Sommano a disposizione	€	113.814,95
Importo complessivo	€	<u>402.153,31</u>

F) ECONOMIE:

ribasso d'asta + IVA	€	94.206,69
Importo progetto finanziato	€	<u>496.300,00</u>

che lo stato finale, il certificato di collaudo statico ed il certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con determinazione n° 752 del 18/07/2016;

che la spesa effettiva ammonta a € 388.995,73, come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

LAVORI

importo lordo	€	367.510,81	
oneri per la sicurezza	€	<u>10.920,00</u>	
importo soggetto a ribasso	€	356.590,81	
a detrarre ribasso d'asta (22,2345%)	€	<u>79.286,18</u>	
	€	277.304,63	
oneri per la sicurezza	€	<u>10.920,00</u>	
importo netto	€	288.224,63	

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€	60.527,17	
Competenze tecniche	€	7.280,00	
Pubblicità gara e contr. Aut.			
Vigilanza	€	10.457,93	
Prove di laboratorio	€	1.210,00	
Oneri discarica	€	<u>21.296,00</u>	
sommano	€	100.771,10	€ 100.771,10
			€ 388.995,73

SOMME NON SPESE

Economie lavori	€	113,73	
I.V.A. su economie lavori	€	23,89	
a disposizione	€	<u>13.019,96</u>	
sommano	€	13.157,58	€ 13.157,58
torna il finanziamento			€ 402.153,31

ECONOMIE DA RIBASSO

ribasso d'asta	€	78.505,57	
I.V.A. (20%) sul ribasso	€	<u>15.701,12</u>	
sommano	€	94.206,69	€ 94.206,69

Torna l'importo complessivo progetto finanziato € 496.360,00

Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal Responsabile Unico del Procedimento in data 25.10.2016;

Considerato che con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare ad:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;

- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la l.r. n. 9/86;

Viste le ll.rr. nn. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visto il d.lgs. n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il d.lgs. n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visto il d.lgs. n. 163/2006;

Visto il d.p.r. n. 207/2010;

Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

SI PROPONE CHE IL SINDACO METROPOLITANO DECRETI

1. **APPROVARE** il seguente quadro economico finale inerente al progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. n° 6 e dell'innesto alla S.S. 185 nel Comune di Motta Camastra. Interventi strutturali del piano viabile." C.I.G.: 0830914BE9 - C.U.P.: B57H07000760001 – COD. CARONTE: SI 1 2995.

LAVORI

importo lordo	€ 367.510,81
oneri per la sicurezza	€ <u>10.920,00</u>
importo soggetto a ribasso	€ 356.590,81
a detrarre ribasso d'asta (22,2345%)	€ <u>79.286,18</u>
	€ 277.304,63
oneri per la sicurezza	€ <u>10.920,00</u>
importo netto	€ 288.224,63

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 21%	€ 60.527,17	
Competenze tecniche	€ 7.280,00	
Pubblicità gara e contr. Aut.		
Vigilanza	€ 10.457,93	
Prove di laboratorio	€ 1.210,00	
Oneri discarica	€ <u>21.296,00</u>	
sommano	€ 100.771,10	€ <u>100.771,10</u>
		€ 388.995,73

SOMME NON SPESE

Economie lavori	€ 113,73
I.V.A. su economie lavori	€ 23,89

a disposizione	€	<u>13.019,96</u>	
sommano	€	13.157,58	€ <u>13.157,58</u>
torna il finanziamento			€ 402.153,31
<u>ECONOMIE DA RIBASSO</u>			
ribasso d'asta	€	78.505,57	
I.V.A. (20%) sul ribasso	€	<u>15.701,12</u>	
sommano	€	94.206,69	€ <u>94.206,69</u>
Torna l'importo complessivo progetto finanziato			€ <u>496.360,00</u>

2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. in data 25.10.2016, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;
3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo.

Messina. 22.11.2016

Il Dirigente
Arch. Vincenzo Gatto



Si allega:

Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.

Tabella di raffronto quadri economici perizia di variante tecnica n°2 e suppletiva, e finale.


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

FAVOREVOLE -

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 22-11-2016

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì _____

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:


FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì 21/12/16

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 30/11/2016 Il Funzionario

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì _____

IL RAGIONIERE GENERALE
(Avv. Antonino CALABRO')


(firma)

Letto, confermato e sottoscritto.

- Il Sindaco Metropolitan

.....
(Prof. Renato ACCORINTI)
Renato Accorinti

Il Segretario Generale
M. A. Caponetti
.....
Avv. M. A. CAPONETTI

• CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

Che il presente decreto _____ pubblicato all'Albo on-line dell'Ente il _____ e per quindici giorni consecutivi e che contro lo stesso _____ sono stati prodotti, all'Ufficio preposto, reclami, opposizioni o richieste di controllo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



Città Metropolitana di Messina

3^a DIREZIONE – VIABILITÀ METROPOLITANA

OGGETTO: PO-FESR 2007/2013 – Linea d'intervento 1.1.4.1 – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERCORRIBILITÀ DELLA S.P. N°6 E DELL'INNESTO ALLA S.S. 185 NEL COMUNE DI MOTTA CAMASTRA. INTERVENTI STRUTTURALI DEL PIANO VIABILE.” B57H07000760001 – SI 1 2995.

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO

Premesso :

- Che con determinazione dirigenziale n° 21 del 01/04/2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 364.000,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza;
- Che in data 01/07/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto con l'impresa “Romeo Costruzioni S.r.l. con sede legale in via Umberto I, 63 – 98027 ROCCALUMERA (ME) con ribasso del 22,2345% per un importo netto contrattuale di € 285.494,43, comprensivi di €. 10.920,00 per oneri per la sicurezza, oltre ad € 136.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 78.505,57 per ribasso d'asta e relativa IVA calcolata al 20%;
- Che il quadro economico di progetto rimodulato in dipendenza del ribasso d'asta è stato inoltrato alla Regione Siciliana;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 12/07/2011;
- Che in data 28/11/2011 è stata redatta la 1^a Perizia di variante e di Adeguamento alla L. 148/11, ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/94 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica in data 23/12/2011 con parere n° 64 ed in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 293 del 29/12/2011;
- che successivamente in data 09.07.2012 il direttore dei lavori, arch. Francesco Orsi, ha redatto una perizia di variante n° 2 e suppletiva ai sensi dell'art. 25 della Legge n° 109/1994 coordinata con le norme delle LL. RR. n° 7 del 02/08/2002 e n° 7 del 19/05/2003 e ss.mm.ii., approvata in linea tecnica in data 31/07/2012 con parere n° 40 ed in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 79 del 02/08/2012;
- Che, durante l'esecuzione i lavori sono stati sospesi dal 09/01/2012 al 18/04/2012 come risulta dai verbali, portando l'ultimazione dei lavori al 17/02/2012;

- Che, con la proroga di 60 gg concessa, i lavori dovevano darsi conclusi entro il 25/07/2012 e che gli stessi sono stati regolarmente ultimati il 25/07/2012;
- Che la spesa effettiva, a stato finale, ammonta complessivamente ad € 384.294,72 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale del Progetto (QEF)

- Per lavori al netto del ribasso d'asta come da stato finale	€288.224,63	
- Per somme a disposizione :		
○ Per IVA 21%	€ 60.527,17	
○ Per spese tecniche 2%	€ 7.280,00	
○ Per oneri discarica	€ 21.296,00	
○ Per pubblicità	€ 10.232,93	
○ Per Autorità di Vigilanza	€ 225,00	
○ Per prove di laboratorio	<u>€ 1.210,00</u>	
	€ 100.771,10	<u>€100.771,10</u>
		€388.995,73

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato

- che attualmente sono state trasferite somme per € 388.803,46 per la copertura dell'appalto, e che il Servizio 9° Infrastrutture Viarie e Trasporti della Regione Siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti, con prot. n° 2871 U.O.B. S9.02 del 23/01/2015 ha comunicato l'inammissibilità dell'importo di € 157,60, escluso I.V.A., quale correzione finanziaria del 25% su € 630,40 relativo alla collocazione di nuova segnaletica stradale inserita nella 2ª Perizia di Variante e Suppletiva;
- che questo ente con Determinazione Dirigenziale n° 921 del 16.09.2015 ha assunto l'impegno di spesa di € 192,27 (€ 157,60 + I.V.A.) per la correzione finanziaria suddetta;
- che sono state effettivamente spese somme pari ad € 388.995,73 con una differenza pari a €192,27 (centonovantadue/27) rispetto a quanto trasferito;
- che il lavoro è stato collaudato staticamente in data 22/04/2013 dall'ing. Rosario Bonanno;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e il Certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 02/05/2013 dall'arch. Francesco Orsi, e che l'opera è funzionante e fruibile da tale data;


si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento certificata ammonta ad € 388.995,73
- che le somme trasferite mediante ordinativi di accredito ammonta ad € 388.803,46
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati in data 02/05/2013

- che l'opera è conclusa, funzionante e fruibile.

Il Direttore dei Lavori

arch. Francesco Orsi



Il Responsabile Unico del Procedimento

arch. Vincenzo Orsi





CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Legge Regionale n. 15 del 4 agosto 2015)

III Direzione - Viabilità Metropolitana

OGGETTO: "Lavori di Manutenzione Straordinaria per il miglioramento della percorribilità della S.P. n° 6 e dell'innesto alla S.S. 185 nel Comune di Motta Camastra. Interventi strutturali del piano viabile". C.I.G.: 0830914BE9 - C.U.P.: B57H07000760001 - COD.CARONTE: SI 1 2995.

RAFFRONTO QUADRI ECONOMICI

	<u>Perizia di Variante Tecnica</u> <u>N° 2 e Suppletiva</u>	<u>Quadro Economico</u> <u>Finale</u>	<u>Economie</u>
A) LAVORI			
importo lordo	€ 367.657,07	€ 367.510,81	
oneri sulla sicurezza	€ 10.920,00	€ 10.920,00	
importo soggetto a ribasso	€ 356.737,07	€ 356.590,81	
ribasso d'asta (22,2345%)	€ 79.318,69	€ 79.286,18	
importo netto	€ 277.418,36	€ 277.304,63	
oneri sulla sicurezza	€ 10.920,00	€ 10.920,00	
importo netto contrattuale	€ 288.338,36	€ 288.224,63	€ 113,73
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:			
1. I.V.A. 21%	€ 60.551,06	€ 60.527,17	€ 23,89
2. Spese tecniche 2%	€ 7.353,14	€ 7.280,00	€ 73,14
3. Pubblicità gara e Contrib. Aut. Vigil.	€ 15.000,00	€ 10.457,93	€ 4.542,07
4. Prove di laboratorio	€ 1.500,00	€ 1.210,00	€ 290,00
5. Oneri discarica	€ 29.410,75	€ 21.296,00	€ 8.114,75
Totale	€ 402.153,31	€ 388.995,73	€ 13.157,58

Il Direttore dei lavori

Arch. Francesco Orsi

Il R.U.P.

Arch. Vincenzo Orto